Параметры: Начало периода: 01.07.2025 0:00:00
Конец периода: 01.10.2025 0:00:00
Подразделение: АО "ДРСК"

Филиал, СП	U, кВ	ПС, ЛЭП, Присоединение	Дата и время отключения	Дата и время включения основного потр.	Время простоя основного потр.	Дата и время полного включения оборуд.	Время простоя оборуд.	РЗА, ПА, ГАО	АПВ	РПВ	Выявленные замечания, дополнительная информация	Основной потребитель запитан от	Потребитель, соц.значимые объекты	Р, МВт	Население	Количество ТП	Код признака	Погодные условия
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Благовещенская - Игнатьево	02.07.2025 15:50	02.07.2025 15:50	0:00	02.07.2025 15:50	0:00	ТЗНП 2ст	у		РЗА П. РиЧПН. Осмотр расчётной точки КЗ (5,8км), замечаний нет. 03.07.25 Произведён доп. осмотр, опора 33 разрушенное гнездо, под опорой обнаружены проволока и ветки со следами перекрытия.		гос. орг. - 16 орг. водосн. - 11 угольные и горнорудные - 1 в/ч - 4 мед. учр. - 13 школы, д/с - 16 кот. - 9 орг. связи - 32					+24°С, 15 м/с, Дождь
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Белогорск - Возжаевка	04.07.2025 16:12	04.07.2025 16:30	0:18	04.07.2025 16:30	0:18	ТЗНП 2ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточивались ПС 110 кВ: Возжаевка, Ромны, ПС 35 кВ: Хохлатская, Знаменка, Поздеевка, Тупиковая. ИМФ ф.С-0 16.9км. Произведен осмотр в пр.оп.45-89, замечаний не выявлено.			3,51	11 681	235		+23°С, 20 м/с, Гроза, Дождь
Амурские ЭС, АВЭС	110 кВ	ВЛ 110кВ Михайловка-Поярково	13.07.2025 21:04	13.07.2025 21:04	0:00	13.07.2025 21:04	0:00	НЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ Ф В-0, L-4,4км осмотр на 14.07.25 Оп. № 17 следы перекрытия птичьим пометом.		гос. орг. - 6 в/ч - 1 уголовные - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 4 орг. связи - 8					+23°С, 0 м/с, Облачно
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Волково	17.07.2025 01:58	17.07.2025 01:58	0:00	17.07.2025 01:58	0:00	ТЗНП 1ст	у	-	РЗА П. РиЧПН. ПС Волково: ВЧТО, 1ст ТНЗНП, ИМФ=3.4 км Ф А=0. На ПС Центральная: ВЧТО 3, 1ст ТНЗНП. 17.07.25 произведен осмотр ВЛ: на оп.55 гнездо, ПЗУ есть.		гос. орг. - 6 орг. водосн. - 2 мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 5 орг. связи - 14					+25°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Тамбовка - Михайловка	24.07.2025 09:22	24.07.2025 09:22	0:00	24.07.2025 09:30	0:08	б/б	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. Одностороннее отключение. Загорелся светодиод неисправность цепей управления. Пуска защит небыло, выпавших блинкеров нет. Подана неотложная заявка на проверку комплекта РЗА. Проверка РЗА выполнена 25.07.25., замечаний в ходе проверки не обнаружено. 02.08.25 произведена повторная проверка комплекта РЗА в панели управления найдена проволочка под ключем блокировки ВЛ-110 Тамбовка							+24°С, 5 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Белогорск-Среднебелая с отпайкой на ПС 110 кВ Некрасовка	24.07.2025 14:22	24.07.2025 16:57	2:35	28.07.2025 01:13	82:51	МТО ТЗНП 1ст	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточились ПС 110 кВ Некрасовка, Среднебелая, 6 ПС 35 кВ. Наклон оп.13 с касанием провода земли. Схлест проводов оп.1-2 (устранено 25.07.25). Подрядчик Лидерсервис приступит к работам после устранения повреждения на ВЛ35 Белогорск-Пригородная. 09.08.25 произведена сборка опоры.10.08.25 установлена оп.№13. 11.08.25 производился монтаж провода. 12.08.25 произведена сборка шлейфов, в 19:19 вкл. в работу. (фактическое время проведения АВР 82:51, произведена корректировка согласно письма).	ПС Силикатная, ПС Возжаевка	орг. водосн. - 5 мед. учр. - 4 школы, д/с - 8 кот. - 9 орг. связи - 11	4,47	13 385	183		+23°С, 25 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Белогорск - Возжаевка	24.07.2025 16:00	24.07.2025 16:21	0:21	24.07.2025 16:21	0:21	МТО ТЗНП 2ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточились ПС 110 кВ Возжаевка, Ромны, 3 ПС 35 кВ. ИМФ С-0,12,9 км, 2,2 МВт, 5451 чел. Планируется осмотр до 01.08.25, перенос даты осмотра до 29.09.2025.(мастер участка находится в очередном отпуске). 19.09.2025 произведен осмотр в пролете опор №70-78 дефектов не выявленно.			2,20	5 451			+22°С, 25 м/с, Гроза, Дождь
Амурские ЭС, АСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Сиваки - Октябрьская	24.07.2025 22:48	25.07.2025 03:03	4:15	25.07.2025 03:03	4:15	ТНЗНП 2ст ТНЗНП 3ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 2-х кратное АПВ-НУ. Обесточивалась ПС 110 кВ Октябрьская. Lвл=142,6км. ИМФ ф.А-0 L=87.4 км, ф.А-0 L=84 км. Планируется осмотр. 25.07.25 выполнен осмотр, на оп.№326 сломана траверса ф.А в месте крепления к стойке опоры. 25.07.25 выполнен ремонт траверсы, ВЛ в работе.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 2	0,23	2 945	17		+18°С, 6 м/с, Гроза
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Тамбовка - Узловая	24.07.2025 22:56	24.07.2025 22:56	0:00	24.07.2025 22:56	0:00	ТНЗНП 1ст МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ СО L-2,1 км. Планируется осмотр. 25.07.25 произведен осмотр, оп.№14, новое гнездо птиц, обгоревшая ветка под опорой. ПЗУ+		гос. орг. - 21 орг. водосн. - 11 в/ч - 3 мед. учр. - 6 уч. ветер. - 4 школы, д/с - 12 кот. - 11 орг. связи - 19					+25°С, 5 м/с, , Пасмурно
Амурские ЭС, АСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Тында - Эльга №1	08.08.2025 15:41	08.08.2025 15:41	0:00	08.08.2025 15:41	0:00	ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 15.08.2025. Осмотр ВЛ выполнен 13.08.25, оп.11 ф.с, разрушение одного изолятора в гирлянде							+22°С, 12 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Тында - Эльга №2	08.08.2025 15:42	08.08.2025 15:51	0:09	08.08.2025 15:51	0:09	ДЗ 1з	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 15:42 На ПС 110 кВ Эльга от ДЗТ отключается Т-2 (работа КЗ-110 Т-1, отключается ОД-110 Т-1). Погашение 2С, 4С. 15:45 2С, 4С включены от Т-1. 15:48 отключен ЛР ВЛ-110 Тында -Эльга №2. 15:51 РПВ успешно по ВЛ 110 кВ Тында - Эльга №2. На ПС 110 кВ Эльга произведен осмотр Т-2, замечаний не выявлено. 13.08.25 выполнен осмотр ВЛ, замечаний нет.			4,38	778	61		+22°С, 12 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Тында - Эльга №2	08.08.2025 18:01	08.08.2025 18:01	0:00	08.08.2025 18:13	0:12	ТЗНП 1ст	запрет	у	РЗА ПП. РиЧПН. ВЛ 110 кВ Тында-Эльга №2 находилась на ХХ, на ПС 110 кВ Эльга был отключен ЛР 110 ВЛ-110 Тында-Эльга №2 для осмотра Т-2 (потребители запитаны от Т-1). При постановке Т-2 на ХХ (включении ЛР ВЛ-110 Тында_Эльга №2), отключилась ВЛ 110 кВ Тында-Эльга №2 (на ПС Тында ТЗНП 1 ст). Повреждение ОПН-110 Т-2 ф.С. 14.08.2025 выпонена замена и испытания ОПН 110 Т-2							+22°С, 10 м/с, Дождь, Гроза
Амурские ЭС, АСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Светлая-Мехзавод №1 с Отпайкой на ПС Пионер	12.08.2025 20:04	12.08.2025 20:04	0:00	12.08.2025 20:04	0:00	ТЗНП 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ: ф.В-0 L=43.3 км. Повреждение на ведомственном участке. Осмотр ВЛ на ведомственном участке планируется до 25.08.25. Осмотр перенесли до 20.10.2025 по причине отсутствия подъездов, ввиду обильных осадков. Перенесли до 15.11.2025 отсутствие проезда.		школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1					+16°С, 5 м/с, Гроза, Дождь
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Тамбовка - Михайловка	14.08.2025 05:11	14.08.2025 05:11	0:00	14.08.2025 05:11	0:00	ТНЗНП 1ст ДФЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=61,8км. На ПС Тамбовка ИМФ С-0 ,19,4 км. На ПС Михайловка ИМФ С-0 ,39,5 км. Опора № 167 Ф. "С" на изоляторе следы удара молнии. Изоляция, провод без повреждений. ПЗУ +.		гос. орг. - 27 орг. водосн. - 17 мед. учр. - 11 уч. ветер. - 2 школы, д/с - 10 кот. - 19 орг. связи - 16					+17°С, 3 м/с, Гроза, Дождь
Амурские ЭС, АСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Сиваки - Октябрьская	14.08.2025 10:49	14.08.2025 16:51	6:02	14.08.2025 18:41	7:52	НЗНП 2ст НЗНП 3ст	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. РЗА ПП; РиЧПН. ИМФ: фаза "В"=0, 122 км. 12:55 Допуск бригады Октябрьского СУ для осмотра ВЛ в пр оп 691- 476. В 12:59 ВЛ-110 Сиваки-Октябрьская выведена в ремонт для снятия шлейфа фазы В на ПС Сиваки. ПС Сиваки гроза,сильный дождь,допуск отложен до нормализации погодных условий. 15:55 приступили к снятию шлейфа. 16:51 ВЛ включена в неполнофазном режиме. Повреждение траверсы на деревянной анкерной опоре №546. 17:05 выведена в ремонт по заявке для ремонта траверсы фазы В 18:41 выполнен ремонт траверсы , ВЛ включена в нормальном режиме. Выполнение осмотра запланированно до 31.10.25		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 2	0,23	945	17		+15°С, 10 м/с, Гроза

Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Тамбовка - Узловая	23.08.2025 05:10	23.08.2025 05:10	0:00	23.08.2025 05:10	0:00	ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ВЛ110 Тамбовка-Узловая, ИМФ 15,7 кМ, панель 16Р "защита и автоматика 110 Узловая" 1ст. ТНЗНП, АПВ 1 успешно. На оп. № 101 ф."А" гнездо, следы жизнедеятельности птиц, ПЗУ +.		гос. орг. - 21 орг. водосн. - 11 в/ч - 3 мед. учр. - 6 учр. ветер. - 4 школы, д/с - 12 кот. - 11 орг. связи - 19					+15°С, 0,1 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Волково-Ивановка	26.08.2025 00:30	26.08.2025 00:30	0:00	26.08.2025 00:30	0:00	ТНЗНП	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС Ивановка: 3ст. ТНЗНП. АПВ усп. фаза С 16,7 км. ПС Волково: 1ст. ТНЗНП. АПВ усп. фаза С 2,7 км. L линии 22,7 км. Опора № 20 птичье гнездо, ветки на траверсе.								+16°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	110 кВ	ВЛ-110 кВ РГРЭС-Бурейск 2	26.08.2025 09:24	26.08.2025 09:24	0:00	26.08.2025 10:32	1:08	ТЗНП 2ст	ну	не произ зв	РЗА ПП. РиЧПН. Была на Х.Х. При строительстве путепровода через Забайкальскую ЖД. Экскаватором АО БСМ (Бамстроймост) приблизились на не допустимое расстояние в пролете оп. 75-76 к ВЛ-110 РГРЭС - Бурейск 2, что привело к образованию дуги и отключению ВЛ. Сообщено в СБ		гос. орг. - 16 орг. водосн. - 3 в/ч - 1 уголовные - 3 школы, д/с - 8 кот. - 9 орг. связи - 48					+20°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЗЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Февральская – Рудная I цепь с отпайкой	28.08.2025 17:04	28.08.2025 17:47	0:43	28.08.2025 17:47	0:43	ДЗЛ	ну	ну	РЗА ПН. РиЧПН. В 17:22 РПВ ну. Обесточена вед. ПС Маломыр (прииск). ИМФ-68,3 км,фВ-0 (Lвл=176,64км). Осмотр ПС Стойба, откл-е положение В 110 Маломыр №1. В 17:47 ВЛ 110 Февральская - Рудная №1 РПВ успешное, остаётся отключена вед. ВЛ 110 Стойба-Маломыр №1 (вед. ПС Маломыр). В 17:49 вед. ВЛ 110 Стойба-Маломыр №1 РПВ не успешно (ДЗ 1 з). В 18:25 вед. ВЛ-110 Стойба-Маломыр 1 включена на х.х. В 18:51 на ПС Маломыр при вкл. В 110 Стойба №1 отключилась ВЛ 110кВ Февральск - Рудная №1 (4 ст НЗНП АПВ ну, РПВ в 19:02 усп). В 19:32 вкл. вед. ВЛ 110 Стойба-Маломыр №2 на хх. Персонал ПС Маломыр производит осмотр оборудования. ПС Стойба В-Л-110 Маломыр 1 требуется проверка РЗА и корректировка уставок, срок 30.09.2025 г. В 22:18 ПС Маломыр набирает нагрузку. ПС Рудная в 00:50 нет ф.В на ЛР-110 ВЛ Февральская 1. В 01.00 29.08.2025 ВЛ 110 отключена по заявке. При осмотре обнаружен на опоре № 258 отгоревший шлейф фазы "В".В 23:23 29.08.25 введена в работу ВЛ-110 Февральская-Рудная 1 цепь,в 23:29 29.08.25 введена в работу ВЛ-110 Стойба-Маломыр 1			23,60				+18°С, 3 м/с, Гроза, Дождь
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Тамбовка - Раздольное	31.08.2025 02:54	31.08.2025 02:54	0:00	31.08.2025 02:54	0:00	ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ В-О, 7,1 км. Произведен осмотр оп.№ 33А Ф."В" гнездо птиц, под опорой обгоревшая ветка. ПЗУ+		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 2 мед. учр. - 6 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 5 кот. - 3 орг. связи - 6					+14°С, 0,5 м/с, Пасмурно, Туман
Амурские ЭС, АСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Сиваки - Октябрьская	01.09.2025 02:15	01.09.2025 02:15	0:00	01.09.2025 02:15	0:00	ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ: Фаза С-0, 47,5 км. Длина линии 142.6 км. Обход до 30.09.25. Обход выполнили 10.09.2025 обнаружили разбитый изолятор ф.С в гирлянде на опоре №210.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 2					+14°С, 6 м/с, Гроза, Дождь
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Тамбовка - Михайловка	16.09.2025 23:22	16.09.2025 23:22	0:00	16.09.2025 23:22	0:00	ДФЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС Тамбовка: ДФЗ, В-0, 35 км..ПС Михайловка: ДФЗ, В-0, 21,7 км. Осмотр на 17.09.25. Опора №119 частичное разрушение гнезда аиста, ветки на земле со следами перекрытия.		гос. орг. - 27 орг. водосн. - 17 мед. учр. - 11 учр. ветер. - 2 школы, д/с - 10 кот. - 19 орг. связи - 16					+9°С, 8 м/с, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АЗЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Новокиевка-Угловая	04.07.2025 17:04	04.07.2025 17:04	0:00	04.07.2025 17:04	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Внеплановый осмотр запланирован до 09.07.2025г.		в/ч - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 6					+26°С, 15 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Сергеевка - Совхозная	14.07.2025 19:25	14.07.2025 20:46	1:21	14.07.2025 20:46	1:21	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Включена после осмотра(земля самоустранилась). Осмотр до 25.07.25		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 1 угольные и горнорудные - 1 в/ч - 1 мед. учр. - 3 школы, д/с - 7 кот. - 3 орг. связи - 13	0,29	2 680	40		+29°С, 5 м/с, Гроза
Амурские ЭС, АЗЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Новокиевка-Сапроново	18.07.2025 13:04	18.07.2025 13:04	0:00	18.07.2025 13:04	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Внеплановый осмотр запланирован до 25.07.2025. В ходе внепланового осмотра ВЛ на опоре № 108 фазы "А" и "С" на изоляции имеются следы грозового перекрытия. Подан дефект.		орг. водосн. - 1 в/ч - 1 мед. учр. - 3 школы, д/с - 3 кот. - 2 орг. связи - 5	0,24				+25°С, 1 м/с, Гроза
Амурские ЭС, АСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Сковородино - Джалинда	18.07.2025 17:48	18.07.2025 17:48	0:00	18.07.2025 17:48	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Планируемая дата осмотра до 01.08.2025. ИМФ- 9,9 км. Осмотр выполнен 23.07.2025, замечаний не обнаружено.		орг. водосн. - 2 в/ч - 2 мед. учр. - 2 школы, д/с - 5 кот. - 1 орг. связи - 1					+25°С, 13 м/с, Гроза
Амурские ЭС, АСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Сковородино - КС-6 №2	18.07.2025 17:48	18.07.2025 17:48	0:00	18.07.2025 17:48	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Планируемая дата осмотра до 31.07.2025. ИМФ-3,4км. Осмотр выполнен 30.07.2025, замечаний не обнаружено.							+25°С, 1,3 м/с, Гроза
Амурские ЭС, АЗЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Новокиевка-Сапроново	19.07.2025 17:08	19.07.2025 17:08	0:00	19.07.2025 17:08	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Получена информация 17-14. Внеплановый осмотр запланирован на 25.07.2025г. В ходе внепланового осмотра ВЛ на опоре № 70 фазы "А" и "С" на изоляции имеются следы грозового перекрытия. Подан дефект.		орг. водосн. - 1 в/ч - 1 мед. учр. - 3 школы, д/с - 3 кот. - 2 орг. связи - 5					+24°С, 12 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Белогорская - Пригородная	24.07.2025 14:25	24.07.2025 14:25	0:00	08.08.2025 21:15	366:50	МТО	-		РЗА П. РиЧПН. Находилась на ХХ. Падение оп.3,4,5,6,7,8. Заявка до 31.07.25. 26.07.25 в 19:57 (подрядчик ЛидерСервис): оп.3 демонтированы провода трех фаз, расчистка территории. 27.07.25 опора №3,4,5,6 демонтирован провод; опора №3 оснастили травесой для установки опоры. 28.07.25 опора №7 демонтировано два провода; опора №8 демонтирован провод; опора №4 оснащена верхней траверсой. 29.07.25 опора №3, 4 готовы к установке, Опора № 5 заканчивают работы по оснастке траверсой, приступают к оснастке опоры № 6. 30.07.25 07:58-19:06 демонтирован провод со всех опор; оснастили четыре опоры траверсами полностью; шесть опор переместили к месту установки. 31.07.25 изготовлена траверса опоры №6, выполняют оснастку.продолжается сборка опоры №6. 01.08.2025 подготовительные работы к монтажу опоры №4, установлен кран для подъема опоры №4. 02.08.2025 установлена опора №4, подвешен провод и грозотрос на ролики. 03.08.25 установлены опоры № 5, 6. 04.08.2025 установлена опора №7. 05.08.25 подготовительные работы для установки оп.№8. 06.08.25 Установлена опора № 8, выправлена опора № 9, приступили к монтажу провода на опорах № 7, № 8. 07.08.25 Опоры № 5, 6, 7, 8 произвели перекладку провода из роликов в крепления провода. 08.08.2025 произвели установку опоры №3, в 18:39 работы закончены ВЛ можно включать в работу. 08.08.2025 в 21:15 ВЛ 35 кВ Белогрск-Пригородная введена в работу. График АВР до 09.08.25.							+22°С, 25 м/с, Дождь, Ветер, Гроза
Амурские ЭС, АЗЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Новокиевка-Сапроново	24.07.2025 14:33	24.07.2025 14:33	0:00	24.07.2025 14:33	0:00	ДЗ 2з	у		РЗА ПП. РиЧПН. Получена информация в 14-41. Внеплановый осмотр запланирован на 01.08.2025. В ходе внепланового осмотра ВЛ на опоре № 134 фаза "С" на изоляции имеются следы грозового перекрытия. Подан дефект		орг. водосн. - 1 в/ч - 1 мед. учр. - 3 школы, д/с - 3 кот. - 2 орг. связи - 5					+25°С, 23 м/с, Пасмурно, Гроза, Дождь

Амурские ЭС, АЦЭС	35 кВ	КВЛ 35 кВ Промышленная - Коммунальная №1	25.07.2025 17:05	25.07.2025 21:40	4:35	11.08.2025 19:01	409:56	МТО	ну	не произ зв	РЗА П. РиЧПН. Lвл= 4.03 км, Lбаза= 7 км Обесточена ПС Коммунальная. Повреждение КЛ-35 Промышленная - Коммунальная №1 в прол. оп. 13-14 (Lкл=1075м). В 21:40 включена КВЛ 35 кВ Промышленная Коммунальная №2. В 21:44 запитаны все потребители ПС Коммунальная. 26.07.25 (подрядчик Светотехника) разработан котлован в пролете оп.13-14, найдено 6 шт (из 8-ми) КЛ-35, обнаружено повреждение на одном КЛ-35. 27.07.25 обнаружено повреждение на двух КЛ-35 (250м от оп. 14). 28.07.25 производился монтаж кабельных вставок на двух кабелях. 29.07.2025 смонтированы две кабельные муфты, закончили работы по монтажу еще двух кабельных муфт. Неисправны остаются 3 кабеля. 30.07.25 08:35-19:17 прокопана вторая траншея нашли 8 кабелей. 31.07.2025 выполнены песочные подушки под вновь смонтированные соединительные муфты, откачка воды из котлована, производилась засыпка траншеи грунтом, планировка поверхности. 01.08.2025 произведена разработка котлована, найдено 8 жил кабеля, выявлены 3 жилы кабеля с повреждениями. 02.08.2025 работы не производились. 04.08.25 установлена одна соединительная муфта. 05.08.25 установлены три соединительные муфты. 06.08.25 Отыскание повреждения. Найдено место повреждения: 200м от оп. 14 (3 жилы), приступили к разработке котлована. 07.08.25 Отыскали три повреждения, два устранили. Смонтировали четыре муфты. 08.08.25 смонтированы все кабельные муфты. 09.08.25 произведено испытание 4-х кабельных муфт. КЛ, замечаний не выявленно. 10.08.2025 Вывод в ремонт ВЛ 35 кВ Промышленая-Коммунальная №1 для проведнния работ по фазировке ВЛ-35. График АВР до 12.08.25. 11.08.2025 произведена фазировка ВЛ 35 кВ Промышленная -Комунальная №1 и ВЛ-35 кВ Промышленная -Комунальная №2. В 19:01 ВЛ 35 кВ №1 включена в работу.	КВЛ 35 кВ Промышленная-Коммунальная №2	гос. орг. - 4 орг. водосн. - 9 мед. учр. - 7 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 10 кот. - 11 орг. связи - 237	4,70	11 350	55		+27°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Промышленная - Коммунальная №2	25.07.2025 17:09	25.07.2025 17:09	0:00	25.07.2025 21:40	4:31	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Линия на х.х. Повреждение КЛ 35 кВ в прол. оп. 13-14. В 21:40 включена КВЛ 35 кВ Промышленная коммунальная №2. В 21:44 запитаны все потребители ПС Коммунальная.							+27°С, 2 м/с, Облачно
Амурские ЭС, АЭЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Белогорск-Новосергеевка	26.07.2025 07:57	26.07.2025 07:57	0:00	26.07.2025 07:57	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Опора №20: - фА в сторону оп №19 разрушен первый изолятор в гирлянде - фВ в сторону оп №19 разрушен первый и третий изолятор в гирлянде - фС в сторону оп №21 разрушен второй изолятор в гирлянде - фС в сторону оп №19 разрушен второй изолятор в гирлянде		орг. водосн. - 3 в/ч - 1 мед. учр. - 4 школы, д/с - 3 кот. - 2 орг. связи - 3					+23°С, 12 м/с, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АВЭС	35 кВ	ВЛ-35 кВ Хвойная-Смелое	26.07.2025 16:31	26.07.2025 16:31	0:00	26.07.2025 16:31	0:00	МТЗ 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС Смелое включён В-35 Знаменка. ПС Хвойная питает ПС Смелое, ПС Знаменка. Планируемая дата осмотра 31.07.2025 Разрушение изоляции на оп.№64		мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 2					+26°С, 9 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АВЭС	35 кВ	ВЛ-35 кВ Угольная-Обувная	30.07.2025 20:50	30.07.2025 21:00	0:10	30.07.2025 21:00	0:10	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. оп.24 разрушение четвертого изолятора в гирлянде верхнего провода. Замена по приходу изоляторов.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 5 в/ч - 3 мед. учр. - 4 школы, д/с - 3 кот. - 2 орг. связи - 30	4,64	2 250	24		+22°С, 21 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АВЭС	35 кВ	ВЛ-35 кВ Набережная-Иннокентьевка	30.08.2025 04:19	30.08.2025 04:19	0:00	30.08.2025 04:19	0:00	МТЗ 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр на 02.09.2025. В результате осмотра обнаружена обгоревшая ветка в пролете опор 55-56		в/ч - 1 кот. - 1 орг. связи - 4					+16°С, 12 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Марково - Совхозная	31.08.2025 10:56	31.08.2025 11:05	0:09	31.08.2025 11:05	0:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 05.09.25. Оп.13 разрушение изолятора.		в/ч - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 4 кот. - 2 орг. связи - 4	1,50	1 430	20		+22°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЭЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Шимановск-Мухино	01.09.2025 16:47	01.09.2025 16:47	0:00	01.09.2025 16:47	0:00	МТО	у		РЗА ПП. Следы перекрытий на изоляторах подвесных гирлянд верхнего и левого проводов на опоре №6.		гос. орг. - 3 мед. учр. - 1 орг. связи - 2					+15°С, 13 м/с, Гроза, Дождь, , Ветер
Амурские ЭС, АЭЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Шимановск-Чагоян	01.09.2025 18:03	01.09.2025 18:03	0:00	01.09.2025 18:03	0:00	МТЗ 2ст	у		РЗА ПП. Следы перекрытий на изоляторах подвесных гирлянд верхнего и правого проводов опора №3		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2					+14°С, 13 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АЭЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Амурская-Костюковка 1 цепь	06.09.2025 05:26	06.09.2025 05:26	0:00	06.09.2025 05:26	0:00	МТЗ-2	у		РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ-18,2 км. фВ,С.Осмотр до 12.09.25.Опора №73 фС выбит 1 изолятор в гирлянде		орг. водосн. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 2					+13°С, 8 м/с, Гроза, Дождь
Амурские ЭС, АЭЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Амурская-Костюковка 2 цепь	06.09.2025 05:26	06.09.2025 05:26	0:00	06.09.2025 05:26	0:00	МТЗ-2	у		РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ-26 км. фА,В.Осмотр до 12.09.25.Опора№101 фА следы перекрытия в гирлянде		орг. водосн. - 6 мед. учр. - 2 школы, д/с - 5 кот. - 5 орг. связи - 11					+13°С, 8 м/с, Гроза, Дождь
Амурские ЭС, АВЭС	35 кВ	ВЛ-35 кВ "РГРЭС"-Малиновка"	26.09.2025 15:04	26.09.2025 15:24	0:20	26.09.2025 17:26	2:22	МТЗ 1ст МТЗ-2	ну	не произ зв	РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 35 кВ Малиновка отключен ЛР 35 РГРЭС, на ПС 110 кВ Бурейск включен В-35 Малиновка. В пролете опор 23-24 оборван провод Ф-В. В Пролете опор 58-59 обнаружены следы перекрытия Ф-В,С сторонней техникой. Техники на месте нет	ПС110кВ Бурейск включен В-35 Малиновка	мед. учр. - 1 школы, д/с - 4 кот. - 3 орг. связи - 5	0,54	1 173	18		+22°С, 3 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЭЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Февральская\Ф-20	02.07.2025 13:01	02.07.2025 15:04	2:03	02.07.2025 15:04	2:03	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. L линии 12 км, Lбазы 8 км. На опоре № 87 обрыв провода (перетёрся на изоляторе), лежит на земле фаза В. Устранено.			0,58		3		+25°С, 2 м/с, Дождь
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кирпичная\Ф-1	02.07.2025 14:02	02.07.2025 15:00	0:58	02.07.2025 15:00	0:58	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=13км, Lбаза=7км. Включен с отключеным ЛР-373(вед)		орг. водосн. - 2 орг. связи - 1	0,51	550	36		+25°С, 10 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Михайловка\Ф-18	02.07.2025 16:34	02.07.2025 16:34	0:00	02.07.2025 16:34	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Опора № 62 повреждение изолятора ШФ-10 Ф-С. Планируемая дата устранения 31.07.25		орг. связи - 2					+26°С, 15 м/с, Гроза, Ветер, Дождь
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Куприяновка\Ф-1	02.07.2025 21:52	02.07.2025 21:52	0:00	02.07.2025 21:52	0:00	МТЗ	у		РЗА П. РиЧПН. В пролете опор №169-170 обнаружен упавший из частной территории тополь (при падении задевший провода ВЛ, что привело к межфазному КЗ).		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 3					+20°С, 15 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Куприяновка\Ф-6	02.07.2025 22:20	02.07.2025 22:20	0:00	02.07.2025 22:20	0:00	МТЗ	у		РЗА П. РиЧПН. В пролете оп.91-92 обнаружена прилетевшая из-за пределов охранной зоны ветка дерева		орг. связи - 2					+20°С, 15 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Архара\ Ф-6	02.07.2025 22:25	02.07.2025 22:25	0:00	02.07.2025 22:25	0:00	МТЗ	у		РЗА П. РиЧПН. По результату обхода на опоре №13 обнаружен поврежденный изолятор со следами перекрытия. Дата планирумого устранения 08.08.2025		орг. водосн. - 1 орг. связи - 4					+21°С, 20 м/с, Гроза, Ветер, Дождь
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Архара\ Ф-10	02.07.2025 22:43	03.07.2025 00:29	1:46	03.07.2025 00:29	1:46	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. 00-20 03.07.2025 в пролете опор № 36-37 сняли ветку дерева.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 кот. - 1 орг. связи - 4	0,08	305	7		+21°С, 20 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Старая Райчиха\Ф-6	03.07.2025 11:10	03.07.2025 12:43	1:33	03.07.2025 13:55	2:45	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. При осмотре ВЛ, на опоре №174 обнаружена птица, и оборваный провод в пролете оп. №174-175. В 12:43 весь потребитель запитан от ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Старая Райчиха через РК-308 , с отключенным ЛР-307. На опоре №174 обнаружена птица и оборваный провод в пролете оп. №174-175. Устранено.	Ф-4 ПС 35 кВ Старая Райчиха	орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 5	0,12	323	9		+24°С, 13 м/с, Ветер, Дождь

Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Сетевая\В10-Т2	04.07.2025 13:44	04.07.2025 14:09	0:25	04.07.2025 14:09	0:25	ЗДЗ	-		РЗА ПН. РиЧПН. Обесточилась 2С 10 кВ. Сработка датчика №13 в яч.В10-Ф17 кабельный отсек. В 14:09 РПВ успешно, при РПВ отключились В10-вед.Ф18 (МТО, включен в 14:31) и В10-вед.Ф 28 (МТО, потребитель запитан от ф.20 в 15:54, вкл. в 23:28). Планируется проверка РЗА. Проверка РЗА проведена, замечаний нет. Совместно с АКС прорабатывается заявка на вывод в ремонт 2С-10 для проверки контактных соединений.		мед. учр. - 1	20,00	30 952	93		+26°С, 5 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Тамбовка\ф-18	04.07.2025 16:30	04.07.2025 17:15	0:45	04.07.2025 17:15	0:45	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=12,2км. Lбаза=0. На оп.68 ветка на проводах.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	0,25	538	12		+23°С, 5 м/с, Дождь, Гроза, Град
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Уландочка \Ф-4	04.07.2025 17:18	04.07.2025 17:18	0:00	04.07.2025 17:18	0:00	МТО	у		РЗА П. РиЧПН. Внеплановый осмотр произведён 08.07.2025: следы грозового перекрытия на подставных изоляторах ф.В и ф.С оп.34.		школы, д/с - 1 орг. связи - 3					+26°С, 15 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Петровка\Ф-5	05.07.2025 21:06	05.07.2025 23:37	2:31	05.07.2025 23:50	2:44	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл= 25,35км Lбаза=24,8км. Включен без 4-х ТП. Включен после осмотра, "земля" самоустранилась.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,14	570	11		+23°С, 15 м/с, Гроза
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Чигири\Ф-18	06.07.2025 15:56	06.07.2025 16:29	0:33	06.07.2025 16:29	0:33	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 18.07.25 Произведен осмотр замечаний нет		орг. связи - 1	0,08	60	6		+25°С, 0 м/с, Дождь, Гроза
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Волково\Ф-18	06.07.2025 16:25	06.07.2025 17:52	1:27	06.07.2025 17:52	1:27	МТО	ну	не произ в	РЗА П. РиЧПН. Под РТП 1-32 обнаружена ветка со следами перекрытия.		орг. водосн. - 1 орг. связи - 3	0,34	1 850	11		+23°С, 15 м/с, Гроза
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Магдагачи\Ф-6	09.07.2025 17:40	09.07.2025 18:33	0:53	09.07.2025 20:48	3:08	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. В 18:33 включен до ЛР-10 №2, без 5 ТП (основной поребитель запитан). В 19:25 обнаружено повреждение на вед.ТП №50. В 20:48 включен без вед. ТП №50. В 23:00 включили с ТПN№50		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 3 кот. - 3	0,40	700	11		+20°С, 0,5 м/с, Облачно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 35 кВ База\Ф-3	16.07.2025 08:44	16.07.2025 08:44	0:00	16.07.2025 08:44	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Между линейным порталом 10 кВ и опорой№1 обнаружены трупы птиц(сороки)		орг. водосн. - 3 кот. - 1 орг. связи - 1					+24°С, 3 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кооперативная\Ф-10	16.07.2025 09:12	16.07.2025 09:50	0:38	16.07.2025 11:09	1:57	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В 09:20 включен до РК-37, без 47 ТП. В 09:50 включен до ЛР-341, без 30 ТП. В 11:09 включен по норм схеме, повреждение на вед. уч-ке.		уголовные - 1 кот. - 1	0,93	500	64		+24°С, 0,1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Завитая\Ф-7	18.07.2025 06:55	18.07.2025 06:55	0:00	18.07.2025 06:55	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Опора№54 заменили дефектный изолятор		орг. водосн. - 2 кот. - 1					+23°С, 1 м/с, Облачно
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Февральская\Ф-26	18.07.2025 10:55	18.07.2025 10:55	0:00	18.07.2025 10:55	0:00	МТЗ 2ст	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. Опора № 67 потемневший изолятор, следы КЗ на проводе.							+23°С, 5 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Успеновка\Ф-7	18.07.2025 17:10	18.07.2025 17:10	0:00	18.07.2025 17:10	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Ветка дерева прилетела из-за охранной зоны ВЛ-10кВ во время грозы							+27°С, 6 м/с, Гроза
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Свободный\Ф-8	19.07.2025 14:51	19.07.2025 14:51	0:00	19.07.2025 14:51	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. на ТП 2-76 повреждены 2 ОПН		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 1					+20°С, 15 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Центральная\В10-Т1	21.07.2025 09:42	21.07.2025 09:47	0:05	21.07.2025 09:47	0:05	МТЗ	-	у	РЗА ПН. РиЧПН. Включили с отключеным В10- вед. Ф19 (РЖД. Рембаза). По результату анализа работы РЗА пс Центральная планируется проверка РЗА Ф-1 23.07.2025. Проведена проверка РЗА Ф-1 23.07.25, замечаний нет.		орг. связи - 1	2,90	11 200	61		+20°С, 3 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Владимировка\Ф-9	21.07.2025 16:30	21.07.2025 16:32	0:02	21.07.2025 16:32	0:02	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр запланирован на 25.07.2025г от СП-3 до ЛР- 93 осмотр без замечаний. Планируется осмотр до 08.08.2025.		гос. орг. - 1 орг. связи - 4	0,25	420	27		+20°С, 5 м/с, Дождь
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Завитая\Ф-7	21.07.2025 16:58	21.07.2025 17:33	0:35	21.07.2025 19:34	2:36	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. В 17:33 весь потребитель запитан от резерва. На оп.18 обнаружен дефектный изолятор ф.В, устранено.	ф.10 ПС 35 кВ Городская	орг. водосн. - 2 кот. - 1	0,37	2 102	18		+29°С, 10 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Игнатьево\Ф-19 (бывший Ф-12)	22.07.2025 10:42	22.07.2025 10:42	0:00	22.07.2025 10:42	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Планируется осмотр до 08.08.2025. Произведен осмотр 23.08.2025 оп №18 ЛР-254 обнаружена мертвая птица со следами перекрытия		гос. орг. - 1					+26°С, 3 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Северная\Ф-7\РП-2\ф15-10	23.07.2025 17:42	23.07.2025 18:51	1:09	23.07.2025 18:51	1:09	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. На ТП 84 отключен ВН-10 ТП 95. Поврежден резервный КП-10 от ТП-84 до ТП 95, сторонней организацией. Отсоединен резервный КП-10.		гос. орг. - 7 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 5 кот. - 4 орг. связи - 4	2,62	4 800	11		+33°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Петровка\Ф-11	24.07.2025 06:05	24.07.2025 08:05	2:00	24.07.2025 21:55	15:50	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. вкл. с отключенным РК-16 ,ЛР 142, ЛР-837 участок без потребителя, Потребитель запитан полностью		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 3 кот. - 1 орг. связи - 2	0,14	130	14		+27°С, 15 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кооперативная\Ф-4	24.07.2025 10:06	24.07.2025 10:35	0:29	24.07.2025 10:35	0:29	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение на вед.ТП-258.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 орг. связи - 1	1,35	550	25		+24°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Пригородная\Ф-6	24.07.2025 14:01	24.07.2025 15:11	1:10	24.07.2025 15:11	1:10	МТО	ну		РЗА ПП. РиЧПН. Произведен ремонт провода в пр.оп.14-15.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1	0,22	447	3		+23°С, 25 м/с, Дождь, Гроза
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Васильевка\Ф-5	24.07.2025 14:03	24.07.2025 21:20	7:17	24.07.2025 21:20	7:17	МТО	ну		РЗА П. РиЧПН. Lвл=3,64 км, Lбазы=4км. Устранен обрыв провода пр.оп.3-7.		орг. водосн. - 1 кот. - 1 орг. связи - 1	0,47	145	7		+20°С, 25 м/с, Дождь, Гроза
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Томь\Ф-20	24.07.2025 14:05	24.07.2025 21:14	7:09	24.07.2025 21:14	7:09	МТЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=10,6км, Lбазы=16км. Устранен обрыв провода.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 10	2,30	2 219	14		+21°С, 25 м/с, Дождь, Гроза
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Белогорск\Ф-6	24.07.2025 14:07	24.07.2025 23:40	9:33	24.07.2025 23:40	9:33	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=9,68 км, Lбазы=0км. Устранен обрыв провода.		кот. - 1 орг. связи - 3	0,57	3 780	19		+23°С, 25 м/с, Дождь, Гроза
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Томь\Ф-26	24.07.2025 14:15	25.07.2025 13:33	23:18	25.07.2025 13:33	23:18	МТЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. вкл. с откл. вед. участком		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 22	1,84	3 081	9		+25°С, 25 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Амурсельмаш\Ф-22	24.07.2025 14:16	25.07.2025 12:27	22:11	25.07.2025 22:20	32:04	МТО	-		РЗА ПП. РиЧПН. Обрыв провода. включен от ТП-74 до ТП-28	Ф18 ПС Коммунальная	орг. водосн. - 4 школы, д/с - 1 кот. - 6 орг. связи - 30	1,32	2 358	33		+27°С, 25 м/с, Гроза, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Промышленная\Ф-20	24.07.2025 14:17	25.07.2025 19:01	28:44	25.07.2025 19:01	28:44	МТО	-		РЗА ПП. РиЧПН. пролет опор 7-9 убрали ветки с проводов		орг. связи - 1	0,05		7		+23°С, 25 м/с, Гроза, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Амурсельмаш\Ф-3	24.07.2025 14:20	24.07.2025 21:18	6:58	24.07.2025 21:18	6:58	МТЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=15,8 км, Lбазы=4км. Устранен обрыв провода.		орг. водосн. - 1 кот. - 1 орг. связи - 49	1,92	4 745	23		+20°С, 25 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Промышленная\Ф-7	24.07.2025 14:26	24.07.2025 21:27	7:01	24.07.2025 21:27	7:01	МТЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=9,27 км, Lбазы=8км. Устранен обрыв провода.		орг. водосн. - 5 школы, д/с - 5 орг. связи - 74	3,75	3 950	21		+20°С, 25 м/с, Гроза
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Некрасовка\Ф-2	24.07.2025 14:31	24.07.2025 16:21	1:50	24.07.2025 20:40	6:09	МТО	ну		РЗА ПП. РиЧПН. Падение 4-х опор. Участок без потребителя	ПС Томичи Ф12						+20°С, 25 м/с, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Томь\Ф-11	24.07.2025 18:01	24.07.2025 21:38	3:37	24.07.2025 21:38	3:37	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Наброс веток в пролете опор 52/3-52/5		гос. орг. - 5 орг. водосн. - 3 мед. учр. - 9 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 11 орг. связи - 127	4,05	5 789	40		+25°С, 25 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Томь\Ф-30	24.07.2025 18:01	25.07.2025 20:25	26:24	25.07.2025 20:25	26:24	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Сломана опора № 81, 82, 83		мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,02	3 448	9		+25°С, 23 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Томь\Ф-28	24.07.2025 18:01	24.07.2025 21:03	3:02	24.07.2025 21:03	3:02	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=5,48 км, Lбазы=16км. Наброс веток в пролете опор №14-15		орг. водосн. - 2 кот. - 2 орг. связи - 4	0,77	1 438	8		+25°С, 23 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Томь\Ф-24	24.07.2025 18:01	25.07.2025 17:38	23:37	25.07.2025 17:38	23:37	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Наброс веток в пролете опор 46/2-46/3		орг. водосн. - 1 кот. - 1 орг. связи - 59	1,19	562	8		+25°С, 23 м/с, Ясно

Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Некрасовка\Ф-9	24.07.2025 18:54	25.07.2025 17:40	22:46	25.07.2025 17:40	22:46	МТЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. падение веток оп. 20-22			0,01	88	2		+20°С, 25 м/с, Гроза, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Некрасовка\Ф-11	24.07.2025 18:54	24.07.2025 19:14	0:20	24.07.2025 19:14	0:20	МТЗ	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. Наброс веток в пролете опор 1/3-1/4		мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 4	0,18	340	3		+20°С, 25 м/с, Дождь, Гроза
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Некрасовка\Ф-5	24.07.2025 18:54	25.07.2025 14:42	19:48	25.07.2025 14:42	19:48	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Замена трех изоляторв на РТП 7-23		орг. водосн. - 1	0,04	92	3		+23°С, 25 м/с, Гроза, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Васильевка\Ф-6	24.07.2025 21:45	24.07.2025 21:50	0:05	24.07.2025 21:50	0:05	МТЗ	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. Наброс веток в пролете опор 13-15		орг. связи - 1	0,34	287	4		+20°С, 25 м/с, Дождь, Гроза
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Васильевка\Ф-10	24.07.2025 21:45	25.07.2025 08:09	10:24	25.07.2025 08:09	10:24	МТЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. В пр. опор №13-14 сняли ветку.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 орг. связи - 9	0,32	1 263	5		+20°С, 25 м/с, Дождь, Гроза
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Васильевка\Ф-1	24.07.2025 21:45	25.07.2025 10:19	12:34	25.07.2025 10:19	12:34	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Обрыв провода в пролете опор № 9-10.		орг. водосн. - 1	0,02	340	4		+20°С, 25 м/с, Гроза, Дождь
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Промышленная\Ф-31	24.07.2025 21:56	25.07.2025 10:35	12:39	25.07.2025 10:35	12:39	МТО	-		РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение кабельной муфты.		школы, д/с - 1 орг. связи - 18	0,16	3 580	2		+20°С, 25 м/с, Дождь, Гроза
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Белогорск\Ф-4	25.07.2025 02:21	25.07.2025 16:27	14:06	25.07.2025 16:27	14:06	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Неисправность на ведомственном ТП			0,03		1		+24°С, 25 м/с, Ветер, Дождь, Гроза
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Белогорск\Ф-6	25.07.2025 02:28	25.07.2025 16:45	14:17	25.07.2025 16:45	14:17	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Ветка на проводах в пролете опор № 10-12		кот. - 1 орг. связи - 3	0,57	3 280	19		+25°С, 25 м/с, Ветер, Гроза, Дождь
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Белогорск\Ф-14	25.07.2025 03:53	25.07.2025 16:32	12:39	25.07.2025 16:32	12:39	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Ветки в пролете опор 14/2-45/6.		орг. водосн. - 2 школы, д/с - 1 орг. связи - 35	0,78	3 980	12		+23°С, 25 м/с, Ветер, Гроза, Дождь
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Нагорная\Ф-17	25.07.2025 06:25	25.07.2025 19:15	12:50	25.07.2025 19:15	12:50	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Падение деревьев, веток, обрыв проводов. Lвл= 0,095 км, Lбаза= 11,2 км			0,32		1		+23°С, 25 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Нагорная\Ф-2	25.07.2025 06:25	25.07.2025 19:26	13:01	25.07.2025 19:26	13:01	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Падение деревьев обрыв провода. Lвл= 10.681 км, Lбаза= 11,2 км		орг. водосн. - 1 орг. связи - 3	0,22	700	1		+23°С, 25 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Нагорная\Ф-6	25.07.2025 06:25	25.07.2025 09:56	3:31	25.07.2025 09:56	3:31	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение на вед. участке. Lвл= 2.242 км, Lбаза= 11,2 км		кот. - 3 орг. связи - 2	0,88	450	7		+20°С, 25 м/с, Ветер, Дождь, Гроза
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Игнатьево\Ф-16 (бывший Ф-6)	26.07.2025 05:37	26.07.2025 06:45	1:08	26.07.2025 06:45	1:08	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Откл. ЛР-750 вед. отпайка.		мед. учр. - 1	0,11	145	3		+21°С, 18 м/с, Гроза
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Игнатьево\Ф-10	26.07.2025 05:38	26.07.2025 06:15	0:37	26.07.2025 06:15	0:37	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. ТП 27-7 перекрытие на опорных изоляторах ПК-10, заменили ПК-10.		гос. орг. - 1	0,08	150	8		+21°С, 18 м/с, Гроза
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Владимировка\Ф-3	26.07.2025 07:10	26.07.2025 13:20	6:10	26.07.2025 13:20	6:10	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл: 7,6 км, Lбаза 3 км. В 8:30 повторное вкючение неуспешно (МТО). Повреждены 2 провода и изоляция в пролетах опор 60-65. Устранено.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1	0,10	400	21		+22°С, 2 м/с, Дождь, Гроза
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Коммунальная\Ф-7	29.07.2025 21:50	29.07.2025 22:13	0:23	29.07.2025 22:13	0:23	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Планируется осмотр до 08.08.2025. Падение ветки пролет опор 38-39		гос. орг. - 3 орг. водосн. - 2 школы, д/с - 3 кот. - 4 орг. связи - 78	0,68	5 050	11		+20°С, 8 м/с, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Владимировка\Ф-3	29.07.2025 23:40	29.07.2025 23:40	0:00	29.07.2025 23:40	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Планируется осмотр до 08.08.2025. Повреждены 2 провода и изоляция в пролетах опор 60-65. Устранено.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1					+18°С, 3 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Тында\Ф-24	30.07.2025 12:55	30.07.2025 13:45	0:50	31.07.2025 17:17	28:22	"земля" от КУ	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. В 13:45 отключен ЛР-10 оп.66, потребители запитаны от ПС Тында ф.23\ЦРП-1\ВЛ-10 ф.53 (РЖД) до ЛР-10 оп.66. В 17:37 разобраны шлейфа на оп.66 в сторону опоры №65, включен ЛР-10 на оп.66, запитаны ТП №№3/1, 3/2, 2. В 19:20 разобраны шлейфа на оп.34, ф.24 ввключен до оп.34 без замечаний. Выделен участок ВЛ от оп.34 до оп.66, отключены три ТП (дачи). 31.07.25 произведен осмотр в пр.оп.33-46, на оп.39 заменен поврежденый изолятор, необходима выправка оп.37, оп.38, оп.42. 14:46 выполнен осмотр ВЛ до оп.66, замечаний не обнаружено, выполняется выправка оп.№№ 37, 38, 42. 16:53 выполнена выправка оп.№№ 37, 38 42, выполняется сборка шлейфов на оп.№34.	ПС Тында ф.23\ЦРП-1\ВЛ-10 ф.53 (РЖД)		0,10	517	14		+14°С, 2,5 м/с, Дождь
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Завитая\Ф-7	30.07.2025 21:30	30.07.2025 22:04	0:34	31.07.2025 00:50	3:20	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Отключен ЛР-790, Включен РК-780 ф-10 ПС Городская. оп 5 ф-7 пс Завитая обрыв провода, провод лег на ВЛ-10 ф-5 пс Завитая пересечение пр оп 7-8. Устранено.	ПС Городская ф-10	орг. водосн. - 2 кот. - 1	0,35	2 102	18		+22°С, 21 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Завитая\Ф-11	30.07.2025 21:30	31.07.2025 00:22	2:52	31.07.2025 00:22	2:52	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. оп 1 от ПС Завитая отгорел провод от муфты вводного кабеля. Устранено.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 орг. связи - 1	0,06	130	3		+22°С, 21 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Завитая\Ф-5	30.07.2025 21:30	30.07.2025 23:40	2:10	30.07.2025 23:40	2:10	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Убрали упавший провод пр оп 7-8 с ВЛ-10 ф 7 пс Завитая пересечение с ф-5 пс Завитая		орг. связи - 2	0,02		1		+22°С, 21 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Хвойная\Ф-5	31.07.2025 08:03	31.07.2025 08:03	0:00	31.07.2025 08:03	0:00	МТЗМТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Разрушение разрядника на ведомственной ТП-128.		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 1 уголовные - 2 школы, д/с - 2 орг. связи - 11					+20°С, 3 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Арга\Ф-10	31.07.2025 19:08	31.07.2025 21:34	2:26	31.07.2025 21:34	2:26	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Сторонней организацией ООО "ТаргетАгро семена" сбита опора сельхоз техникой. Опора №34 заменена на новую.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1	0,08	255	5		+22°С, 5 м/с, Облачно
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Магдагачи\Ф-6	05.08.2025 18:30	05.08.2025 18:30	0:00	05.08.2025 18:30	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнен 15.08.2025 Обнаружена врона под РТП-10 кВ №3 в районе опоры №43/1.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 3 кот. - 3	0,40				+16°С, 18 м/с, Гроза, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Чигири\Ф-7	07.08.2025 18:30	07.08.2025 19:53	1:23	07.08.2025 20:42	2:12	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. РПВ по ТУ ну. Повреждение резервной кабельной муфты на оп.1	Ф-27 ПС Северная	орг. водосн. - 3 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 6	1,94	520	13		+22°С, 3 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Завитая\Ф-7	09.08.2025 07:15	09.08.2025 09:10	1:55	09.08.2025 09:10	1:55	"земля" от КУ	-	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. ТП-6 слетел изолятор 10 кВ, марки ШС-10, на приёмной электротраверсе. Устранено		орг. водосн. - 2 кот. - 1	0,42	2 102	18		+18°С, 1 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Астрахановка\Ф-3	09.08.2025 13:46	09.08.2025 15:12	1:26	09.08.2025 16:36	2:50	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Обрыв двух нижних проводов в пр. 24-25, неизвестной техникой при отсыпке территории. Сообщено в СБ В 15:12 отключен ЛР-32, включен СП-10 (без э/э 4 ТП). В 16:36 устранено, все включено	Ф-12 ПС Моховая	орг. водосн. - 2 кот. - 1	0,35	1 150	10		+25°С, 3 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Чигири\Ф-18	10.08.2025 11:23	10.08.2025 12:03	0:40	10.08.2025 12:03	0:40	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. ТП 15-76 перекрытие ПК-10		орг. связи - 1	0,10	60	6		+18°С, 1 м/с, Дождь
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Панино\Ф-15	14.08.2025 03:59	14.08.2025 03:59	0:00	14.08.2025 03:59	0:00	МТЗ 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. 14.08.2025 обнаружена птица на опоре № 166							+17°С, 3 м/с, Дождь
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Прибрежное\Ф-9	17.08.2025 09:12	17.08.2025 09:12	0:00	17.08.2025 09:12	0:00	МТОМТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. 19.08.2025 произведен осмотр ВЛ. На опоре №20 обнаружены сколотые изоляторы фаз А, В,С. Дата запланированого устранения 12.09.2025.		орг. связи - 3		350	6		+15°С, 10 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Северная\Ф-15	19.08.2025 16:31	19.08.2025 18:37	2:06	19.08.2025 18:37	2:06	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=7,2 км, Lбаза=10 км. Земля в сети 10кВ фА.Обрыв провода на опоре №51 в сторону оп.50, отгорел соединительный прокол из за обрыва провода на ведомственной отпайке (ООО Горизонт). Устранено.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 4 кот. - 4 орг. связи - 8	1,24	1 000	6		+19°С, 2 м/с, Пасмурно

Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Набережная\Ф-1	20.08.2025 07:15	20.08.2025 07:15	0:00	20.08.2025 07:15	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Обход ВЛ запланирован на 22.08.2025. Ветка на проводе со следами перекрытия в пролете №82-83		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 3 уголовные - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 2 орг. связи - 13					+10°С, 0,1 м/с, Туман
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Слава\Ф-9	24.08.2025 09:58	24.08.2025 09:58	0:00	24.08.2025 09:58	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. 25.08.2025 произведен осмотр ВЛ. Под опорой №31 обнаружена птица.		в/ч - 1					+21°С, 8 м/с, Дождь
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Дачная\Ф-14	25.08.2025 12:50	25.08.2025 13:43	0:53	25.08.2025 13:43	0:53	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждён резервный кабель на оп. №1. Отсоединен, устранение по заявке		орг. водосн. - 3 школы, д/с - 1 орг. связи - 1	0,98	540	30		+24°С, 5 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Игнатьево\Ф-19 (бывший Ф-12)	26.08.2025 09:15	26.08.2025 10:48	1:33	26.08.2025 12:00	2:45	МТЗ	ну		РЗА ПП. РиЧПН. В пр. 45-45/1, при производстве дорожных работ ЗАО "Асфальт", экскаватором КАТ г/н 2973АР28, оборван 1 провод и поврежден 1 провод. Отключен ЛР-954 (без э/э 6 ТП). Устранено, все включено		гос. орг. - 1	0,25	500	12		+23°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Астрахановка\Ф-3	26.08.2025 11:54	26.08.2025 13:40	1:46	26.08.2025 17:10	5:16	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл-5,33 км, Lбаза-8 км. С откл. ЛР-368 (без э/э 3 ТП). Оп. 33/10/3 обрыв вязки ф.С.		орг. водосн. - 2 кот. - 1	0,25	1 150	10		+18°С, 3 м/с, Гроза
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Поярково\Ф-15	27.08.2025 01:36	27.08.2025 01:36	0:00	27.08.2025 01:36	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Опора №16 повреждение изоляции ШФ-10 Ф-С. Планируемая дата устранения 30.10.2025		школы, д/с - 1 орг. связи - 1					+15°С, 5 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Таёжная\Ф-2	29.08.2025 09:01	29.08.2025 09:01	0:00	29.08.2025 09:01	0:00	МТЗМТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Проведён послеаварийный осмотр на ТП №3 обнаружена птица							+22°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Михайловка\Ф-16	29.08.2025 17:38	29.08.2025 17:38	0:00	29.08.2025 17:38	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Сириус Ф-В,С растояние 7,6 км. Опора № 59 повреждение изоляции ШФ-10 Ф-В, планируемая дата устранения 30.10.25		гос. орг. - 1 орг. связи - 2					+22°С, 3 м/с, Гроза, Дождь
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное\Ф-18	29.08.2025 19:44	29.08.2025 20:18	0:34	29.08.2025 20:18	0:34	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Наброс ветки опора 18/10/12-18/10/13.		гос. орг. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 1	0,30	500	10		+23°С, 15 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Поярково\Ф-15	29.08.2025 19:49	29.08.2025 19:49	0:00	29.08.2025 19:49	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. 01.09.2025 произведен осмотр ВЛ. На опоре и под опорой №158 обнаружены птицы.		школы, д/с - 1 орг. связи - 1					+20°С, 6 м/с, Гроза, Ветер, Дождь
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Михайловка\Ф-19	29.08.2025 20:07	29.08.2025 20:07	0:00	29.08.2025 20:07	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Сириус ФА,В L-46,4км. Опора № 97/3 (ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Ильиновка, ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Михайловка включен РК-634 по нормальной схеме) повреждение изоляции ШФ-10 Ф-А. Планируемая дата утранения 30.10.2025.		орг. связи - 1					+20°С, 6 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Зелёный Бор\Ф-10	29.08.2025 21:00	29.08.2025 21:00	0:00	29.08.2025 21:00	0:00	МТЗМТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. 08.09.2025 произведён осмотр на ТП10/0,4кВ №422 разрушен разрядник		гос. орг. - 1 орг. связи - 4					+20°С, 6 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Архара\Ф-6	30.08.2025 04:32	30.08.2025 05:44	1:12	30.08.2025 05:44	1:12	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. КИ ф С-0 в 05:44 ФN№6 включен без замечаний. "земля в сети 10 кВ" самоустранилась. 01.09.2025 Произведен осмотр обнаружен поврежденый проходной изолятор ТПN№13		орг. водосн. - 1 орг. связи - 4	0,15	784	5		+16°С, 13 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Поярково\Ф-4	31.08.2025 20:40	31.08.2025 20:40	0:00	31.08.2025 20:40	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Сириус 2-Л Ф-АВС L-0 км, На портале 10 кВ ПС 110 кВ Поярково разрушен вентельный разрядник ВЛ-10 кВ Ф-4. Планируемая дата устранения 30.09.2025		гос. орг. - 4 уголовные - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 4					+18°С, 3 м/с, Дождь, Гроза
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Западная\Ф-42	02.09.2025 16:53	02.09.2025 17:54	1:01	02.09.2025 17:54	1:01	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Включен с отключеным ЛР-131(вед.участок)			0,42	250	13		+23°С, 5 м/с, Облачно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Дим\ф-11	03.09.2025 10:50	03.09.2025 13:45	2:55	03.09.2025 13:45	2:55	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. оп.№ 5-6 следы перекрытия строительной техникой ИП Резников. Повреждение кабельной воронки Ф11 на портале 10кВ ПС Дим. Сообщено в СБ			0,02		1		+23°С, 3 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Игнатьево\Ф-19 (бывший Ф-12)	03.09.2025 17:05	03.09.2025 17:35	0:30	03.09.2025 17:35	0:30	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 18.09.25 опора № 18 на ЛР-954 обнаружена сорока.		гос. орг. - 1	0,24	500	12		+22°С, 6 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Юктали \Ф-19	04.09.2025 15:51	04.09.2025 18:08	2:17	04.09.2025 18:08	2:17	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. В 16:40 включение до ЛР-10 оп.72 неуспешное. В 17:27 обнаружен наклон оп.65, срыв изолятора, провод ф.А на траверсе. В 18:08 выполнена выправка оп.65, монтаж сорванного изолятора ф.А, включен по норм схеме.			0,05	573	5		+11°С, 15 м/с, Дождь, Гроза, Ветер,
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Завитая\Ф-11	06.09.2025 03:30	06.09.2025 03:34	0:04	06.09.2025 03:34	0:04	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение резервной концевой муфты КЛ-10 кВ на опоре №1		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 орг. связи - 1	0,06				+19°С, 2 м/с, Дождь, Гроза
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Городская\Ф-1	06.09.2025 03:42	06.09.2025 03:42	0:00	06.09.2025 03:42	0:00	МТОМТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Следы перекрытия на ВЛ-10 кВ опорыN№206,229/2		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 2 орг. связи - 3					+19°С, 2 м/с, Дождь, Гроза
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Старая Райчиха\Ф-4	06.09.2025 04:57	06.09.2025 04:57	0:00	06.09.2025 04:57	0:00	МТОМТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. На опоре №22 онаружен поврежденный изолятор фазы "А"		орг. водосн. - 1 орг. связи - 1					+18°С, 1 м/с, Дождь, Гроза
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Михайловка\Ф-15	06.09.2025 05:45	06.09.2025 05:45	0:00	06.09.2025 05:45	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Сириус: МТО Ф В,С, L-1,2км, Произведён осмотр 06.09.2025г ТП 10/0,4кВ №604 Разрушение предохранителей ПК10 фаз В,С		гос. орг. - 1 орг. связи - 3					+18°С, 3 м/с, Гроза, Дождь
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Набережная\Ф-1	06.09.2025 06:02	06.09.2025 07:05	1:03	06.09.2025 11:58	5:56	МТЗ	ну	не произ в	РЗА П. РиЧПН. Lвл=10,8км, Lбазы=10км. В 07:05 основной потребитель запитан от Ф.6 ПС Архара (без 7ТП). В 11:58 введен в работу по нормальной схеме. На оп.40/24 заменили изолятор.	Ф.6 ПС 220кВ Архара	гос. орг. - 2 орг. водосн. - 3 уголовные - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 2 орг. связи - 13	0,48	1 776	15		+16°С, 5 м/с, Дождь, Гроза
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Архара\Ф-6	09.09.2025 10:17	09.09.2025 10:23	0:06	09.09.2025 10:23	0:06	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. опора №31 обнаружен скол изолятора и следы перекрытия. Дата устранения 15.10.2025		орг. водосн. - 1 орг. связи - 4	0,22	784	5		+17°С, 2 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Набережная\Ф-11	10.09.2025 10:25	10.09.2025 10:25	0:00	10.09.2025 10:25	0:00	МТЗ-2	у		РЗА ПП. РиЧПН. Фазы "А" "В" 18,8 км. Осмотр на 12.09.2025. Обнаружено повреждение опорного изолятора на ТПN№23		орг. водосн. - 4 мед. учр. - 4 кот. - 2 орг. связи - 18					+12°С, 0,1 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Игнатьево\Ф-19 (бывший Ф-12)	11.09.2025 09:20	11.09.2025 11:21	2:01	11.09.2025 12:33	3:13	МТЗ	ну		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=4,2км, Lбаза=24,5 км. Обрыв провода фаза А посторонней техникой в пролёте опор 45-45/1. Сообщено в СБ. Устранено		гос. орг. - 1	0,35	500	12		+19°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Дачная\Ф-4	12.09.2025 01:17	12.09.2025 01:51	0:34	12.09.2025 03:21	2:04	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Вкл с откл ЛР-404, без э/э 19 ТП 0,1 МВт. В 2:45 вкл ЛР-404 с откл ЛР-694 без э/э 4 ТП. Включили ЛР-694 после осмотра линии, КИ в норме, все потребители запитаны. На опоре 53/42/165 заменили изолятор ШФ-10 фаза В.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 2	0,37	1 000	42		+15°С, 3 м/с, Дождь
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Михайловка\Ф-16	12.09.2025 07:59	12.09.2025 07:59	0:00	12.09.2025 07:59	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. МТЗ Ф А-С, L= 19,3 км На опоре № 222 повреждения (сколы) натяжных изоляторов Ф-А, Ф-С Срок устранения до 18.10.2025		гос. орг. - 1 орг. связи - 2					+13°С, 12 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Бочкаревка \Ф-16	13.09.2025 09:07	13.09.2025 10:25	1:18	13.09.2025 11:29	2:22	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Отключены УИК 1724, 1725 (не работали). В 10:25 включен до ЛР 27-16-06, без 3-х ТП (УИК 1724 и 1725 включены). Включен по норм схеме после осмотра отпайки, в пр.оп.4/4-4/5 ветка тополя под ВЛ. 09.10.25 произведена обрезка крон деревьев, регулировка стрелы провеса провода ф "А,В,С"		орг. водосн. - 6 в/ч - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 3 кот. - 2 орг. связи - 3	0,51	1 610	11		+12°С, 12 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Поярково\Ф-18	14.09.2025 17:51	14.09.2025 17:51	0:00	14.09.2025 17:51	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Сириус 2Л: Ф А,С, L-1км. На опоре №136 слетевший изолятор Ф-А Срок устранения до 18.10.2025		в/ч - 1 орг. связи - 1					+14°С, 5 м/с, Гроза, Дождь
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Городская\Ф-10	14.09.2025 19:01	14.09.2025 19:44	0:43	14.09.2025 20:30	1:29	"земля" от КУ	-	не произ в	РЗА П. РиЧПН. В 19:44 включен до ЛР-793, без 4-х ТП. На ТП-15 повреждены опорные изоляторы 10 кВ ф.В,С. Устранено.		гос. орг. - 8 орг. водосн. - 4 в/ч - 1 уголовные - 2 мед. учр. - 1 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 5 кот. - 2 орг. связи - 7	0,56	2 936	14		+15°С, 17 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Михайловка\Ф-19	15.09.2025 06:15	15.09.2025 06:15	0:00	15.09.2025 06:15	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Опора № 65 (ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Ильиновка, ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Михайловка включен РК-634 по нормальной схеме) повреждение изоляции ШФ-10 Ф-Б. Планируемая дата устранения 30.10.25.		орг. связи - 1					+13°С, 6 м/с, Пасмурно, Ветер, Дождь

Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Александровка\ф-1	16.09.2025 07:40	16.09.2025 07:40	0:00	16.09.2025 07:40	0:00	МТО	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ запланирован на 18.09.2025 г. В пролёте опор № 5-6 падение и подгорание ветки дерева.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 1					+10°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Архара\Ф-10	19.09.2025 19:33	19.09.2025 21:32	1:59	19.09.2025 22:26	2:53	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=19,6 км, Lбаза=6 км. Включили до ЛР-989 включили ТП 5 шт. В пролете опор 155/29-155/30 обнаружена ветка, удалена оперативной штангой. Ф-В,С. Произведена чистка просеки в пролете 155/29-155/30 14.10.2025 г.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 кот. - 1 орг. связи - 4	0,10	305	9		+14°С, 10 м/с, Дождь, Гроза, Ветер, Град
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Пера\ф6-10 кВ ПС Пера	30.09.2025 14:42	30.09.2025 15:46	1:04	30.09.2025 17:30	2:48	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=9,08 км, Lбазы=6км. Отключен участок от ЛР 40-06-03 до ЛР 40-06-08, обесточено 3 ТП (население, 0,12МВт, 1000чел). На оп.43/11/7 слетел изолятор ф.В с приемной траверсы, схлест проводов. Устранено, включен по нормальной схеме.	ПС Южная Ф3-10	орг. водосн. - 2 мед. учр. - 6 школы, д/с - 5 кот. – 3 орг. связи - 3	0,88	7 845	22		+21°С, 9 м/с, Ясно, Ветер
Амурские ЭС, АВЭС	6 кВ	ПС 35 кВ А\Ф-12	02.07.2025 14:47	02.07.2025 15:02	0:15	02.07.2025 17:06	2:19	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. В15:02 включен В-6 Ф-12 ПС 35 кВ А с отключенным ВН-6 РП-2 в РП-3 ; В 15:23 В РП-2 включили В-6 ТП-109 с отключенным ЛР-1 (без 3-х ТП/0,2МВт). На оп.80/1 повреждён изолятор. Устранено.		гос. орг. - 6 орг. водосн. - 3 угольные и горнорудные - 2 в/ч - 1 уголовные - 4 школы, д/с - 1 кот. – 3 орг. связи - 7	0,96	2 150	15		+24°С, 16 м/с, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АВЭС	6 кВ	ПС 35 кВ А\Ф-13	02.07.2025 20:15	02.07.2025 20:15	0:00	02.07.2025 20:15	0:00	МТЗ	у		РЗА П. РиЧПН. оп.34 разрушение изолятора ШС-10, 08.07.2025 изолятор заменён		угольные и горнорудные - 2					+20°С, 15 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АВЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Прогресс\Ф-10	11.07.2025 17:05	11.07.2025 17:43	0:38	11.07.2025 19:02	1:57	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 17:43 включили ВЛ с отключенным РТП 132. В ТП-132 перекрытие 2-х проходных изоляторов. 19:02 ввели в работу ТП-132			0,13	153	3		+29°С, 7 м/с, Облачно
Амурские ЭС, АСЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Сиваки\Ф-9	13.07.2025 11:23	13.07.2025 12:43	1:20	13.07.2025 12:43	1:20	МТЗ-2	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. ЛР №1,оп 37/1 снята птица.			0,01		2		+25°С, 5 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Невер\Ф-4	09.08.2025 13:47	09.08.2025 14:12	0:25	09.08.2025 14:12	0:25	МТЗ 2ст	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Отключен ЛР-6 №2 оп.14/64 (вед. отлайка)		мед. учр. - 1 школы, д/с - 2	0,83	1 000	10		+15°С, 5 м/с, Дождь
Амурские ЭС, АСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Уркан\Ф-10	12.08.2025 12:03	12.08.2025 14:25	2:22	12.08.2025 14:25	2:22	МТО	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. п.Уркан 493чел: ФАП, СОШ, д/с, адм., клуб. п.Бугорки 11чел: СЗО нет. В пролёте опор №28-29 сняли обломанную макушку дерева из-за охранной зоны ВЛ.			0,02	504	5		+17°С, 15 м/с, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АВЭС	6 кВ	ПС 35 кВ А\Ф-7	17.08.2025 13:17	17.08.2025 13:17	0:00	17.08.2025 13:17	0:00	МТЗ-2	у		РЗА ПП. РиЧПН. Сириус фА,В,С, L=2 км. При осмотре обнаружено на вводе 6 кВ в ТП-57 наброс ветки и перекрытие между фА,В, разрушение РВО-6		гос. орг. - 4 орг. водосн. - 8 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 7					+22°С, 0,5 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Новорайчиха\Ф-21	20.08.2025 15:50	20.08.2025 15:50	0:00	20.08.2025 15:50	0:00	МТЗ-2	у		РЗА ПП. РиЧПН. Сириус фА,В, L=4.4 км. Произведен осмотр 22.08.2025 на опоре 83 вырван крюк Ф-В и наклонены опоры №83-84		школы, д/с - 1					+26°С, 9 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Соловьевская\Ф-3	06.09.2025 15:05	06.09.2025 16:34	1:29	06.09.2025 16:34	1:29	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. На оп.15/3, 15/4 заменены поврежденные изоляторы.			0,10	664	3		+10°С, 16 м/с, Гроза, Дождь,
Амурские ЭС, АВЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Обувная\Ф-14	09.09.2025 15:30	09.09.2025 15:48	0:18	09.09.2025 15:48	0:18	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение на ведомственном ТП-127		орг. водосн. - 3 в/ч - 1 орг. связи - 2	0,15	638	7		+17°С, 2 м/с, Дождь
Амурские ЭС, АВЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Широкий\Ф-6	12.09.2025 08:50	12.09.2025 11:48	2:58	12.09.2025 11:48	2:58	МТЗМТО	ну	не произв	РЗА П. РиЧПН. В пр.оп.33-34 падение дерева на провода (дерево сухой тополь высотой 20 метров, с диаметром у основания 0,5 метра). Расстояние от основания тополя до провода ВЛ-6 кВ 12 метров. Устранено.		орг. водосн. - 2 угольные и горнорудные - 2 в/ч - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 5	0,03	506	6		+14°С, 15 м/с, Ветер, Дождь
Приморские ЭС, ПСЭС	220 кВ	ПС 220 кВ Чугуевка\В 220 Чугуевка-2	24.07.2025 15:38	24.07.2025 16:53	1:15	25.07.2025 05:56	14:18	ДЗТ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Схема ремонтная: ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодежная выведена в ремонт для КР. Погашение ПС 220 Чугуевка, ПС 110 Молодёжная, Чугуевский район, Яковлевский район, часть г. Арсеньев. В 16:40 на ПС 110 кВ Молодежная отключен ЛР 110 Арсеньев-2. В 16:45 на ПС 110 кВ Арсеньев-1 введены в работу из ремонта Т-2 и 2С 35 кВ. В 16:53 на ПС 110 кВ Арсеньев-1 включен В 35 Молодежная включена ПС 110 кВ Молодежная, ПС 35 кВ Лесная, ПС 35 кВ Новосысоевка, ПС 35 кВ В-2, ПС 35 кВ Варфоломеевка, ПС 35 кВ Яковлевка, ПС 35 кВ Андреевка, ПС 35 кВ Яблоновка (18 МВт, 41455 чел, 271 ТП). В 18:05 включен В 35 Марьяновка на ПС 35 кВ Яблоновка, отключен В 35 В-2 на ПС 35 кВ Яковлевка. В 18:16 на ПС 220 кВ Чугуевка отключены: Ф-0, Ф-1, Ф-5, Ф-6, Ф-7, СВ 10, В 110 Т-2, В 35 Т-1, В 35 Т-2, В 10 Т-2. В 18:26 на ПС 110 кВ Молодежная включен ЛР 110 Арсеньев-2 и В 110 Т-2, на ПС 220 кВ Чугуевка включен ТСН-1 СН ПС. В 18:40 на ПС 220 кВ Чугуевка включен Ф-5 СХТ 0,66МВт, 924 чел., 16 ТП. В 18:43 на ПС 220 кВ Чугуевка включен Ф-1 Цветковка 0,9МВт, 1465 чел., 13 ТП. В 19:50 на ПС 220 кВ Чугуевка доп. бр. на АТ-1 для проверки цепей ДЗТ. В 20:53 на ПС 220 кВ Чугуевка включен Ф-7 Соколовка 1,4МВт, 1310чел, 18ТП. В 23:08 допущена бригада 3 чел для испытания АТ-1. В 00:45 АТ-1 испытание выдержал. В 01:09 на ОРУ 220 кВ Обнаружено хищение контрольного кабеля дифференциальной защиты АТ-1 от выхода КЛ с кабельного канала до клеммного ящика управления выключателем В 220 Чугуевка-2. В 02:29 контрольный кабель восстановлен. В 05:44 включен АТ-1 на хх., в 05:55 включена нагрузка по ВЛ 35 кВ и 2С 10 кВ. В 05:56 включена нагрузка 1С 10 ПС Чугуевка, все потребители запитаны.	ПС 110 кВ Арсеньев-1		28,60	63 580	542		+36°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Иман – Новопокровка	01.07.2025 01:59	01.07.2025 03:47	1:48	02.07.2025 20:03	42:04	ТНЗНП 2ст	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. ВЛ L=80 км. Погашены ПС 110 кВ Новопокровка; ПС 110 кВ Рощино; ПС 110 кВ Глубинная; ПС 110 кВ Восток; ПС 35 кВ Лукьяновка; ПС 35 кВ Незаметное (быт); ПС 35 кВ Незаметное (производство); ПС 35 кВ Измайлиха. В 02:09 РПВ ну, на ПС 220 кВ Иман работа РЗА: ТЗНП 2 ст, ИМФ ф.А 75,1 км, точка КЗ оп. 334-335, зона осмотра ВЛ пр. оп. 300-364, длина ВЛ 80 км. В 02:37 произведен осмотр ПС 110кВ Новопокровка, без замечаний, ИМФ ф.А - 4,3км. В 02:55 ПС 110 кВ Новопокровка, ПС 35 кВ Лукьяновка запитаны по сети 35 кВ от ПС 220 кВ Иман. Включено 48 ТП, 4550 чел., 2,2 МВт. В 03:47 ВЛ 110 кВ включена в НФР, запитаны все потребители. 01.07.2025 в 10:07 допущена бригада для послеаварийного осмотра ВЛ в пр. оп. 300-364.В пр. оп. 307-308 обрыв провода ф А в результате падения дерева (осина) из вне охранной зоны. 2.07.25 в 13-03 отключена ВЛ. В 15-53 ДБ на ремонт провода Ф-"А" в пр.оп.307-308. ПЭЭС ВЛ 110 кВ Иман - Новопокровка включена в соответствии с нормальной схемой после устранения повреждения в 20:03.		орг. водосн. - 1 орг. связи - 1	8,57	14 516	158		+22°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	03.07.2025 20:00	03.07.2025 20:00	0:00	03.07.2025 20:00	0:00	МТО	у		РЗА П. РиЧПН. На ПС 110 кВ Ярославка: МТО, ускорение ВЧТО-3, пуск ВЧТО-2, пуск ВЧТО-3, АПВ усп, ИМФ Ф.А-0 4,7 км. Оп.22. На ПС 110 кВ Ключи: ВЧТО-3, АПВ усп., ИМФ ф.А-0 70,4 км. 04.07.2025 08:28-10:20 произведен осмотр ВЛ 110 кВ в пр.оп.1-48: на оп.19 два аиста сидят на траверсе, следы перекрытия на траверсе и проводе ф.А, опора в аистином помёте, ПЗУ в наличии исправно. Вывод ЛЭП в ремонт не требуется.							+23°С, 0 м/с, Пасмурно,

Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т	04.07.2025 04:36	04.07.2025 04:36	0:00	04.07.2025 05:02	0:26	МТО	ну	у	РЗА П. РиЧПН. Разрыв транзита, без отключения потребителей. На ПС 110 кВ Ярославка: МТО, НЗЗ 1ст., ИМФ ф.А-0, 6,2 км. АПВ ну. В 05:02 на ПС 110 кВ Яровлавка включен В 110 Сибирцево/т, замкнут транзит. На ПС 110 кВ М: НЗЗ 1 ст., АПВ усп., ИМФ ф.А-0, 17,7 км (оп.31 от ПС Ярославка-Точка К3). 08:35-10:15 произведен осмотр ВЛ 110 кВ Ярославка - Сибирцево/т в пр.оп.24-37: на оп. 30 гнездо аиста на траверсе, в гнезде сидят три аиста, следы перекрытия на траверсе и проводе ф.А, опора в аистином помёте, ПЗУ в наличии исправно. Вывод ЛЭП в ремонт не требуется.							+23°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная	05.07.2025 04:36	05.07.2025 05:43	1:07	05.07.2025 05:48	1:12	ТЗНП 1ст НЗЗ 2ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=15,7км. На ПС Вадимовка обесточен Т-2, 1,2 С 10 кВ, на ПС Мучная обесточен Т-1, 1,2 С 10 кВ. ПС Вадимовка (деж. на дому) НЗЗ 2ст. блинкера АПВ нет, ИМФ ф.С-О 12,6км (оп.50). На ПС Мучная (обсл. ОВБ): ТЗНП 1ст, ускорение ДЗ, АПВ ну, ИМФ ф.С-О 5,8км (оп.36). В 05:43 на ПС Вадимовка СВ 110 РПВ успешно, запитаны все потребители. В 05:48 ПС Мучная СВ 110 РПВ успешно. В 08:58 ДБ на осмотр ВЛ-110 в пр.оп.30-59. Обрыв грозотроса на оп.36 в обе стороны. В 11:53 на ПС Мучная переведена нагрузка с Т-1 на Т-2, все отходящие фидера в работе. В 12:25 на ПС Вадимовка с Т-2 переведена нагрузка на Т-1.			3,30	11 153	25		+22°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная	05.07.2025 10:42	05.07.2025 11:39	0:57	06.07.2025 01:09	14:27	ДЗ 1з	ну	не произ зв	РЗА П. РиЧПН. Lвл=15,7км Lбаза=23км. На ПС Вадимовка обесточен Т-2, 1,2 С 10 кВ, на ПС Мучная обесточен Т-1, 1,2 С 10 кВ. На ПС 110 кВ Вадимовка: ДЗ 1 комплект, НЗЗ 4 ст., АПВ ну, РПВ не производили (причина была уже известна). На ПС 110 кВ Мучная: НЗЗ 1ст., АПВ ну, ИМФ С-0, 5,2 км, РПВ не произв. На оп.36 обнаружен обрыв грозотроса. В 11:39 на ПС Мучная нагрузка переведена на Т-2 (3 МВт, 10153 чел). В 12:25 на ПС Вадимовка переведена нагрузка на Т-1, все потребители запитаны. В 13:18 ВЛ 110 кВ Вадимовка-Мучная выведена в ремонт. 18:43-23:30 произведены работы по демонтажу грозотроса в пр.оп.33-38. В 01:09 06.07.25 ВЛ 110 кВ введена в работу.			3,30	11 153	25		+28°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Приозерная – Липовцы	06.07.2025 05:35	06.07.2025 05:35	0:00	06.07.2025 05:35	0:00	НЗЗ 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. На ПС Липовцы: НЗЗ 1ст., АПВ усп, ИМФ ф.В-0 показания 3,1 км. (пр.оп.13-14). На ПС Приозерная: НЗНП 2 ст, АПВ усп. 06.07.25 произведен осмотр ВЛ в пр.оп.1-28: на оп.13 ф.В следы перекрытия от траверсы и от провода. Грозотроса нет. ПЗУ нет.							+23°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	КВЛ 110 Уссурийск-2-ЛР3-2	07.07.2025 15:07	07.07.2025 15:07	0:00	08.07.2025 17:41	26:34	ТЗНП 1ст	ну		РЗА ПП. РиЧПН. Погашения потребителей нет (на ПС ЛР3 Т-2 выведен в ремонт, нагрузка на Т-1). На ПС Уссурийск-2: ИМФ ф.А-0 2.7 км. Lвл=3.88 км, точка К3 оп.21 (зона обхода оп.15 - ПС ЛР3). В 16:21 ДБ для послеаварийного осмотра КВЛ 110 Уссурийск-2 - ЛР3 №2. Произведен обход участка оп.10-30: в пр.оп.17-18 под проводами растущее дерево, на нем погоревшие макушки. 08.07.25 произведена обрезка крон деревьев (20 шт.) в пр. оп. 14-30. В 17:41 КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - ЛР3-2 введена в работу по нормальной схеме.							+33°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Уссурийск/т	07.07.2025 23:25	07.07.2025 23:25	0:00	07.07.2025 23:47	0:22	ТЗНП 1ст ТЗНП 1ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 110 кВ Уссурийск/т: ТЗНП 1 ст, АПВ усп. На ПС 110 кВ Надеждинская/т: ТЗНП 1ст, АПВ ну, в 23:47 РПВ усп. Разрыв транзита, останова поездов не зафиксировано. Персонал РЖД не сообщил о факте отключения ВЛ. Lвл=47,6 км. ОМП на ПС 220 кВ Западная по КВЛ 110 кВ Надеждинск/т - Западная работа ИМФ ф.В-0 29,4 км, Lвл=16,96км.							+22°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Приозерная – Липовцы	08.07.2025 04:59	08.07.2025 04:59	0:00	08.07.2025 04:59	0:00	НЗЗ 2ст ТНЗНП 2ст	у		РЗА П. РиЧПН. На ПС 110 кВ Липовцы: НЗЗ 2 ст, АПВ усп, ИМФ 16,8 км ф.А, Lвл=20,2 км, точка К3 оп.73-74. На ПС Приозерная СВ 110: 2 ст. ТНЗНП, АПВ усп. 08.07.25 произведен осмотр ВЛ в пр.оп.65-85: на оп.71 ф.А следы эл. дугового перекрытия на проводе и экране полимерного изолятора, на траверсе гнездо с аистами, на опоре следы жизнедеятельности аистов. ПЗУ есть.							+20°С, 1 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	08.07.2025 08:08	08.07.2025 08:08	0:00	08.07.2025 08:08	0:00	ТНЗНП 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. На ПС 110 кВ Ярославка: 1 ст. ТНЗНП, пуск ВЧТО №3, ускорение ВЧТО №3, АПВ усп, ИМФ ф.А-0 13,1 км Lвл=64,68 км. На ПС 110 кВ Ключи: пуск ВЧТО №3, ускорение ВЧТО №3, АПВ усп, ИМФ ф.А-0 55,6 км. Зона осмотра пр.оп.6-85. Произведен осмотр ВЛ 110 кВ: на оп.49 по ф.А следы перекрытия на проводе, на экране полимерного изолятора, на опоре гнездо аиста, в гнезде три аиста. Опора, траверса загрязнены птичьим пометом. ПЗУ в наличии, исправны.							+26°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЗЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	08.07.2025 20:45	08.07.2025 20:45	0:00	08.07.2025 20:45	0:00	ДЗ 1з ТНЗНП 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. На ПС Спасск: ДЗ 1ст., ТНЗНП 1 ст., АПВ усп, ИМФ ф.С-0 23,6 км; на ПС Мучная: НЗЗ 1 ст., АПВ усп, ИМФ ф.С-0 25,3 км. Lвл=53,04 км. Расчетная точка К3 пр.оп.97-102. Зона обхода пр.оп.79-121 (пр.оп.79-99 ПЦЭС, пр.оп.99 -121 ПЗЭС). 09.07.2025 10:57-14:44 проведен осмотр ВЛ в пр/оп.99-121: на оп.102 гнездо аистов со следами жизнедеятельности на траверсе, под опорой ветка со следами термического воздействия, ПЗУ в наличии. 09:56-15:12 проведен осмотр в пр.оп.77-99: на оп.89, 96, 98 гнезда аистов, ПЗУ в наличии. Аварийных дефектов нет.							+25°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2	08.07.2025 21:47	08.07.2025 21:47	0:00	08.07.2025 21:47	0:00	ПНДЗ ТЗНП 3ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 110 кВ Штыково: работа ПНДЗ (межфазное К3), АПВ усп. На Артемовской ТЭЦ: ТЗНП 3ст, АПВ усп. На ПС 220 кВ Западная: работа ТНЗНП 2 ст., АПВ усп, ИМФ ф.А-0 8 км (оп.44). Так-же работа ИМФ по ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная ф.А-0 36 км. 10.07.2025 9:36-18:00 производился осмотр ВЛ, замечаний не выявлено. 11.07.25 11:25 по ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2: произведен послеаварийный обход в пролетах опор 1-114. Замечания: в пролетах опор 35-37 и в пролетах опор 113-114 обнаружено пожоги крон деревьев. Допускается бригада для чистки просеки. 15:57 выполнена чистка просеки, замечания устранено.	гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 уголовные - 5 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 8						+28°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ– Шахта-7	08.07.2025 21:47	08.07.2025 21:47	0:00	08.07.2025 21:47	0:00	ТЗНП 4ст	у		РЗА ПН. РиЧПН. На ПС 220 кВ Западная выключатель не отключался, устройства РЗА не работали. На Артемовской ТЭЦ: работа ТЗНП 4ст, АПВ усп. Предположительно излишнее срабатывание устройств РЗА на Артёмовской ТЭЦ. По информации Прим. РДУ на Артёмовской ТЭЦ не правильная работа РЗА	угольные и горнорудные - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 1						+28°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Приозерная – Липовцы	12.07.2025 00:49	12.07.2025 00:49	0:00	12.07.2025 00:49	0:00	НЗЗ 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ВЛ 110 кВ Приозёрная - Липовцы L 20.3 км.. ПС Липовцы В 110 Приозёрная НЗЗ 1ст.. АПВ у. ИМФ ВО 11.6 км.. осмотрена яч. В 110 Приозёрная без замечаний. Точка К3 опора 52. 02:06 ПС Приозёрная СВ 110 АПВ у. ТЗНП 2ст.. осмотрена яч. СВ 110 без замечаний. Осмотр ВЛ 12.07.25. 09:39 согласно расп. № 6/50 приступили к послеаварийному осмотру ВЛ 110 кВ Приозёрная - Липовцы пролет опор 43-61. В 14:30 осмотр окончен оп. № 57 гнездо аиста, следы перекрытия на траверсе, пожженные ветки возле опоры, ПЗУ в наличии исправно. Вывод ЛЭП в ремонт не требуется.							+18°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	14.07.2025 07:48	14.07.2025 07:48	0:00	14.07.2025 07:48	0:00	ДЗ 1з	у		РЗА П. РиЧПН. На ПС 220 кВ Спасск: ДЗ 1ст., АПВ усп., ИМФ А-0 32,9 км. Точка КЗ пр. оп. 72-73. На ПС 110 кВ Мучная (1-е отключение) НЗЗ 1ст., АПВ усп., А-0 ИМФ 15,2 км. На оп.69 2 гнезда аистов, на траверсе Ф "А" ветки, до фазного провода менее 0,5 м. Под опорой обгоревшие ветки. Требуется вывод ВЛ. ПЗУ в наличии.							+22°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	14.07.2025 08:39	14.07.2025 09:21	0:42	14.07.2025 09:32	0:53	ДЗ 1з НЗЗ 1ст	ну	у	РЗА П. РиЧПН. На ПС 220 кВ Спасск: ДЗ 1ст., АПВ ну, ИМФ А-0 33,5 км, после АПВ ИМВ А-0 33,9 км. На ПС 110 кВ Мучная (2-е отключение): НЗЗ 1ст, ускорение НЗЗ, ускорение ДЗ, А-0 15,8 км. В 09:21 РПВ усп с ПС 220 кВ Спасск. В 09:32 на ПС 110 кВ Мучная включен СВ 110, замкнут транзит. 09:40-12:57 произведен осмотр ВЛ в пр.оп.50-85: на оп. 69 2 гнезда аистов, на траверсе Ф "А" ветки, до фазного провода менее 0,5 м. Под опорой обгоревшие ветки. Требуется вывод ВЛ. ПЗУ в наличии. В 16:12 ВЛ 110 кВ Спасск-Мучная выведена в ремонт.							+22°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	15.07.2025 18:42	15.07.2025 18:42	0:00	15.07.2025 18:42	0:00	ТНЗНП 1ст НЗЗ 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. На ПС Ярославка: НЗЗ 1ст., АПВ усп, ИМФ ф.А-0 43,6 км. На ПС Спасск: ТНЗНП 1 ст., ДЗ 1 ст., АПВ усп, ИМФ 28,4 км. Lвл=73,47 км. Расчетная точка КЗ пр. оп.183-193. зона обхода ВЛ пр. оп.153-223. 20:10-21:12 произведен осмотр: на оп.186 гнездо аиста, ветка выпала из гнезда, висит на верхнем фазном проводе рядом с траверсой. Требуется вывод двухцепного участка ВЛ. ПЗУ есть. 00:56-13:08 ВЛ 110 кВ выводилась в ремонт, замечание устранено.		мед. учр. - 1					+23°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	15.07.2025 19:00	15.07.2025 19:00	0:00	15.07.2025 19:00	0:00	ТНЗНП 1ст НЗЗ 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. На ПС Ярославка: НЗЗ 1ст., АПВ усп, ИМФ ф.А-0 43,6 км. На ПС Спасск: ТНЗНП 1 ст., ДЗ 1 ст., АПВ усп, ИМФ 28,4 км. Lвл=73,47 км. Расчетная точка КЗ пр. оп.183-193. зона обхода ВЛ пр. оп.153-223. 20:10-21:12 произведен осмотр: на оп.186 гнездо аиста, ветка выпала из гнезда, висит на верхнем фазном проводе рядом с траверсой. Требуется вывод двухцепного участка ВЛ. ПЗУ есть. 00:56-13:08 ВЛ 110 кВ выводилась в ремонт, замечание устранено.		мед. учр. - 1					+23°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	15.07.2025 19:04	15.07.2025 19:04	0:00	15.07.2025 19:04	0:00	ТНЗНП 1ст НЗЗ 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. На ПС Ярославка: НЗЗ 1ст., АПВ усп, ИМФ ф.А-0 43,6 км. На ПС Спасск: ТНЗНП 1 ст., ДЗ 1 ст., АПВ усп, ИМФ 28,4 км. Lвл=73,47 км. Расчетная точка КЗ пр. оп.183-193. зона обхода ВЛ пр. оп.153-223. 20:10-21:12 произведен осмотр: на оп.186 гнездо аиста, ветка выпала из гнезда, висит на верхнем фазном проводе рядом с траверсой. Требуется вывод двухцепного участка ВЛ. ПЗУ есть. 00:56-13:08 ВЛ 110 кВ выводилась в ремонт, замечание устранено.		мед. учр. - 1					+23°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	15.07.2025 19:07	15.07.2025 19:07	0:00	15.07.2025 19:07	0:00	ТНЗНП 1ст НЗЗ 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. На ПС Ярославка: НЗЗ 1ст., АПВ усп, ИМФ ф.А-0 43,1 км. На ПС Спасск: бл.ТНЗНП 1 ст., ДЗ 1 ст., АПВ усп, ИМФ ф.А-0 28,7 км. Lвл=73,47 км. Расчетная точка КЗ пр.оп.183-193. зона обхода ВЛ пр. оп.153-223. 20:10-21:12 произведен осмотр: на оп.186 гнездо аиста, ветка выпала из гнезда, висит на верхнем фазном проводе рядом с траверсой. Требуется вывод двухцепного участка ВЛ. ПЗУ есть. 00:56-13:08 ВЛ 110 кВ выводилась в ремонт, замечание устранено.		мед. учр. - 1					+23°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	16.07.2025 03:11	16.07.2025 03:11	0:00	16.07.2025 03:11	0:00	ТНЗНП 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. На ПС 110 кВ Ярославка: ТНЗНП-1 ст., ВЧТО-3, уров на себя, АПВ усп., ИМФ А-0 15 км. На ПС 110 кВ Ключи: ТЗНП-1 ст., ВЧТО-3, пуск ВЧТО-3, АПВ усп. ИМФ А-0 42,7. Точка КЗ оп.63, длина ВЛ 64,67 км. В 15:44 произведен осмотр ВЛ 110 кВ: на оп.61,62,63 активная жизнедеятельность аистов, на оп.62 по ф.А следы перекрытия на проводе и на траверсе, опора загрязнена пометом. ПЗУ на опорах 61,62,63 в наличии, исправно. Вывод ВЛ в ремонт не требуется.							+22°С, 0 м/с, , Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	16.07.2025 22:46	16.07.2025 22:46	0:00	16.07.2025 22:46	0:00	ТНЗНП 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. На ПС Ярославка: ТНЗНП 1 ст., ТО, пуск ВЧТО №2, №3, ускорение ВЧТО №3, действие УРОВ на себя, АПВ усп, ИМФ ф.А-0 5,1 км. На ПС Спасск работа ИМФ ф.А-0 88 км. На ПС Ключи: бл. Пуск ВЧТО №3, ускорение ВЧТО №3, ТУ ДЗ 1 компл., ТУ ТЗНП 1 компл., ТУ ТЗНП 2 компл., АПВ усп, ОМП ф.А-0 68,4 км. Длина ВЛ 64,67 км. Расчетная точка КЗ пр.оп.1-24. Зона обхода ВЛ пр.оп.1-50. 17.07.2025 произведен осмотр. На проводе на оп.24 по ф."А" обнаружены следы электродугового перекрытия. Опора №24 в аистином помёте, на опоре на траверсе ф."А" ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка (двухцепное исполнение) аистиное гнездо. ПЗУ в наличии, исправны. Вывод ВЛ в ремонт не требуется.							+22°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т	18.07.2025 02:42	18.07.2025 02:42	0:00	18.07.2025 02:42	0:00	НЗЗ 1ст НЗЗ 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 110 кВ Ярославка: НЗЗ 1 ст, АПВ усп. На ПС 110 кВ М: работа НЗЗ 2 ст., АПВ усп, ИМФ 7,7 км. ф.С. Планируется осмотр. ПЦЭС по отключению ВЛ 110 Ярославка - Сиб/т - М, осмотрена ПС 110 кВ М: работа НЗЗ 2 ст., АПВ+, ИМФ 14,5 км. Ф "С"" Зона осмотра от оп. 28 до оп 48. точка КЗ оп. 38. 18.07.25 09:59 ВЛ 110 кВ Ярославка-Сибирцево/т, произведен осмотр ВЛ пр.28-48, на оп.37 на траверсе Ф "С" гнездо аиста, следы перекрытия на фазном проводе, изоляции. На опоре, траверсе следы жизнедеятельности птиц. ПЗУ в наличии. Вывод в ремонт ВЛ не требуется.							+21°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Реттиховка\Т-1 5,6 МВА	19.07.2025 09:44	19.07.2025 10:38	0:54	19.07.2025 11:24	1:40	ДЗТ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточена 1,2С 6кВ. В 10:38 включен в работу Т-2 все потребители запитаны. По Т-1 блинкер ДЗТ. ПС Реттиховка при осмотре Т-1 обнаружено на конструкции РТ-35 Т-1 мертвая ворона со следами воздействия электрической дуги, повреждения оборудования нет. В 11:24 Т-1 включен по нормальной схеме.	ПС 110 кВ Реттиховка Т-2		0,50	430	16		+25°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Иман – Новопокровка	20.07.2025 12:44	20.07.2025 14:00	1:16	21.07.2025 22:17	33:33	ТНЗНП 2ст	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Погашены ПС 110 кВ Новопокровка; ПС 110 кВ Рощино; ПС 110 кВ Глубинная; ПС 110 кВ Восток; ПС 35 кВ Лукьяновка; ПС 35 кВ Незаметное (быт); ПС 35 кВ Незаметное (производство); ПС 35 кВ Измайлиха. ИМФ фаза-С 54,5 км, точка КЗ оп.244-245, Lвл=80 км, 13:16 РПВ ну, работа РЗА: ТНЗНП 2 ст, ИМФ фаза-С 39,1 км, точка КЗ оп.173-174. В 14:00 ВЛ 110 кВ включена в работу в неполнофазном режиме, выведена из работы ф.С, запитаны потребители ПС 110 кВ Рощино; ПС 110 кВ Глубинная; ПС 110 кВ Восток; ПС 35 кВ Незаметное (быт); ПС 35 кВ Незаметное (производство); ПС 35 кВ Измайлиха, 10178 чел, 6,97 МВт. В 14:10 нагрузка ПС 110 кВ Новопокровка, ПС 35 кВ Лукьяновка переведена по сети 35 кВ от ПС 220кВ Иман, все потребители запитаны. 21.07.25 09:11-19:45 произведен осмотр участка ВЛ оп.156-248 с применением снегоболотохода ТРЭКОЛ и БПЛА, при обследовании участка 160-170 с БПЛА под проводами обнаружено упавшее дерево осина, пролет точный установить не удалось, снегоболотоход ТРЭКОЛ застрял примерно в районе оп.230. В 20:38 осмотр закончен, снегоболотоход ТРЭКОЛ высвободили. 21.07.25 в 22:17 включена ВЛ в полнофазном режиме полностью.		орг. водосн. - 1 орг. связи - 1	10,50	14 516	158		+30°С, 2 м/с, Облачно

Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	21.07.2025 21:09	21.07.2025 21:09	0:00	21.07.2025 21:25	0:16	ТНЗНП 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. На ПС 220 кВ Спасск работа РЗА: ТНЗНП 1ст., АПВ усп, ИМФ фаза-А 59,9 км, точка КЗ оп.46-47, длина ВЛ 73,47 км. На ПС 110 кВ Ярославка работа РЗА: ТНЗНП 1ст., АПВ не работало, выключатель В 110 Спасск отключен осмотрен без замечаний, ИМФ фаза-А 14,5 км, точка КЗ оп.61-62. В 21:25 ВЛ 110 кВ включена в транзит. Зона осмотра оп.31-89. 22.07.25 08:29-11:06 произведен осмотр ВЛ в пр.31-73: на оп.60 следы перекрытия на проводе ф.А, следы жизнедеятельности птиц. ПЗУ в наличиии.		мед. учр. - 1					+26°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2	21.07.2025 23:25	22.07.2025 00:43	1:18	22.07.2025 01:04	1:39	ТНЗНП 2ст ТНЗНП 2ст ТНЗНП 3ст ТНЗНП 3ст	ну	у	РЗА ПН. РиЧПН. На ПС Ярославка: ТНЗНП 2ст, АПВ ну. ИМФ фаза "АО" - 10,8 км. Длина ВЛ 26,55 км. Место КЗ оп.63. На ПС 110 кВ Агрокомплекс отключился СВ 110, обесточены ПС 110 кВ Павловка-2, 2С 10 кВ ПС Агрокомплекс, ПС 35 кВ Дубки, ПС 35 кВ Ленинское, ПС 35 кВ Родина, ПС 35кВ Россия. На ПС 110 кВ Агрокомплекс СВ 110 отключен: ТНЗНП 3 ст, пуск ВЧТО №3. В 00:07 запитаны 2С 10 кВ ПС Агрокомплекс, ПС 35 кВ Дубки, ПС 35 кВ Ленинское от Т-1 ПС 110 кВ Агрокомплекс (3,7 МВт, 25ТП). На ПС 110 кВ Павловка-2 выключатель В 110 1В отключен, работа РЗА: ТНЗНП 2ст, 3 ст., выключатель В 110 2В не отключался. В 00:43 отключен В 110 2В и на ПС 110 кВ Агрокомплекс включен СВ 110, запитаны ПС 110 кВ Павловка-2, ПС 35 кВ Родина, ПС 35кВ Россия (все потребители). В 00:59 РПВ у с ПС 110 кВ Ярославка, в 01:04 на ПС 110 кВ Павловка-2 включен В 110 1В, транзит замкнут. В 01:20 на ПС 110 кВ Павловка-2 включен В 110 2В. На ПС 110 кВ Агрокомплекс схема нормальная: в работе Т-1 по 110/10, Т-2 в работе по 110/35/10, СВ 10 отключен. 22.07.25 с 08:36 по 09:30 произведен осмотр в пр 80-102: на оп.90 обнаружен обрыв грозотроса в ст оп 89 и в ст оп 91. В 17:17 ДБ 5 чел. для ремонта грозотроса в пр.89-91. Планируется проверка РЗА на ПС Павловка-2 до 17:00 25.07.25.	Т-1 ПС 110 кВ Агрокомплекс		18,00	4 620	87		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Иман – Новопокровка	22.07.2025 03:16	22.07.2025 03:16	0:00	22.07.2025 03:16	0:00	ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ ф"С"=12,7 км, точка КЗ пр.оп.61-62, Lвл=80 км. Зона осмотра: пр.оп.42-79. 09:38-17:16 произведен обход ВЛ 110 пр.оп.1-30, 42-170: под оп.46 обнаружена ветка со следами электродугового перекрытия, на опоре свежее гнездо аиста, следы жизнедеятельности аистов. ПЗУ на опоре отсутсвует.		орг. водосн. - 1 орг. связи - 1					+23°С, 3 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль	22.07.2025 05:21	22.07.2025 05:21	0:00	22.07.2025 05:21	0:00	ТНЗНП 1ст ТНЗНП 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. На ПС Ярославка: НЗЗ 1ст., ИМФ фаза "АО"16,7 км. Место КЗ пр.оп.98-99. На ПС Хороль: ТЗНП 1ст., АПВ усп. ИМФ ф.А-О 26,5 км. Место КЗ пр.оп.88-89. Lвл=41,5 км. В 12:10 произведен обход: на оп.96 гнездо аиста, следы перекрытия на проводе ф.А, следы жизнедеятельности птиц. Вывод в ремонт ВЛ не требуется. ПЗУ в наличии.							+22°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Горбуша – Плавзавод	22.07.2025 05:45	22.07.2025 06:01	0:16	22.07.2025 15:22	9:37	НЗЗ 2ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=26,12км. Обесточена ПС 110 кВ Плавзавод. На вед. ПС 110 кВ Горбуша работа РЗА: НЗЗ 2ст, АПВ ну. На ПС 110 кВ Плавзавод: В 110 Горбуша не отключался, выпавших блинкеров нет. В 06:01 отключен В 110 Горбуша, включен В 110 К, запитали ПС 110 кВ Плавзавод. На ПС Горелое ИМФ по ВЛ 110 кВ Горелое -Горбуша 16,4 км фаза С (длина ВЛ 15 км). 09:01-15:02 произведен осмотр ВЛ в пр.1-129, повреждений не обнаружено. В 15:22 РПВ успешное. 23.07.25 произведен инженерный обход ВЛ, под оп.№11 обнаружена ветка со следами пожогов и воронье гнездо. ПЗУ отсутствуют.	ВЛ 110 кВ К – Плавзавод		2,10	2 600	45		+23°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2	22.07.2025 07:55	22.07.2025 07:55	0:00	22.07.2025 08:51	0:56	б/б	ну	у	РЗА ПН. РиЧПН. ПС Ярославка: б/б, АПВ ну, РПВ усп. На ПС Павловка-2: В-110 не отключались. 22.07.25 с 08:36 по 09:30 произведен осмотр в пр 80-102: на оп.90 обнаружен обрыв грозотроса в ст оп 89 и в ст оп 91. В 17:17 ДБ 5 чел. для ремонта грозотроса в пр.89-91. ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-2 введена в работу после ремонта в 22:43 Планируется проверка РЗА на ПС Павловка-2 до 17:00 25.07.25.							+22°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т	23.07.2025 00:02	23.07.2025 00:02	0:00	23.07.2025 00:02	0:00	НЗЗ 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ВЛ в радиальном режиме. Схема ремонтная - на ПС 220 кВ Арсеньев-2 отключен В 110 Рет. На ПС 110 кВ Ярославка работа РЗА: НЗЗ 1 ст, ИМФ ф.А - 7.9 км (опора №38). Оборудование ПС 110 кВ Ярославка без замечаний. На ПС 110 кВ Сибирцево/т отключений не зафиксировано, оборудование без замечаний. На ПС 110 кВ М отключений не зафиксировано, оборудование без замечаний. Осмотр ВЛ запанирован на 23.07.2025 23.07.2025 в 09:03 закончен осмотр ВЛ 110 Ярославка - Сибирцево/т в пролетах опор 31-47, на оп. 37 по Ф "А" гнездо аиста, следы перекрытия на проводе и изоляции, опора и изоляция загрязнены пометом. ПЗУ в наличии, исправно.							+25°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Подъяпольск – Новый мир	23.07.2025 10:30	23.07.2025 16:09	5:39	23.07.2025 23:45	13:15	НЗЗ 1ст	ну		РЗА ПН. РиЧПН. На ПС На ПС Подъяпольск СВ-110 НЗЗ 1ст, АПВ усп. На ПС Новый мир работа ОД-КЗ-110 Т-2, отключился В-10 Т2 от МТЗ, СВ 110 в отключенном положении. На ПС 110 кВ Новый мир отключился Т-2 (Т1 в резерве), работа ОД-КЗ 110 Т-2, отключился В10 Т-2 от МТЗ, обесточились 1,2С 10 кВ. В 10:54 при включении в работу под нагрузку Т-1 на ПС 110 Новый мир (отключены все отходящие фидера 10 кВ, включены под напряжение 1, 2С 10 кВ от Т-1) при включении В10 ф.5 отключился Т-1 от МТЗ (отключился В 10 Т-1, работа ОД-КЗ-110 Т-1). В 15:43 включен Т-1, 1С и 2С 10 включены на ХХ. В 16:09 включены в работу ф.4,6,9, кроме ф.5 (потребители отсутствуют) и ф.10 ШРЭС (ф.10 отключился от МТЗ при включении). В 16:33 по ф.10 нагрузка переведена на Ф-6 (потребитель рыб.колхоз "Новый мир"). В 17:06 Т-2 включили на под напряжение. В 18:25 по ф-10 ДБ для профконтроля РЗА. +22:00 выполнен проф.контроль РЗА. Замечаний нет. +22:46 по Ф-5 ДБ 2 чел для регулировки привода. 23:45 Ф-5 введен в работу по нормальной схеме.		мед. учр. - 1 кот. - 1	1,80	2 550	34		+29°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Береговая-2 – Береговая-1	23.07.2025 10:54	23.07.2025 10:54	0:00	23.07.2025 11:37	0:43	НЗЗ 2ст	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 110 кВ Береговая-1, НЗЗ 2ст, АПВ выв, РПВ усп. На ПС Береговая-2 не отключался. На ПС Новый мир работа ОД-КЗ-110 Т-1.							+29°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Береговая-2 – Топаз – Новый мир	23.07.2025 10:54	23.07.2025 10:54	0:00	23.07.2025 10:54	0:00	ТЗНП 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС Новый мир работа ОД-КЗ-110 Т-1.		орг. водосн. - 7 школы, д/с - 2 кот. - 2					+29°С, 2 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	23.07.2025 22:21	23.07.2025 22:21	0:00	23.07.2025 22:32	0:11	ТЗНП 1ст	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 220 кВ Спасск: ТЗНП-1 ст. АПВ усп. ИМФ Ф А-0 58 км. ПС 110 кВ Ярославка: НЗЗ-1 ст., АПВ не работало. ИМФ А-0 16 км. В 22:32 на ПС 110 кВ Ярославка включен В 110 Спасск. Транзит замкнут. Точка КЗ оп. 69. Зона осмотра оп. 50-90. Следы воздействия электрической дуги на проводе фазы-А, ПЗУ есть, вывод в ремонт ВЛ не требуется.		мед. учр. - 1					+28°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	24.07.2025 00:08	24.07.2025 00:08	0:00	24.07.2025 00:08	0:00	ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. +На ПС 110 кВ Ярославка: ТНЗНП-1 ст., АПВ усп., ВЧТО-3, Ускорение ВЧТО-3, пуск УРОВ на себя. ИМФ А-0 15,6 км. точка КЗ оп. 68. +ПС 110 кВ Ключи: ВЧТО-3, ускорение ВЧТО-3, АПВ+, ИМФ А-0 50,8 км. Оп. 65 следы воздействия электрической дуги на проводе фазы-А, ПЗУ есть, на ПЗУ и проводе следы жизнедеятельности аистов, по ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка-Черниговка-Ярославка следы воздействия электрической дуги на проводе фазы-А, ПЗУ есть, вывод в ремонт ВЛ не требуется.							+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	25.07.2025 23:24	25.07.2025 23:24	0:00	25.07.2025 23:24	0:00	ТНЗНП 1ст ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 110 кВ Ярославка работа РЗА: ТНЗНП 1ст. ускорение ВЧТО, пуск ВЧТО№3, АПВу, ИМФ фаза А 14,7 км, точка КЗ оп.61-62, длина ВЛ 64,67 км, оборудование без замечаний. На ПС 110 кВ Ключи работа РЗА: ТНЗНП 1ст. ускорение ВЧТО №3, пуск ВЧТО №3, АПВу, ИМФ фаза А 52,3 км, точка КЗ оп.46-47. Зона осмотра оп.17-86. Планируется осмотр. 08:09 СП ПЦЭС ВЛ 110 кВ Ярославка-Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка ДБ 2 чел. на послеаварийный осмотр в пр. 73-86. 08:49 СП ПЦЭС ВЛ 110 кВ Ярославка-Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка ДБ 2 чел. на послеаварийный осмотр в пр. 17-73. 12:12 ВЛ 110 кВ Ярославка-Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка проведен послеаварийный осмотр в пр. 73-86 - замечаний нет. 14:00 окончен обход в пр. 17-73. На оп. 58 на траверсе Ф "А" гнездо аиста с птенцами, следы перекрытия на проводе. На траверсе Ф "В" выпавшие ветки из гнезда со следами пожогов. На опоре следы жизнедеятельности птиц. ПЗУ в наличии.							+25°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	26.07.2025 00:13	26.07.2025 00:13	0:00	26.07.2025 00:13	0:00	ТНЗНП 1ст ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 110 кВ Ярославка работа РЗА: ТНЗНП 1ст. ускорение ВЧТО №3, пуск ВЧТО №3, АПВу, ИМФ фаза А 14,5 км, точка КЗ оп.60-61, длина ВЛ 64,67 км, оборудование без замечаний. На ПС 110 кВ Ключи работа РЗА: ТНЗНП 1ст. ускорение ВЧТО №3, пуск ВЧТО №3, АПВу, ИМФ фаза А 53,3 км, точка КЗ оп.41-42. Зона осмотра оп.17-86. Планируется осмотр. 08:09 СП ПЦЭС ВЛ 110 кВ Ярославка-Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка ДБ 2 чел. на послеаварийный осмотр в пр. 73-86. 08:49 СП ПЦЭС ВЛ 110 кВ Ярославка-Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка ДБ 2 чел. на послеаварийный осмотр в пр. 17-73. 12:12 СП ПЦЭС ВЛ 110 кВ Ярославка-Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка проведен послеаварийный осмотр в пр. 73-86 - замечаний нет. 14:00 окончен обход в пр. 17-73. На оп. 58 на траверсе Ф "А" гнездо аиста с птенцами, следы перекрытия на проводе. На траверсе Ф "В" выпавшие ветки из гнезда со следами пожогов. На опоре следы жизнедеятельности птиц. ПЗУ в наличии.							+25°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	26.07.2025 03:16	26.07.2025 03:16	0:00	26.07.2025 03:16	0:00	ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 110 кВ Ярославка работа РЗА: ТНЗНП 1ст. ускорение ВЧТО №3, пуск ВЧТО №3, АПВу, ИМФ фаза А 14,3 км, точка КЗ оп.59-60, длина ВЛ 64,67 км, оборудование без замечаний. На ПС 110 кВ Ключи работа РЗА: ТНЗНП 1ст. ускорение ВЧТО №3, пуск ВЧТО №3, АПВу, ИМФ фаза А 52,6 км, точка КЗ оп.44-45. Планируется осмотр. 08:09 СП ПЦЭС ВЛ 110 кВ Ярославка-Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка ДБ 2 чел. на послеаварийный осмотр в пр. 73-86. 08:49 СП ПЦЭС ВЛ 110 кВ Ярославка-Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка ДБ 2 чел. на послеаварийный осмотр в пр. 17-73. 12:12 СП ПЦЭС ВЛ 110 кВ Ярославка-Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка проведен послеаварийный осмотр в пр. 73-86 - замечаний нет. 14:00 окончен обход в пр. 17-73. На оп. 58 на траверсе Ф "А" гнездо аиста с птенцами, следы перекрытия на проводе. На траверсе Ф "В" выпавшие ветки из гнезда со следами пожогов. На опоре следы жизнедеятельности птиц. ПЗУ в наличии.							+25°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Иман – Новопокровка	26.07.2025 03:56	26.07.2025 03:56	0:00	26.07.2025 03:56	0:00	ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Работа защит: ТНЗНП-1 ст., МФТО. ИМФ Ф-"В"=12,9 км. Точка КЗ: прол.оп.65-66. Осмотр на 26-28.07.25. Зона осмотра: прол. оп.: 49-92. 28.07.25. в 09-53 ДБ по р.№ 09 на обход ВЛ, 2 чел., в прол. оп.: 25-98. Оп. 46, под опорой обнаружены ветки со следами электродугового перекрытия. Следы жизнедеятельности аистов.		орг. водосн. - 1 орг. связи - 1					+22°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Рощино – Глубинная	26.07.2025 08:03	26.07.2025 11:48	3:45	30.07.2025 17:12	105:09	НЗЗ 1ст НЗЗ 2ст	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. На ПС Иман ИМФ не запускался. На ПС Новопокровка ИМФ А-0 -152,3 км, при РПВ АС-405,3км. На ПС Рощино ЗНЗ 1ст, ЗНЗ 2ст, ускорение МТЗ 2ст ИМФ АС-939км, при РПВ ЗНЗ 3ст ИМФ-АС 582км. ОВБ выехала на ПС Глубинная для осмотра. По ТМ на ПС Глубинная ничего не отключалось. Lвл - 130,14км. В 09:53 осмотрели ПС Глубинная- без замечаний, ИМФ не срабатывал. В 10:10 на ПС Глубинная отключили СВ 110 и произвели РПВ СВ 110 на ПС Рощино: Н/У ЗНЗ 2ст. ИМФ -А-0 999,9км. В 11:20 ввели в неполнофазный режим ВЛ 110 Рощино-Глубинная. В 11:48 потребитель запитан. 26.07.25 12:46-21:20 произведен осмотр участка ВЛ в пр.оп.1-101, без видимых повреждений. 27.07.25 произведен осмотр ВЛ 110 кВ в пр.оп.101-187 без замечаний. 28.07.25 произведен осмотр участка оп.101-216, 217-243 с применением вездехода ГТС. 29.07.25 произведен облет ВЛ с помощью квадрокоптера в пр.оп.200-252: в пр.оп.202-203 обнаружен обрыв провода ф.А, в результате воздействия аномально-высоких температур воздуха произошло опускание провода на ДКР с последующим перегоранием.30.07.25 в 17:12 после ремонта провода в пр.оп.202-203 ВЛ включена по нормальной схеме.			4,00	3 720	47		+25°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ М – Реттиховка	27.07.2025 22:25	27.07.2025 22:25	0:00	28.07.2025 05:30	7:05	ДЗ	ну		РЗА ПП. РиЧПН. Разрыв транзита, погашенных потребителей нет. С ПС 220 кВ Арсеньев 2 ИМФ А,В,С. 58,5 км. С ПС 110 кВ Реттиховка ДЗ 1 ст. ускорение, АПВ ну, ИМФ А,В,С 14,8 км, ОРУ 110 кВ без замечаний. Расчетное ТКЗ пр.оп. 80-81. Направлен персонал для осмотра ПС. ПС 110 кВ М НЗЗ 2 ст., ДЗ 3 ст., АПВ ну, ИМФ В-С, 21,4 км. Осмотрено обор. ОРУ без замечаний. 28.07.25 00:01 ПС Реттиховка В 110 М РПВ ну ТЗНП ускорение. ИМФ В0 14,1 км. В пр. 70-92, в пр.91-92 упало дерево из-за охранной зоны под проводами со следами перекрытия. Дерево 25 м. 05:30 ПЦЭС ВЛ 110 кВ М-Реттиховка, включена в транзит.							+24°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ ЛуТЭК-Разрез-Надаровская-Ласточка/т	28.07.2025 13:46	28.07.2025 14:43	0:57	29.07.2025 14:52	25:06	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 14:06 запитана ПС 110 Разрез, включен в работу Т-3. 14:31 осмотрено оборудование ПС 110 кВ Надаровская, ПС 110 кВ Разрез, ПС 110 кВ Ласточка/т, замечаний не выявлено. 14:43 нагрузка ПС 110 кВ Ласточка т. переведена по сети 27,5 кВ. 15:00 ДБ на обход ВЛ, 4 чел. 15:12 осмотрено оборудование ПС 110 кВ Игнатьевка, без замечаний. 15:56 ПС 110 Ласточка/т. включён В-1 110 (запитана по стороне 110 кВ от ВЛ 110 кВ Игнатьевка-Ласточка т.) Произведен обход в пр. оп. 1-34, заходы на ПС 110 кВ Разрез, замечаний не обнаружено. На сегодня обход закончен. 29.07.2025 в 09-25 ДБ на осмотр ВЛ в пр.оп.1-95, 21-21/5, 39-39/14 с/р№06, 6чел. 13:55 ДБ расп. 07 на валку отдельно стоящего дерева пр.36-37. 14-52 ВЛ включена по нормальной схеме.	ВЛ 110 кВ ЛуТЭК-Разрез-Надаровская -Игнатьевка	угольные и горнорудные - 6	5,70		18		+33°С, 0 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Иман – Новопокровка	29.07.2025 04:53	29.07.2025 04:53	0:00	29.07.2025 04:53	0:00	ТЗНП 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. Lвл=80 км. Работа защит: ТНЗНП-1 ст..,МФТО, ИМФ Ф-"В"=12,3 км. Точка КЗ: прол.оп.65-66. Осмотр на 29-30.07.25. Зона осмотра: прол. оп.: 49-92. 30.07.25 произведен осмотр ВЛ: на оп.46 гнездо аиста, разрушенное ветром. 14:16-16:27 ВЛ выводилась по неотложной заявке, угрожающие ветки сняты.		орг. водосн. - 1 орг. связи - 1					+22°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	29.07.2025 05:07	29.07.2025 05:07	0:00	29.07.2025 05:07	0:00	ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. длина ВЛ 64,67 км, Осмотр ПС 110 кВ Ярославка: по В 110 Ключи: ТЗНП 1 ст., ускорение ВЧТО №3, пуск ВЧТО №3, АПВ усп. ИМФ Ф "А"-0 14,3 (оп.61) км. Осмотр оборудования без замечаний. Осмотр ПС 110 кВ Ключи: на СВ 110 кВ работа ТНЗНП 1 ст., ускорение ВЧТО№3, пуск ВЧТО №3, ИМФ Ф"А" 54,0 (оп. 37) км. Зона осмотра от оп. 11 до оп. 91 29.07.2025 произведен послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка, выявлено: следы электродугового перекрытия на проводе ф.А на оп.62. Опора и изоляция в аистином помёте, гнезда нет, ПЗУ в наличии, исправно. Также наблюдается скопление аистов в пр. оп. 55-65							+25°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Иман – Новопокровка	29.07.2025 18:08	29.07.2025 18:08	0:00	29.07.2025 18:08	0:00	ТЗНП 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. Lвл=80 км. Работа защит: ТНЗНП-1 ст.., ИМФ Ф-"В"=12,4 км. Точка КЗ: прол.оп.65-66. Зона осмотра: прол. оп.: 25-98, В 09-50 30.07.25. ДБ 2ч на обход ВЛ пр. 25-98. 30.07.25 произведен осмотр ВЛ: на оп.46 гнездо аиста, разрушенное ветром. 14:16-16:27 ВЛ выводилась по неотложной заявке, угрожающие ветки сняты.		орг. водосн. - 1 орг. связи - 1					+28°С, 5 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Иман – Новопокровка	30.07.2025 03:28	30.07.2025 03:28	0:00	30.07.2025 03:28	0:00	ТЗНП 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. ИМФ фаза В 12,3 км. 30.07.25 произведен осмотр ВЛ: на оп.46 гнездо аиста, разрушенное ветром. 14:16-16:27 ВЛ выводилась по неотложной заявке, угрожающие ветки сняты.		орг. водосн. - 1 орг. связи - 1					+24°С, 3 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	31.07.2025 10:14	31.07.2025 11:19	1:05	06.08.2025 21:19	155:05	ДЗЛ	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточились 1,2С 35 кВ ПС 110 кВ Голубинка, ПС 35 кВ Ц, ПС 35 кВ З. На ВТЭЦ-2: работа ДЗЛ Ф "В" ИМФ 2,47 км; на ПС 110 кВ Залив: работа ДЗЛ Ф "В" ИМФ 7,5 км. В 11:19 на ПС Голубинка от Т1 включены 1,2С 35 кВ, включены ПС 35 кВ Ц, ПС 35 кВ З, все потребители запитаны. 11:29-17:05 произведен послеаварийный осмотр ВЛ, замечаний не выявлено. Требуется испытание участка КЛ 110. 02.08.2025 10:56-12:49 произведено отсоединение экранов кабеля на оп. №13,14. 14:30-19:00 в транспозиционном колодце №1 произведено испытание экранов кабеля на оп. №13,14, без замечаний. 04.08.25 в 13:15 ДБ 3 чел. для отсоединения, присоединения экранов опор 1, 2, присоединения экранов кабеля опор 13, 14. 16:50 ДБ 2чел. в транспозиционный колодец №3 для испытания экрана КЛ кабельного участка оп.1 - оп.2. 21:00 работы на сегодня по испытанию экрана КЛ кабельного участка оп.1 - оп.2 на сегодня окончены. Оболочка КЛ на участке Транспозиционный колодец №3 - оп.2 испытание выдержала. на 05.08.25 запланировано испытание оболочек от транспозиционного колодца №2 в сторону оп.2 и в сторону колодца №3. 05.08.25 в 09:35 5 З чел. оп 13,14 для присоединения экранов кабеля. В 11:46 ДБ 2 чел. для испытания и отыскания места повреждения экрана КЛ. В15:55 ДБ 3 чел. оп 1,2 для присоединения экранов кабеля. В 16:38 КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Залив с отпайкой на ПС Голубинка испытания выдержала, сдана под включение. 06.08.25 в 03:07 при опробовании включение не успешное (работа защит: ДЗЛ фаза В, ускорение при включении, токовая отсечка). КВЛ 110 кВ выведена в ремонт. 09:46 ДБ 2 чел. для верхового осмотра в пролете опор №14-68. 10:23 работы по верховому осмотру КВЛ окончены, обнаружено повреждение верхнего подвесного полимерного изолятора со следами пробоя на траверсу на оп. №17. 12:51-14:51 произведена замена полимерного изолятора, КВЛ сдана под включение. +21:19 ПЮЭС КВЛ 110 ВТЭЦ-2 - Залив с отпайкой на ПС Голубинка введена в работу.	КВЛ 110 ВТЭЦ-2 - Орлиная с отп ПС Голубинка		14,60	14 370	110		+25°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1	31.07.2025 10:14	31.07.2025 10:14	0:00	31.07.2025 10:14	0:00	ТЗПН	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ВТЭЦ-2 не отключался. На ПС 110 кВ А ТЗНП, АПВ усп. Отключение В 110 ВТЭЦ-2 №1 отключался от ОУ ТЗНП							+23°С, 5 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ ЛуТЭК – Разрез – Надаровская – Ласточка/т	31.07.2025 12:46	31.07.2025 13:00	0:14	31.07.2025 13:00	0:14	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. На ХХ. Запланирован обход на 01-05.08.25. 04.08.25 09:20 ДБ на осмотр ВЛ. 16:40 Произведен осмотр ВЛ в пр.оп. 1-94, 94-94/9, 21-21/5 - замечания в листах осмотра анализируются. Продолжение осмотра ВЛ в пр.оп. 39-39/14 на 05.08.25							+26°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	31.07.2025 21:45	31.07.2025 21:45	0:00	31.07.2025 21:45	0:00	ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. 21:45 СП ПЦЭС ВЛ 110 кВ Спасск-Дмитриевка-Черниговка-Ярославка аварийное отключение. На ПС 220 кВ Спасск: ТЗНП 1 ст., АПВ усп. ИМФ А-0 60,6 км. На ПС 110 кВ Ярославка: НН3-1 ст., АПВ усп. ИМФ А-0 15,0 км. точка КЗ оп.44. С ПС Ярославка оп.63.		мед. учр. - 1					+24°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	31.07.2025 22:18	31.07.2025 22:18	0:00	31.07.2025 22:18	0:00	ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. 22:18 СП ПЦЭС ВЛ 110 кВ Спасск-Дмитриевка-Черниговка-Ярославка аварийное отключение. На ПС 220 кВ Спасск: ТЗНП 1 ст., АПВ усп. ИМФ А-0 58,6 км. ПС 110 кВ Ярославка: НЗЗ 1 ст., АПВ усп. ИМВ А-0 15,4 км.Точка КЗ оп.52, С ПС Ярославка оп.65.		мед. учр. - 1					+24°С, 0 м/с, Облачно,
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	01.08.2025 00:17	01.08.2025 00:17	0:00	01.08.2025 00:17	0:00	ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. 00:17 СП ПЦЭС ВЛ 110 кВ Спасск-Дмитриевка-Черниговка-Ярославка аварийное отключение. На ПС 220 кВ Спасск: ТЗНП 1 ст., АПВ усп. ИМФ А-0 58,7 км. На ПС 110 кВ Ярославка: НЗЗ 1 ст., МТО, АПВ усп. ИМФ Ф А-0 15,3 км. 09:22 СП ПЦЭС ДБ для послеаварийного осмотра ВЛ 110 кВ Спасск-Дмитриевка-Черниговка-Ярославка, ВЛ 110 кВ Ярославка-Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка в пр. оп.11-73. 02.08.25 16:00 СП ПЦЭС ВЛ 110 кВ Спасск-Дмитриевка-Черниговка-Ярославка, произведен осмотр ВЛ в пр.11-73. на оп.70 Ф "А" следы перекрытия на проводе, изоляторе, на опоре следы жизнедеятельности птиц, в пр.оп 67-72 большое скопление аистов. ПЗУ в наличии, вывод ВЛ не требуется.		мед. учр. - 1					+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	01.08.2025 01:36	01.08.2025 01:36	0:00	01.08.2025 01:36	0:00	ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. 01:36 СП ПЦЭС ВЛ 110 кВ Ярославка-Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка, АПВ усп. На ПС 110 кВ Ярославка: ТНЗНП 1 ст., ускорение ВЧТО-3, пуск ВЧТО, АПВ+, ИМФ А-0 14,9 км. +Произведен осмотр ПС 110 кВ Ключи : работа РЗА: ВЧТО-3, ускорение ВЧТО-3, АПВ усп., ИМФ А-0 51,4 км.							+24°С, 0 м/с, Ясно,

Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	01.08.2025 20:52	01.08.2025 20:52	0:00	01.08.2025 20:52	0:00	НЗЗ 1ст МТО ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Со стороны ПС 220 кВ Спасск ТНЗНП 1 ст., АПВ усп, ИМФ 57.7 км. Ф"А", со стороны ПС 110 кВ Ярославка МТО, НЗЗ 1ст., ИМФ 15.5 км. Ф"А". Планируется осмотр. Зона осмотра оп. 26-95. 09:22 СП ПЦЭС ДБ для послеаварийного осмотра ВЛ 110 кВ Спасск-Дмитриевка-Черниговка-Ярославка, ВЛ 110 кВ Ярославка-Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка в пр. оп.11-73. 02.08.25 16:00 СП ПЦЭС ВЛ 110 кВ Спасск-Дмитриевка-Черниговка-Ярославка, произведен осмотр ВЛ в пр.11-73. на оп.70 Ф "А" следы перекрытия на проводе, изоляторе, на опоре следы жизнедеятельности птиц, в пр.оп 67-72 большое скопление аистов. ПЗУ в наличии, вывод ВЛ не требуется.		мед. учр. - 1					+22°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	01.08.2025 22:14	01.08.2025 22:14	0:00	01.08.2025 22:14	0:00	ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Со стороны ПС 110 кВ Ярославка: работа ТНЗНП 1 ст., Ускорение ВЧТО №3, пуск ВЧТО №3. ИМФ Ф А-0 14,9. Со стороны ПС 110 кВ Ключи: ВЧТО №3, Ускорение ВЧТО №3, АПВ усп, ИМФ Ф-"А" 51,5 км. Зона осмотра пр. оп. 21-53. Планируется осмотр. 09:22 СП ПЦЭС ДБ для послеаварийного осмотра ВЛ 110 кВ Спасск-Дмитриевка-Черниговка-Ярославка, ВЛ 110 кВ Ярославка-Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка в пр. оп.11-73. на оп.67 Ф "В" следы перекрытия на проводе, изоляторе. ПЗУ в наличии. На оп. 68 Ф А" следы перекрытия на проводе, ПЗУ в наличии. Опоры в следы жизнедеятельности птиц. На оп. 70 Ф "А" следы перекрытия на проводе, изоляторе, оп.71 Ф "А" следы перекрытия на проводе изоляторе							+22°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	02.08.2025 01:06	02.08.2025 01:06	0:00	02.08.2025 01:06	0:00	ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Со стороны ПС 110 кВ Ярославка: работа ТНЗНП 1 ст., Ускорение ВЧТО №3, пуск ВЧТО №3. ИМФ Ф А-0 14,9. Со стороны ПС 110 кВ Ключи: ВЧТО №3, Ускорение ВЧТО №3, АПВ усп, ИМФ Ф-"А" 52,1 км. Планируется осмотр. 09:22 СП ПЦЭС ДБ для послеаварийного осмотра ВЛ 110 кВ Спасск-Дмитриевка-Черниговка-Ярославка, ВЛ 110 кВ Ярославка-Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка в пр. оп.11-73. на оп.67 Ф "В" следы перекрытия на проводе, изоляторе. ПЗУ в наличии. На оп. 68 Ф А" следы перекрытия на проводе, ПЗУ в наличии. Опоры в следы жизнедеятельности птиц. На оп. 70 Ф "А" следы перекрытия на проводе, изоляторе, оп.71 Ф "А" следы перекрытия на проводе изоляторе							+21°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	02.08.2025 02:59	02.08.2025 02:59	0:00	02.08.2025 02:59	0:00	ТНЗНП 1ст МТО НЗЗ 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Со стороны ПС 220 кВ Спасск работа ТНЗНП 1 ст., АПВ усп, ИМФ 57,9 км, со стороны ПС 110 кВ Ярославка: МТО, НЗЗ 1 ст., АПВ усп, ИМФ Ф "А" 15,1 км. Планируется осмотр. 09:22 СП ПЦЭС ДБ для послеаварийного осмотра ВЛ 110 кВ Спасск-Дмитриевка-Черниговка-Ярославка, ВЛ 110 кВ Ярославка-Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка в пр. оп.11-73. 02.08.25 16:00 СП ПЦЭС ВЛ 110 кВ Спасск-Дмитриевка-Черниговка-Ярославка, произведен осмотр ВЛ в пр.11-73. на оп.70 Ф "А" следы перекрытия на проводе, изоляторе, на опоре следы жизнедеятельности птиц, в пр.оп 67-72 большое скопление аистов. ПЗУ в наличии, вывод ВЛ не требуется.		мед. учр. - 1					+20°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	02.08.2025 02:59	02.08.2025 02:59	0:00	02.08.2025 02:59	0:00	ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Со стороны ПС 110 кВ Ярославка: работа ТНЗНП 1 ст., Действие УРОВ на себя, Ускорение ВЧТО №3, пуск ВЧТО №3. ИМФ Ф А-0 14,6, Со стороны ПС 110 кВ Ключи: ВЧТО №3, Ускорение ВЧТО №3, АПВ усп, ИМФ Ф-"А" 294,8 км. Планируется осмотр. 09:22 СП ПЦЭС ДБ для послеаварийного осмотра ВЛ 110 кВ Спасск-Дмитриевка-Черниговка-Ярославка, ВЛ 110 кВ Ярославка-Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка в пр. оп.11-73. на оп.67 Ф "В" следы перекрытия на проводе, изоляторе. ПЗУ в наличии. На оп. 68 Ф А" следы перекрытия на проводе, ПЗУ в наличии. Опоры в следы жизнедеятельности птиц. На оп. 70 Ф "А" следы перекрытия на проводе, изоляторе, оп.71 Ф "А" следы перекрытия на проводе изоляторе							+20°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	02.08.2025 04:38	02.08.2025 04:38	0:00	02.08.2025 04:38	0:00	ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Со стороны ПС 110 кВ Ярославка работа ТНЗНП 1 ст., Действие УРОВ на себя, Ускорение ВЧТО №3, пуск ВЧТО №3. ИМФ Ф В 15,0, со стороны ПС 110 кВ Ключи ВЧТО №3, Ускорение ВЧТО №3, АПВ усп, ИМФ Ф-"В" 51,7 км. Планируется осмотр. 09:22 СП ПЦЭС ДБ для послеаварийного осмотра ВЛ 110 кВ Спасск-Дмитриевка-Черниговка-Ярославка, ВЛ 110 кВ Ярославка-Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка в пр. оп.11-73. на оп.67 Ф "В" следы перекрытия на проводе, изоляторе. ПЗУ в наличии. На оп. 68 Ф А" следы перекрытия на проводе, ПЗУ в наличии. Опоры в следы жизнедеятельности птиц. На оп. 70 Ф "А" следы перекрытия на проводе, изоляторе, оп.71 Ф "А" следы перекрытия на проводе изоляторе							+18°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Промысловка – Береговая-1	03.08.2025 21:58	03.08.2025 21:58	0:00	04.08.2025 01:48	3:50	ДЗ 2з НЗЗ 2ст	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. L лин 19,54км. Разрыв транзита, погашения потребителей не было. На ПС Промысловка по сообщению дисп. Оборонэнерго В 110 Береговая-1 отключился от НЗЗ 2 ст., ДЗ 2 ст., АПВ выв. На ПС Береговая-1 осмотрено оборудование без замечаний, на панели №38 по КВЛ 110 Промысловка-Береговая-1 бл. "Отключение КЗ 110 кВ", АПВ выв., ОМП не работает. 01:35 ПЮЭС КВЛ 110 Береговая-1 Промысловка: РПВ со стороны ПС 110 Береговая-1 Успешное, ожидается персонал на ПС Промысловка (ОборонЭнерго) для включения линии в транзит. 01:48 ПЮЭС КВЛ 110 Береговая-1 Промысловка: включена в транзит. Требуется проверка защит, выпадал только 1 блинкер отключение от КЗ 110, больше выпавших блинкеров не было 13:39 произведён послеаварийный обход КВЛ 110кВ Промысловка - Береговая-1 пр.оп. 80-91, замечаний нет. АПВ выведено согасно указания ПЭС №19 от 01.03.23 "Об изменении режима АПВ"							+25°С, 0 м/с, Гроза, Дождь
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	03.08.2025 22:02	03.08.2025 22:02	0:00	03.08.2025 22:02	0:00	ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС Спасск бл. ТЗНП 1 ст, АПВ+, ИМФ Ф.А-0 59,7 км. Осмотрено оборудование на ПС Ярославка без замечаний, бл. НЗЗ 1 ст, МТО, АПВ+, ИМФ Ф.А-0 14,4 км. Lвл=73,47 км. Расчетная точка КЗ пр. оп.46-61. Зона обхода пр. оп. 15-94.		мед. учр. - 1					+25°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Береговая-2 – Топаз – Новый мир	03.08.2025 22:17	03.08.2025 22:17	0:00	04.08.2025 01:20	3:03	ДЗ 1з	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 220 кВ Береговая-2 Работа ДЗ-1ст, ИМФ ф.А,В-0 10 км. ПС 110 кВ Новый мир: работа ДЗ 1 ст., ДЗ 3 ст, НЗЗ 1 ст, АПВ ну 04.08.2025 01:20 ПС 110 кВ Новый мир включен СВ 110. Предположительная точка КЗ оп. №41, зона осмотра ВЛ пролет опор №37-46. Требуется проверка привода СВ 110 на ПС 110 кВ Новый мир		орг. водосн. - 7 школы, д/с - 2 кот. - 2					+25°С, 0 м/с, Дождь, Гроза,
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Береговая-2 – Топаз – Песчаная	03.08.2025 22:38	03.08.2025 22:38	0:00	03.08.2025 22:38	0:00	ДЗ 1з ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. L лин 24,82км. Работа ДЗ-1ст., ТЗНП-1ст., ИМФ ф.С-0 15,2 км. 3I0=2,05 кА. Iкз=2,46 кА. Предположительная точка КЗ оп. №78, зона осмотра ВЛ пролет опор №73-85.		орг. водосн. - 1 кот. - 6 орг. связи - 1					+25°С, 0 м/с, Дождь, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Береговая-2 – Топаз – Песчаная	03.08.2025 22:49	03.08.2025 22:49	0:00	03.08.2025 22:49	0:00	ДЗ 1з ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. L лин 24,82км. Работа ДЗ-1ст., ТЗНП-1ст., ИМФ Ф.С-0 10 км. 3I0=2,64 кА. Iкз=3,02 кА. Предположительная точка КЗ оп. №55, зона осмотра ВЛ пролет опор №49-62.		орг. водосн. - 1 кот. - 6 орг. связи - 1					+25°С, 0 м/с, Дождь, Гроза

Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Береговая-2 – Топаз – Новый мир	03.08.2025 23:50	03.08.2025 23:50	0:00	04.08.2025 01:20	1:30	ДЗ 1з	у		РЗА ПП. РиЧПН. L лин 16,55км. ПС 220 кВ Берегова-2 работа ДЗ 1ст., ИМФ ф.А-0 8,1 км). Схема ремонтная (аварийная), отключен СВ 110 на ПС Новый мир. ПС 110 кВ Новый мир: работа ДЗ 1 ст., ДЗ 3 ст, НЗ3 1 ст. 04.08.2025 01:20 ПС 110 кВ Новый мир включен СВ 110. Предположительная точка КЗ оп. №50, зона осмотра ВЛ пролет опор №46-54. Требуется проверка привода СВ 110 на ПС 110 кВ Новый мир		орг. водосн. - 7 школы, д/с - 2 кот. - 2					+25°С, 0 м/с, Дождь, Гроза,
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ ПаГРЭС-Находка/т	04.08.2025 02:58	04.08.2025 02:58	0:00	04.08.2025 02:58	0:00	ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПаГРЭС, ТЗНП 1ст, На ПС Находка/т бл. ТЗНП 1 ст., АПВ ну. Lвл=38,27 км. 03:24 на ПС Находка/т включен СВ 110, замкнут транзит. На ПаГРЭС ОМП не работал. 04.08.25 в 22:53 по ВЛ 110 кВ ПаГРЭС - Находка/т проведен обход пр.оп. 20-70, повреждений нет, продолжение обхода днем 05.08.25. 05.08.25 09:12-16:18 по ВЛ 110 кВ ПаГРЭС - Находка/т произведен послеаварийный обход пр.оп. 71-163, замечаний не обнаружено. 08.08.25 09:09-14:22 произведен послеаварийный обход в пр.оп. 1-163. Обнаружена пленка от видеокассеты со следами поджогов в пр.оп.13-14. Провода без поджогов, вывод в ремонт ВЛ не требуется.							+24°С, 0 м/с, Дождь, Гроза
Приморские ЭС, ПЗЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	04.08.2025 03:21	04.08.2025 03:21	0:00	04.08.2025 03:21	0:00	ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. на ПС Спасск бл. ТЗНП 1 ст, ИМФ Ф.А-0 58,4 км; на ПС Ярославка бл. НЗ3 1 ст., МТО, ИМФ ф.А-0 15,8 км. Lвл=73,47 км. Зона осмотра 93-33. По ВЛ 110 кВ произведен послеаварийный обход оп.33-73. Результат работы: оп. 68, 69 фаза А следы перекрытия на проводе, ПЗУ есть, следы жизнедеятельности аистов, 68-72 большое скопление аистов.		мед. учр. - 1					+24°С, 0 м/с, Дождь, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ ПаГРЭС-Находка/т	04.08.2025 12:35	04.08.2025 12:35	0:00	04.08.2025 12:35	0:00	ДЗ 2з	у		РЗА ПП. РиЧПН. точка КЗ 8,4 км фазы А,С от ПаГРЭС оп.37 длина ВЛ 38.27 км 04.08.25 в 22:53 по ВЛ 110 кВ ПаГРЭС - Находка/т проведен обход пр.оп. 20-70, повреждений нет, продолжение обхода днем 05.08.25. 05.08.25 09:12-16:18 по ВЛ 110 кВ ПаГРЭС - Находка/т произведен послеаварийный обход пр.оп. 71-163, замечаний не обнаружено. 08.08.25 09:09-14:22 произведен послеаварийный обход в пр.оп. 1-163. Обнаружена пленка от видеокассеты со следами поджогов в пр.оп.13-14. Провода без поджогов, вывод в ремонт ВЛ не требуется.							+25°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ ПаГРЭС-Находка/т	04.08.2025 12:36	04.08.2025 12:36	0:00	04.08.2025 12:36	0:00	ДЗ 2з	у		РЗА ПП. РиЧПН. точка КЗ 8,4 км фазы А,С от ПаГРЭС оп.37 длина ВЛ 38.27 км 04.08.25 в 22:53 по ВЛ 110 кВ ПаГРЭС - Находка/т проведен обход пр.оп. 20-70, повреждений нет, продолжение обхода днем 05.08.25. 05.08.25 09:12-16:18 по ВЛ 110 кВ ПаГРЭС - Находка/т произведен послеаварийный обход пр.оп. 71-163, замечаний не обнаружено. 08.08.25 09:09-14:22 произведен послеаварийный обход в пр.оп. 1-163. Обнаружена пленка от видеокассеты со следами поджогов в пр.оп.13-14. Провода без поджогов, вывод в ремонт ВЛ не требуется.							+25°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ ПаГРЭС-Находка/т	04.08.2025 12:36	04.08.2025 12:36	0:00	04.08.2025 13:04	0:28	ДЗ 2з	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Разрыв транзита. На ПС 110 кВ Находка/т работа ДЗ 2 ст. На ПаГРЭС работа ДЗ 1 ст., МТО, ИМФ нет. точка КЗ 8,4 км фазы А,С от ПаГРЭС. В 15:21 допущена бригада на ВЛ110 ПАГРЭС - Находка/тяга для аварийного обхода пр. оп.1-163. очка КЗ 8,4 км фазы А,С оп.37 от ПаГРЭС. Длина ВЛ 38.27 км. 04.08.25 в 22:53 по ВЛ 110 кВ ПаГРЭС - Находка/т проведен обход пр.оп. 20-70, повреждений нет, продолжение обхода днем 05.08.25. 05.08.25 09:12-16:18 по ВЛ 110 кВ ПаГРЭС - Находка/т произведен послеаварийный обход пр.оп. 71-163, замечаний не обнаружено. 08.08.25 09:09-14:22 произведен послеаварийный обход в пр.оп. 1-163. Обнаружена пленка от видеокассеты со следами поджогов в пр.оп.13-14. Провода без поджогов, вывод в ремонт ВЛ не требуется.							+25°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Полевая	05.08.2025 05:30	05.08.2025 05:30	0:00	05.08.2025 05:30	0:00	ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС Усс-2 ТНЗНП 1ст. АПВ у, ИМФ А0 7.0 км. М ПС Полевая НЗ3 1ст. АПВ у. ИМФ С0 25.7 км. ОРУ без зам.ТКЗ оп 35 Зона осм. оп 28-42 08:44 допущена бригада Р-4/44, для послеаварийного осмотра ВЛ в пр. оп. 28-42, в 11:20 осмотр окончен. На опоре № 35 гнездо, под опорой ветки со следами электродугового воздействия, в гирлянде изоляторов разрушен один изолятор из восьми, фарфор. ПЗУ нет.							0°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2	10.08.2025 22:43	10.08.2025 22:43	0:00	10.08.2025 22:43	0:00	НЗ3 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. 22:43 ав. отключение ВЛ 110 кВ Ярославка-Павловка-2, АПВ у. ПС 110 кВ Ярославка ТНЗНП 2ст, АПВ у, ИМФ фаза "ВО" - 13,1 км. Длина ВЛ 26.554 км. Место КЗ опора 77. зона осмотра оп 69-84. Осмотрено ОРУ без замечаний. ПС Павловка-2 ТНЗНП 1ст. АПВ у 1В 2В. ИМФ В0 13.1 км. Осмотрено ОРУ без замечаний. 11.08.25 произведен послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-2, на оп. 46 по Ф "В" следы перекрытия на проводе и на траверсе (ПЗУ отсутствует), в пр. 73-78 скопления аистов							+22°С, 5 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Новицкое – Тайфун	12.08.2025 14:57	12.08.2025 15:16	0:19	12.08.2025 15:16	0:19	ТЗНП 2ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=68,64км. ИМФ 43.7км. точка КЗ оп.194. Обесточивались ПС 110 кВ Тайфун, Преображение, ПС 35 кВ Ключевая, Беневское, Лазо, Сокольчи, Милоградово. В пр.оп 186-187 обнаружено упавшее дерево извне охранной зоны Бархат высота 20м., диаметр 33см, под проводами в пр.оп 186-187 обнаружена ветка со следами пожогов.			7,30	8 490	197		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Уссурийск/т	15.08.2025 16:58	15.08.2025 16:58	0:00	15.08.2025 17:20	0:22	ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. 16:58 ВЛ 110 кВ Уссурийск/т-Надеждинская/т аварийное отключение. На ПС 110 кВ Уссурийск/т : ТЗНП 2ст, 3ст, АПВ усп., на ПС 110 кВ Надеждинская/т МТЗ, ТЗНП, АПВ не работало. 17:20 ПС 110 кВ Надеждинская/т включен СВ 110, замкнут транзит. ИМФ отсутствует. На ПС 220 кВ Уссурийск-2 работал ИМФ, показаний нет, броска тока нет. На ПС Западная работа ИМФ по КВЛ 110 кВ Надеждинская/т-Западная ф.А-0 10,5 км. Произведен осмотр ВЛ, в теле оп.77 гнездо, под опорой ветки со следами перекрытия. ПЗУ нет.							+28°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЗЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	17.08.2025 05:58	17.08.2025 05:58	0:00	17.08.2025 05:58	0:00	ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. 05:58 СП ПЦЭС ВЛ 119 кВ Спасск-Мучная аварийное отключение. ПС 220 кВ Спасск ТЗНП 1 ст., ДЗ - 1 ст. АПВ усп. ИМФ С-0 25,2 км. ПС 110 кВ Мучная, НЗ3 1ст., ускорение ДЗ, ИТЗ АПВ усп, С-0 23,9 км. В 08:16 допущена бригада для послеаварийного осмотра ВЛ в пр. оп. 85-99 Послеаварийный осмотр окончен, обнаружено: под опорой №96 обнаружены ветки со следами воздействия эл. дуги, на опоре гнездо аистов (на верхушке). ПЗУ в наличии, исправно.							+23°С, 0 м/с, Пасмурно,

Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1	17.08.2025 22:21	17.08.2025 22:21	0:00	17.08.2025 22:21	0:00	НЗЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 110 кВ Ярославка: НЗЗ 1 ст, НЗЗ 2 ст, АПВ+, ИМФ ф В0 12.4 км. ПС 110 кВ Павловка-1: НЗЗ 1 ст, НЗЗ 2 ст, АПВ+, ИМФ ф В0 18.9 км. произведен осмотр оборудования - зам нет. Длина ВЛ 18.9 км 18.08.25 произведён осмотр в пр. оп. 38-102. Оп. 38 следы перекрытия на проводе. ПЗУ нет. Вывод в ремонт ВЛ не требуется. В пр. оп. 36-40 скопление аистов.							+20°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Полевая	18.08.2025 01:22	18.08.2025 01:22	0:00	18.08.2025 01:22	0:00	ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПН. РиЧПН. ПС 220 кВ Уссурийск-2: работа ТНЗНП 1 ст., , АПВ+, ОМП Ф "А"-0 21,29 км., на ПС 110 кВ Полевая: НЗЗ 1 ст., ДЗ-2, АПВ+, ИМФ Ф "А"-0 15,5 км. так-же на ПС 110 кВ Полевая отключался В 110 Липовцы НЗЗ 4 ст, ДЗ-1, АПВ+. Оборудование осмотрено - зам. нет. Длина КВЛ 32,93 км. Осмотрена ПС 110 кВ. 18.08.25 проведен осмотр ВЛ в пр. оп. 80-105, на оп. 105 гнездо аиста, под опорой ветка со следами пожогов. ПЗУ нет. Вывод в ремонт ВЛ не требуется. Липовцы - отключений нет 18.08.25 08:53-16:02 проведен осмотр ВЛ в пр. оп. 80-105, на оп. 105 гнездо аиста, под опорой ветка со следами пожогов. ПЗУ нет. Вывод в ремонт ВЛ не требуется. Проверка РЗА планируется на 25.08.25. 25.08.25 ПС Полевая с/з 2019/6772 2020/6773 проведена послеаварийная проверка КСЗ (ЭПЗ 1636) ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая блок ДЗ 2 1-го комплекта защит неисправно 2РВ реле времени заменён часовой механизм.							+18°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ПС 110 кВ М\Т-1 7.5 МВА	19.08.2025 16:07	19.08.2025 16:40	0:33	19.08.2025 19:15	3:08	ДЗТ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточена ПС М 1,2С 10 кВ. В 16:40 введен в работу Т-2, запитаны все потребители. Осмотрена зона ДЗТ, под шинным мостом 10 кВ ветки, на шинном мосту по фазе "В" лежит ветка и видны следы дуги. 19:15 Т-1/Т-3 включен по нормальной схеме.	ПС 110 кВ М/Т-2		3,60	6 340	89		+25°С, 14 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая	19.08.2025 16:37	19.08.2025 16:37	0:00	19.08.2025 16:37	0:00	НЗЗ 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС Полевая: ДЗ 1 ст, АПВ+ ИМФ ф.В-0 32,3 км.ПС Липовцы НЗЗ 1ст. АПВ усп. ИМФ ВО 3,9км. Осмотр на 22.08.25. Осмотр 22.08.25 Р-4/49 пр. 1-119, с 09:20 до 15:35, без замечаний.							+27°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Михайловка – ЖБИ-130	19.08.2025 17:21	19.08.2025 17:21	0:00	19.08.2025 17:21	0:00	ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС Усс-2 1ст. ТЗНП, АПВ усп. ИМФ СО 8,3км. ПС ЖБИ-130 НЗЗ 1ст. АПВ усп. Осмотрено оборудования ПС Усс-2 и ПС ЖБИ-130 без замечаний. Осмотр 22.08.25 Р-4/47 с 09:04 до 15:35, в пр.60-90, 27-27/18, оп. 27/18 разбит один изолятор, стекло.		мед. учр. - 1 орг. связи - 8					+25°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Кожзавод	19.08.2025 17:29	19.08.2025 17:29	0:00	19.08.2025 17:29	0:00	ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ВЛ была под напряжением без нагрузки. ПС 220 кВ Усс-2: ТЗНП 1ст, АПВ усп. ИМФ ф.С-8,3 км. осмотр на 22.08.25. Зона осмотра пр. оп. №20 - 30. 22.08.25 произведен осмотр пр. 40-80, Р-4/48 с 09:12 до 15:35, оп.65 в одной гирлянде разрушено 3 изолятора, осталось 5 фарфор.							+27°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-1	19.08.2025 17:44	19.08.2025 17:44	0:00	19.08.2025 18:01	0:17	ТНЗНП 1ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. ПС 220 кВ Уссурийск-2: ТЗНП-1 ст., АПВ НУ, С-0 25,6 км. ПС 110 кВ Павловка-1: МТО, НЗЗ-1 ст., ускорение, АПВ НУ. С-0 15,3 км. Разрыв транзита. На оп. 161 обнаружено гнездо, по ф.С вдоль полимерного изолятора свисает ветка (или проволока), ПЗУ в наличии.							+22°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-1	19.08.2025 18:03	19.08.2025 18:03	0:00	20.08.2025 13:17	19:14	НЗЗ 1ст	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=37,44км. ПС 220 кВ Уссурийск-2: ТЗНП-1 ст., АПВ НУ, С-0 25,6 км. ПС 110 кВ Павловка-1: НЗЗ-1 ст., ускорение, АПВ НУ. С-0 15,3 км. 18:28 ПС 220 кВ Уссурийск-2 РПВ В 110 Павловка-1 неуспешно ТНЗНП 1 ст, ИМФ С-0 25.7 км, организована бригада для осмотра ВЛ в пр. оп 108-163. 19:37 ДБ для осмотра 3 человека. На оп. 161 обнаружено гнездо, по ф.С вдоль полимерного изолятора свисает ветка (или проволока), ПЗУ в наличии. 20.08.25 в 06:50 выведена в ремонт КВЛ 110 кВ Уссурийск-2-Павловка-1. В 10:20 Допущена бригада 3 человека на ВЛ 110 кВ оп. 161 замена изоляции, снятие постороннего предмета, окультуривание гнезда. 12:08 закончены работы на КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Павловка-1, КВЛ вводится в работу. 13:17 КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Павловка-1 введена в работу.							+22°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ПС 110 кВ УКФ\СВ 110	19.08.2025 18:09	19.08.2025 18:09	0:00	19.08.2025 20:28	2:19	НЗЗ 1ст	ну	ну	РЗА ПН. РиЧПН. Одностороннее отключение, ПС УКФ: НЗЗ 1 ст., АПВ НУ. ПС Междуречье СВ 110 включен, выпавших блинкеров нет. Разрыв транзита. 20:28 на ПС УКФ включен СВ 110, замкнут транзит; выявлено, что после срабатывания реле времени якорь застрял в сработавшем положении, реле отрегулировано, неисправность устранена, Послеаварийная проверка РЗА ПС УКФ по ВЛ 110 Междуречье -УКФ.и замена реле планируется после проведения ВЭФ. 11.09.25 Произведена проверка устройств РЗА КСЗ и АУВ в объёме профконтроля. Заменено реле времени 3 ст. НЗЗ КСЗ, и реле РБМ АУВ СВ 110.							+22°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1	19.08.2025 21:37	19.08.2025 21:37	0:00	20.08.2025 10:27	12:50	ТЗНП 2ст ТЗНП 1ст	ну		РЗА ПП. РиЧПН. Разрыв транзита, обесточенных потребителей нет. Работа РЗА: на Артемовской ТЭЦ работа ТЗНП 2 ст, АПВ усп. На ПС 220 кВ Западная работа ТНЗНП 1 ст, АПВ ну, ИМФ ф. А-В 37,7 км (оп. 163/2). Осмотр оборудования в яч. В 110 Штыково-1 без замечаний. На ПС 220 кВ Западная при включении В 110 Штыково-1 выключатель не включился, отключился АВ ЭМО, ЭМВ В 110 Штыково-1, сигналы «Неисправность ЦУ», «Неисправность выключателя». Получена команда ДД Приморского РДУ "Подготовить схему ПС 220 кВ Западная к переводу ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1 на работу через ОВ 110. Работа РЗА на ПС 110 кВ Штыково: ПНДЗ . На ПС Западная обнаружен залипший контактор включения соленоида в шкафу привода В 110 Штыково-1. Замечание устранено. 10:27 Включен В 110 Штыково №1. ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1 включена по нормальной схеме 22.08.25 08:56-17:14 проведен осмотр ВЛ в пр. оп.1-174, на оп.162/8 выявлены следы жизнедеятельности птиц, ПЗУ нет, вывод в ремонт ВЛ не требуется.		орг. водосн. - 2 уголовные - 7 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 2 орг. связи - 4					+24°С, 5 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Новопокровка – Рощино	20.08.2025 23:07	20.08.2025 23:07	0:00	20.08.2025 23:07	0:00	МТЗ 2ст ЗЗ 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. планируется осмотр ВЛ 24-26-08.25. ПС Иман ИМФ 127,9 км.Ф.В-0 . 23-50 осмотр ПС Новопокровка работа защит ЗЗ 2 ст. МТЗ 2 ст. Ф.В-0 ИМФ 34,9 км. Осмотр ПС Рощино ИМФ 17,8 км Ф.В-0. точка КЗ пролет опор 147-148. Зона осмотра ВЛ 126-174/45 .В 9-35 ДБ по Р 38 на послеаварийный обход ВЛ.В 16-50 работы по Р 38 закончены, прошли пр. оп. 218 - 152. 26.08.25 ДБ по Р 45 послеаварийный обход в пр.оп. 129-152.Причиной отключения явились грозовые перенапряжения,что подтверждается поврежденным изолятором (третий сверху) на оп. 159 ф В							+17°С, 3 м/с, Пасмурно, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2	21.08.2025 10:07	21.08.2025 10:07	0:00	21.08.2025 10:07	0:00	ТНЗНП 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС Ярославка ТНЗНП 2ст. АПВ успешно. ИМФ ВО=12.3км Длина ВЛ 26.55км. Точка КЗ оп. 82 зона осмотра опоры 69-98. Осмотр ВЛ на 22.08.25. ПС Павловка-2 В 110 кВ 1В. 2В ТНЗНП 2ст. АПВ успешно. ИМФ ВО 13.6 км. осмотрено оборудование без замечаний. Осмотр ВЛ на 22.08.25. 22.08.25. произведен осмотр ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-2: на оп. №80 по ф С обнаружены следы эл. дугового перекрытия, следы жизнедеятельности аистов, скопление аистов. ПЗУ отсутствует.							+22°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1	22.08.2025 00:59	22.08.2025 00:59	0:00	22.08.2025 00:59	0:00	НЗНП 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Работа РЗА на АТЭЦ: ТЗНП 2ст, АПВ усп; ПС Западная: ТНЗНП 4ст., АПВ усп, ИМФ ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2 ф.А-С -484,9 км . Осмотр оборудования ПС без замечаний. 03:03 Работа РЗА на ПС 110 кВ Штыково: ПНД3, АПВ усп, СОВ 110 Н33 3 ст. Осмотр оборудования ПС без замечаний. 22.08.25 08:56-17:14 проведен осмотр ВЛ в пр. оп.1-174, на оп.162/8 выявлены следы жизнедеятельности птиц, ПЗУ нет, вывод в ремонт ВЛ не требуется.		орг. водосн. - 2 уголовные - 7 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 2 орг. связи - 4					+23°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-1	22.08.2025 14:33	22.08.2025 14:33	0:00	22.08.2025 15:13	0:40	ТНЗНП 2ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 14:33 отключилась КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Павловка-1. На ПС 220 кВ Уссурийск-2 работа ДЗ 1з., АПВ не усп, замечаний по оборудованию нет; На ПС 110 кВ Павловка-1 работа ДЗ 2з., Н33 2 ст., АПВ не усп, замечаний по оборудованию нет. РПВ усп в 15:13. ИМФ АВ 32,78 км. 22.08.25 произведен осмотр от ПС Усс-2 до оп. 61, Р 4/50 с 15:54 до 19:09, оп. 20 гнездо на траверсе, под опорой ветки со следами электродугового воздействия, ПЗУ нет.							+28°С, 8 м/с, Ветер, Облачно
Приморские ЭС, ПЗЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Иман – Новопокровка	22.08.2025 18:43	23.08.2025 02:32	7:49	23.08.2025 19:56	25:13	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=80 км. На ПС 220 кВ Иман: 1 ст ДЗ, МФТО, АПВ_ну. Обесточены ПС 110 кВ Новопокровка; ПС 110 кВ Рощино; ПС 110 кВ Глубинная; ПС 110 кВ Восток; ПС 35 кВ Лукьяновка; ПС 35 кВ Незаметное (быт); ПС 35 кВ Незаметное (производство); ПС 35 кВ Измайлиха, 14516 чел, 158ТП, 10 МВт, 285 т.поставки. РПВ неуспешное в 18:59, работа 1 ст ДЗ, МФТО, АПВ_ну, ИМФ ф. "ВС"-0 56,4 км. В 19-29 запитаны ПС Новопокровка и ПС Лукьяновка по ВЛ 35кВ И-Веденка-Новотроицкое-Ракитное-Новопокровка. Точка КЗ оп. 246. Зона обхода пр. 209-284. В 21-47 рем. бригада прибыла на ПС Новопокровка, в 22-04 ДБ на Т-2. В 00:25 на ПС 110 кВ Новопокровка Т-2 введен в работу, обратной трансформацией включены ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Новопокровка до ПС 110 кВ Восток на х.х. В 02:32 обратной трансформацией включены от ПС 110 кВ Новопокровка ПС 110 кВ Рощино, ПС 35 кВ Измайлиха, Незаметное (3 МВт, 6746 чел, 59ТП) - основной потребитель. 06:33 запитана ПС 110 кВ Глубинная, на ПС 110 кВ Восток включены отходящие фидера Ф-2, Ф-9 (быт пгт Восток) все потребители запитаны, производственная нагрузка ГОК остается отключенная (3,5 МВт). 08:50 ДБ с/р№16 в пр.оп.209-284 осмотр ВЛ 5чел., 1 ед.техники. В пролете опор № 252-253 обнаружено упавшее дерево из вне охранной зоны (осина) диаметр ствола 80см,высота дерева 30м, L от проекции провода до дерева 24м, провода не повреждены. Дерево подмыто водой. В 18-58 ВЛ включена на Х.Х. В 19:56 ВЛ 110 кВ Иман - Новопокровка включена в работу по нормальной схеме.	ВЛ 35кВ И-Веденка-Новотроицкое-Ракитное-Новопокров	орг. водосн. - 1 орг. связи - 1	10,00	14 516	158		+18°С, 2 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1	24.08.2025 21:01	24.08.2025 21:01	0:00	24.08.2025 21:01	0:00	Н33 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 110 кВ Ярославка: Н33 1ст, 2 ст, АПВ усп., ИМФ В-0 10,7 км, осмотренна яч В 110 Павловка-1, без замечаний. ПС 110 кВ Павловка-1: Н33 1 ст., АПВ усп., ИМФ В-0 19,9 км, осмотренна яч В 110 Ярославка, без замечаний. 25.08.25 произведен осмотр оп. 39 фаза В следы перекрытия на проводе и траверсе. опора в следах жизнедеятельности аистов. ПЗУ нет. Оп. 41 фаза В следы перекрытия на проводе. опора в следах жизнедеятельности аистов. ПЗУ нет. Пролёт опор 34-42 скопление аистов около 40 штук. Вывод в ремонт ВЛ не требуется.							+21°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1	25.08.2025 00:16	25.08.2025 00:16	0:00	25.08.2025 00:16	0:00	Н33 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 110 кВ Ярославка: Н33 1ст, 2 ст, АПВ усп., ИМФ В-0 11,3 км, осмотренна яч В 110 Павловка-1, без замечаний. ПС 110 кВ Павловка-1: Н33 1 ст., АПВ усп., ИМФ В-0 19,9 км, осмотренна яч В 110 Ярославка, без замечаний. 25.08.25 произведен осмотр оп. 39 фаза В следы перекрытия на проводе и траверсе. опора в следах жизнедеятельности аистов. ПЗУ нет. Оп. 41 фаза В следы перекрытия на проводе. опора в следах жизнедеятельности аистов. ПЗУ нет. Пролёт опор 34-42 скопление аистов около 40 штук. Вывод в ремонт ВЛ не требуется.							+20°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	25.08.2025 01:57	25.08.2025 01:57	0:00	25.08.2025 01:57	0:00	ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. 01:57 ПЦЭС ВЛ 110 кВ Ярославка-Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка аварийное отключение. АПВ усп. ПС Ярославка: ТЗНП-1 ст., МТО, УРОВ на себя, АПВ усп. ИМФ С-0 2,9 км, точка КЗ оп.13 длина ВЛ 64,67 км. По отключению ВЛ 110 кВ Ярославка-Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка , произведен осмотр ПС Ключи: Пуск ВЧТО-3, ускорение ВЧТО-3, АПВ усп., ИМФ С-0 73,9 км. Зона осмотра оп.1-41. 25.08.25 11:55 произведен осмотр ВЛ в пролетах оп.1-41. Результат работы: оп.15 следы перекрытия на проводе, на гирлянде изоляторов фазы С, ПЗУ есть оп.13-17 большое скопление аистов.							+22°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1	25.08.2025 02:41	25.08.2025 02:41	0:00	25.08.2025 02:41	0:00	Н33 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 110 кВ Ярославка: Н33 1ст, 2 ст, АПВ усп., ИМФ В-0 10,5 км, осмотренна яч В 110 Павловка-1, без замечаний. ПС 110 кВ Павловка-1: Н33 1 ст., АПВ усп., ИМФ В-0 19,9 км, осмотренна яч В 110 Ярославка, без замечаний.							+19°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЗЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Глубинная – Восток	26.08.2025 13:18	26.08.2025 16:14	2:56	26.08.2025 16:14	2:56	ЗН3 1ст	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 13:20 осмотрена ПС 110кВ Восток, без замечаний.110кВ Восток. ПС Рощино ИМФ=54,7км., Ф- "А", точка К.З. пр.оп.12-13, зона осмотра пр.оп.1-37. Бригада ОВБ выехала на ПС Глубинная с базы КрРЭС (37 км) В 14:39 осмотрена ПС Глубинная ИМФ=33,2км Ф- "А"=0, ЗН3 1ст. ЗН3 2ст.. В 15:00 по собщению стороного водителя в пр.оп.16-17 увидел обрыв и искрение провода на пересечении с автодорогой, отправлена бригада ОВБ на осмотр и возможности перевода ВЛ в НФР. В 16:14 ВЛ включена по норальной схеме. При осмотре ВЛ в пр. оп. 16-17 обнаружено дерево (ясень) на проводе Ф-"А" упавшее из вне охраной зоны. Перекрытие на дерево самоустранилось. ВЛ и провода целые. Диаметр дерева у комля 40см, высота 24м. Расстояние от проекции провода до дерева 22м.		угольные и горнорудные - 3 кот. - 2	7,00	3 178	41		+20°С, 2 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Молодежная – Чугуевка	26.08.2025 17:11	26.08.2025 18:02	0:51	27.08.2025 20:23	27:12	ЗЗ 3ст	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточены ПС 110 Молодежная, ПС 35 Лесная, ПС 35 Новосысоевка, ПС 35 В-2, ПС 35 Варфоломеевка (в ремонет 1СШ-110 ПС Молодежная, ВЛ-110 Арсеньев-2-Молодежная). 17:25 РПВну, бл.ЗН3 3 ст., ИМФ ф.В-0 38,4 км точка КЗ оп.133. В 17-51 на ПС 110 кВ Молодежная отключен ЛР 110 Арсеньев-2. В 17-57 РПВ ну ИМФ ф-"В"-0. ИМФ-43.4 км. точка КЗ оп. 149. В 18-02 на ПС 110 кВ Арсеньев-1 включен В 35 Молодежная, все потребители запитаны. В 18-42 ДБ 2 чел. в пр. 116-205 для осмотра ВЛ. В 19-58 ВЛ 110 кВ Молодежная - Чугуевка выведена в аварийный ремонт. Зона осмотра ИМФ оп.111-170.В 22-25 произведен осмотр в пр:145-175 без замечаний. 27.08.2025 в 10:00 ДБ 3 чел. на осмотр в пр. 116-150. ДБ 3 чел. (вторая бригада) на осмотр в пр. 150-205. В 10-09. В 13-12 обход в пр. оп. 150-205 закончен, повреждения нет. Обнаружена в пр. оп.№ 132-133 сухая ель, лежит макушкой на проводах. В 17-37 ДБ для снятия дерева с применением средств защиты и оперативной штангой. 18-54 дерево сняли. В 20-23 ВЛ включена в работу.	ПС 110 кВ Арсеньев-1 В 35 Молодежная		12,00	38 879	211		+24°С, 0 м/с, Пасмурно, Дождь

Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2	29.08.2025 21:35	29.08.2025 21:35	0:00	29.08.2025 21:35	0:00	ДЗ	у		РЗА ПН. РиЧПН. ПС Ярославка ДЗ 1.2.3. АПВ у. ИМФ не работал. ПС Павловка-2 осмотрена: отключений не было сработавших РУ нет. ИМФ не работал. Послеаварийная проверка РЗА планируется после проведения саммита ВЭФ. На ПС Ярославка панель № 21 ВЛ 110 Павловка-2 сгорело реле повторного включения РПВ 58. 30.08.25 по Р 1/29 с 12:32 до 15:55 произвели замену реле АПВ и заменили поврежденную жилу (замыкала на токовые цепи и корпус) на резервную в КЛ цепей управления от панели управления до клеммного шкафа В 110 Павл-2							+19°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Славянка \Т-1 16 МВА	30.08.2025 08:35	30.08.2025 09:17	0:42	30.08.2025 14:33	5:58	ДЗТ	-		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 110 кВ Славянка отключился Т-1 от ДЗТ, обесточились 1С 10 кВ ПС 110 кВ Славянка, ПС 35 кВ Безверхово, вед.ПС 35 кВ Брусья. В 09:17 нагрузка переведена на Т-2, все потребители запитаны. Произведен осмотр зоны действия ДЗТ Т-1, обнаружена трещина на опорном изоляторе 10кВ ф. С в яч. В 10 Т-1. В 12:30 ДБ 2 чел. для замены опорного изолятора ф.С в яч. В 10 Т-1. В 13:14 работы по замене опорного изолятора ф.С в яч. В 10 Т-1 окончены. В 14:33 Т-1 введен в работу по нормальной схеме.	Т-2	гос. орг. - 2 орг. водосн. - 1 в/ч - 2 школы, д/с - 1 кот. - 2 орг. связи - 5	3,50	1 596	90		+22°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	КЛ 110 кВ Голдобин – Чуркин 1 цепь	30.08.2025 15:25	30.08.2025 18:23	2:58	30.08.2025 18:23	2:58	ДЗ 3з	выведено	у	РЗА ПН. РиЧПН. 15:25 отключились КЛ 110 кВ Голдобин - Чуркин 1 цепь и КЛ 110 кВ Голдобин - Чуркин 2 цепь (по ТМ), обесточилась ПС 110 кВ Чуркин (часть г. Владивосток, 11740, 49 ТП, 9,5 МВт). Произведен первичный осмотр ПС 110 кВ Чуркин: задымление в КРУН 6 кВ, повреждение КЛ в кабельном отсеке яч. Ф-18 (АО "Оборонэнерго"), В 6 Ф-18 не отключался. 16:35 произведен осмотр ПС 110 кВ Голдобин: КЛ 110 кВ Голдобин - Чуркин №1 отключена от : 3 ст. ДЗ.КЛ 110 кВ Голдобин - Чуркин №2 отключена от : 3 ст. ДЗ. На ПС 110 кВ Чуркин положение выключателей после аварийного отключения: включен В 6 Ф-18 (не отключался), включен В 6 Т-1, включен СВ 6 (работа АВР), отключен В 6 Т-2. Выключатели В 110 Голдобин №1 и В 110 Голдобин №2 не отключались. Работу защит на данный момент выяснить не представляется возможным - на ПС отсутствует оперативный ток. В 17:00 КЛ 110 кВ Голдобин - Чуркин 1 цепь и КЛ 110 кВ Голдобин - Чуркин 2 цепь включены на холостой ход, восстановлено напряжение в цепях собственных нужд и в цепях оперативного тока ПС 110 кВ Чуркин. Работа РЗА на ПС 110 кВ Чуркин: В-6 Т-1 : МТЗ 2 ст., В-6 Т-2: Внешнее отключение с АВР, В-6 Ф-18 : МТЗ-1, СВ-6 Работа АВР. В 18:12 на ПС 110 кВ Чуркин включены все потребители 1С 6кВ. В 18:23 на ПС 110 кВ Чуркин включены все потребители за исключением Ф-18 Оборонэнерго (повреждение в сетях потребителя). Произведена замена АКБ.		гос. орг. - 1	9,50	11 740	49		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Находка-Волчанец-С-55	01.09.2025 07:51	01.09.2025 07:51	0:00	01.09.2025 07:51	0:00	МТО ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 220 Находка: МТО, ТЗНП 1 ст., АПВ усп. ИМФ-18,42км, фаза А,С. При осмотре ПС 35 Гайдамак обнаружено отсутствие напряжения на 2С 35 кВ, в 8:24 нагрузка переведена на Т-1. В 9:27 ПС 35 Связь нагрузка переведена на Т-2. При осмотре ПС 110 Волчанец выявлена работа ОД КЗ 110 Т-2, отключение В 6 Т-2, В 6 Ф-14, В 35 Т-2 в работе, погашение 2С 6 кВ (0,7 МВт/ 850 чел); РЗА: Т-2 бл.МТЗ 110/35, бл. ГЗ "на сигнал", откл В 6 Т2 от 33. Ф-14 бл. Ав.откл; В 10:05 нагрузка сети 35 кВ переведена на Т-1. На ПС 110 Волчанец по В 6 ф.14 (вед) ф.В выброс масла, следы перекрытия на баке ф.А, шинах и ТТ ф.А; повреждена изоляция вторичных цепей В 6 ф14 ф.А; следы перекрытия на КЛ ф14 ф.В. В 10:56 вкл 2С 6 кВ, в 11:09 вкл ф16, (ост откл ф15 (РСК 300 чел/0,3 МВт, вкл в 14:14 без замечаний) и вед. ф-14 (250 чел/0,3 МВт, запитан в 12:10). В 15:05 по Ф-14 ДБ 2 ч для чистки изоляции. 15:40-18:05 произведены испытания Т-2, без замечаний. 18:46-19:25 по Ф-14 произведены испытания В6, ТТ6, опорной изоляции, испытания не выдержали: ТТ 6 (требуется замена), В 6 фаза А (требуется кап.ремонт), В 6 все три фазы переходное сопротивление выше нормы, опорная изоляция фаза В (требуется замена). 02.09.2025 13:00-15:07 произведена послеаварийная проверка РЗА Т-2, замечания устранены. В 16:35 Т-2 введен в работу. Устранено: снижение изоляции цепей защит Т-2, произведена сушка и герметизация клеммной коробки. 04.09.25 произведена замена ТТ в яч. Ф-14. 05.09.25 произведен монтаж вторичных цепей Ф-14, В 6 Ф-14 готов к включению, у абонента повреждение не устранено.		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 7 уголовные - 10 мед. учр. - 2 школы, д/с - 4 кот. - 3 орг. связи - 7		2 390	65		+21°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная	07.09.2025 15:37	07.09.2025 17:02	1:25	07.09.2025 17:31	1:54	ДЗ 1з	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. На ПС Вадимовка обесточен Т-2, 1,2 С 10 кВ, на ПС Мучная обесточен Т-1, 1,2 С 10 кВ. Осмотр ПС 110 кВ Вадимовка: отключен СВ 110, АПВ не работало, Т-2 работа ДЗТ: включен КЗ 110 Т2, отключен ОД 110 Т-2 и В 10 Т-2. В 17:02 на ПС 110 кВ Мучная нагрузка переведена на Т-2, включен основной потребитель (10229 чел, 4,2 МВт, 8ТП). В 17:17 на ПС 110 кВ Мучная включен СВ 110 (отключался от ДЗ 1ст, АПВ ну, ИМФ 16,8 км ф.А, длина ВЛ 16,5 км); в 17:32 на ПС 110 кВ Вадимовка включен СВ 110, ВЛ 110 кВ Вадимовка-Мучная включена в транзит. На ПС 110 кВ Вадимовка обнаружена сорока под ошиновкой 10 кВ Т-2 и следы электродугового перекрытия на контактных соединениях проходных изоляторов ЗРУ 10 2С 10 кВ. Т-2 включен на х.х., не включается В 10 Т-2. В 18:01 на ПС 110 кВ Вадимовка введен в работу Т-1, все потребители запитаны. На 08.09.25 проверка В 10 Т2. 08.09.25 В 10 Т-2 не включается перемещён на базу РЭС для ремонта привода.18. 09. 20225 в 16:54 Т-2 включён по нормальной схеме.			4,30	11 153	25		+27°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадимовка	16.09.2025 08:25	16.09.2025 08:25	0:00	16.09.2025 08:55	0:30	ТНЗНП 1ст ТНЗНП 1ст	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН. 08:25 ПС Вадимовка отключение СВ 110 от ТНЗНП 1 ст, АПВ не работало, ИМФ фаза В 8,2 км по ВЛ 110 кВ Вадимовка-Петровичи, длина ВЛ 13,6 км, точка КЗ оп.17, обесточенных потребителей нет, разрыв транзита, на ПС 110 кВ Петровичи выехал оперативный персонал для осмотра. 08:55 ПС Вадимовка включен СВ 110 кВ. 10:26 осмотрена ПС Петровичи В 110 кВ Вадимовка АПВ у ТНЗНП 1ст. ИМФ ВО 7.3 км. осмотрено оборудование ПС без замечаний. Осмотр ВЛ 16.09.25. Проведён послеаварийный осмотр ВЛ пролёт опор 14-30. Опора 14 воронье гнездо в теле опоры.ПЗУ есть исправны. Грозотрос есть. Под опорой ветки со следами эл.дугового перекрытия. Вывод в ремонт ВЛ не требуется. 18.09.25 в 13:28 по НО заявке на АР выведен в ремонт СВ 110 и АУВ СВ 110 на ПС Вадимовка. Проведена послеаварийной проверки АУВ СВ 110, обнаружена неисправность катушки реле времени устройства АПВ тип РПВ-58. Катушку заменили, и произвели опробование привода СВ 110 от защит в цикле АПВ. Замечаний нет.		мед. учр. - 1					+19°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи	17.09.2025 20:59	17.09.2025 20:59	0:00	17.09.2025 20:59	0:00	ТНЗНП 2ст	у		РЗА П. РиЧПН. на ПС 110 кВ Хороль работа РЗА: ТНЗНП 2 ст, АПВу, ИМФ фаза В 18,5 км, длина ВЛ 21,06 км, точка КЗ оп. 109. Точка КЗ оп.109, осмотр пр.оп.91 - ПС Петровичи. На ПС 110 кВ Петровичи замечаний по оборудованию нет, по ВЛ 110 кВ Хороль-Петровичи отключений нет. 18.09.25 проведен осмотр ВЛ, на оп.111 ф.В следы перекрытия на верхнем изоляторе, изоляторы в помете. ПЗУ нет.							+15°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадимовка	17.09.2025 21:27	17.09.2025 21:27	0:00	17.09.2025 21:48	0:21	ТНЗНП 1ст ТНЗНП 1ст	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН. В 20:42 зафиксирован сброс нагрузки по транзиту. По прибытию ОВБ в 21:27 обнаружено на ПС 110 кВ Вадимовка СВ 110 отключен от ТНЗНП 1ст., АПВ не работало, ИМФ фаза А 7,5 км, длина ВЛ 13,6 км, точка КЗ оп.21. 21:48 ПС Вадимовка включен СВ 110 без замечаний. 22:25 произведен осмотр ПС 110 кВ Петровичи замечаний по оборудованию нет, по ВЛ 110 кВ Вадимовка-Петровичи работа РЗА: ТНЗНП 1ст, АПВу, ИМФ фаза А 5,5 км. 18.09.25 проведен осмотр ВЛ: в пр.оп.20-21 обнаружен аист со следами эл/дугового перекрытия, перья на проводе. Вывод ремонт не требуется. ПЗУ нет. 18.09.25 на ПС Вадимовка произведена проверка АУВ СВ 110: обнаружена неисправность катушки реле времени устройства АПВ тип РПВ-58, катушку заменили.		мед. учр. - 1					+15°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи	18.09.2025 20:41	18.09.2025 20:41	0:00	18.09.2025 21:57	1:16	ТНЗНП 2ст	ну	у	РЗА П. РиЧПН. Обесточенных потребителей нет - разрыв транзита 110 кВ. На ПС 110 кВ Хороль: ТНЗНП 2ст., ИМФ ф.В-0, 17,3 км (пр.оп.100-101). На ПС 110 кВ Петровичи: ТНЗНП 1ст., ИМФ ф.В-0, 0,7 км (пр.оп.120-121), АПВ ну. Оборудование ПС 110 кВ Хороль, ПС 110 кВ Петровичи без замечаний. В 21:57 В 110 Хороль на ПС Петровичи включен без замечаний. 19.09.25 Проведён осмотр ВЛ пр.оп.90-125: на оп.106 следы жизнедеятельности аистов, гнёзд нет, следы перекрытия на проводе и изоляторе ф.В. В пр.оп.100-110 скопление аистов около 10 особей. Вывод в ремонт ВЛ не требуется.							+15°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Уссурийск/т	28.09.2025 16:08	28.09.2025 16:08	0:00	28.09.2025 16:21	0:13	ТЗНП 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 110 кВ Уссурийск/т: МТО, ТЗНП 3 ст., АПВ усп.; ПС 110 кВ Надеждинская/т ТЗНП 1,2 ст., ЗНЗ 1,2 ст., АПВ ну. В 16:21 На ПС 110 кВ Надеждинская/т включен СВ 110. Замкнут транзит. +На ПС 220 кВ Уссурийск-2 ИМФ 22,1 км., А-0. Длина ВЛ 110 кВ Уссурийск-2-Усс/т-20,61 км., длина ВЛ 110 кВ Надежд./т-Усс/т - 47,6 км., ТКЗ оп.167. Обход ВЛ на 29.09.25 (зона обхода ПЦЭС ПС Уссурийск/т-оп.140). Разрыв транзита. На 20:00 (Прим. время) имеется информация о задержке трех грузовых поездов на суммарное время 1 час 29 минут. 29.09.25 10:08-13:24 проведен осмотр ВЛ в пр. оп. 140-175, на оп. 165 обнаружен скол на одном фарфоровом изоляторе верхнего провода, в теле опоры гнездо, под опорой ветки со следами пожегов, ПЗУ нет.							+21°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 110 кВ Бурная \ В 35 Эгершельд №2	02.07.2025 07:25	02.07.2025 07:43	0:18	02.07.2025 12:50	5:25	МТЗ	-		РЗА ПН. РиЧПН. Обесточена ПС Эгершельд, ПС Зеленая (г. Владивосток). По сообщению персонала ТЭЦ Центральная в районе ПС Зеленая видели вспышку. 07:43 отключен В 35 Зеленая, включен В 35 Бурная 2 цепь, восстановлено электроснабжение потребителей ПС Эгершельд. 09:11 произведен осмотр вед. ПС 35 кВ Зеленая (Оборонэнерго), на 1С 35 кВ обнаружена ворона. 09:23 на ПС 35 кВ Зеленая (Оборонэнерго) выведена в ремонт 1С 35 кВ, ПС запитана от КВЛ 35 кВ Русская - КЭТ с отп. на ПС Зеленая. 12:50 включена в работу КВЛ 35 кВ Эгершельд-Зеленая-КЭТ, причина неотключения В 35 Зеленая: разрегулировка КСА, лопнула пружина (устранено).		гос. орг. - 1	6,00	7 910	47		+20°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Депо – Пристань	06.07.2025 15:10	06.07.2025 15:20	0:10	06.07.2025 17:39	2:29	МТЗ	отсутств	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточились ПС 35кВ Депо, вед. ПС Пристань 2С35кВ. В 15:20 на ПС Депо отключён ЛР35 Пристань, на ПС Смоляниново/тяга включён В35 Депо, все потребители запитаны. В 17:39 произведён осмотр вед. ПС Пристань персоналом ОборонЭнерго, замечаний по оборудованию нет, выпавших блинкеров нет, АПВ не смонтировано, СВ 35 включён в работу. 08.07.2025 выполнен внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ в пр.оп.1-120, замечаний не выявлено.	ПС 110кВ Смоляниново/тяга	гос. орг. - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 3 орг. связи - 1	2,30	2 159	19		+33°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	КЛ 35 кВ Чайка – Ренессанс	09.07.2025 13:22	09.07.2025 17:00	3:38	18.07.2025 21:47	224:25	"земля" от КУ	-	ну	РЗА П. РиЧПН. Lкл=3,66км, Lбаза=28км. В 13:22 на ПС 110 кВ Чайка В 35 Ренессанс откл. от КУ земля, обесточена ПС 35 кВ Ренессанс (г.Владивосток, стройка, 0 чел, 1 МВт). В 13:29 опробована КЛ 35 кВ Чайка-ренессанс с отключенным В 35 Чайка на ПС 35 кВ Ренессанс — неуспешно, «земля» ф-А=0. При осмотре ПС 35 кВ Ренессанс выявлено повреждение ТН 35 1С, выведен в ремонт (ремонт по гарантии). В 15:45 по ВЛ 35 кВ Академическая - Ипподром - Ренессанс - Седанка работы по плановой заявке закончены, в 17:00 КВЛ 35 кВ Академическая - Ипподром - Ренессанс - Седанка включена в работу, включена нагрузка ПС 35 кВ Ренессанс. 10.07.25 определено место повреждения в 150 метрах от ПС 35 кВ Ренессанс, требуется разработка котлована. 18.07.25 14:35 по КЛ 35 кВ ДБ 2 чел для разработки котлована и монтажа муфт. 18.07.25 14:35 ДБ 2 чел для разработки котлована и монтажа муфт. 16:21 произведён монтаж каб.вставки 3 м. и 2-х муфт. КЛ сдана под испытания. +19:35 ПЮЭС по КЛ 35 кВ Чайка - Ренессанс ДБ 2 чел для испытания КЛ. +20:47 ПЮЭС КЛ 35 кВ Чайка - Ренессанс испытания выдержала, КЛ 35 кВ Чайка - Ренессанс вводится в работу. +21:47 ПЮЭС КЛ 35 кВ Чайка - Ренессанс введена в работу График АВР до 23.07.25.	КВЛ 35 кВ Академическая - Ипподром - Ренессанс - С		1,00		5		+29°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 110 кВ А\В 35 Т-1	12.07.2025 16:13	12.07.2025 19:17	3:04	13.07.2025 15:19	23:06	МТЗ-2	-		РЗА ПП. РиЧПН. 16:13 ПС 110 кВ А В 35 Т-1 аварийно отключился от МТЗ 2ст, обесточены: часть г.Владивостока, ПС 35 кВ 3, ПС 35 кВ Ц, ПС 35 кВ Луговая, ПС 35 кВ Соллерс. 17:28 на ПС 35 кВ 3 создан оперативный разрыв в сети 35 кВ (отключен ШМВ 35 кВ), персонал ОВБ производит осмотр ОРУ 35 кВ ПС А. 17:51 произведен осмотр ОРУ 35 кВ ПС А, замечаний нет. Опер. персоналом КУ отключены выключатели В 35 3 №1, 3 №2, В 35 кВ Т-1 не управляется (неисправность цепей управления). Вводится в работу В 35 Т-2 (был выведен для ББР по заявке). ПС А: на ШР 2 35 3 №1 в сторону 2СШ обнаружена ворона, 2 СШ выводится из схемы. На ПС А: дополнительно выявлено повреждение ШР-1 35 3 №1, излом изолятора ОСИ по Фазе "С" в сторону шин. С применением электрозащитных средств убрана ворона с ШР -2 35 3 №1. В 19:16 на ПС А 2 СШ 35 включена на Х.Х. 19:17 на ПС А включен В 35 3 №2, запитаны потребители ПС 35 кВ 3 2СШ 35/6; ПС 35 кВ Ц полностью; ПС 35 кВ Луговая 2С 35/6. 19:40 включен ШСВ 35 на ПС 35 кВ 3, включены все потребители. 21:34 на ПС А ДБ на ШР-1 35 3 №1 для замены изоляторов фаза С в ст. 1 СШ 35 кВ и в ст. В 35 3 №1. 23:22 на ПС А по ШР-1 35 3 №1 работы окончены по замене изоляторов, дополнительно выявлено повреждение изолятора ОСИ на ШР-2 35 3 №1 в ст. В. 13.07.25 ПС 110 кВ А в 13:26 допущена бригада для замены опорных изоляторов ШР-2 35 3 №1. ПС 110 кВ А в 15:19 включена в работу по нормальной схеме 2СШ 35 кВ после устранения повреждения.	В 35 Т-2 на ПС 110 кВ А		7,60	14 405	126		+24°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Хороль – РП-2 – РП-1 – РП-4 – Камень-Рыболов	13.07.2025 17:51	13.07.2025 17:51	0:00	13.07.2025 17:51	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ 34,5 км, С=0. Осмотр яч В 35 Камень-Рыболов, без замечаний. 15.07.25 14:40 произвели осмотр ВЛ 35 кВ РП-1 - Морозовка - Мельгуновка в пр. оп. №24-34, видимых повреждений не выявлено, на оп №24, 26, 29, 31 гнезда ворон на траверсах по фазе В, на оп №34 на траверсе по фазе А. ПЗУ нет.							+27°С, 1 м/с, Гроза

Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Тайфун – Беневское	17.07.2025 17:18	18.07.2025 07:18	14:00	18.07.2025 07:18	14:00	ДЗ 2зДЗ 1з	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=33км. Lбазы=185км. ИМФ ф.А-С 26 км. После АПВ ну ИМФ ф. А-С 23,7 км. Обесточены ПС 35 кВ Ключевая, Красницкий, Фермер, Беневское, Лазо, Сокольчи, Солнечная, Милоградово. Расчетная зона осмотра пр.оп.235-275. На осмотр организуются две бригады: с п.Лазо (время прибытия 2 ч), с г.Партизанск (время прибытия 3 ч). В 19:25 бригада Тимошенко Д.С. +4 человека приступили к поиску МП. В 23-00 ДБ Слесаревский О.В. + 3 чел., в пр.оп 190-235 для отыскания места повреждения. В 07:00 в пр.оп.193-194 снята ветка с применением СИЗ, в 07:18 ВЛ 35 кВ включена в работу, все потребители запитаны.		школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 4	4,11	4 284	108		+21°С, 15 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ РП-3 – Лазурная	20.07.2025 09:04	20.07.2025 09:04	0:00	20.07.2025 19:37	10:33	МТЗ	выве дено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 09:04 аварийно отключилась по ТМ, на ПС 35 кВ Сахарный ключ работа АВР 6 кВ, погашеных потребителей нет. 12:00 произведен осмотр оборудования ПС 110 кВ Спутник, замечаний нет. 12:25 произведен осмотр оборудования ПС 35 кВ Сахарный ключ, замечаний нет. Нагрузка переведена на Т-1 и Т-2. 18:44 по КВЛ 35 кВ РП-3- Лазурная: ДБ (2 чел.), послеаварийный обход. 19:25 произведен осмотр оборудования ПС 110 кВ Лазурная: СВ 35 отключен, защиты: МТЗ 1 ст; Аварийное отключение; Защита. 19:37 по КВЛ 35 кВ РП-3- Лазурная: включена в работу. РПВ усп. 20:40 по КВЛ 35 кВ РП-3- Лазурная произведён обход участка оп.1-29 повреждений не обнаружено. 22:45 ПС Спутник 2С35кВ включена под напряжение, замечаний нет. 23:44 схемы ПС Сахарный ключ, ПС Спутник, ПС Лазурная приведены к нормальным. КВЛ35 Спутник - Сахарный ключ и КВЛ35 Спутник - РП3 - Лазурная включены под нагрузку. 21.07.25 +10:39 ПЮЭС КВЛ 35 кВ РП-3- Лазурная ДБ 2 чел., на повторный послеаварийный обход. +17:55 ПЮЭС по КВЛ 35 кВ РП-3- Лазурная произведен повторный послеаварийный обход, замечаний не обнаружено. Планируется верховой осмотр.							+21°С, 5 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Барабаш – Приморская	27.07.2025 22:27	28.07.2025 17:33	19:06	28.07.2025 17:33	19:06	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=15,44 км, Lбаза=50 км. Обесточена ПС Приморская.(Ф-5 ПС Безверхово 2ЛР оп.11 неисправен нет возможности перевести нагрузку на Ф-8 ПС Приморская). 02:12-06:26 произведен обход ВЛ: обнаружена ветка на 2-х проводах в пр.оп.36-37. 07:32-07:59 замечание устранено. В 08:57 при включении ВЛ 35 кВ Барабаш-Приморская сгорел ПР 35 Т-2 Ф.А, требуется осмотр ошиновки 10кВ. В 13:00 на ПС Приморская заменен ПР 35 Т-2 ф.А. 15:23-16:18 на ПС Приморская произведена замена проходных изоляторов ф.А,В,С в яч.2. В 17:33 включены все потребители.		кот. - 1 орг. связи - 1	0,50	796	15		+25°С, 2 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Корсаковка - Алексееникольск - Покровка	29.07.2025 04:44	29.07.2025 05:44	1:00	29.07.2025 05:44	1:00	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=35,6км. Обесточивалась ПС 35 Алексее - Никольск. 29.07.25 произведён осмотр ВЛ оп. 146 обрыв провода Ф-С. Устранено.		орг. водосн. - 6 угольные и горнорудные - 1 в/ч - 2 мед. учр. - 4 школы, д/с - 4 кот. - 3 орг. связи - 7	0,35	1 900	26		+24°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ПС 35 кВ Пограничная\Т-2	30.07.2025 15:11	30.07.2025 16:05	0:54	30.07.2025 21:26	6:15	ДЗТ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточились 1,2С 10 кВ (Т-1 в резерве). В 15:51 Т1 включен на ХХ, в 16:05 включены все потребители кроме вед. Ф-1 (вкл. в 16:31) и вед. Ф-10 (вкл в 17:43). Произведен повторный осмотр совместно с бригадой РЗА, выявлен дефектный изолятор в ячейке В 10 Т-2 Ф-В. В 20:37 допущена бригада 3 чел. для замены проходного изолятора в яч. В 10 Т-2.20-47 работы окончены заменен изолятор проходной Ф-В.21-26 Т-2 включен под нагрузку	ПС Пограничная Т-1	гос. орг. - 3 орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	3,50	3 766	56		+27°С, 9 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Камень-Рыболов – Новоселище – РП-3 – Жариково	30.07.2025 18:28	30.07.2025 18:32	0:04	30.07.2025 18:32	0:04	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточивались ПС 35 кВ Жариково, Новоселище, Богуславка. 31.07.2025 с 14:53 до 17:15 по Р № 3-43 произведен послеаварийный осмотр всей ВЛ - замечаний не выявлено			0,64	2 982	54		+23°С, 5 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Хороль – РП-2 – РП-1 – РП-4 – Камень-Рыболов	31.07.2025 03:41	31.07.2025 03:41	0:00	31.07.2025 03:41	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. планируется осмотр на 04.08.25 Зона осмотра пр. оп. 143-195, отп. на ПС 35 В-Петровку, отп. на ПС 35 Морозовка ТКЗ оп.171. 01.08.2025 с 10:18 до 16:59 по Р № 2-29 произведен внеочередной осмотр всей ВЛ в пр. оп. 143-195, отп. на ПС 35 В-Петровку, отп. на ПС 35 Морозовка ТКЗ оп.171. - замечаний не выявлено							+22°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЗЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Пожарское – Губерово	31.07.2025 05:23	31.07.2025 17:24	12:01	31.07.2025 17:24	12:01	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. РиЧПН. ОВБ. РПВ НУ в 05-32. 06-09 Осмотрена ПС 35кВ Губерово- без замечаний. 06-32 по Р-09 ДБ обход ВЛ. 09-20 по Р-84 ДБ обход ВЛ. 10-55 обход закончен,в пр. опор 51-52 обнаружено упавшее дерево из вне охранной зоны, обрыв двух проводов ф. А, В. 11-31 ВЛ выведена в ремонт. 13-55 по Н-13 ДБ на устранение повреждения. 16-15 окончание работ по Н-13. 31.07.2025 05-23 ПЗЭС ВЛ 35 кВ Пожарское - Губерово в пролете опор №51-52 обрыв проводов Ф "А". "В" в результате падения дерева из вне охранной зоны (осина) диаметр ствола 95см, высота дерева 26м, L от проекции провода до дерева 18м.		в/ч - 1 орг. связи - 5	2,00	2 274	27		+21°С, 6 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 35 кВ Телецентр\В 35 Орлиная	31.07.2025 08:40	31.07.2025 10:14	1:34	31.07.2025 10:58	2:18	МТЗ	-		РЗА ПН. РиЧПН. Схема ремонтная: выведена в ремонт КВЛ 35 кВ Залив - Голубинка с отп. на ПС Телецентр. На ПС Телецентр отключился В 6 Т-1 от МТЗ, работа АВР-6, отключился В 35 Орлиная от МТЗ. В 6 Т-2 во включенном положении. В 09:43 включен В 35 Орлиная, включены под напряжение Т-1, Т-2 ПС Телецентр. В 09:59 2С 6 кВ включена на ХХ. В 10:14 включены потребители 2С 6 кВ. В 10:58 запитаны все потребители кроме вед. Ф-12 (ВПЭС), при включении отключился от МТЗ. Планируется проверка РЗА. Заменен предохранитель цепей управления В 35 Орлиная			7,60	8 950	85		+23°С, 5 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЗЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Спасск – ЗСМ – Луговая – Александровка – Чкаловка	01.08.2025 16:43	01.08.2025 16:43	0:00	01.08.2025 16:43	0:00	МТЗДЗ 3з	у		РЗА Н. Работа защит: МТЗ, ДЗ-3 ст. ОМП: Ф-"А.С"=68,6 км.							+25°С, 4 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЗЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Лесозаводск – Тихменево	04.08.2025 10:27	04.08.2025 10:27	0:00	04.08.2025 10:27	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. По звонкам потребителей обесточена ПС 35 кВ Тихменево (923 чел/0,98МВт/10ТП). В 11:27 произведен осмотр ПС 35 кВ Тихменево, работа ОД-К3 35 Т-1, на Т-1 бл. ДЗТ, на внешней стороне КРУН 10 кВ на проходных изоляторах ТСН-1 обнаружена ворона (без повреждения оборудования). В 12:03 ПС 35 кВ Тихменево включена по нормальной схеме, потребитель запитан.		мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 4	0,98	923	10		+25°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Новоникольск – Борисовка	07.08.2025 16:08	07.08.2025 16:18	0:10	07.08.2025 16:18	0:10	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ 15.08.25 Без замечаний			0,97	2 890	49		+24°С, 0 м/с, Гроза, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ПС 35 кВ Баневур \ Т-1 2,5 МВА	15.08.2025 10:15	15.08.2025 10:39	0:24	15.08.2025 11:09	0:54	ДЗТ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточены потребители 1,2 сш 10 кВ . (Т2 находился в резерве, вводится в работу); В 10:39 на ПС 35 Баневур тр-р Т2 введен в работу, запитаны все потребители. Обнаружена ворона на ошиновке 10кВ ТСН-1 В 11:09 на ПС 35 Баневур тр-р Т1 введен в работу по нормальной схеме.		мед. учр. - 1 орг. связи - 4	1,40	2 230	61		0°С, 0 м/с

Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	КВЛ 35 кВ РП-3 – Лазурная	18.08.2025 17:16	18.08.2025 17:16	0:00	21.08.2025 14:26	69:10	МТЗ	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 35 кВ Сахарный ключ АВР 6 кВ успешно, обесточенных потребителей нет 21:25 по КВЛ 35 кВ РП-3-Лазурная, произведен осмотр ПС 110 кВ Лазурная, СВ 35 в отключенном положении бл. МТЗ 1ст. КВЛ выводится в ремонт. 19.08.2025 13:52 ДБ 2 чел. для испытания и отыскания места повреждения КВЛ 35 кВ Спутник -РП-3 №1, КВЛ 35 кВ Спутник -РП-3 №2. 15:50 КЛ 35 кВ Спутник -РП-3 №1, КЛ 35 кВ Спутник - РП-3 №2 испытания выдержали. Осмотр воздушного участка не проводился по причине отвлеченности персонала на работы по устранению замечаний к ВЭФ КВЛ 35 кВ Залив - Голубинка с отпайкой на ПС Телецентр. Осмотр запланирован на 20.08.2025. 20.08.2025 в 11:04 по ВЛ 35 РП-3 - Лазурная ДБ 2 чел. в обход по всей длине ВЛ. +11:04 по ВЛ 35 РП-3 - Лазурная произведен обход, повреждений не выявлено. +14:26 КВЛ 35 кВ Спутник-РП-3 – Лазурная включена в работу.	СВ 6 ПС 35 кВ Сахарный ключ.						+24°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	КВЛ 35 кВ Широкая-Нефтебаза-Парус-Астафьева	26.08.2025 01:11	26.08.2025 01:11	0:00	26.08.2025 01:11	0:00	ДЗ 2з	у		РЗА ПП. РиЧПН. Отключение Т-1 на ПС Парус с включением КЗ 35.		оборонный заказ - 1					+22°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 35 кВ Парус\Т-1 10 МВА	26.08.2025 02:48	26.08.2025 03:29	0:41	26.08.2025 10:12	7:24	МТЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Включен КЗ 35 Т-1, отключен ОД 35 Т-1, В6 Т-1, бл. "Ав.откл В6 Т-1", панель №1 защит Т-1 бл. "МТЗ". 03-12 осмотрена 1 С 6 без замечаний, повреждение опорной изоляции В6 Ф-23, оплавлены нижние губки, повреждение опорной изоляции В6 Ф-22. 03-29 включен СВ6, включены Ф-3, Ф-4. 10-12 Т-1 включен на хх, 10-22 Т-1 по нормальной схеме 13:55 ДБ в яч. Ф-22 для чистки изоляции, 15:15 Ф-22 включен по нормальной схеме.15:58 ДБ в кабельный отсек яч. Ф-23 для замены и чистки изоляции. 16:43 по Ф-23 работы окончены по замене и чистке изоляции. 17:11 ДБ 2 чел. для испытания яч. Ф-23 и В 6 Ф-23. 17:35 работы по испытанию яч. Ф-23 и В 6 Ф-23 окончены, без замечаний, оборудование можно вводить в работу по готовности ООО Инфраструктура.	Т-2		1,70	900	29		+22°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Авангард – Сергеевка	31.08.2025 16:48	01.09.2025 14:19	21:31	01.09.2025 14:19	21:31	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл= 19 км. Lбаза= 25 км.с.Сергеевка, с.Молчановка, с.Монакино, с.Ястребовка, с.Южная Сергеевка, с.Слинкино, с.Романовский. 17.01 - Осмотрена ПС Сергеевка. Замечаний нет, выпавших блинкеров нет. РПВ- ДЭМ ПС Тявин Е.Ю. 18:36 по ВЛ 35 Авангард - Сергеевка: ДБ 3 чел для обхода с осмотром. 06-32 ДБ для обхода с осмотром в пролетах 60-130 23:16 в п. Сергеевку направлены 2 РИСЭ с базы НадРЭС (г. Артём) и базы ШРЭС (г. Большой-камень). 01.09.2025 00:38 произведен осмотр в пролете опор 1-60, замечаний не выявлено. Включение ВЛ с отключенными ПС Бархатная и ПС Новая не успешно. Продолжение осмотра планируется в светлое время суток 01.09.2025 в связи с ухудшением погодных условий. Планируется подключение РИСЭ в с. Сергеевка (школа) и с. Молчановка (школа). 06:32 ПЮЭС по ВЛ 35 Авангард - Сергеевка ДБ 3 чел. на осмотр ВЛ в пролетах оп. 60-130. 08:25 ПЮЭС по ВЛ 35 Авангард - Сергеевка ДБ 4 чел. на осмотр ВЛ в пролетах оп. 1-130. 09:05 в пролетах опор №85-86 обнаружено лежащее на проводах дерево. В 10-58 по ВЛ 35 Авангард - Сергеевка, в пролете оп.85-86 убрано дерево, в 11:08 при опробовании ВЛ отключилась от МТЗ, 11-23 допущена бригада 4 чел для осмотра ВЛ оп.1-130 14-00 Агеев Е.В. в пр.оп. 107-108 убрана ветка с проводов оперативной штангой. 14-05 Опробована ВЛ 35 Авангард-Сергеевка с отключенными отп. КТП Новая, КТП Бархатная, КИ в норме без замечаний. 14-19 ВЛ 35 Авангард-Сергеевка с отпайками включена в работу, КИ в норме, без замечаний.			1,08	1 894	63		+20°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЭЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Рощино - Быт Незаметное - Производство Незаметное – Измайлиха	02.09.2025 15:50	03.09.2025 00:15	8:25	04.09.2025 01:45	33:55	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Iкз ф А,В= 448А. Lвл=37,9км Lбаза=0. Обесточены ПС 35 кВ Измайлиха, ПС 35 кВ Незаметное (Быт), ПС 35 кВ Незаметное (Производство). Осмотрены ПС 35 кВ Незаметное (Быт), ПС 35 кВ Незаметное (производство), участок ВЛ от ПС Рощино до оп.16 - замечаний не выявлено. Произведено опробование ВЛ с отключенными ПС 35 кВ Незаметное (Быт), ПС 35 кВ Незаметное (производство) - не успешно. В 18-59 осмотрено оборудование ПС 35 кВ Измайлиха - повреждений не обнаружено. В 22-28 РИСЭ прибыл в с. Измайлиха. В 22-55 допущена бригада по НД 15 на разрезание шлейфов на оп. 58. В 22-55 допущена бригада по НД 15 на разрезание шлейфов на оп. 58. В 23-20 разрезаны шлейфа на оп. 58. В 23-34 ВЛ включена на холостой ход до оп. 58. В 00-15 включены ПС 35кВ Быт Незаметное и ПС 35кВ Производство Незаметное, 50% нагрузки. Остается отключено с. Измайиха 261чел. В 00-35 все потребители с. Измайлиха запитаны от РИСЭ. 03.09.25 09:04 ДБ на осмотр ВЛ в пр. оп. 58 - 186 (2 чел). 13-20 выведена в ремонт 35 кВ ВЛ Рощино-Быт Незаметное-Производство Незаметное-Измайлиха. В 13-30 закончены работы по осмотру ВЛ в пр. оп. 58-186 ,замечаний нет. 14-45 ДБ по НД 16 на соединение шлейфов на оп.58. В 16-52 включили ВЛ 35 кВ Рощино-Быт Незаметное - Производство Незаметное-Измайлиха на Х.Х.На ПС 35 Измайлиха в яч. ШР 35 Рощино, обнаружено на выкатном элементе ШР 35 Рощино повреждение опорных изоляторов.18-09 на ПС Измайлиха ДБ на замену опрных изоляторов на выкатной тележке ШР 35 Рощино. В 00-38 04.09.25 на ПС 35кВ Измайлиха включены 1С 35, Т-1. В 01-45 с. Измайлиха запитано от ПС Измайлиха.		орг. связи - 1	0,06	305	4		+19°С, 20 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 110 кВ Давыдовка\В 35 Т-1	04.09.2025 18:35	04.09.2025 19:17	0:42	09.09.2025 22:59	124:24	б/б	-		РЗА ПН. РиЧПН. Lвл=18.2 км. Lбаза=40км. Обесточились ПС 110 кВ Давыдовка 1С 35, 2С 35 кВ; ПС 35 кВ Тавричанка, ПС 35 кВ Шмидтовка, ПС 35 кВ Прохладная, ПС 35 кВ Надеждинская 2С 35/6 кВ. В 19:17 на ПС 35 кВ Надеждинская включен СВ-35, запитаны потребители 2С 35/6 (6,5МВт, 3089чел, 77ТП), основная нагрузка. В 19:54 запитаны потребители ПС Шмидтовка, ПС Прохладное от ПС Надеждинская (290 чел, 18ТП, 1МВт). Работа РЗА на ПС Давыдовка по ВЛ 35 Давыдовка - Шмидтовка: КЗ А-В 12.73 км (пр.оп.131-132), В-35 Шмидтовка не отключался. Отключен В 35 Т-1 без блинкеров. В 21:23 на ПС Давыдовка включен В-35 Т-1, запитаны потребители ПС 35 Тавричанка. 05.09.25 09:07-16:15 произведен послеаварийный осмотр ВЛ 35 Давыдовка - Шмидтовка в пролетах оп.1-177, замечаний не выявлено. 12:41-16:15 произведена проверка РЗА ВЛ 35 кВ Давыдовка - Шмидтовка, по В 35 Шмидтовка выявлена неисправность блока управления реклоузера, требуется замена. График АВР до 10.09.25. 09.09.2025 13:13 по В 35 Шмидтовка произведена смена конфигурации терминала, оборудование можно вводить в работу. 22:59 включен В 35 Шмидтовка по нормальной схеме.	ПС 35 кВ Надеждинская СВ 35		8,30	4 979	145		+25°С, 0 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 35 кВ Артемовская \В 35 Шахтовая	05.09.2025 13:55	05.09.2025 14:47	0:52	05.09.2025 15:31	1:36	б/б	не работало	ну	РЗА ПН. РиЧПН. Обесточилась ПС 35 кВ Артемовская. На ПС Артемовская В 35 Шахтовая отключался без блинкеров, устройства РЗА по Т-1 и Т-2 не работали. В 14:27 включение В 35 Шахтовая неуспешное. В 14:42 отключены СВ 35 и В 35 Т-1, включен В 35 Шахтовая. В 14:43 при включении В 35 Т-1 отключился В 35 шахтовая без блинкеров. В 14:47 включен В 35 Шахтовая, СВ 35, введен в работу Т-2 запитаны потребители 3С 6 кВ (г. Артем, 5800 чел., 6.6 МВт). В 14:52 отключен В 6 Т-1, включение СВ 6 неуспешно. В 15:12 отключены все отходящие фидера по 1С и 2С 6 кВ, включен СВ 6 - без замечаний. В 15:16 включен Т-1 на х.х. В 15:29 включены фидера 1,2С 6 кВ кроме вед. Ф-7 (повреждение КЛ в сетях абонента, включен в 15:55). В 15:31 Т-1 и Т-2 включены по нормальной схеме. Планируется послеаварийная проверка РЗА. В 19:05 персоналом СРЗА сняты осциллограммы, ведётся расшифровка и анализ. Причиной срабатывания ЛЗШ явилось отсутствие блокирующего сигнала из-за окисления винтовой клеммы №271 в шкафу защиты ВЛ 35 кВ Артемовская-Шахтовая и исчезновения контакта в месте подключения блокирующей цепи. Произвели чистку клеммы, проверили прохождения сигнала блокировки ЛЗШ. Замечаний нет. на ПС 35 кВ Артемовская (ЛЗШ) – излишняя.		школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	12,70	11 000	72		+24°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Кожзавод – Водозабор – Баневурово с отпайкой на ПС Периметр	06.09.2025 12:45	06.09.2025 15:25	2:40	07.09.2025 15:25	26:40	МТО	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=27,57км Lбаза=10км. Обесточились ПС 35 кВ Периметр (находилась на ХХ), ПС 35 кВ Водозабор, ПС 35 кВ Баневур, 1С/6 35 кВ ПС 35 кВ Раковка. В 15:25 ПС Баневур, 1С 35/6 Раковка запитаны от ПС 220 кВ Уссурийск-2. В 17:38 нагрузка ПС 35 кВ Водозабор переведена по сетям Оборонэнерго, все потребители запитаны. В 18:45 ВЛ 35 кВ Кожзавод-Водозабор-Баневур с отпайкой на ПС Периметр выведена в ремонт. 16:06-23:52 произведен осмотр ВЛ 35 кВ Кожзавод-Водозабор-Баневур с отпайкой на ПС Периметр, замечаний по ВЛ не выявлено. При осмотре ПС Периметр обнаружено повреждение проходного изолятора на вводе в РУ 35 кВ ПС Периметр. В 1:00 ВЛ 35 кВ Кожзавод-Водозабор-Баневур с отпайкой на ПС Периметр включена в работу без ПС 35 кВ Периметр. 07.09.25 14:00-15:08 на ПС 35 кВ Периметр произведена замена проходных и опорных изоляторов 35 кВ. В 15:25 включено по норм схеме.	ВЛ 35 кВ Уссурийск-2-Раковка	мед. учр. - 2 орг. связи - 10	3,05	2 780	91		+19°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Раковка – Баневур	07.09.2025 11:22	07.09.2025 11:45	0:23	07.09.2025 11:45	0:23	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение шлейфа СР 35 1С ПС Раковка ст 1С			3,10	2 230	82		+23°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Депо – Пристань	07.09.2025 16:52	07.09.2025 17:02	0:10	07.09.2025 17:02	0:10	б/б	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. В 16:52 при РПВ Ф-4 ПС 35 кВ Депо произошло отключение ВЛ 35 кВ Пристань - Депо, обесточилась ПС Депо. В 17:02 потребители запитаны от ПС Смоляниново/т. 08.09.25 11:33 ВЛ 35 кВ Депо - Пристань включена по нормальной схеме. ПС 35 кВ Пристань на СВ 35 выпавших блинкеров нет, АПВ выведено.	ПС 110 Смоляниново/т	гос. орг. - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 4 кот. - 3 орг. связи - 1	2,05	2 159	19		+23°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Артемовская ТЭЦ – Птицефабрика	08.09.2025 13:56	08.09.2025 15:04	1:08	10.09.2025 11:03	45:07	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=4,1км. Lбаза=8км. 13:56 на АТЭЦ аварийно отключена от КУ Земля ВЛ 35 кВ АТЭЦ - Птицефабрика с отпайкой на ПС Генерация. На ПС 35 кВ Птицефабрика обнаружено повреждение РВ 35 Т-2. В 15:04 ВЛ 35 кВ АТЭЦ - Птицефабрика включена в работу с отключенным Т-2 на ПС 35 кВ Птицефабрика. В 15:10 на ПС 35 кВ Птицефабрика включен СВ 6, запитаны все потребители. 10.09.25 в 10:12 ПЮЭС ПС 35 кВ Птицефабрика по Т-2 ДБ для вывода из схемы РВ 35 Т-2 ф-В 11:03 ПЮЭС ПС 35 кВ Птицефабрика Т-2 включен в работу (РВ 35 Т-2 ф-В выведен из схемы)			2,36	1 940	42		+25°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ РП-3 – Лазурная	09.09.2025 09:00	09.09.2025 09:00	0:00	10.09.2025 22:56	37:56	дуг.защита	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. 09:00 по КВЛ 35 кВ РП-3 - Лазурная: аварийное отключение линии, погашение 1С 6 кВ ПС Сахарный ключ. Информация по работе АВР уточняется. 10:27 на ПС 35 кВ Сахарный ключ, проверена работа АВР 6 кВ, без замечаний. Потребители 1С 6 кВ включены, включен СВ 6. 11:43 ДБ (3 чел.), для выполнения обхода. 12:29 При осмотре ПС 110 кВ Лазурная: работа Дуговой защиты, отключены В 35 Т-2 и СВ 35. Сработавшие датчики на ячейках СВ 35 и СР 35. Производится детальный осмотр оборудования. 14:21 произведен осмотр КВЛ, без замечаний. 19:26 включены в работу КВЛ 35 кВ Спутник - Сахарный ключ; КВЛ 35 кВ Спутник – РП-3 №1 и КВЛ 35 кВ Спутник - РП-3 №2; КВЛ 35 кВ РП-3 - Лазурная. Без замечаний, разборка и осмотр 1С 35 кВ и 2С 35 кВ на ПС 110 кВ Лазурная на 10.09.25. 12:13 допущена бригада на 2С35кВ для испытания. ПС Лазурная 2С35кВ испытания не выдержала (не прошли испытание проходные изоляторы ЛР35 резерв в сторону 2С35кВ). 16:34 допущена бригада на 1С 35кВ для испытания. 1С 35кВ испытания выдержала 22:56 ПС Лазурная: включена в работу 1С 35 кВ. 13.09.25 00:13 2С 35 включена в работу. (к отключению ВЛ 35 РП-3 - Лазурная от 09.09)	СВ 6 ПС 35 кВ Сахарный ключ.						+20°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Депо – Пристань	12.09.2025 18:15	12.09.2025 19:28	1:13	12.09.2025 19:28	1:13	б/б	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточены ПС 35 кВ Депо, 2С 35 кВ вед. ПС Пристань. ТИК и УИК нет. 19:28 включена от ПС 110 кВ Смоляниново/т. В 19:56 ПС Депо включена по нормальной схеме от ПС 35 кВ Пристань. ПС 35 кВ Пристань на СВ 35 выпавших блинкеров нет, АПВ выведено. На ПС Депо по ф.4 бл.МТЗ, В-6 не отключился. Включено с отключенным ф-м 4. Проверка РЗА Ф-4 ПС Депо без замечаний. Направлено письмо в АО "Оборонэнерго" о необходимости проверки РЗА СВ 35 (предположительно сброс конфигурации реле времени в МТЗ СВ 35). Проверка РЗА персоналом АО "Оборонэнерго" проведена 30.10.25, на СВ 35 откорректированы уставки защит, направлено письмо в ПЮЭС. Проводится анализ уставок персоналом СРЗА ПЮЭС.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 4 кот. - 3 орг. связи - 1	2,05	2 370	19		+21°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Давыдовка - Шмидтовка	13.09.2025 21:55	13.09.2025 23:30	1:35	14.09.2025 00:38	2:43	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточивались ПС 35 кВ Шмидтовка, 2С 35 кВ ПС Надеждинская, ПС 110 кВ Прохладная. В 23:30 произведен осмотр ПС 35 кВ Надеждинская без замечаний, включен СВ 35, запитаны потребители ПС 35 кВ Шмидтовка, 2С 35 кВ ПС Надеждинская, ПС 110 кВ Прохладная. В 0:38 включена ВЛ 35 кВ Давыдовка-Шмидтовка, РПВ уст. В 14:50 на ПС 110 кВ Давыдовка повторно произведен осмотр оборудования - замечаний не выявлено. ИМФ не запускался. Осмотр на 15.09.25. 15.09.25 08:35 ПЮЭС по ВЛ 35 кВ Давыдовка-Шмидтовка ДБ для послеаварийного обхода ВЛ пр.оп. 11-77,14:00 ПЮЭС ПС Давыдовка на В 35 Шмидтовка ДБ для снятия осциллограмм, 14:50 ПС Давыдовка с В 35 Шмидтовка - осциллограммы сняты,16:24 ПЮЭС по ВЛ 35 кВ Давыдовка-Шмидтовка проведен обход ВЛ пр.оп. 11-77- повреждений не обнаружено		орг. водосн. - 2 орг. связи - 5	7,00	3 379	95		+19°С, 0 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Тайфун – Беневское	16.09.2025 10:09	16.09.2025 10:58	0:49	16.10.2025 15:22	725:13	ДЗ 2з	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=33км Lбаза=145км. ИМФ ф. В-С-0 79-82 км. Обесточились ПС 35 кВ Ключевая, Красницкий, Фермер, Беневское, Лазо, Солнечная, Сокольчи, Милоградово. В 10:51 ВЛ включена до ПС 35 Лазо (включительно), запитаны ПС 35 кВ Ключевая, Красницкий, Фермер, Беневское, Лазо (1646 чел, 60 ТП, 1,11 МВт). В 10:58 ВЛ включена по нормальной схеме, восстановлено электроснабжение всех потребителей. На ПС 35 кВ Беневское выведен в ремонт Т-2, выброс масла, был на ХХ, обнаружено разрушение проходных изоляторов КРУН 10 кВ в яч.Т-2 и ТСН-2 в результате перекрытия на птицу (предположительно ворона), а также повреждение Т-2 с деформацией бака. В 14:54 заменены проходные изоляторы в КРУН 10. 14.10.25 в 18:16 трансформатор привезен на базу ПРРЭС с.Новицкое. 15.10.25 12:21 трансформатор для замены прибыл на ПС 35 кВ Беневское, допущена бригада 5 чел. на замену Т-2. 17:00 произведена замена Т-2, залито масло.16.10.2025 Т-2 включен по нормальной схеме.		школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 4	4,11	4 284	108		+16°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 110 кВ А\В 35 Т-2	18.09.2025 15:48	18.09.2025 16:39	0:51	18.09.2025 16:39	0:51	МТЗ 2ст	-		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС А в работе Т1- на 1сш-6 кВ, Т2 - на 2сш-6 кВ, 1,2-сш 35 кВ. На ПС А аварийно отключился В 35 Т-2 от МТЗ 2 ст., ШСВ 35 от МТЗ 2 ст. Обесточились ПС 35 Луговая, ПС 35 Соллерс, ПС 35 3, 1 СШ 6 кВ ПС 35 Ц. В 16:23 на ПС А проведен осмотр, под ШСВ 35 обнаружена ворона, на оголовниках вводов ШСВ 35 следы эл/дугового перекрытия. В 16:39 на ПС А включены В 35 3 №1, В 35 3 №2, запитаны все потребители. 19.09.25 14:25-16:09 выполнили испытания ШСВ 35 кВ - без замечаний		кот. - 5	15,00	14 405	126		+21°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЗЭС	35 кВ	ПС 220 кВ И\В 35 ДОК-ЛДК I цепь	24.09.2025 02:16	24.09.2025 02:16	0:00	24.09.2025 17:13	14:57	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. В 02:16 отключалась ВЛ 35 кВ И-ДОК-ЛДК №1 от МТЗ, АПВ усп. В 03:00 произведен осмотр ПС ЛДК, от ГЗ отключился Т-1 (работа ОД-КЗ-35 Т-1), Т2 в резерве, обесточились 1,2С 6 кВ ПС ЛДК (3,16 МВт, 1028чел, 35 ТП). В 03:12 введен в работу Т-2, все потребители запитаны. В 04:10 после заземления Т-1, произведен осмотр газового реле, газ в реле имеется, все забрызгано маслом, трансформатор в потеках масла. Детальный осмотр будет произведен в светлое время суток. 09:50 Осмотрена ПС в части Т-1: отсутствует масло в расширительном баке и газовом реле тр-ра. 11:33 ДБ по НД №17 на Т-1 для замены уплотнительных резинок вводов 35 кВ и доливки масла в бак тр-ра. 3 чел. 13:55 работы по НД №17 выполнены (уплотнения вводов заменены, масло долито), оформлен перерыв. 14:39 ДБ по НД №03 на Т-1 для профилактических испытаний. 2 чел. 15:38 Работы по проф.испытаниям Т-1 закончены. Т-1 прошел испытания. 17:13 Т-1 включен на ХХ.			3,16	1 028	35		+10°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 110 кВ Кролевцы \В 35 Т-1	24.09.2025 15:27	24.09.2025 15:31	0:04	24.09.2025 15:31	0:04	МТЗ	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточились ПС 35 кВ Суражевка, ПС 35 кВ Многоудобное, ПС 35 кВ Касатка, ПС 35 кВ Ключевое, 2С 35 ПС 220 кВ Владивосток (Р=6,5 МВт, 1370 чел. 65 ТП). В 15:31 РПВ усп. 16:15 ПС Кролевцы произведен осмотр 1С и 2С 35 кВ, замечаний не выявлено.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 4	6,50	1 370	65		+16°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Славянка \Ф-4\РКЛ оп. №238/1	01.07.2025 04:12	01.07.2025 05:31	1:19	01.07.2025 17:48	13:36	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=23,8км, Lбазы=0км. В 05:31 включен до РЛ оп.238/29, запитано 1 ТП из 3ТП (большая часть нагрузки). В 06:14 КТП МТС и КТП П/З запитаны от собственного ДГУ, все потребители включены. D 09:56 ДБ 2 чел. для послеаварийного осмотра ВЛ в пролётах оп.238/29 - 238/186/1/40. В 17:48 включён по нормальной схеме, убрана ветка в пролёте оп.238/137-238/138.	КТП МТС и КТП П/З запитаны от собственного ДГУ	гос. орг. - 2 в/ч - 2 орг. связи - 1	0,10		3		+23°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Камень-Рыболов\Ф-3 ХанкРЭС Камень-Рыболов	01.07.2025 04:24	01.07.2025 04:35	0:11	03.07.2025 19:55	63:31	"земля" от КУ	-		РЗА П. Lвл=6,6км, Lбазы=6км. Включен без ТП 3030. Повреждение КЛ 10 кВ от СР 380 до СР 362, ТП 3030 запитано от РИСЭ. С 15:49 до 17:35 произведены испытания КЛ, место повреждения определено в 15 м от ТП-3030. 02.07.2025 04-00 ТП-3030 запитано от ВЛ-10 Ф-11 включен КР-310. 02.07.25 14:03 по Ф-3 ДБ 2 чел., на разработку котлована, монтажа муфт. 16:55 работы на сегодня окончены, оформлен перерыв, котлован частично разработан. 03.07.25 в 19:55 по Ф-3 работы окончены полностью, включен по нормальной схеме. График АВР до 04.07.25.		гос. орг. - 6 кот. - 2 орг. связи - 2	0,90	360	1		+26°С, 0,1 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ТЭЦ Центральная\Ф-410 РП-4 ввод2	01.07.2025 18:06	01.07.2025 18:06	0:00	02.07.2025 18:45	24:39	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lкл=2,82км. В 18:06 нагрузка переведена на Ф-104 РП-4 ввод 1, все потребители запитаны. Повреждение КЛ 10 кВ в результате работы сторонней техники (экскаватор). Сообщено в полицию. 02.07.25 12:12-14:27 смонтированы 3 соединительные муфты и вставка 3м. 17:05 испытания успешно выдержала.	КЛ 10 кВ Центральная - РП-4 №1	орг. связи - 1					+27°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Славянка \Ф-14	02.07.2025 01:30	02.07.2025 01:43	0:13	02.07.2025 01:43	0:13	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 02.07.2025 Обрыв шлейфа фаза В на оп.183/1, устранено		орг. водосн. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 3	0,25	530	19		+21°С, 0 м/с, Облачно, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тимирязевка\Ф-9 ЮРЭС "КРС"	02.07.2025 06:48	02.07.2025 06:56	0:08	02.07.2025 06:56	0:08	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр 03.09.2025 без замечаний.			0,43	150	6		+21°С, 4 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\В 10 Т-1	03.07.2025 06:40	03.07.2025 08:55	2:15	04.07.2025 21:40	39:00	МТЗ	-		РЗА ПН. РиЧПН. Обесточились 1,2С 10 кВ. По ф.10 бл. МТО, по ф.19 бл. МТЗ, фидера не отключались. В 08:55 включена нагрузка 1С 10 кВ, 2С 10 кВ (кроме Ф-7, вед.Ф-21). Ф-7 МТЗ при включении, вед.Ф-21 (не отключался от ключа, по сообщению абонента на повреждении головной КЛ КРТПЦ). В 11:00 по Ф-21 (по сообщению абонента) нагрузка запитана от собственного ДГУ. В 15:20 (после устранения повр. ф-28 Де-Фриз) ф-7 опробован до ЛР-5 оп.99, не успешно, бл. МТО (783 чел/0,45МВт). В 15:40 по Ф-7 обнаружен обрыв шлейфа ф.С от оп.42/4 в сторону КТП СУР-6(аб). В 15:48 по В 10 кВ вед.Ф-21 ДБ 3чел. для послеаварийной проверки РЗА. В 16:18 по Ф-7 ДБ 3чел. для восстановления шлейфа ф.С. В 16:30 по Ф-21 проведена проверка РЗА- замечаний нет, проведена регулировка привода, перевзведен пружинный привод выключателя (тип ВМПП). В 16:51 по Ф-7 (Lвл=52,2км) после восстановления шлейфа при включении "земля" ф.С, отключен от КУ. В 17:38 Ф-7 включен с "землей" ф.С. В 18:00 ДБ 2 чел. для отыскания места повреждения при помощи прибора КВАНТ. В 00:56 ф.7 включён до ЛР-14 оп.85/1 отпайка на РТП-5586 питание "РТС", КИ в норме. "РТС" перешли на питание от РТП-"Мегафон". По Ф-7 ПС Раздольное-1 все потребители запитаны. В 21:40 по ф-7 включено в работу ТП 5586, сх. приведена к исходной.		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 4 мед. учр. - 8 школы, д/с - 3 кот. - 3 орг. связи - 21	6,70	2 415	88		+18°С, 1 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Корсаковка \Ф-1 Монакино	03.07.2025 07:06	03.07.2025 07:21	0:15	03.07.2025 07:21	0:15	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр ВЛ 15.07.2025, Замечаний нет.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1	0,05	170	6		+20°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Корсаковка \Ф-5 Кроуновка, МТФ	03.07.2025 07:12	03.07.2025 07:24	0:12	03.07.2025 07:24	0:12	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр 03.07.2025, без замечаний.			0,01	30	4		+20°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-11	03.07.2025 20:38	03.07.2025 21:15	0:37	04.07.2025 14:13	17:35	МТЗ	ну		РЗА П. РиЧПН. Lвл=21,8км, Lбазы=50км. В 21:15 включён в работу без РТП-5525 Ферма. С трансформатора РТП-5525 снята ворона, включение с РТП-5525 неуспешно. В 01:20 абонет перешел на собственный ДГУ. В 14:13 включено в работу ТП-5525 после осмотра, замечаний не выявлено.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1	1,60	184	19		+20°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Покровка \Ф-11 ОРМУПЭС	04.07.2025 06:03	04.07.2025 06:54	0:51	04.07.2025 06:54	0:51	МТЗ	отсутствов	у	РЗА ПП. РиЧПН. 07.07.25 Произведен осмотр Р №2\48 замечаний нет		гос. орг. - 8 мед. учр. - 3 школы, д/с - 2 орг. связи - 1	0,80	1 200	21		+22°С, 1 м/с, Туман

Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Покровка \Ф-7 Старореченск ОРЭС	04.07.2025 06:18	04.07.2025 07:12	0:54	04.07.2025 07:12	0:54	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 04.07 25 Произведен осмотр Р №2\47 Замечаний нет		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 2 орг. связи - 4	0,40	550	12		+22°С, 1 м/с, Туман
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тимирязевка\Ф-9 ЮРЭС "КРС"	04.07.2025 08:00	04.07.2025 08:17	0:17	04.07.2025 08:17	0:17	МТО	ну	у	РЗА П. РиЧПН. На КТП 1067 следы перекрытия на проходных изоляторах 10 кВ. 06.07.2025 10:10-11:00 заменены проходные изоляторы.			0,43	150	6		+23°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-20 Лесозаводск-РСЦ	06.07.2025 06:40	06.07.2025 06:40	0:00	06.07.2025 06:40	0:00	МТЗ	у		РЗА П. РиЧПН. Межфазное КЗ по ф.В,С на ЛР- 32 оп.6 в виду ослабления изоляции. Планируемая дата замены 14.07.2025							+24°С, 2 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Кировка\ВЛ 10 Ф-3 Кировка - Преображенка	06.07.2025 07:24	06.07.2025 07:24	0:00	06.07.2025 07:24	0:00	МТЗ 2ст	у		РЗА П. РиЧПН. 07.07.2025 произведен осмотр ВЛ, обнаружено межфазное замыкание ф.В,С через тело змеи в КТП 6203.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2					+24°С, 0,3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Россия\ Ф-2 УРЭС	06.07.2025 10:05	06.07.2025 10:17	0:12	06.07.2025 10:17	0:12	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 07.07.25 Произведен осмотр ВЛ. Замечаний нет.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	0,20	900	13		+27°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-6	06.07.2025 12:09	06.07.2025 12:10	0:01	06.07.2025 12:10	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 18.07.25 без замечаний			0,42	30	3		+30°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Славянка \Ф-4\ РКЛ-10 опора №238/1	07.07.2025 07:07	07.07.2025 07:28	0:21	07.07.2025 15:26	8:19	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=23,8км, Lбазы=0км. В 07:20 включен РКЛ-10 оп.238/1 до ЛР оп.238/29, запитано КТП Юрченко. В 07:28 3 ТП запитаны от собственных ДГУ. В 10:24 ДБ 2 чел для осмотра ВЛ участка оп.238/29-238/186/1/40. В 15:26 включён по нормальной схеме, убрана ветка в пр.оп.238/95-238/96.	от собственного ДГУ	гос. орг. - 2 в/ч - 2 орг. связи - 1	0,10	84	4		+23°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Тайфун \Ф-7	07.07.2025 14:55	07.07.2025 17:43	2:48	07.07.2025 17:43	2:48	МТЗ	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. В 16:04 включен до РЛ-2 оп.127. В 16:28 включение до РЛ-3 оп.244 неуспешное. В 16:45 ДБ в обход пр.оп.127-244. На СТП 7204 обнаружена змея, убрана оперативной штангой. В 17:43 включен по норм схеме.		орг. связи - 1	0,05	87	8		+35°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Аэропорт\Ф-28 Надеждинский РЭС	09.07.2025 12:48	09.07.2025 21:42	8:54	09.07.2025 21:42	8:54	МТО	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lквл=5,47 км., Lбаза=5 км. Экскаватором сторонней организации повреждены КЛ 10 кВ на участке РП-10 кВ Аэропорт - РП-51 ЖК "Солнечный". Обесточено 1 ТП (ЖК "Солнечный", 100 чел, 0,1 МВт). Сообщено в СБ, полицию. В 14:42 Ф-28 включен до РП-10 кВ Аэропорт. 17:19-20:00 смонтированы соединительные муфты, проведены испытания КЛ 10 кВ. В 21:42 включен по нормальной схеме, электроснабжение потребителей восстановлено.			0,10	100	1		+28°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Аэропорт\Ф-33 Надеждинский РЭС	09.07.2025 12:58	09.07.2025 12:58	0:00	11.07.2025 17:14	52:16	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lквл=5,47 км, Lбаза=5 км. На х.х. Экскаватором сторонней организации повреждены КЛ 10 кВ на участке РП-10 кВ Аэропорт - РП-51 ЖК "Солнечный". Сообщено в СБ, полицию. В 14:42 Ф-33 включен до РП-10 кВ Аэропорт. 11.07.25 произведён монтаж соединительных муфт. Фидер вкл. в работу. 17:14 Ф-33 включен в работу.							+28°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-2 \Ф-4	10.07.2025 09:03	10.07.2025 11:15	2:12	10.07.2025 11:15	2:12	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 11:15 РПВ успешно. 15.07.25 16:00 произведен послеаварийный обход, без замечаний.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	0,83	444	7		+24°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Пантелеймоновка\ ВЛ 10 Ф-8 Пантелеймоновка-Ильмовка	11.07.2025 10:25	11.07.2025 10:26	0:01	11.07.2025 10:26	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. По ТМ. РПВ по ТМ - успешно. Произведен осмотр 12.07.25 выявлено короткое замыкание фаз В,С в пролёте опор 164-165 в следствии касания сторонней техники, на земле свежие следы гусеничной техники, техники на месте нет, на данном участке дороги осуществляется ремонт. Провода целые.			0,01	132	2		+24°С, 4 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Барабаш\Ф-13	12.07.2025 07:09	12.07.2025 07:18	0:09	12.07.2025 07:18	0:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. см. откл. за 13.07.25 22-46 03:35 по Ф-13 ДБ 2 чел для обхода с осмотром ВЛ в пр.оп. 140-147. 03:52 Ф-13 включен в работу (убрана ветка с проводов в пр. оп. 145-146).		гос. орг. - 1 орг. связи - 4	0,15	415	8		+20°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тимирязевка\Ф-9 ЮРЭС "КРС"	12.07.2025 20:55	12.07.2025 21:04	0:09	12.07.2025 21:04	0:09	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 19.07.2025 по Р5/51, з 12583 заменены опорные изоляторы 10 кВ, на КТП 1045.			0,43	150	6		+23°С, 6 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Хасанская\Ф-3	13.07.2025 15:58	14.07.2025 06:32	14:34	14.07.2025 15:50	23:52	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл= 30,1 км, Lбаза= 75 км. В 17:52 включение до ЛР-3 оп.80/1 не успешно. В 18:14 включение без отпайки от ЛР-1 оп.45/1 не успешно. 18:32-23:44 произведен обход: в пр.оп.27-28 обнаружено упавшее дерево из-за пределов охранной зоны, тополь длина 15 метров, диаметр 35см. Руководством принято решение проведение АВР с утра 14.07.25. 14.07.25 06:32 мероприятия по подготовке рабочего места в пр.оп.27-28. В 06:32 в с.Камышовое установлено РИСЭ в ТП-4006 (Надеждинского РЭС), ТП-П/З Верхняя, ТП-П/З Крайнова, ТП-Автопереход на собственных ДГУ, все потребители запитаны. 10:00-15:50 замечание устранено, включен по нормальной схеме.	РИСЭ в ТП-4006	в/ч - 2 орг. связи - 1	0,02	150	7		+20°С, 25 м/с, Гроза, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Краскино \Ф-11	13.07.2025 16:11	13.07.2025 16:19	0:08	13.07.2025 16:19	0:08	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ 18.08.25 Без замечаний			0,08	25	4		+20°С, 25 м/с, Дождь, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Барабаш\Ф-13	13.07.2025 22:45	14.07.2025 03:52	5:07	14.07.2025 03:52	5:07	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. LВЛ= 21,54 км. L База=57 км. 23:35 ПЮЭС ПС Барабаш Ф-13 опробован при отключенном ЛР оп.2/1 Тоннель, в работе не удержался. 03:35 по Ф-13 ДБ 2 чел для обхода с осмотром ВЛ в пр.оп. 140-147. 03:52 Ф-13 включен в работу (убрана ветка с проводов в пр. оп. 145-146).		гос. орг. - 1 орг. связи - 4	0,15	415	8		+21°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-7 Лесозаводск-Лесное-Тургенево	14.07.2025 05:47	14.07.2025 05:47	0:00	14.07.2025 05:47	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. 15.07.25 произведен осмотр обнаружено короткое замыкание через тело белки на опоре № 226							+21°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-3 Лесозаводск-База ЗЭС	14.07.2025 08:12	14.07.2025 08:34	0:22	14.07.2025 08:34	0:22	МТЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. Короткое замыкание на ЛР-1 оп.1 Ф."В, С", под опорой птица со следами электродугового перекрытия.			0,06		2		+22°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-7	14.07.2025 13:35	14.07.2025 14:59	1:24	31.07.2025 13:51	408:16	"земля" от КУ	отсутств	не произв	РЗА П. РиЧПН. В 14:59 включено 9ТП, отключена ТП-82006. Выведена поврежденная КЛ 10 "82012-82006". В 15:41 включено ТП-82006 от Ф-13 ПС Промысловка, включены все потребители. По КЛ 10 "82012-82006" по Ф С Rиз=0мОм. 17.07.25 12:02-17:00 обнаружено 2 МП: повреждение концевой муфты в ТП 82006, а также повреждение в 92 м. от ТП82006 в ст 82012. 25.07.2025 10:29 ДБ 2чел. для монтажа концевой муфты в ТП 82006.16-49 работа окончена. 30.07.25 10:54-13:04 разработан котлован. 15:36-17:44 смонтирована 1 муфта. 31.07.25 10:54-13:20 смонтирована муфта. В 13:51 включен в работу по норм схеме.		школы, д/с - 1 кот. - 6	0,10	1 400	10		+2°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Подъяпольск\Ф-15	14.07.2025 21:55	15.07.2025 00:36	2:41	15.07.2025 00:36	2:41	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. Lквл=5,3 км Lбаза= 93 км. В 23:04 отключен уч.ВЛ 10 КТП-81201 - ЦРП-80121, в 23:18 при включении земля по ф.А. В 23:47 обнаружено повреждение опорного изолятора в КТП-81215. 00:07-00:12 повреждение устранено. В 00:36 включен в работу по норм схеме.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1	0,20	530	2		+20°С, 1 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-7 Лесозаводск-Лесное-Тургенево	15.07.2025 09:04	15.07.2025 09:04	0:00	15.07.2025 09:04	0:00	МТЗ 2ст	у		РЗА П. РиЧПН. Произведен осмотр ВЛ: на оп.69 перекрытие птицей (ворона).							+20°С, 1 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Покровка \Ф-7 Старореченск ОРЭС	15.07.2025 09:10	15.07.2025 09:33	0:23	15.07.2025 09:33	0:23	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр 15.07.2025 замечания не выявлены		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 2 орг. связи - 4	0,60	550	12		+22°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-11	15.07.2025 11:02	15.07.2025 11:30	0:28	15.07.2025 14:43	3:41	"земля" от КУ	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=3,7км Lбаза=2км. Отключился с частью нагрузки Ф-17 ПС Промысловка. В 11:30 выведен участок КВЛ 10 "РП80202 яч.6 до КТП82050", включено 25ТП, отключены 4 ТП РСК. В 12:07 осмотрены КТП-82047, ТП-82048 повреждений не обнаружено. 12:22-13:50 произведен обход участка КВЛ 10 "80202-82048", повреждений не обнаружено. В 13:59 включен участок "80202-82048" на холостой ход. В 14:24 включены ТП-82048, 82049, 82050. В 14:43 включено КТП-82047, повреждений не обнаружено, все потребители включены. Осмотр ВЛ 18.08.25 Без замечаний.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 9 школы, д/с - 4 кот. - 2	0,30	2 030	29		+22°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-10	15.07.2025 14:16	15.07.2025 14:18	0:02	15.07.2025 14:18	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. обнаружены обломанные ветки в пр.оп.134-135 и на вед. отпайке СТП Шульженко.		орг. связи - 1	0,05	5	14		+24°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Гвоздево\Ф-7	15.07.2025 14:47	15.07.2025 14:50	0:03	15.07.2025 14:50	0:03	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ 18.08.25 Без замечаний		гос. орг. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 2		310	12		+21°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-10	15.07.2025 19:16	16.07.2025 00:02	4:46	16.07.2025 16:49	21:33	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=23,3км, Lбазы=75км. В 00:02 включён до ЛР-2 оп.111, без 3-х вед. ТП: Шульженко, Оленевод, Князькова. В 01:50 произведён обход, повреждение на вед. отпайке Шульженко, абоненты переведены на собственные ДГУ. В 15:46 обнаружены обломанные ветки в пр.оп.134-135 и на вед. отпайке СТП Шульженко. В 16:49 включен по нормальной схеме.		орг. связи - 1	0,05	5	12		+21°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тимирязевка\Ф-9 ЮРЭС "КРС"	15.07.2025 23:55	16.07.2025 00:14	0:19	16.07.2025 00:14	0:19	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 19.07.2025 по Р5/51, з 12583 заменены опорные изоляторы 10 кВ, на КТП 1045.			0,60	150	6		+21°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Краскино \Ф-4	16.07.2025 08:13	16.07.2025 08:21	0:08	16.07.2025 08:21	0:08	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ 18.08.25 Без замечаний.		в/ч - 1 оборонный заказ - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,50	600	8		+20°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Подъяпольск\Ф-7	16.07.2025 18:07	16.07.2025 18:12	0:05	16.07.2025 18:12	0:05	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. С частью нагрузки Ф-15 ПС Подъяпольск. Осмотр ВЛ 15.08.25 Без замечаний.		кот. - 1	0,20	500	15		+22°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\ Ф-25\РКЛ оп.304	16.07.2025 19:40	16.07.2025 19:48	0:08	16.07.2025 19:48	0:08	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 19-40 ПЮЭС Троица по Ф-25 отключился РКЛ оп.403. В 20:35 в районе ТП4118 местные жители видели вспышку, выполнен осмотр данного участка, повреждений не обнаружено.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 3	0,50	194	34		+20°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-3	16.07.2025 21:21	16.07.2025 21:43	0:22	16.07.2025 21:43	0:22	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ 18.08.25 Без замечаний		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,17	480	7		+20°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Тереховка\Ф-27	17.07.2025 02:36	17.07.2025 13:34	10:58	25.07.2025 14:31	203:55	МТЗ	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. Lкл=0,65км, Lбазы=66км. В 13:34 все потребители запитаны от Ф-11 ПС 110 кВ Тереховка. КЛ 10 кВ Ф-27 ПС Тереховка выведена в ремонт, требуется испытание. График АВР до 29.07.25. 24.07.25 13:20-14:00 проведены испытания для ОМП, КЛ испытание выдержала. 25.07.25 в 14:31 включен по нормальной схеме.	ф.11 ПС Тереховка		0,08	50	1		+20°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-10	17.07.2025 09:00	17.07.2025 18:43	9:43	19.07.2025 19:05	58:05	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=23,3км, Lбазы=75км. В 15:28 включение до ЛР-2 оп.111, неуспешно (МТЗ). В 15:53 включен до ЛР-1 оп.77, запитано 6ТП из 14 ТП. В 16:22 ДБ 3 чел. на осмотр ВЛ пр.оп.77-111. В 17:57 обнаружено на ТП 5225 повреждены проходные изоляторы ф.А, ф.В; на ТП 5223 повреждены проходные изоляторы ф.А. В 18:43 включён без ТП 5225, ТП5223, основной потребитель запитан. 18.07.2025 00:29-05:40 произведена замена проходных изоляторов в ТП-5225, ТП-5223, включен до 2РЛ оп.111, включено 11 из 14 ТП, 3 ведомственных ТП перешли на собственные ДГУ. 18.07.2025 в 20:45 ДБ для внепланового осмотра ВЛ в пролетах опор №№111-283 23:17 работа по осмотру ВЛ-10 в пролетах опор№№ 111-149 закончена, продолжение осмотра ВЛ-10 в пролетах № № 150-283 запланирована на 19.07.2025. 19.07.25 14-48 по Ф-10 ДБ 2 чел. обход ВЛ от РЛ-2 оп.101 до РКЛ оп.202 +17-17 ПЮЭС Занадворовка по Ф-10 выполнили осмотр участка оп.101-202. на абон РТП Князькова обнаружена поврежденная концевая муфта. (ТП отключили). при включении фидера КИ ф.С-0. 17-37 ДБ 2 человека для осмотра уч. оп.111-202 с прибором "Квант" 19-05 Ф-10 включен полностью, без абон. ТП Князькова (повреждение концевой муфты на РТП), в пр.оп. 140/2-140/3 с провода сняли лиану.		орг. связи - 1	0,03	5	14		+20°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Тереховка\Ф-1	17.07.2025 09:49	17.07.2025 10:37	0:48	17.07.2025 10:37	0:48	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр 29.07.25		мед. учр. - 1 орг. связи - 4	0,40	141	8		+20°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Баневур \ Ф-7 Горнотаежное	17.07.2025 11:09	17.07.2025 11:21	0:12	17.07.2025 11:21	0:12	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 31.07.2025 Произведен осмотр. Замечаний нет.			0,30	240	4		+22°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Подъяпольск\Ф-7	17.07.2025 12:14	17.07.2025 12:21	0:07	17.07.2025 12:21	0:07	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. С частью нагрузки Ф-15 ПС Подъяпольск. Осмотр ВЛ 15.08.25 Без замечаний.		кот. - 1	0,20	500	15		+20°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-11\80202\яч.6	17.07.2025 14:50	17.07.2025 23:26	8:36	18.07.2025 00:23	9:33	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=3,7км Lбаза=2км. В 16:36 включение уч КВЛ10 "РП80202-ТП82048" в РП80202 В10 неуспешно (МТЗ). 16:56-18:03 произведен осмотр уч-ка "РП80202-ТП82048", замечаний не выявлено. В 19:31 обнаружено повреждение концевой муфты на оп.30. 20:16-22:50 произведен монтаж концевой муфты оп.30. В 23:26 включены КТП-82047, ТП-82048, ТП-82049 (основной потребитель запитан). Отключено КТП-82050. 18.07.25 00:23 включено КТП-82050, включены все потребители.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 9 школы, д/с - 4 кот. - 2	0,20	600	4		+21°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Барабаш\Ф-13	17.07.2025 15:54	18.07.2025 05:58	14:04	18.07.2025 05:58	14:04	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=21,54 км. Lбазы=57 км. В 16:51 включение без вед. отпайки оп.2/1 не успешно. В 18:16 включен до РЛ1 оп.25. В 04:08 обнаружен срыв вязки изолятора на оп.140/6. В 05:58 повреждение устранено, включен по норм схеме.		гос. орг. - 1 орг. связи - 4	0,15	415	7		+22°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Борисовка \Ф-1 УРЭС	18.07.2025 06:04	18.07.2025 06:18	0:14	18.07.2025 07:45	1:41	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Включен без КТП 20018, разрушение штыревого изолятора ф.В. В 07:00 ДБ 3 человека для замены изолятора. 07-25 Работы по окончены. 07-45 ф-1 включен по нормальной схеме.		орг. водосн. - 4 мед. учр. - 2 кот. - 1 орг. связи - 2	0,30	440	25		+21°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Лазо\Ф-16	18.07.2025 08:24	18.07.2025 08:50	0:26	18.07.2025 08:50	0:26	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 22.07.2025г Произведен обход ВЛ, по результатам осмотра нарушений не выявлено.		мед. учр. - 1 орг. связи - 3	0,13	71	5		+20°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Лазо\Ф-4	18.07.2025 08:24	18.07.2025 08:50	0:26	18.07.2025 08:50	0:26	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 22.07.2025г Произведен обход ВЛ,по результатам осмотра нарушений не выявлено.			0,60	3 700	12		+20°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Краскино \Ф-11	18.07.2025 08:25	18.07.2025 08:34	0:09	18.07.2025 08:34	0:09	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ 15.08.25 Без замечаний.			0,45	25	4		+22°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Сокольчи \Ф-2	18.07.2025 09:12	18.07.2025 11:25	2:13	18.07.2025 11:25	2:13	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 22.07.2025г Произведен обход ВЛ,по результатам осмотра нарушений не выявлено.		орг. водосн. - 4 школы, д/с - 1 кот. - 2 орг. связи - 7	0,78	700	18		+22°С, 0 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Барабаш\Ф-13	18.07.2025 09:50	18.07.2025 17:33	7:43	18.07.2025 19:22	9:32	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=21,54 км. Lбазы=57 км. 11:23 выехала бригада из п. Славянка для осмотра ВЛ. 12:34 опробован до РЛ 1 оп. №25 успешно. 13:23 опробован без отпайки ТП МТС -ну. 13:46 ДБ 3 чел. на осмотр ВЛ оп. 25 до оп. 163. В 15:01 проведён осмотр ВЛ необходима чистка просеки. 16:18 опробована ВЛ без ТП 4026, ТП 4107, ТП 4080, ТП 4078 успешно. 17:33 Ф-13 включен без ТП 4078 (50 чел/0.02МВт). 19:00 обнаружена ветка в пролёте оп. 140/8 до оп. 140/9 19:22 включён по нормльной схеме		гос. орг. - 1 орг. связи - 4	0,15	415	8		+22°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-6	18.07.2025 11:29	18.07.2025 12:10	0:41	18.07.2025 17:15	5:46	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=19,29км Lбаза=45км. 12:10 Ф-6 включен до РКЛ опора 47 А, включено 14 ТП из 31-большая часть нагрузки. 13:06 по Ф-6 включено 20 ТП из 31. 16:38 Ф-6 включен до ЛР-6 опора 94/64, включено 26 ТП. 17:15 после обхода, включен по нормальной схеме.			0,30	30	31		+23°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Россия\ Ф-7 Новожатково	19.07.2025 01:25	19.07.2025 01:42	0:17	19.07.2025 03:38	2:13	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 01-40 Отключен РС-19/246, включен В 10 Ф-7. Запитано 8 ТП из 12. В 01-52 Обнаружен слетевший изолятор оп. 281/2. Устранено.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,10	450	12		+23°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Барабаш\Ф-5	19.07.2025 07:01	19.07.2025 10:43	3:42	19.07.2025 13:48	6:47	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=16км, Lбаза=65км. 10-23 ф-5 пробован без аб. отпайки "Тоннель" - не успешно. 10-43 включен до РЛ-1. оп.66 . запитано 4 ТП из 7. 11-22 опробован Ф-5 участок до РЛ-2 оп.221 - не успешно. 11-36 ДБ 2 чел на обход ВЛ, участок оп.66 - оп.221. 12-52 в пр.оп.195-196 с применением СИЗ убрали ветку с проводов, опробован напряжением участок до РЛ-2 оп.221 - без замечаний. 13-48 Ф-5 включен по нормальной схеме.		гос. орг. - 2	0,17	370	7		+21°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тимирязевка\Ф-3 ЮРЭС "Очистные ОПХ"	20.07.2025 03:10	20.07.2025 03:25	0:15	20.07.2025 03:25	0:15	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 20.07.2025г Произведен осмотр. Замечаний нет.		орг. связи - 7	0,45	700	8		+22°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Новый Мир\Ф-4	20.07.2025 17:50	20.07.2025 18:18	0:28	20.07.2025 18:18	0:28	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 18:18 Ф-4 включен в работу. Включены все потребители. На ТП-1123 наброс ветки, устранено.		орг. водосн. - 7 школы, д/с - 2 кот. - 2	1,00	1 300	25		+20°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ М\Ф-6 ЧРЭС Монастырище	21.07.2025 07:52	21.07.2025 07:55	0:03	21.07.2025 07:55	0:03	МТО	ну	у	РЗА П. РиЧПН. 21.07.2025 с 12:32 по 13:18 осмотрена ВЛ: повреждений не выявлено.			0,47	2 619	12		+25°С, 3 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Тереховка\Ф-17	22.07.2025 00:11	22.07.2025 00:19	0:08	22.07.2025 00:19	0:08	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр.29.07.25		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,27	70	1		+23°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Тереховка\Ф-33	22.07.2025 00:11	22.07.2025 00:16	0:05	22.07.2025 00:16	0:05	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 22.07.25 произведен обход с осмотром		школы, д/с - 1	0,27	50	8		+23°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Гвоздево\Ф-7	23.07.2025 03:11	23.07.2025 03:35	0:24	23.07.2025 03:35	0:24	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 03:11 откл. от МТЗ , АПВ-выведено 03:35 РПВ-у. Осмотр ВЛ 18.08.25 Без замечаний.		гос. орг. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 2	0,10	310	11		+22°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-4	23.07.2025 09:00	23.07.2025 09:10	0:10	23.07.2025 09:10	0:10	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 07.08.25 Произведен осмотр Б/з.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 10	0,83	1 519	62		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-7	23.07.2025 16:32	23.07.2025 17:22	0:50	24.07.2025 21:40	29:08	МТО	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. В 17:22 включено без 1ТП (быта нет, ВНС), выведен участок КВЛ 10 кВ 82001-82002; 82002-ТП33 (оборонэнеого). 19-05 при осмотре выявлено повреждение концевой муфты на оп.1 КВЛ10 82001-82002. Ожидается персонал ОВБ(Оборонэнерго) для включение ТП82002 по сетям Оборонэнерго, после 20-00. 21:05 включено ТП-82002 по Ф-7 ПС Прибой (Оборонэнерго), все потребители включены. 24.07.2025 в 10:13 (03:13 МСК) допущена бригада для монтажа концевой муфты на оп.1 участке КВЛ 10 кВ ТП-82001 - ТП-82002. 21:40 (14:40 МСК) оборудование включено по нормальной схеме.		школы, д/с - 1 кот. - 6	0,20	1 400	9		+28°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Новый Мир\Ф-4	23.07.2025 17:15	23.07.2025 18:30	1:15	23.07.2025 23:14	5:59	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 18:30 включен, запитано 8 ТП из 23 (50% нагрузки). В 18:45 ДБ 2 чел. На осмотр ВЛ -10 от опоры №31 до опоры №66/35/17 22:15 на опоре №31 обнаружено повреждение концевой муфты. 23:14 включен в работу по нормальной схеме, запитаны все потребители.		орг. водосн. - 7 школы, д/с - 2 кот. - 2	0,83	1 300	23		+33°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Гвоздево\Ф-7	24.07.2025 06:45	24.07.2025 06:52	0:07	24.07.2025 06:52	0:07	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ 18.08.25 Без замечаний.		гос. орг. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 2	0,15	310	7		+21°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Подъяпольск\Ф-7	24.07.2025 07:04	24.07.2025 07:07	0:03	24.07.2025 07:07	0:03	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. С частью нагрузки Ф-15 ПС Подъяпольск. 07:07 РПВ успешное. Осмотр ВЛ 15.08.25 Без замечаний.		кот. - 1	0,20	500	15		+24°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-4	24.07.2025 12:09	24.07.2025 12:15	0:06	24.07.2025 12:15	0:06	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 07.08.25 Произведен осмотр Б/з.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 10	0,83	1 519	62		+30°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Баневур \ Ф-6 Кондратеновка\РП Кондратеновка\Ф-3 Кайгановка	25.07.2025 10:30	25.07.2025 10:41	0:11	25.07.2025 10:41	0:11	МТЗ	ну		РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр ВЛ, замечаний нет.		орг. связи - 1	0,60	175	14		+27°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Новый Мир\Ф-4	25.07.2025 15:07	25.07.2025 16:58	1:51	25.07.2025 16:58	1:51	МТЗ	отсутств		РЗА П. РиЧПН. 15:30 обнаружены повреждённые разрядники Ф.А и В, разрядники демонтированы. В 16:58 включён по нормальной схеме		орг. водосн. - 7 школы, д/с - 2 кот. - 2	0,83	1 300	25		+30°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ М\Ф-15 ЧРЭС Кир.завод	25.07.2025 17:55	25.07.2025 17:57	0:02	25.07.2025 17:57	0:02	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. РиЧПН. РПВ дэм ПС М. Осмотрено 13.08.25			0,29	492	11		+27°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Подъяпольск\Ф-7	26.07.2025 05:35	26.07.2025 05:42	0:07	26.07.2025 05:42	0:07	МТЗ	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. С частью нагрузки Ф-15 ПС Подъяпольск. Осмотр ВЛ 15.08.25 Без замечаний.		кот. - 1	0,20	500	15		+25°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Тереховка\Ф-17	26.07.2025 09:28	26.07.2025 09:34	0:06	26.07.2025 09:34	0:06	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр.29.07.25		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,10	70	1		+26°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Тереховка\Ф-1	26.07.2025 09:28	26.07.2025 09:32	0:04	26.07.2025 09:32	0:04	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр.29.07.25		мед. учр. - 1 орг. связи - 4	0,10	141	15		+26°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-6	26.07.2025 10:31	26.07.2025 10:34	0:03	26.07.2025 10:34	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр до 26.07.25			0,42	30	3		+26°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Пантелеймоновка\ ВЛ 10 Ф-6 Пантелеймоновка-Ружино	26.07.2025 11:20	26.07.2025 11:36	0:16	26.07.2025 11:36	0:16	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Под опорой 109 обнаружена птица со следами электродугового перекрытия		орг. водосн. - 3 мед. учр. - 1	0,19	936	18		+25°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-6	26.07.2025 16:55	26.07.2025 18:13	1:18	27.07.2025 15:09	22:14	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=6,54 км, Lбаза=45 км. В 17-51 опробован напряжением без абон. отпаек от оп.2 и оп.5, не успешно. 18-13 включен до РКЛ. оп.47 включено 13 ТП из 31, основная нагрузка. 18-47 опробован до РЛ-4 оп.94/1 в работе не удержался. 19-38 опробован до РЛ-4 оп.94/1 без 6 абон. отпаек после оп.47, в работе не удержался. 20:32 включен до РКЛ. оп.47 включено 13 ТП из 31. 21:10 по Ф-6 ДБ. для обхода пр.оп. 47а-104. 23:43 произведен обход пр.оп. 47а-104 замечаний не обнаружено. 23:47 включен РКЛ оп.47 при отключенном ЛР-4 оп.94/1, запитано 22-ТП из 31. 00:23 опробован при включенном ЛР-4 оп.94/1, в работе не удержался. 03:36 опробован при отключенном ЛР-6 оп.94/65/1, в работе удержался. Осталось погашено 4ТП. Остаются отключены ТП-5912 "Пряжевская", ТП-5913 "Глубины", ТП-5998 "Трубников", ТП-5999 "Асновин". Данные ТП без нагрузки (подключены недавно, под программу "Дальневосточный гектар"). 27.07.25 15:09 включен в работу, все потребители запитаны. Произведён обход, без замечаний.			0,42	130	31		+30°С, 0 м/с, Ясно,

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-3	26.07.2025 18:30	26.07.2025 20:45	2:15	27.07.2025 16:28	21:58	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=34,3км Lбаза=75км. Бригада ОВБ с с.Славянка, предварительное время прибытия 20:40. Отключен ЛР-2 оп. №278/1 отпайка на аб. ТП Дубки, включены все потребители, абонент ТП Дубки запитан от собственного ДГУ. 27.07.25 13:47 ДБ (2 чел.), для проведения осмотра от оп. 278/1 в сторону вед.ТП. 14:58 произведен осмотр от оп. 278/1 до оп. 278/35, без замечаний. Далее проезда нет. Бригада направлена на оп. 278/135 для продолжения осмотра. В16:28 включен в работу без аб. отпайки оп. 278/135.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,10	480	5		+32°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Тайфун \Ф-7	26.07.2025 19:20	26.07.2025 19:28	0:08	26.07.2025 19:28	0:08	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Выполнен обход 28.07.25. Замечаний нет		орг. связи - 1	0,10	115	6		+30°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Силикатная \В 10 Т-2	27.07.2025 05:30	27.07.2025 10:11	4:41	30.07.2025 23:03	89:33	МТЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Авар. откл. В 10 Т-2 от МТЗ 35кВ, в ЗРУ 10 задымление, отключенных фидеров нет, по Ф-28 бл. АПВ. Обесточена 2сш-10 кВ. При повторном осмотре обнаружено - пропали цепи управления по всем присоединениям 2С 10 кВ, в яч. Ф-28 обнаружено электродуговое перекрытие по выключателю. В 10:11 Ф-28 запитан от Ф-4 ПС Раздольное-2. Произведена замена АВ ЦУ, 2С 10 кВ поставлена под напряжение. В 11:16 все потребители запитаны. 11:49 ПС Силикатная допущена бригада на В10 (тип ВМПЭ-10) Ф-28 для замены баков.14:55 допущена бригада на В10 Ф-28 для в\в испытаний после замены баков. 17:06 в\в испытаний В10 Ф-28 не успешно, Ф-"С" (замена на 30.07.25). В 17:22 произведена проверка РЗА Ф-28, без замечаний. В 19:17 по Ф-28 произведены В\В испытания КЛ10 ПС Силикатная до ЛР-1, испытания не выдержала. 28.07 КЛ 10 кВ Ф-28 ПС Силикатная - опора 1 (ЛР-1) испытание выдержала, замечаний нет. 30.07.25 16:04 по Ф-28 произведена замена бака ф.С, выполнена регулировка вката тележки выключателя. 23:03 Ф-28 включен по нормальной схеме.		школы, д/с - 2 кот. - 3	2,40	360	43		+25°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Барабаш\Ф-13	27.07.2025 09:54	27.07.2025 13:30	3:36	27.07.2025 13:30	3:36	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=21,54 км. Lбазы=57 км. 12:30 включен в работу без аб. отпайки оп.2/1 ЛР аб. Тоннель.		гос. орг. - 1 орг. связи - 4	0,15	415	8		+24°С, 5 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ М\Ф-6 ЧРЭС Монастырище	27.07.2025 23:09	27.07.2025 23:21	0:12	27.07.2025 23:21	0:12	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотрено 29.07.25 по Распоряжению №15 повреждений нет.			0,50	2 619	12		+24°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Борисовка \Ф-6 УРЭС	28.07.2025 00:44	28.07.2025 00:57	0:13	28.07.2025 00:57	0:13	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр ВЛ, замечаний нет.		орг. водосн. - 1	0,25	806	10		+23°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Корсаковка \Ф-2 Кроуновка	28.07.2025 01:29	28.07.2025 01:43	0:14	28.07.2025 01:43	0:14	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр ВЛ, замечаний нет.		мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,32	820	9		+23°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\ Ф-25	28.07.2025 02:46	28.07.2025 13:49	11:03	28.07.2025 13:49	11:03	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 09:58 включён до ЛР 6 оп. №327. 12:08 обнаружено повреждение опорных изоляторов Ф-А,С, РТП 4054 А опоры №402/1/1. 12:38 ДБ 4 чел. для замены опорных изоляторов Ф-А,С, РТП 4054 А опоры №402/1/1. 13:49 включен по нормальной схеме		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 3	1,03	140	74		+23°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Спасск\ ВЛ-10 кВ Ф-4 "Спасск-Прохоры"	28.07.2025 07:38	28.07.2025 07:38	0:00	28.07.2025 07:38	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр ВЛ, замечаний нет.		орг. водосн. - 1 орг. связи - 1					+23°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Спасск\ ВЛ-10 кВ Ф-4 "Спасск-Прохоры"	28.07.2025 08:06	28.07.2025 08:06	0:00	28.07.2025 08:06	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Обход 29-31.07.25. Произведен осмотр в пр. оп. 1-92, 3ТП-3232 КНИ, 3ТП-3131 МТФ, КТП-3012 Быт. Замечани нет.		орг. водосн. - 1 орг. связи - 1					+24°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Тереховка\Ф-33	28.07.2025 10:40	28.07.2025 10:44	0:04	28.07.2025 10:44	0:04	МТО	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ 15.08.25 Без замечаний.		школы, д/с - 1	0,30	50	8		+27°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Тереховка\Ф-17	28.07.2025 10:40	28.07.2025 10:44	0:04	28.07.2025 10:44	0:04	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр.29.07.25		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,10	70	1		+27°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Патрокл\Ф-15 РТП Патрокл	28.07.2025 10:45	28.07.2025 15:56	5:11	26.08.2025 17:52	703:07	МТЗ	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lкл=709м. Абон., г.Владивосток, стройка, 3ТП. Обнаружено стороннее воздействие, экскаватор строительной организации ООО Кировская МСО повредил КЛ в 10 метрах от РТП-Патрокл. Вызвана полиция. 15:56 нагрузка переведена на Ф-16 ПС Патрокл. 01.08.25 14:20-16:55 производилась разработка котлована, разработано 4х0,2х0,5 метра. 08.08.2025 разработка котлована. 14.08.2025 10:55-16:32 разработан котлован, монтаж муфт на 15.08.2025. 15.08.2025 12:05 ДБ 2 чел. для разработки котлована от ПС Патрокл до РТП Патрокл. 16:25 Разработан котлован на месте повреждения. Монтаж муфт на 18.08.2025. 21.08.25 10:25 ДБ для разработки котлована и монтажа муфт. В 16:43 работына сегодня работы окончены, установлена одна соединительная муфта. 24.08.205 11:35 ПЮЭС ПС Патрокл по Ф-15 ДБ 3 чел. для монтажа муфт. +15:10 ПЮЭС ПС Патрокл по КЛ 10 Ф-15 смонтирована муфта, требуется В/В испытание и фазировка График АВР до 24.08.25. +17:52 ПЮЭС ПС Патрокл Ф-15 включен в работу по нормальной схеме.	Ф-16 ПС Патрокл				3		+28°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Подъяпольск\Ф-7	28.07.2025 23:38	28.07.2025 23:42	0:04	28.07.2025 23:42	0:04	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Отключился с частью нагрузки Ф-15 Подъяпольск. Осмотр ВЛ 15.08.25 Без замечаний.		кот. - 1	0,20	500	15		+24°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-7 Лесозаводск-Лесное-Тургенево	29.07.2025 01:20	29.07.2025 01:25	0:05	29.07.2025 01:25	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. ДЭМ ПС. 29.07.25 призведен осмотр ВЛ, в пр.оп. 93-94 обнаружено дерево из вне охранной зоны (осина) Ддер. 40см, Lдер. 14м, L от проекции провода до дерева 12м, провода не повреждены.			0,08	365	16		+24°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Борисовка \Ф-7 УРЭС	29.07.2025 04:08	29.07.2025 04:16	0:08	29.07.2025 04:16	0:08	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Требуется чистка просеки пр. оп. 23-26.			0,17	1 017	7		+26°С, 4 м/с, Дождь,
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ М\Ф-6 ЧРЭС Монастырище	29.07.2025 04:13	29.07.2025 04:15	0:02	29.07.2025 04:15	0:02	МТО	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. РиЧПН. РПВ дэм ПС М. 29.07.25 по распоряжению №15 произведен осмотр ВЛ - замечаний нет.			0,46	2 619	12		+24°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ М\Ф-6 ЧРЭС Монастырище	29.07.2025 07:58	29.07.2025 08:07	0:09	29.07.2025 08:07	0:09	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. РиЧПН. РПВ дэм ПС М. 29.07.25 по распоряжению №15 произведен осмотр ВЛ - замечаний нет.			0,50	2 619	12		+25°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Барабаш\Ф-5	30.07.2025 14:33	30.07.2025 20:41	6:08	30.07.2025 22:13	7:40	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=16км, Lбаза=65км. В 16:24 включение без вед. отпайки "Тоннель" - не успешно. В 16:54 включение до РЛ-1 оп.66 неуспешно. В пр.оп.22-25 обнаружены подгоревшие ветки, в 19:33 ДБ 2 чел на чистку просеки без валки ОСД в пр.оп.22-25.		гос. орг. - 2	0,10	370	7		+28°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-3 Лесозаводск-База ЭЭС	30.07.2025 17:20	30.07.2025 17:20	0:00	30.07.2025 17:20	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Причина КТП 1081 База ЛРЭС перекрытие опорных изоляторов в следствии затекания воды через крышу. 09.08.25 - произведена гидроизоляция крыши КТП							+25°С, 10 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-7 Лесозаводск-Лесное-Тургенево	30.07.2025 17:40	30.07.2025 19:21	1:41	30.07.2025 20:18	2:38	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 19:21 выделен участок ВЛ до ЛР-3 оп.70, и от СП-1 Ружино оп.250/89 до ЛР-6 оп.246, запитано 10 ТП из 16. 20:18 ВЛ включена по нормальной схеме, все потребители запитаны. 20:35 ДБ на осмотр ВЛ. В 22:30 работы окончены в пр.оп. 130-131 обнаружено упавшее дерево из вне охранной зоны (осина) Ддер. 40см, Lдер. 14м, L от проекции провода до дерева 12м, провода не повреждены.	ПС 35 кВ Пантелеймоновка, Ф-6		0,20	365	16		+22°С, 10 м/с, Гроза, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-7\ РКЛ оп.98	30.07.2025 23:47	31.07.2025 00:35	0:48	31.07.2025 11:26	11:39	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Погашено п.Тихий Нежино, 100чел, РиЧПН. 00:35 включен до РКЛ оп.294, запитано 14 из 24ТП. 01:48 включен до ТП-5165, запитано 18 из 24ТП. 09:49 включючен ЛР9 при отключённом ВН10 на РТП-5165, запитано 22ТП из 24. 11:26 включён без абон. отпаек на Базу отдыха от оп.379 и ЖД Станция от оп.396.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 4 школы, д/с - 2 орг. связи - 13	0,10	100	24		+24°С, 5 м/с, Дождь, Гроза

Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Россия\ Ф-2 УРЭС	30.07.2025 23:59	31.07.2025 00:11	0:12	31.07.2025 00:11	0:12	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр ВЛ, замечаний нет.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	0,05	100	13		+23°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Россия\ Ф-9 УРЭС	31.07.2025 00:11	31.07.2025 01:52	1:41	31.07.2025 01:52	1:41	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 00:15 Отключен Рл 99/104, РПВ ну. 00:15 Допущена бригада для аварийного осмотра ВЛ. 00:36 Окончен осмотр ВЛ. На оп. № 34 слетел изолятор по фазе С, провод лежит на траверсе. 01:24 Допушена бригада для замены штыревого изолятора оп. №34. 01:43 Работа окончена, бригада удалена.		мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,03	200	3		+23°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Борисовка \Ф-1 УРЭС	31.07.2025 04:13	31.07.2025 04:13	0:00	31.07.2025 04:13	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Замечаний нет		орг. водосн. - 4 мед. учр. - 2 кот. - 1 орг. связи - 2					+22°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Борисовка \Ф-3 УРЭС	31.07.2025 05:59	31.07.2025 07:44	1:45	31.07.2025 09:45	3:46	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 06:00 ДЭМ ОВБ: РПВ ну. Отключен Рс 247/28. Запитано 1 из 6 ТП. 06:55 Включена ВЛ с отключенными ТП. 07:44 Запитано 5 из 6 ТП. Ф-3 включен по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 1	0,07	300	6		+22°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Хороль\ Ф-9 Хор РЭС	31.07.2025 07:49	31.07.2025 10:11	2:22	31.07.2025 17:45	9:56	МТО	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=11км, Lбазы=45км. В 09:22 при включении "земля" ф.А-0. Повреждение на вед. отпайке от оп.111 станция второго подьема. В 10:11 включен с отключенным РС 529/111, "земля" ф.С-0, Включена ВЛ для отыскания повреждения с прибором. На ТП №53 повреждение проходного изолятора Ф-С. 16:15-17:45 повреждение на ТП 53 устранено, вколючено по норм схеме.		в/ч - 1	0,50	1 200	8		+22°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-3	31.07.2025 08:52	31.07.2025 09:14	0:22	31.07.2025 09:14	0:22	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ 15.08.25 Без замечаний.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,20	480	6		+24°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-10	31.07.2025 08:52	31.07.2025 11:36	2:44	31.07.2025 13:43	4:51	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=23,3км, Lбазы=75км. В 11:36 включен до ЛР-2 оп.111, запитано 12 из 15 ТП. 13:43 включён в работу без абонентских ТП Князьков и ТП Оленевод, повреждение в сети абонента.		орг. связи - 1	0,03	5	15		+24°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Корсаковка \Ф-3 Пуциловка	31.07.2025 10:44	31.07.2025 10:55	0:11	31.07.2025 10:55	0:11	МТЗ	выве дено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр ВЛ		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,03	235	6		+24°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-4	31.07.2025 12:34	31.07.2025 12:38	0:04	31.07.2025 12:38	0:04	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 07.08.25 Произведен осмотр Б/з.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 10	0,90	1 519	62		+26°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-6	31.07.2025 12:34	31.07.2025 12:38	0:04	31.07.2025 12:38	0:04	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ 18.08.25 Без замечаний.			0,60	30	3		+26°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Борисовка \Ф-1 УРЭС	31.07.2025 19:25	31.07.2025 22:17	2:52	31.07.2025 22:17	2:52	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр ВЛ, замечаний нет.		орг. водосн. - 4 мед. учр. - 2 кот. - 1 орг. связи - 2	0,33	412	28		+25°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Гвоздево\Ф-7	01.08.2025 08:18	01.08.2025 08:29	0:11	01.08.2025 08:29	0:11	МТЗ	отсу тств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ 18.08.25 Без замечаний.		гос. орг. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 2	0,15	310	12		+24°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Корсаковка \Ф-1 Монакино	01.08.2025 14:45	01.08.2025 14:48	0:03	01.08.2025 14:48	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр 10.08.2025		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1	0,03	170	6		+29°С, 4 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Корсаковка \Ф-5 Крауновка, МТФ	01.08.2025 16:27	01.08.2025 16:35	0:08	01.08.2025 16:35	0:08	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр ВЛ, замечаний нет.			0,05		6		+27°С, 4 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Подъяпольск\Ф-7	01.08.2025 19:27	01.08.2025 19:29	0:02	01.08.2025 19:29	0:02	МТЗ	отсу тств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Отключился с частью нагрузки Ф-15 Подьяпольск. 19:29 РПВ успешное. Осмотр ВЛ 15.08.25 Без замечаний.		кот. - 1	0,20	500	15		+26°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-7	02.08.2025 06:20	02.08.2025 06:22	0:02	02.08.2025 06:22	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ 18.08.25 Без замечаний.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 4 школы, д/с - 2 орг. связи - 13	1,35	783	35		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ 178-Ф АБ\Ф-12	02.08.2025 10:46	02.08.2025 13:55	3:09	05.08.2025 17:16	78:30	МТЗ	отсу тств	не прои зв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=4,23 км, Lбаза=30 км. Ф-12 178-Ф в кабельном исполнении РПВ не производилось. 11:57 на ПС 178-Ф В 10 Ф-12 не включается, вызван ремонтный персонал (Оборонэнерго). 12:21 включена 1С 10 РП-80204 по Ф-31 178-Ф. 13:55 после осмотра включено 6ТП, более 50%, отключено 4ТП РСК. 15:10 после осмотра включено 2ТП. 15:47 включены 2ТП, все потребители включены. На РП-80204 в РУ 10 яч.1 Киз. ошиновки от В 10 в ст.ШР 10 =100кОм, 150кОм, 2мОм., от В 10 в ст. ЛР 10 = 2мОм, 1мОм, 20кОм. 05.08.25 11:47 ДБ Эч. для ревизии ошиновки ЛР 10.14:39 ПС 178-Ф В 10 Ф-12 включен в работу после ремонта. 14:45 РП 80204 окончены работы по ревизии опорной изоляции в ст. ЛР 10 ТП-82130. Требуется ВВ-испытание. 16-30 ДБ для ВВ испытаний. 16-55 работа окончена. 17-16 включен в работу.	Ф-31 ПС 178-Ф	школы, д/с - 7	0,20	4 100	10		+26°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-10	02.08.2025 21:30	02.08.2025 21:41	0:11	02.08.2025 21:41	0:11	МТЗ	выве дено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ 18.08.25 Без замечаний.		орг. связи - 1	0,05	5	12		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\ Ф-4	03.08.2025 05:29	03.08.2025 05:43	0:14	03.08.2025 05:43	0:14	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обход по 10.08.2025 Произведён осмотр, обнаружено повреждение проходного изолятора Ф.В в КТП-4068 (заменен по заявке 06.08.25 12:16-14:03).		мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 1	1,08	595	26		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-6	03.08.2025 08:45	03.08.2025 08:53	0:08	03.08.2025 08:53	0:08	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ 18.08.25 Без замечаний.			0,70	30	3		+24°С, 1 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-4	03.08.2025 08:45	03.08.2025 08:48	0:03	03.08.2025 08:48	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 07.08.25 Произведен осмотр Б/з.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 10	0,80	1 519	62		+24°С, 1 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\ Ф-4	03.08.2025 20:27	03.08.2025 20:28	0:01	03.08.2025 20:28	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 06.08.25. Произведён осмотр, обнаружено повреждение проходного изолятора Ф.В в КТП-4068 (заменен по заявке 06.08.25 12:16-14:03).		мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 1	1,08	595	26		+27°С, 0 м/с, Гроза, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Приморская\Ф-8	03.08.2025 21:20	04.08.2025 15:29	18:09	04.08.2025 18:58	21:38	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=13,27км, Lбаза=65км. С нагрузкой Ф-5 ПС Безверхово. 22:52 по результатам осмотра отключено аб ТП оп 99/10/14 со следами перекрытия проходных изоляторов, в 23:04 Включение В 10 Ф-8 неуспешное. в 23:34 отключен аб. ТП оп.99/45 (разрушение РВ). 00:06 отключен ЛР оп. 99/10/1. 00:20 Включение В 10 Ф-8 неуспешное. ОВБ отправлено за вторым человеком для осмотра и отключения ЛР-1, ЛР-2 (лесная местность). 11:18 Включён до ЛР-2 оп.107, без замечаний.15:02 Произведён осмотр ТП: ТП-4109, ТП-4125, ТП-4127, ТП-4124, ТП-4179, ТП-4035, ТП-4037, ТП-4036, ТП-4051 Без замечаний. Бригада выехала на ЛР-2 оп.107. 15:29 включён без части Ф-5 ПС Безверхово, основной потребитель. 16:05 ПЮЭС ПС Приморская Ф-8 включён в работу с участком линии Ф-5 ПС Безверхово с землёй Ф-В-0 для поиска повреждения прибором КВАНТ. 16:22 ДБ 2 чел для отыскания повреждения с применением прибора КВАНТ на участке Ф-5 ПС Безверхово 17:30 Ф8 ПС Приморская включён. Ф5 ПС Безверхово обнаружен срыв изолятора на ВЛ опора №96. 18:11 ДБ 2 чел на ремонт провода оп.96 по Ф-5 ПС безверхово. 18:58 включён по нормальной схеме		кот. - 1 орг. связи - 1	0,67	340	16		+25°С, 10 м/с, Дождь, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Подъяпольск\Ф-7	04.08.2025 00:23	04.08.2025 00:29	0:06	04.08.2025 00:29	0:06	МТЗ	выве дено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 15.08.25. Без замечаний.		кот. - 1	0,20		2		+25°С, 10 м/с, Дождь, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Подъяпольск\Ф-2	04.08.2025 00:23	04.08.2025 00:29	0:06	04.08.2025 00:29	0:06	МТЗ	выве дено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ 18.08.25 Без замечаний.		мед. учр. - 1	0,20	150	9		+25°С, 10 м/с, Дождь, Гроза

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\Ф-4	04.08.2025 07:56	04.08.2025 08:02	0:06	04.08.2025 08:02	0:06	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 08:02 РПВ усп. Произведён осмотр, обнаружено повреждение проходного изолятора Ф.В в КТП-4068 (заменен по заявке 06.08.25 12:16-14:03).		мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 1	1,08	595	20		+27°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Баневур \Ф-7 Горнотаежное	04.08.2025 08:49	04.08.2025 08:55	0:06	04.08.2025 08:55	0:06	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 06.08.2025 произведен осмотр ВЛ, замечаний нет.			0,97	240	4		+23°С, 4 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Лазо\Ф-4	04.08.2025 09:57	04.08.2025 15:15	5:18	04.08.2025 15:15	5:18	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. L вл=8,4км. Lбаза=120 км. 10:10 ДБ 2чел обход, замечаний нет. Не включается МВ 10, требуется регулировка привода. В11:50 с базы ПРЭС выехала бригада для ремонта В 10 кВ. 14:10 ДБ на В 10 Ф-4 для ремонта. В 15:15 Ф-4 включен.			0,20	297	12		+20°С, 2 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\Ф-11	04.08.2025 13:58	04.08.2025 15:40	1:42	04.08.2025 23:46	9:48	"земля" от КУ	отсутств		РЗА П. РиЧПН. Lвл=3,7км Lбаза=2км.Отключен с частью нагрузки Ф-17 Промысловка. 14-41 включено 3ТП. 15-20 включено 8ТП из 25. 15-40 включено 12 из 25 ТП. включена основная нагрузка. 16:23 включен без 2-х ТП (100 чел/0,05МВт). 17-10 ДБ 2чел для осмотра КВЛ 10 уч.82022-82013 Ф-17 Промысловка. 19-06 оп.14 обнаружен скол изолятора с касанием провода траверсы, 23:17 устранено касание провода траверсы, в 23:46 Ф-11 в работу по нормальной схеме, все потребители включены.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 9 школы, д/с - 4 кот. - 2	0,90	2 030	25		+28°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Корсаковка \Ф-2 Крауновка	04.08.2025 23:39	04.08.2025 23:48	0:09	04.08.2025 23:48	0:09	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Требуется чистка просеки в пр. оп 54-56, 60-62, 65-66, 67/3-67/3/1, 67/4-67/5, 127-127/1,143/4-143/6. Чистка до 31.10.2025		мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,32	820	9		+22°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Покровка \Ф-7 Старореченск ОРЭС	05.08.2025 08:02	05.08.2025 09:18	1:16	05.08.2025 09:18	1:16	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 12.08.2025 произведен осмотр ВЛ по расп №2/61 замечаний нет		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 2 орг. связи - 4	0,40	550	12		+22°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Покровка \Ф-8 ОРМУЭС	05.08.2025 08:06	05.08.2025 09:23	1:17	05.08.2025 09:23	1:17	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 07.08.2025 произведен осмотр по расп № 2/58 замечаний нет		школы, д/с - 1	1,40	2 500	24		+22°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Борисовка \Ф-1 УРЭС	05.08.2025 22:32	05.08.2025 22:50	0:18	06.08.2025 13:05	14:33	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл=22,28км; Lбаза=25км. 22-50 Оключен РЛ 2/105, оп 105 КИ-Норма, запитано 13 ТП из 26. 23-02 отключен РЛ 3/229, КИ-земля Ф-А. 23-22 Отключены аб. РЛ оп. 155, аб. РЛ оп 161, СР 32/154, РТП 20850, РТА 20849, РЛ 22/217/1, РТП 20056, КИ-Земля Ф-А. Осмотр участка ВЛ и устранение повреждения пр. оп 105-229, на светлое время суток 06.08.2025 г., в связи с пересеченной, труднопроходимой местностью. Без ЭЭ Кугуки 69 человек, Линевичи 152 человека, медпункт с.Линевичи/0,15МВт. В 08:05 выехала бригада для поиска "земли" по ВЛ 10 кВ Ф-1 от ПС Борисовка. 10:14 На опоре №141 обнаружен разрушенный изолятор, провод лежит на траверсе. 11:24 Допущена бригада для замены изолятора оп.141. 11:37 Работы по замене изолятора окончены. В 13:05 Ф-1 включен по нормальной схеме.		орг. водосн. - 4 мед. учр. - 2 кот. - 1 орг. связи - 2	0,33	412	26		+23°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-7 Лесозаводск-Лесное-Тургенево	05.08.2025 23:50	05.08.2025 23:50	0:00	05.08.2025 23:50	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. ДЭМ ПС. 06.08.25 произведен осмотр обнаружено: Следы пробоя в виду ослабления изоляции разноименных фаз на опорах 212, 226, 227. Замена изоляции запланирована на 08.08.2025							+20°С, 1 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Ключи\ ВЛ 10 кВ Ф-31 Ключи-Прохоры	06.08.2025 07:40	06.08.2025 10:28	2:48	06.08.2025 15:40	8:00	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=37 км, Lбаза=26 км. 10:28 Ф-31 включен до ЛР-157 оп.132/1 (запитаны 21 ТП из 26). Обнаружен обрыв провода пр. оп. 132/11/7-132/11/8. Произведен ремонт провода, в 15:40 Ф-31 включен по нормальной схеме. Причина отключения ВЛ 10 Ф-31 Ключи-Прохоры явилось межфазное короткое замыкание фаз А, В в пр. оп. 132/11/7-132/11/8. В результате ослабления изоляции и разрушения изолятора фазы В с последующим перегоранием провода на оп. 132/11/8.		орг. водосн. - 4 мед. учр. - 2 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 8	0,80	1 512	26		+22°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\Ф-4	06.08.2025 08:02	06.08.2025 08:24	0:22	06.08.2025 08:24	0:22	МТЗ "земля" от КУ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведён осмотр, обнаружено повреждение проходного изолятора Ф.В в КТП-4068 (заменен по заявке 06.08.25 12:16-14:03).		мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 1	0,92	595	26		+21°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Борисовка \Ф-7 УРЭС	06.08.2025 09:02	06.08.2025 09:16	0:14	06.08.2025 09:16	0:14	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Требуется чистка просеки пр. оп 23-26. 12.08.2025 Произведена чистка просеки			0,17	450	7		+22°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Лазо\Ф-4	06.08.2025 15:54	06.08.2025 16:14	0:20	06.08.2025 16:14	0:20	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 07.08.2025г обход выполнен пр.оп. №1-61, замечаний нет.			0,37	297	12		+30°С, 15 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 Алексееникольск\Ф-3 УРЭС	06.08.2025 20:29	06.08.2025 20:38	0:09	06.08.2025 20:38	0:09	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ 15.08.25 Без замечаний		орг. водосн. - 1 в/ч - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	0,10	400	8		+23°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Уссури\ ВЛ 10 Ф-4 Уссури-Марково	07.08.2025 08:14	07.08.2025 11:10	2:56	07.08.2025 19:26	11:12	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Lвл=17,3км Lбаза=15км. В 9-10 осмотрена ПС Уссури и ЛР-35 оп.1 Ф-4 замечаний нет. В 9-52 Ф-4 включен до ЛР-36 оп.87 замечаний нет. В 11-10 Ф-4 включен до ЛР-38 оп. 167/8 (включено 5 ТП из 7). В11-59 ДБ по Р 79 обход в пр.оп.167/8 -167/46. В 14-16 вторая бригада ДБ по Р 93 обход в пр.оп.167/8-167/46. 19-00 ДБ на устранение схлест шлейфов Ф-А,В ЛР-39 оп.167/22. 17:25 ДБ по Расп 80 на верховой осмотр пр. оп. 167/8-167/22. 19-26 фидер включен по нормальной схеме.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 4	0,09	417	7		+21°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Приморская\Ф-8	07.08.2025 15:23	07.08.2025 15:36	0:13	07.08.2025 15:36	0:13	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ 16.08.25 Без замечаний		кот. - 1 орг. связи - 1	0,67	340	3		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Барабаш\Ф-5	07.08.2025 21:50	07.08.2025 22:38	0:48	08.08.2025 16:41	18:51	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. С отключённым ЛР-2 оп.221. 22:38 включён до 1 ЛР оп.66 запитано 5 ТП из 6 ТП, большая часть нагрузки. 22:59 убрана ветка с пролёта оп.67 - оп.68 с применение СИЗ и оперативной штанги. 23:30 при включении "земля" по ф.А 00:31 включён в работу с "Землёй" ДБ 2 чел для отыскания повреждения, запитаны все потребители. 08.08.25 11:06 КТП 4021 обнаружен сгоревший ОПН ф"В", заменен. 16:41 включен по нормальной схеме.		гос. орг. - 2	0,15	370	6		+19°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Кировка\ВЛ 10 Ф-3 Кировка - Преображенка	09.08.2025 07:22	09.08.2025 07:22	0:00	09.08.2025 07:22	0:00	МТЗ 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Произведён обход ВЛ 11.08.2025, обнаружено: в пролёте опор 172-173 упало дерево - осина, ВЛ не повреждена, расстояние от пня до провода 13 метров, длина дерева 15 метров, диаметр ствола у пня 25 см		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2					+18°С, 1 м/с, Туман
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Гвоздево\Ф-7	09.08.2025 19:10	09.08.2025 19:12	0:02	09.08.2025 19:12	0:02	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ 18.08.25 Без замечаний.		гос. орг. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 2	0,47	310	7		+25°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Борисовка \Ф-7 УРЭС	10.08.2025 01:14	10.08.2025 01:24	0:10	10.08.2025 01:24	0:10	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ 15.08.25 Без замечаний			0,10	1 017	7		+21°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Борисовка \Ф-7 УРЭС	10.08.2025 23:32	10.08.2025 23:40	0:08	10.08.2025 23:40	0:08	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ 15.08.25 Без замечаний			0,17	450	7		+19°С, 4 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Корсаковка \Ф-2 Крауновка	11.08.2025 01:18	11.08.2025 01:26	0:08	11.08.2025 01:26	0:08	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ 15.08.25 Без замечаний		мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,32	820	9		+18°С, 4 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Тереховка\Ф-1	11.08.2025 16:08	11.08.2025 17:21	1:13	11.08.2025 17:50	1:42	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл-9,35км, Lбаза-66км. 17:04 по Ф-1 отключен РК оп.1 аб отпайка. При включении "Земля", отключен КУ. 17:21 Ф-1 включен при отключенном ЛР-3 оп 40/1, запитано 4 ТП из 15 ТП (55 % нагрузки). 17:50 по Ф-1 потребитель запитан, повреждение на вед. отп. Карьер ДВ.		мед. учр. - 1 орг. связи - 4	0,07	141	15		+20°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Лучегорск\ВЛ 10 кВ Ф-8 Лучегорск-ДК	12.08.2025 11:12	12.08.2025 11:29	0:17	12.08.2025 15:54	4:42	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл-3,7км, Lбаза-0км. 11:29 в 3ТП 2042 отключен ВН10 в сторону 3ТП 2087, запитано 3 ТП из 4. 11:42 3ТП 2087 запитана от ВЛ 10 Ф-14 ПС 110 кВ Лучегорск, запитаны все потребители. Повреждение концевой кабельной муфты на оп.5/3. 14:30 ДБ по НД № 45 на замену кабельной муфты (2 чел). 15:54 ВЛ 10 Ф-8 включена по нормальной схеме.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 3 орг. связи - 3	0,40	1 723	4		+26°С, 3 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-11	13.08.2025 03:47	13.08.2025 03:52	0:05	13.08.2025 03:52	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение ПР10 в ТП 5527.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1	0,20	184	19		+24°С, 0 м/с, Облачно

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Приморская\Ф-8	13.08.2025 08:10	13.08.2025 08:20	0:10	13.08.2025 08:20	0:10	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ 16.08.25 Без замечаний		кот. - 1 орг. связи - 1	0,17	340	25		+24°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Тереховка\Ф-1	13.08.2025 17:28	13.08.2025 17:33	0:05	13.08.2025 17:33	0:05	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 16.08.2025 Без замечаний		мед. учр. - 1 орг. связи - 4	0,42	141	16		+27°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Гвоздево\Ф-7	13.08.2025 23:13	14.08.2025 06:10	6:57	14.08.2025 06:22	7:09	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=20,7км, Lбазы=60км. 02:42 по Ф-7 произведен осмотр участка ВЛ оп 92-97 и КТП 4009, РПВ-ну при включении отгорел шлейф от проходного изолятора фаза "В". 04:57 по Ф-7 ДБ 2 чел. для восстановления шлейфа фаза "В". 05:00 Ф-7 включен холостой участок до 3 РЛ оп 65/22. 05:32 Включен участок ВЛ до оп 85 запитано 3 ТП из 12. 05:47 Включен участок ВЛ до оп 85/28 запитано 5 ТП из 12 06:10 ПЮЭС ПС Гвоздево Ф-7 Включен участок ВЛ до оп 85/28 запитано 8 ТП из 12 основная часть нагрузки. 06:22 по Ф-7 включен по нормальной схеме, запитаны все потребители. Произведена чистка просеки пролёты оп.48-62, оп.81-82		гос. орг. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 2	0,15	310	12		+23°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-7 Лесозаводск-Лесное-Тургенево	14.08.2025 00:17	14.08.2025 00:17	0:00	14.08.2025 00:17	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр на 15-16.08.25. Разрушения ШС-10 фаз В,С в следствии старения изоляции.							+23°С, 1 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-7 Лесозаводск-Лесное-Тургенево	14.08.2025 11:23	14.08.2025 13:11	1:48	14.08.2025 18:02	6:39	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=31,2км Lбаза=0км. В 12:34 Ф-7 включен до ЛР-4 оп.138, запитано 6 ТП из 16 ТП. 13:11 по Ф-7 отключен ЛР-5 оп.153, запитаны 14 ТП из 16 ТП от Ф-6 ПС Пантелеймоновка. В 16:46 ДБ для замены изоляторов ф.В,С на оп.151. В 18:02 Ф-7 включен по нормальной схеме. Разрушения ШС-10 фаз В,С в следствии старения изоляции	ПС Пантелеймоновка Ф 6 Ружино.		0,08	365	16		+22°С, 2 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Казармы\Ф-4 НадРЭС	17.08.2025 03:57	17.08.2025 03:58	0:01	17.08.2025 03:58	0:01	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 03:57 ПЮЭС ПС Казармы по Ф-4 на оп.2 РКЛ откл. от МТЗ , АПВ-вывел (,п.Прохладное, 250чел, Р- 0,50 МВт, 19ТП, РиЧПН, +20,обл) Осмотр до 17.09.25. 15.09.25 проведен обход повреждений нет.			0,50	250	19		+20°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Лазо\Ф-4	17.08.2025 04:08	17.08.2025 17:44	13:36	17.08.2025 17:44	13:36	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. L вл=8,4км. Lбаза=120 км. На ПС в КРУН-10 обнаружено повреждение бака выключателя по ф.С. (резерва по фидеру нет) 07:48 ДБ для кап. ремонта выключателя, 08:46 ДБ для обхода ВЛ, 14:46 обход выполненпр.оп. 47-48 обнаружена ветка со следами пожога. Фидер включен в работу после ремонта выключателя			0,20	297	12		+19°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ М\Ф-3 ЧРЭС Светлое	18.08.2025 10:14	18.08.2025 10:43	0:29	18.08.2025 14:28	4:14	"земля" от КУ	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=24,621км, Lбаза=28км. В 10:43 отключен РС 739/149, включен без 8ТП без замечаний. В 13:40 ВЛ осмотрена повреждений не выявлено. В 14:28 включен РС 739/149, все запитано, земля самостранилась			0,13	1 293	18		+28°С, 3 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Сокольчи \Ф-2	18.08.2025 17:22	19.08.2025 03:46	10:24	19.08.2025 03:46	10:24	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=33,32км, Lбаза=145 км. 17-23 вызвана бригада по ремонту ВЛ в кол-ве 3чел. 17-44 бригада по ремонту ВЛ выехала в с. Сокольчи (расстояние от базы 145км) 19-23 ДБ (4 чел), на обход в пролетах опор 57-199. пр.оп. 96/3-96/4 убрана ветка		орг. водосн. - 4 школы, д/с - 1 кот. - 2 орг. связи - 7	0,50	569	24		+24°С, 0,5 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Кировка\ВЛ 10 Ф-10 Кировка - Авдеевка	19.08.2025 03:50	19.08.2025 03:50	0:00	19.08.2025 03:50	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. 19.08.2025 произведен обход ВЛ, обнаружено перекрытие на шинах 10 кВ в КТП-6119 Ушаков из-за заползшей в КТП змеи		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 3 школы, д/с - 3 кот. - 3 орг. связи - 8					+19°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Кировка\ВЛ 10 Ф-3 Кировка - Преображенка	19.08.2025 04:01	19.08.2025 04:08	0:07	19.08.2025 04:08	0:07	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 20.08.2025 произведен обход ВЛ в пролетах опор 40-65, обнаружено на опоре №41 повреждение штыревых изоляторов фазы "ВС". 20.08.2025 выполнена замена ШС 10 фазы "ВС"		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	0,15	483	15		+19°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-3 Лесозаводск-База ЗЭС	19.08.2025 07:00	19.08.2025 07:19	0:19	19.08.2025 07:19	0:19	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ на 19-20.08.25. короткое замыкание фаз А, Б шин 10 кВ в РУ 10 КТП 1081 База ЛРЭС, в следствии пробоя изоляции опорного изолятора. 19.09.25 - произведена замена проходных изоров ф.А,В			0,06		2		+20°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Славянка \Ф-26	19.08.2025 11:20	19.08.2025 11:28	0:08	19.08.2025 11:28	0:08	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведена чистка просеки в пролётах оп.1 - оп. 64, оп64/1 - оп.64/6		орг. связи - 1	0,33	60	6		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ М\Ф-6 ЧРЭС Монастырище	19.08.2025 17:23	19.08.2025 18:46	1:23	19.08.2025 20:59	3:36	МТО	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН. L ЛЭП= 12,55 км, Lбаза= 26км., отключен РС 728/61/1, без напряжения 3 ТП из 12. Участок ВЛ осмотрен повреждений нет. В 20:59 Ф-6 введен по нормальной схеме.			0,50	2 619	12		+25°С, 3 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ М\Ф-17 ЧРЭС Орехово	19.08.2025 17:25	19.08.2025 23:40	6:15	19.08.2025 23:40	6:15	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. вл=13 км Lбаза= 26км. В 23:22 осмотрен повреждений нет. РС 772/123; РС -3 включены. Причина не установлена		орг. водосн. - 1	0,10	282	5		+22°С, 4 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ М\Ф-13 КСИ	19.08.2025 17:31	19.08.2025 20:10	2:39	19.08.2025 20:10	2:39	МТЗ	не работало	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотрена ВЛ замечаний нет			0,77	310	5		+25°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Борисовка \Ф-6 УРЭС	19.08.2025 18:05	19.08.2025 18:16	0:11	19.08.2025 18:16	0:11	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Проведен осмотр 20.09.2025 Замечания: Ветки деревьев пр. 17-18, 20-21, 37-38, 44-47, 51-53, 65-66.		орг. водосн. - 1	0,25	806	10		+22°С, 5 м/с, Гроза, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Хороль\ 16 Благодатное	19.08.2025 19:17	19.08.2025 21:58	2:41	19.08.2025 21:58	2:41	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 19:10 приступили к осмотру ВЛ оп №201-1 21:02 осмотр закончен видимых дефектов не обнаружено.		мед. учр. - 2 кот. - 1	0,10	482	18		+20°С, 0,1 м/с
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Россия\ Ф-2 УРЭС	19.08.2025 19:50	19.08.2025 19:59	0:09	19.08.2025 19:59	0:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Требуется чистка просеки в пр. оп 5-6,26-27,28-28/6. Чистка просеки до 15.11.25.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	0,05	900			+22°С, 0 м/с, Дождь, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Барабаш\Ф-5	20.08.2025 07:02	20.08.2025 07:57	0:55	21.08.2025 13:15	30:13	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=16км, Lбаза=65км. 07:47 опробована ВЛ, без отпайки на Тонель оп.1/1, не успешно. 07:57 включён до 1 ЛР оп.66, запитан основной потребитель (без 3-х ТП). В 10:35 включён до оп.2ЛР оп.221 успешно, запитаны все потребители, абоненты ТП-4027 и ТП ПЗ Овчинникова запитаны от собственных ДГУ. В 10:50 ДБ 2 чел. на послеаварийный осмотр ВЛ на участке оп.221 - оп.369. 15:41 обнаружена ветка в пролёте оп. 310 - оп.311, бригада уехала работать по АВР ВЛ 10 Ф-3 ПС Занадворовка, работы по Ф-5 Барабаш запланированы на 21.08.2025. 21.08.25 в 13:15 по Ф-5 в пр. оп. 310 - 311 снята ветка с проводов с помощью оперативной штанги, фидер включен в работу без аб. отпайки ТП Тоннель.		гос. орг. - 2	0,15	370	7		+24°С, 5 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 Алексееникольск\ Ф-1 УРЭС\РП Пуциловка\Ф-4 "КРС"	20.08.2025 10:25	20.08.2025 10:30	0:05	20.08.2025 10:30	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Неисправность проходных изоляторов. Выявлено 22.08.25		школы, д/с - 1 кот. - 2	0,10	120	2		+25°С, 4 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-3	20.08.2025 12:27	20.08.2025 16:45	4:18	28.08.2025 17:09	196:42	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=34,3км Lбаза=75км. 12:50 РПВ ну "Земля в сети 10 кВ". В 15:41 выехала бригада Очкина В.П. с п. Барабаш на 2 ЛР оп.278/1. В 16:45 ф-3 включён без отпайки на оп.278, все потребители запитаны (аб. ТП-Дубки запитан от собственного ДГУ), бригада выехала на АВР Ф-10 ПС Занадворовка. 21.08.25 в 21:29 произведён осмотр пролётов оп.278/1 - оп.278/35, оп.278/111 - оп.278/133 без замечаний, для осмотра оставшихся пролётов необходима спец техника. 23.08.25 по ф-3 проведен обход пр. оп. 33-52 повреждений не обнаружено. График АВР до 29.08.25. 26.08.2025 17:50 Произведён осмотр оп.278/75 - оп.278/90, без замечаний. 27.08.2025 17:41 произведён осмотр оп. 278/35 — оп. 278/50 замечаний не обнаружено. 28.08.25 в 11:31 ДБ 3 чел. для обхода уч. ВЛ оп. 278/35-278/90. В результате обхода на опоре № 278/68 обнаружен повреждённый изолятор ф.-С. Устранено, включен по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,20	480	6		+28°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-10	20.08.2025 12:31	20.08.2025 20:18	7:47	26.08.2025 18:14	149:43	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=23,3км, Lбазы=75км. 17:45 опробован до 1ЛР оп.78, не успешно. 19:06 опробован участок до 1ЛР с отключёнными абонентскими отпайками, не успешно. 19:24 включён до 1ЛР с отключённой отпайкой на ТП-4134 оп.42/1. 20:18 включён в работу без отпайки на оп.42/1 ТП-4134, обесточено 1 ТП.поврежден КЛ на ТП Рубеж оп.42/1(Погашено 2 част. дома, 4чел.) АВР на 21.08.24 21.08.25 в 02:19 по Ф-10, ТП-4134 оп.42/1 "Рубеж" запитано от ДГУ (ДРСК). 21:33 ДБ 2 чел на отсоединение КЛ на оп.42/4. 22:24 ДБ 2 чел. на испытание и отыскание места повреждения от оп.42/4. 22.08.2025 01:35 определено место повреждения 1100 метров от оп.42/4, работы по разработке котлована запланированы на светлое время суток 22.08.2025 22.08.25 12:45-17:10 разрабатывали котлован, работы на сегодня окончены (ухудшение погодных условий). График АВР до 29.08.25. Работы запланированы на 25.08.2025 26.08.2025 15:14 ДБ 2 чел. на монтаж муфт и присоединение КЛ на участке оп.41/3 - оп.41/4 18:14 Включён по нормальной схеме, смонтирована 2 муфты и КЛ вставка 7 метров		орг. связи - 1	0,03	55	15		+28°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Лазо\Ф-2	20.08.2025 13:08	20.08.2025 14:07	0:59	20.08.2025 14:07	0:59	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=1,8км. Lбазы=115км. Осмотр ВЛ выполнен 22.08.2025г замечаний нет		мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,05	93	14		+25°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Океанариум \Ф-12	20.08.2025 21:29	20.08.2025 22:55	1:26	22.08.2025 16:18	42:49	МТЗ	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. 22:30 включено ТП 1816 от Ф-11 ПС Океанариум. 22:55 включены потребители РТП-8 от Ф-11 ПС Океанариум. Запитана большая часть нагрузки, остается отключенным ТП 1813 00:30 Включен в работу с выведеным участком КЛ 10 РТП-8 - ТП 1813, повреждена концевая муфта на РТП-8. ТП 1813 переведена на Ф-11 ПС Океанариум, включены все потребители 21.08.25 +11:52 ПЮЭС ПС Океанариум по Ф-12 в РТП-8 Д.Б. для монтажа кабельной муфты по КЛ 10 Ф-12 РТП-8 - ТП-1813 +21:37 ПЮЭС по КЛ 10 Ф-12 ПС Океанариум РТП-8 - ТП-1813, смонтирована кабельная вставка, требуется В/В испытание и фазировка 22.08.25 14:12 по КЛ 10 Ф-12 ПС Океанариум РТП-8 - ТП-1813, ДБ 2 человека для проведения В/В испытаний. 15:22 ПЮЭС по КЛ 10 Ф-12 ПС Океанариум РТП-8 - ТП-1813 работы окончены, оборудование можно вводить в работу. 16:18 КЛ 10 Ф-12 ПС Океанариум РТП-8 - ТП-1813 включена на х.х., Фазировка будет выполнена 24.08.25	ф.11 ПС Океанариум		0,45	500	3		+26°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Барабаш\Ф-5	20.08.2025 21:55	21.08.2025 00:33	2:38	21.08.2025 00:33	2:38	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. включен, без аб. отпайки Тоннель (повреждение у абонента) 09.09.25 14-56 включена аб. отпайка Тоннель под протокол.		гос. орг. - 2		370	7		+24°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ТЭЦ Центральная\ Ф-206 РП-1	21.08.2025 15:18	21.08.2025 15:34	0:16	27.08.2025 17:14	145:56	МТЗ	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. 15:34 РП-1 Ф-206 включен в работу, включено 1-ТП. основной потребитель. +15:51 РП-1 по Ф-206 включены все потребители. Выведен из работы участок КЛ 10 Ф 206 ТП-1105 - ТП-1106. РП-1 по Ф-206 при проведении земляных работ подрядной организацией "Амкон ДВ", была повреждена КЛ 10 Ф 206 ТП-1105 - ТП-1106, 70 метров от ТП-1105. Сообщено в СБ. График АВР до 29.08.25 11:51 ПЮЭС РП-1 по Ф-206 ДБ на КЛ 10 Ф 206 ТП-1105 - ТП-1106 для разработки котлована и монтажа соед. муфт 26.08.25 +11:37 ПЮЭС КЛ 10 Ф.206 ТП-1105 - ТП-1106 Д.Б. для разработка котлована и монтажа соединительных муфт. 16:31 ПЮЭС КЛ 10 Ф.206 ТП-1105 - ТП-1106 на сегодня работы окончены по разработке котлована и монтажа соединительных муфт. Смонтированы 4 соединительные муфты. 27.08.25 окончены работы, всего установлено 6 муфт и три кабельные вставки. Требуется испытание и фазировка КЛ. 16:35 ПЮЭС на КЛ 10 Ф.206 ТП-1105 - ТП-1106 допущена бригада для испытания. 17:14 ПЮЭС включена в работу после испытаний КЛ 10 Ф.206 ТП-1105 - ТП-1106.			0,30		2		+29°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Россия\ Ф-2 УРЭС	22.08.2025 08:43	22.08.2025 08:50	0:07	22.08.2025 08:50	0:07	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	0,18	900	13		0°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Баневур \ Ф-6 Кондратеновка\РП Кондратеновка\Ф-1 Каменушка	22.08.2025 10:13	22.08.2025 10:25	0:12	22.08.2025 10:25	0:12	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр ВЛ, замечаний нет.		орг. связи - 4	0,30	125	9		+21°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Хасан РЖД АБ\1	22.08.2025 10:14	22.08.2025 10:14	0:00	22.08.2025 21:08	10:54	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 10:14 по Ф-6 ПС 35 кВ Хасан персоналом АО РЖД отключен РЛ оп.485/1 (отпайка РСК Lвл=4,7км): техникой сторонней организации ООО "ТоннельЮЖСтрой" повреждены провода и изоляция ВЛ 10 кВ (п. Хасан, ТП Туманное, 0 чел, погранзастава). В 10:14 потребитель запитан от ДГУ (вед). 19:05 ДБ 3 чел. в пр. оп. 485/21 -485/23 для ремонта провода. 21:08 включён по нормальной схеме	от ДГУ аб.						+22°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ М\Ф-6 ЧРЭС Монастырище	22.08.2025 10:39	22.08.2025 10:41	0:02	22.08.2025 10:41	0:02	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр ВЛ 22.08.25 повреждений не выявлено			0,50	2 619	12		+23°С, 9 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Корсаковка \Ф-2 Кроуновка	22.08.2025 10:46	22.08.2025 10:56	0:10	22.08.2025 10:56	0:10	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр 03.09.2025, требуется чистка просеки в пр. оп 54-56, 60-62, 65-66, 67/3-67/3/1, 67/4-67/5, 127-127/1,143/4-143/6. 22-23.10.2025 произведена чистка просеки в пр. оп. 40-157.		мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,32	820	9		+21°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Покровка \Ф-7 Староречинск ОРЭС	22.08.2025 11:25	22.08.2025 13:20	1:55	22.08.2025 13:20	1:55	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр ВЛ по расп. № 2/63 замечаний нет		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 2 орг. связи - 4	0,40	550	12		+23°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф13	22.08.2025 12:43	22.08.2025 12:43	0:00	22.08.2025 12:43	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 30.09.25.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 2 кот. - 2 орг. связи - 2					+24°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тимирязевка\Ф-6 ЮРЭС "Тимирязевский"	22.08.2025 17:15	22.08.2025 18:27	1:12	22.08.2025 18:27	1:12	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Обрыв провода в пр. оп.39/18-39/19. 17:18 Обнаружен обрыв провода в пр. 39/18-39/19. 17:41 Допущена бригада для ремонта провода. 18:27 Схема нормальная.		орг. связи - 1	0,35	400	11		+22°С, 0 м/с, Дождь

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-10	22.08.2025 21:27	23.08.2025 02:24	4:57	25.08.2025 20:25	70:58	МТЗ	ну	не прои зв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=23,3км. По сообщению жильцов, предварительно, обрыв провода от опоры №41 в сторону ТП-4100, отправлено ОВБ Персонал ОВБ выехал с с.Хасан, предварительное время в пути 4 часа. 01:23 обнаружено повреждение анкерной опоры 42/3 РТП-4100 у основания, Обрыв проводов СИП 10 кВ в ст оп.41/2, повреждение проходных изоляторов на СТП-4100. Производится вывод в ремонт ВЛ и допуск бригады на разрезание шлейфов на оп.41/2. 02:24 ВЛ включена в работу без СТП-4100 (установлена под технологические присоединения, на данный момент без потребителей), запитаны все потребители, разобраны шлейфа на оп.41/2. 25.08.2025 18:06 Производится вывод в ремонт ВЛ и допуск бригады на опора 41/2 для монтажа проводов. 20:25 устранено, СТП 4100 включена.		орг. связи - 1	0,03	30	14		+22°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-2 \Ф-2	23.08.2025 08:47	23.08.2025 13:40	4:53	10.09.2025 23:09	446:22	МТО	отсу тств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=10,9км Lбаза=51км. 08:51 РПВ-НУ. В 12:07 Опробован до ЛР-3 оп. 76 без замечаний. В 12:30 при включении до ЛР-4 оп.77 обнаружено повреждение концевой кабельной муфты. (участок переход под дорогой Уссурийск - Владивосток). В12:45 включен до ЛР-3 оп.76, включено 2ТП из 10. Производятся переключения для перевода оставшейся нагрузки на Ф-19 ПС Раздольное-1. В13:40 включены 8 ТП от Ф-19 ПС Раздольное-1 через Абон.ТП "База Чайка", запитаны все потребители. АВР по уч. КЛ 10 Ф-2 ПС Раздольное-2 оп.76-77 (переход под автодорогой Уссурийск - Владивосток). 09.09.25 на опоре №77 смонтированы концевые муфты.. График АВР до 13.09.25 10.09.2025 23:09 ПЮЭС ПС 110 кВ Раздольное-2 Ф-2 включен по нормальной схеме.	Ф-19 ПС Раздольное-1		0,30	60	10		+22°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Барано-Оренбургская \Ф-6 Богуславка ОРЭС	23.08.2025 09:11	23.08.2025 09:15	0:04	23.08.2025 09:15	0:04	МТЗ	отсу тств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр ВЛ по расп.88 25.08.2025 замечаний нет		гос. орг. - 2 мед. учр. - 2 школы, д/с - 3 кот. - 3 орг. связи - 8	0,30	1 500	10		+25°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Борисовка \Ф-7 УРЭС	24.08.2025 05:09	24.08.2025 05:16	0:07	24.08.2025 05:16	0:07	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 01.09.2025 Произведен осмотр ВЛ, замечаний не выявлено.			0,17	1 017	7		+22°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-7	24.08.2025 07:17	24.08.2025 07:19	0:02	24.08.2025 07:19	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведён осмотр 30.09.2025 Без замечаний		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 4 школы, д/с - 2 орг. связи - 13	0,50	783	35		+24°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Кировка\ЕВЛ 10 Ф-3 Кировка - Преображенка	24.08.2025 07:52	24.08.2025 07:52	0:00	24.08.2025 07:52	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. 26.08.2025 произведен обход ВЛ в пролетах опор 71/130-71/190, обнаружено на опоре №71/162 повреждение штыревых изоляторов фазы "ВС". 26.08.2025 выполнена замена ШС 10 фазы "ВС"		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	0,15	483	15		+21°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Славянка \Ф-4	25.08.2025 06:30	25.08.2025 06:35	0:05	26.08.2025 16:56	34:26	МТЗ	выве дено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lпэп=26,51 км; Lбаза=0 км. Отключен РЛ оп.238/186/1 отпайка на ПЗ Рязановка, включен РКЛ запитано 2 ТП ферма Юрченко.и МТС (погашено ПЗ Рязановка,) 07:48 ПЗ Рязановка перешла на ДГУ, все потребители запитаны 26.08.2025 11:22 ДБ 3 чел на осмотр ВЛ 16:56 ВЛ включена по нормальной схеме, убрана ветка в пролёте оп.238/139 - оп.238/140		гос. орг. - 2 в/ч - 2 орг. связи - 1		4	2		+19°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тимирязевка\Ф-8 ЮРЭС "Учхоз ПСХА"	25.08.2025 09:19	25.08.2025 09:25	0:06	25.08.2025 09:25	0:06	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Перекрытие изоляции ВН 10 на КТП 1094 "Первая". 27.08.25 Проведена ревизия ВН 10 на КТП №1094 "Первая"			0,30	1 500	19		+21°С, 4 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Покровка \Ф-17 ОРМУПЭС	25.08.2025 11:55	25.08.2025 12:27	0:32	25.08.2025 12:27	0:32	МТЗ	отсу тств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 26.08.2025 произведен осмотр по расп № 2/65 замечаний нет		орг. связи - 1	1,40	1 500	20		+23°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-4	26.08.2025 04:52	26.08.2025 04:55	0:03	26.08.2025 04:55	0:03	МТОМТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Выполнен осмотр 24.12.2025. Замечаний нет.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 10	0,80	1 519	62		+20°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Чугуевка\Ф-10 ПМК-2	26.08.2025 07:05	26.08.2025 09:00	1:55	26.08.2025 15:56	8:51	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 07:31 включен до ЛР-69 оп.43, Включены 18 ТП из 43-х. В 09-00 включен без ТП 3196 50 лет Октября. Повреждение проходных и опорных изоляторов 10 кВ Ф А, В в РУ-10. 12-26 ДБ 5 чел. для замены опорных изоляторов в РУ-10 кВ ТП 3196. В 15-56 включен полностью.		гос. орг. - 7 орг. водосн. - 1 в/ч - 1 оборонный заказ - 1 школы, д/с - 4 кот. - 3 орг. связи - 2	0,80	4 268	43		+18°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-4	26.08.2025 09:36	26.08.2025 09:40	0:04	26.08.2025 09:40	0:04	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Выполнен осмотр 24.12.2025. Замечаний нет.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 10	0,90	1 519	62		+22°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-6	26.08.2025 09:36	26.08.2025 09:43	0:07	26.08.2025 09:43	0:07	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. осмотр до 31.10.25 29.09.25 произведен осмотр, без замечаний			0,60	30	3		+22°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тимирязевка\Ф-8 ЮРЭС "Учхоз ПСХА"	26.08.2025 10:39	26.08.2025 10:55	0:16	26.08.2025 10:55	0:16	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Перекрытие изоляции ВН 10 на КТП 1094 "Первая". 27.08.25 Проведена ревизия ВН 10 на КТП №1094 "Первая".			0,30	1 500	19		+20°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Славянка \Ф-14	26.08.2025 15:26	26.08.2025 18:38	3:12	26.08.2025 18:38	3:12	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл-14,43 км, Lбаза-1 км. 18:02 включён до оп.98, без замечаний, включено 5 ТП из 17 ТП 18:38 включён без замечаний, убрана ветка с РЛ оп.101		орг. водосн. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 3	0,15	530	19		+22°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Чугуевка\Ф-10 ПМК-2	26.08.2025 18:59	26.08.2025 20:09	1:10	27.08.2025 12:09	17:10	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. РПВ не успешно, произвел ДЭМ ПС Чугуевка Шевцов В.А. В 20-09 включен до РЛ-10 оп. 158/20 успешно, включено 38 ТП из 43 (ост.быт с.Цветковка, 410 чел/ 0,09 МВт, организуется доставка РИСЭ). В 23-13 снята ветка в пр:158/65-158/66. В 23-33 включение участка от РЛ-10 оп:158/20 не успешное. В 00-30 отключены РТП-3122,3049,3032,3039,3213. в 00-50 при включении участка от РЛ-10 оп:158/20 появилась "земля" в сети 10 кВ по Ф-"В". 27.08.25. 08-06 допущена бригада 3 чел. по Р 68А. для послеаварийного осмотра на ВЛ 10кВ в пролеты опор 158/20 - 158/77. 09-35 осмотр ВЛ 10 ф-10 закончен . Обнаружено в пролете опор 158/68- 158/69 ветка с дерва обломилась и косается провода фазы "В". 09-46 ветка с провода ВЛ 10 Ф-10 убрана. 10-20 Опробован напряжением участок ВЛ 10кВ в пролетах опор 158/20 - 158/77. замечаний нет. 11-49 включено 4ТП из 5ти без замечаний. 12-09 запитаны все потребители		гос. орг. - 7 орг. водосн. - 1 в/ч - 1 оборонный заказ - 1 школы, д/с - 4 кот. - 3 орг. связи - 2	0,80	4 268	43		+21°С, 0 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-19	27.08.2025 15:22	27.08.2025 15:32	0:10	27.08.2025 15:32	0:10	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 27.09.25. 22.09.25 12-15 Д.Б. для послеаварийного обхода ВЛ 10 кВ Ф-19 ПС Раздольное -1. 22.09.2025 обход без замечаний.		мед. учр. - 1 орг. связи - 3	0,30		4		+24°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-6	27.08.2025 15:59	27.08.2025 17:12	1:13	27.08.2025 22:31	6:32	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=19,8 км, Lбаза=45 км. 16:30 опробован до отключенного реклоузера оп. 47. (включены 19 ТП из 45). 17:12 включен до ЛР-4 оп.94/1. (включены 28 ТП из 45). В 18:13 обнаружено место повреждение, на отпайке опора 94/36 поврежден опорный изолятор. 19:30 ДБ 2 чел. для замена опорного изолятора ф.В на опоре 94/36. Включен в работу по нормальной схеме после устранения повреждения в 22:31			0,78	150	45		+24°С, 3 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Хороль\Ф-4 Хор РЭС	27.08.2025 16:08	27.08.2025 16:14	0:06	29.08.2025 16:50	48:42	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=6,4 км, Lбаза=0 км. Потребитель запитан. Повреждение кабельной муфты на опоре №1. 28.08.25 в 18:49 по Ф-4 ПС Хороль ДБ 3 чел. для монтажа кабельной муфты на опоре 1, 22:56 работы окончены, кабель поднят на оп. №1. 23:43 на ПС Хороль включен В 10 Ф-4, КИ в норме	ПС Хороль Ф-7		1,30	400	15		+22°С, 3 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Славянка \Ф-14	28.08.2025 06:29	28.08.2025 06:41	0:12	28.08.2025 06:41	0:12	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. произведен осмотр ВЛ -10 Ф -14 10.09.2025		орг. водосн. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 3	0,15	530	16		+19°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Гвоздево\Ф-7	28.08.2025 08:45	28.08.2025 08:51	0:06	28.08.2025 08:51	0:06	МТЗ	выве дено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведена чистка просеки пролёты оп.48-62, оп.81-82		гос. орг. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 2	0,47	310	7		+19°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-7	28.08.2025 09:09	28.08.2025 09:10	0:01	28.08.2025 09:10	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведён осмотр 30.09.2025 Без замечаний		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 4 школы, д/с - 2 орг. связи - 13	1,33	783	29		+20°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф13	28.08.2025 21:58	28.08.2025 22:00	0:02	28.08.2025 22:00	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр по 30.09.25.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 2 кот. - 2 орг. связи - 2	0,60	508	16		+19°С, 5 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Тереховка\Ф-33	28.08.2025 23:45	29.08.2025 00:05	0:20	29.08.2025 00:05	0:20	МТЗ	выве дено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 03.10.2025 без замечаний		школы, д/с - 1	0,25	50	10		+19°С, 5 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Славянка \Ф-4\РКЛ 10 оп.238/1	29.08.2025 01:20	29.08.2025 01:36	0:16	29.08.2025 14:52	13:32	МТЗ	отсу тств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=23,8км, Lбазы=0км. 01:36 Включён до ЛР оп.238/29, включено 1 ТП, аб ТП ПЗ-Рязановка и аб. ТП-МТС перешли на собственный ДГУ, аб ТП-Пасечник без потребителей на ХХ, все потребители запитаны. Осмотр запланирован на светлое время суток 29.08.2025 29.08.2025 в 11:25 ДБ 3 чел. для осмотра ВЛ на участке оп. 238/29 до оп. 238/186/1/40 На опоре 238/94 обнаружена ветка. В 13:35 ДБ 3 чел. для снятия ветки на опоре 238/94 с применением оперативной штанги. В 14:52 Ф4 ПС Славянка включён по нормальной схеме.		гос. орг. - 2 в/ч - 2 орг. связи - 1	0,05		4		+20°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Тереховка\Ф-33	29.08.2025 01:26	29.08.2025 01:49	0:23	29.08.2025 01:49	0:23	МТЗ	выве дено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 01:26 ПЮЭС ПС Тереховка по Ф-33: откл. от МТЗ. АПВ-выведено. РиЧПН. 01:49 РПВ-у. Включен по нормальной схеме. осмотр 03.10.25		школы, д/с - 1	0,25	50	10		+19°С, 5 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-19	29.08.2025 16:11	29.08.2025 21:39	5:28	29.08.2025 22:04	5:53	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=16,5км. Lбаза =50 км. С нагрузкой Ф-2 ПС Раздольное-2. В 17:49 Ф-19 опробован до ТП "База Чайка" не успешно. В 21:58 Ф-19 опробован до ЛР-6 оп.84 не успешно. В 21:39 Ф-19 включен до РТП 5126 оп.48/13, запитан основной потребитель (20ТП). В 22:04 Ф-19 включен в работу без Аб.отп. оп.48/24/16 Водозабор КЭЧ. (Отпайку обслуживает Об.эн) Включены все потребители.		мед. учр. - 1 орг. связи - 3	0,30	60	25		+21°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Корсаковка \Ф-1 Монакино	29.08.2025 23:41	29.08.2025 23:51	0:10	29.08.2025 23:51	0:10	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр 02.09.2025, требуется чистка просеки в пр. оп 51/15-51/16. Чистка просеки до 15.11.25.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1	0,02	170	6		+16°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-7	30.08.2025 07:31	30.08.2025 07:32	0:01	30.08.2025 07:32	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. замечаний не выевлено		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 4 школы, д/с - 2 орг. связи - 13	1,33	783	35		+20°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф13	30.08.2025 12:23	30.08.2025 12:32	0:09	30.08.2025 12:32	0:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 04.09.2025 произведен послеаварийный обход, замечаний нет.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 2 кот. - 2 орг. связи - 2	1,00	508	20		+25°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\Ф-7	30.08.2025 14:40	30.08.2025 16:48	2:08	31.08.2025 09:26	18:46	МТО	выве дено		РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=7,84км Lбаза=25км. 16:48 Ф-7 включен с отключенной отпайкой на КТП 82014 (без 1 ТП). 19-29 потребитель на ТП82014(КОС) включен от собственной ДГУ. 31.08.25 09-26 Включен КВЛ10 82001-2014, ТП2014 по нормальной схеме. Осмотр до 30.11.2025		школы, д/с - 1 кот. - 6	1,60	1 400	10		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\Ф-11\РП80202\В10 82040	30.08.2025 17:10	30.08.2025 21:34	4:24	30.08.2025 21:34	4:24	МТЗ	отсу тств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=3,87км Lбаза=25км. С частью нагрузки Ф-17 Промысловка. 18:48 по Ф-11 ДБ 2 чел для осмотра участка ВЛ РП 80202 - 82040 в пролете опор №1-54 21-15 выполнен осмотр б/з. 21-34 Включены все потребители. Обход до 05.09.25		гос. орг. - 1 мед. учр. - 11 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 4 кот. - 2	0,20	500	11		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-2 \Ф-2	31.08.2025 06:55	31.08.2025 08:43	1:48	31.08.2025 08:43	1:48	МТЗ	выве дено		РЗА ПП. РиЧПН. Схема ремонтная, отключение в РП База чайка (откл. по жалобам). +08:43 ПЮЭС ПС Раздольное 2 Ф-2 включен в работу в аб. РП База "Чайка". запитаны все потребители. 09.09.2025 13:42 ДБ 2 чел. для ремонта концевой муфты на опоре №77 (ЛР-4). 16:40 на опоре №77 смонтированы концевые муфты.			0,12	60	7		+21°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ М\Ф-16 ЧРЭС ДВ	31.08.2025 09:14	31.08.2025 09:16	0:02	31.08.2025 09:16	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотрено 18.09.2025 повреждений не выявлено..			0,02		2		+25°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Краскино \Ф-4	31.08.2025 10:08	31.08.2025 12:55	2:47	01.09.2025 14:48	28:40	МТЗ	отсу тств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл= 15,9 км. Lбаза= 70 км. 10:20 РПВ-НУ, бригада ОВБ выехала с с.Славянка, предварительное время прибытия 12:00. 12:55 Ф-4 включен с "Землей" с отключенным ЛР-4 оп 147/7 (отпайка П/3 Угловая - запитано от собственного ДГУ), запитано 7 из 7 ТП. 13:08 ДБ 2 чел. для поиска "Земли" прибором КВАНТ. 13:15 по уточненной информации обнаружен срыв провода с изолятора на оп.45 фаза А. 14:22 ДБ 2 чел. на оп.45 для замены изолятора. 15:59 Ф-4 включен с отключенным ЛР-4 оп 147/7 (отпайка П/3 Угловая - запитано от собственного ДГУ). Обнаружено 2-е повреждение на уч.ВЛ 10 Ф-4 ПС Краскино от оп.147/7 до ТП-4055 П/3 Угловая. Участок находится в труднодоступной местности, продолжение осмотра на 01.09.25		в/ч - 1 оборонный заказ - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,10	600	7		+21°С, 2 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Приморская\Ф-8	31.08.2025 19:52	31.08.2025 20:00	0:08	31.08.2025 20:00	0:08	МТЗ	отсу тств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 10.09.2025 Произведен обход в пр. 1-61, повреждений не выявлено.		кот. - 1 орг. связи - 1	0,17	340	16		+21°С, 3 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-7	01.09.2025 00:40	01.09.2025 00:45	0:05	01.09.2025 00:45	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 00:40 ПЮЭС ПС Раздольное 1 Ф-7 откл. от МТЗ, АПВ-в ведено (Раздольное Тихий Нежино, 783чел, СЗО:больница,школа-2, котельная-3, ретранслятор, 1,33 МВт, 29 ТП, РиЧПН, +20, дождь). 00:45 ПЮЭС ПС Раздольное 1 Ф-7 РПВ+ Произведён осмотр 30.09.2025 Без замечаний 20.10.2025 проведена послеаварийная проверка РЗА-без замечаний		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 4 школы, д/с - 2 орг. связи - 13	1,33	783	35		+20°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-7	01.09.2025 01:15	01.09.2025 01:45	0:30	01.09.2025 01:45	0:30	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 01.09.2025 01:45 РПВ У Произведён осмотр 30.09.2025 Без замечаний 20.10.2025 проведена послеаварийная проверка РЗА-без замечаний		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 4 школы, д/с - 2 орг. связи - 13	1,33	783	35		+20°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф13	01.09.2025 01:44	01.09.2025 02:42	0:58	01.09.2025 15:31	13:47	МТЗ	ну		РЗА ПП. РиЧПН. 02:42 ПЮЭС ПС Раздольное 1 Ф-13 включен без ТП-5133, в ТП-5133 повреждение проходных изоляторов. 15:31 произведен повторный осмотр ТП-5133, без замечаний. Включен в работу по нормальной схеме. Осмотр 04.09.25 без замечаний		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 2 кот. - 2 орг. связи - 2	1,00	508	18		+20°С, 5 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-11	01.09.2025 04:48	01.09.2025 04:52	0:04	01.09.2025 04:52	0:04	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 16.09.2025 Выполне послеаварийный осмотр ВЛ. Замечаний нет.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1	1,60	184	19		+19°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Приморская\Ф-8	01.09.2025 06:28	01.09.2025 06:35	0:07	01.09.2025 06:35	0:07	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 10.09.2025 Произведен обход в пр. 1-61, повреждений не выявлено.		кот. - 1 орг. связи - 1	0,17	340	3		+20°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Баневур \Ф-7 Горнотаежное	01.09.2025 08:42	01.09.2025 08:49	0:07	01.09.2025 08:49	0:07	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Замечаний нет.			0,97	240	4		+18°С, 0 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Славянка \Ф-26	01.09.2025 12:50	01.09.2025 13:10	0:20	01.09.2025 13:10	0:20	МТО	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 13:10 ПЮЭС ПС Славянка Ф-26 РПВ успешно. Произведена чистка просеки в пролётах оп.1 - оп. 64, оп64/1 - оп.64/6		орг. связи - 1	0,17	60	5		+21°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Беневское \Ф-10	01.09.2025 17:22	01.09.2025 19:38	2:16	01.09.2025 19:38	2:16	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 19:33 осмотрено по пр.оп 19-20 замечаний нет, разлив реки, возможности дальнейшего осмотра нет. 19:38 Повторно включен, без замечаний.		школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 3	0,10	130	5		+20°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Беневское \Ф-13	01.09.2025 20:55	01.09.2025 21:09	0:14	15.09.2025 20:59	336:04	МТЗ	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. 21:09 включен без ТП-7078 (быт, 1 дом - запитан от собственного ДГУ), погашенных потребителей нет. 21:30 смыта оп.193, разлив реки Киевка. 15.09.2025 14:00 ДБ 4 чел. для установки опоры. В 20:59 ф.13 включен по нормальной схеме запитаны все потребители.			0,10	63	9		+20°С, 1 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Уборка\ Ф-6 РРС-1	02.09.2025 15:16	02.09.2025 18:47	3:31	02.09.2025 22:10	6:54	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Lвл=17 км Lбаза=45 км.На ПС 35 кВ Уборка Т-2, 2С 10 кВ отключены и заземлены. Ф-9 , Ф-15 через ремонтную перемычку запитаны от Ф-6 РРС-1, В 15-31 РПВ неуспешно, МТЗ. В 15-45 бригада ОВБ 2 чел. выехала с с.Чугуевка в с.Уборка.16-32 включен до РЛ-44 оп. 222, неуспешно, МТЗ. В 17-10 включен до РЛ-41 оп.111 успешно, включено 6 ТП из 16. В 18-05 включен до РК-2 оп.206 успешно, участок без потребителя. В 18-47 включен до РЛ-30 оп.210/13 успешно, включено 8 ТП из 16.В 18-58 приступили к отключению РТП на участке ВЛ от РЛ-30 оп.210/13 до РК-3 оп. 245, с осмотром ВЛ. В 20-05 РТП отключены, зам. не обнаружено. В 20-27 включен участок ВЛ от РЛ-30 оп. 210/13 с отключенными РТП 8 штук, успешно. В 21-09 включено 11 ТП из 16. В 21-24 включено 12 ТП из 16. В 21-45 включено 14 ТП из 16. В 22-10 включен полностью, зам. нет. Повреждение самоустранилось. В 11-20 03.25 в 11-20 с/з 15502 ДБ 3 чел. для осмотра ВЛ 10 Ф-15 по всей длинне. В 16-00 осмотр закончен. Обнаружены птицы (сорока, сойка) на и под РТП 3211 оп.210/51/3/4. Повреждения РТП и провода нет.		орг. связи - 4	0,28	955	16		+30°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф13	02.09.2025 16:05	02.09.2025 16:05	0:00	02.09.2025 16:05	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. 04.09.25 +11:18 ПЮЭС ПС Раздольное-1 по Ф-13 Д.Б. для послеаварийного обхода. +16:00 ПЮЭС ПС Раздольное-1 по Ф-13 произведен послеаварийный обход , замечаний нет.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 2 кот. - 2 орг. связи - 2					+23°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-11	03.09.2025 07:33	03.09.2025 11:33	4:00	03.09.2025 16:21	8:48	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=17,7км Lбаза=50 км.11:33 переведена нагрузка на Ф-4 ПС Кипарисово. Абонент отпайки 71/1 перешел на собственный ДГУ. Все абоненты запитаны. 16:21 обнаружено повреждение штепсельного разъема В 10 Ф-11, устранено. Включен по нормальной схеме. Фото не требуется.	Ф-4 ПС 110 кВ Кипарисово	орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1	0,30	185	21		+21°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Корсаковка \Ф-2 Крауновка	04.09.2025 03:07	04.09.2025 03:18	0:11	04.09.2025 03:18	0:11	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. с 08.09 по 11.09 Произведена чистка просеки в пр. оп 54-75, 67/2-67/4		мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,30	820	9		+21°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Гвоздево\Ф-7	06.09.2025 06:18	06.09.2025 06:28	0:10	06.09.2025 06:28	0:10	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведена чистка просеки пролёты оп.48-62, оп.81-82 Фото не требуется.		гос. орг. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 2	0,10	310	7		+23°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-11\РП80202\ яч.11	06.09.2025 11:38	06.09.2025 13:00	1:22	06.09.2025 19:51	8:13	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. Lквл=3,87км Lбаза=25км. С частью нагрузки Ф-17 ПС Промысловка. В 13:00 включено 8 из 11 ТП. В 14:57 включение уч-ка "ТП82040-СТП82041" без вед. отп. на КТП-Терентьев не успешно. В 16:04 обнаружено повреждение на СТП82041 прох. изолятора ф.С, следы дугового перекрытия на опорном изоляторе ф.А, течь кровли. 18:29-19:29 повреждения устранены. В 19:51 включен по нормальной схеме.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 уч. ветер. - 1 школы, д/с - 4 кот. - 2	0,20	500	11		+22°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Корсаковка \Ф-2 Крауновка	06.09.2025 13:33	06.09.2025 13:42	0:09	06.09.2025 13:42	0:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. с 08.09 по 11.09 Произведена чистка просеки в пр. оп 54-75, 67/2-67/4		мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,30	820	9		+23°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Славянка \Ф-4\РКЛ оп.81	06.09.2025 15:05	06.09.2025 15:10	0:05	06.09.2025 15:10	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведена чистка просеки в пролётах оп.211 - оп.287		гос. орг. - 2 в/ч - 2 орг. связи - 1	0,30	84	14		+22°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Корсаковка \Ф-2 Крауновка	07.09.2025 07:26	07.09.2025 07:35	0:09	07.09.2025 07:35	0:09	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. с 08.09 по 11.09 Произведена чистка просеки в пр. оп 54-75, 67/2-67/4		мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,30	820	9		+14°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Краскино \Ф-4	07.09.2025 08:18	07.09.2025 08:27	0:09	07.09.2025 08:27	0:09	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обрыв шлейфа опора 50, ф. В Фото в отключении от 08.09.2025 01:57.		в/ч - 1 оборонный заказ - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,10	600	7		+18°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Краскино \Ф-4	08.09.2025 01:57	08.09.2025 04:47	2:50	08.09.2025 14:10	12:13	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=15,88км, Lбазы=70км. В 04:21 включение до ЛР-1 оп.133 без замечаний. В 04:47 включен без отпайки на П/3 Угловая (отключен РЛ-4 оп.147/7), осмотр на светлое время суток, линия проходит по лесу, на П/3 есть ДГ. 11:42 ПЮЭС ПС Краскино по Ф-4 на опоре №50 обнаружен обрыв шлейфа по Ф. В 13:20 ПЮЭС ПС Краскино по Ф-4 ДБ на опору №50 для ремонта шлейфа по Ф. В 14:10 включен по нормальной схеме		в/ч - 1 оборонный заказ - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,10	600	7		+20°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Славянка \Ф-4\РКЛ оп.81	08.09.2025 07:32	08.09.2025 11:14	3:42	08.09.2025 11:14	3:42	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=19,8 км. Lбаза= 0. 11:14 ПС Славянка Ф-4 включен по нормальной схеме, РПВ усп Произведена чистка просеки в пролётах оп.211 - оп.287		гос. орг. - 2 в/ч - 2 орг. связи - 1	0,30	84	14		+20°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Гвоздево\Ф-7	09.09.2025 08:30	09.09.2025 08:33	0:03	09.09.2025 08:33	0:03	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведена чистка просеки пролёты оп.48-62, оп.81-82. Фото не требуется.		гос. орг. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 2	0,10	310	7		+12°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Гвоздево\Ф-7	10.09.2025 08:14	10.09.2025 08:15	0:01	10.09.2025 08:15	0:01	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведена чистка просеки пролёты оп.48-62, оп.81-82. Фото не требуется.		гос. орг. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 2	0,10	310	7		+14°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Гвоздево\Ф-7	10.09.2025 17:56	10.09.2025 17:59	0:03	10.09.2025 17:59	0:03	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведена чистка просеки пролёты оп.48-62, оп.81-82. Фото не требуется.		гос. орг. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 2	0,10	310	7		+20°С, 0 м/с, Дождь, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промышленная\В 10 Т-2	10.09.2025 21:24	10.09.2025 21:40	0:16	10.09.2025 21:40	0:16	дуг.защита	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. 21:24 ПС 110 кВ Промышенная по В 10 Т-2 работа дуг. защиты, погашение пс по 10 кВ (В 110 Т-1 в ремонте). 21:28 разобрана схема по В 10 Т-2 и произведен осмотр: на тележке В 1- Т-2 на верхних втычных контактах незначительные точки от эл. дугового перекрытия, повреждения изоляции и следов копоти нет. 21:40 включен В 10 Т-2 и запитаны потребители (кроме Ф-20 и Ф-30 при включении выпали РУ МТЗ).			2,66	484	57		+15°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-15	11.09.2025 10:25	11.09.2025 13:17	2:52	17.09.2025 16:24	149:59	МТО	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=3,66 км Lбаза= 25км. Предварительно повреждение головной КЛ, необходимо испытание. В 13:17 нагрузка переведена на Ф-17 ПС Промысловка. 17.09.25 15-55 подключена новая КЛ10, испытана. 16-24 включена в работу, фазировка после 20-00. 18.09.25 проверена фазировка, совпала.	ПС Промысловка Ф-17	мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1	0,25	400	7		+18°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-13\РП80201\В10 82062	11.09.2025 13:46	11.09.2025 14:12	0:26	16.09.2025 11:27	117:41	МТЗ	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=5,5 км Lбаза= 25км. Повреждение концевой разделки КВЛ10 ТП82026-ТП82020 оп.5(часть Ф-11 Пром). Отключено КТП-2042, перешли на ДГУ. 16.09.25 09-30 для монтажа концевой муфты. 11-14 работы окончкны в11-27 включено в работу. График АВР до 19.09.25		мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 6 орг. связи - 1	0,10	50	9		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 Алексеевникольск\ Ф-2 УРЭС	11.09.2025 14:13	11.09.2025 14:35	0:22	11.09.2025 14:35	0:22	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 30.09.2025 произведен осмотр ВЛ, замеч. нет.		угольные и горнорудные - 1 в/ч - 1 орг. связи - 1	0,10	200	5		+22°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Сокольчи \Ф-2	12.09.2025 04:43	12.09.2025 09:57	5:14	12.09.2025 09:57	5:14	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=33,32км, Lбаза=145 км. В 07:11 бригада выехала на ПС Сокольчи для определения и устранения повреждения. В 08:31 РПВ ну. В 09:19 включен до оп.199 (запитано 8 ТП из 24). В 09:57 отключен РЛ на оп 480, включен в работу без отпайки на В/Ч-95031. Повреждение на вед. участке.		орг. водосн. - 4 школы, д/с - 1 кот. - 2 орг. связи - 7	0,50	569	24		+12°С, 0 м/с, Туман
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-13\80201\яч.6 Ввод	12.09.2025 08:31	12.09.2025 08:34	0:03	12.09.2025 21:41	13:10	МТЗ	отсутств		РЗА П. РиЧПН. Lквл=5,5 км Lбаза= 25км. В 08:34 РП 80201 отключены В10 в ст. КТП82062, включен В10 "Ввод", запитаны 6 из 14 ТП (основная нагрузка). В 09:39 обнаружено повреждение концевой заделки КЛ 10 "РП80201-КТП82062" в КТП82062. Нагрузка переведена Ф-11 ПС 110 КВ Промысловка. 15:54-19:18 произведен ремонт концевой муфты КТП82062, в 21:41 включен в работу.	ф.11 ПС Промысловка	мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 6 орг. связи - 1	0,10	500	14		+15°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-11	13.09.2025 09:04	13.09.2025 12:38	3:34	13.09.2025 16:25	7:21	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл=17,7км Lбаза=50 км. В 09:58 включен до ЛР-1 оп.71, включено 1 ТП из 21ТП. В 10:41 включен до ЛР-2 оп.111, включено 2 ТП из 21ТП. В 11:08 включен до ЛР-3 оп.135, включено 9 ТП из 21ТП. В 12:38 включен до РП Кипарис оп.203, включено 14 ТП из 21ТП, включен основной потребитель. В 13:51 отключен РТП аб. Кипарисово II оп.230, к РТП аб. Ферма оп.211 нет доступа, при включении Земля по ф. В. В 14:14 включен с отключенной отпайкой от оп.221/1, включено 18ТП из 21ТП. В 15:04 включена отпайка от оп.221/1, с отключенными РТП 5537, РТП 5511, РТП 5294, без замечаний. В 15:14 включен РТП 5537 без замечаний, включено 19ТП из 21ТП. В 15:21 включен РТП 5511 без замечаний, запитано 20ТП из 21ТП. В 15:59 ДБ 2 чел. для замены опорного изолятора в РУ 10 КТП 5294 по ф.А. В 16:25 включен по нормальной схеме, все потребители включены.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1	0,60	184	21		+19°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Барабаш\Ф-5	14.09.2025 01:18	14.09.2025 01:23	0:05	14.09.2025 01:23	0:05	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. на оп.127 повреждение изолятора по ф.В		гос. орг. - 2	0,20	370	7		+15°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-4	14.09.2025 09:39	14.09.2025 11:14	1:35	14.09.2025 12:57	3:18	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=20,44км Lбаза=83 км. ТИК, УИК нет. В 10:38 включен до ЛР-5 оп.140, запитаны 26 из 83ТП. В 11:07 при включении без вед. отпайки ЛР-5 оп.235 "земля". В 11:14 включен до ЛР-13 оп.235, запитаны 69 из 83 ТП. В 12:57 включен без вед. отпаек Нептун и Дорожник-1, запитаны 80 из 83 ТП. Повреждение в сетях абонента.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 10	1,90	1 519	83		+21°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-4	14.09.2025 15:49	14.09.2025 19:51	4:02	15.09.2025 00:52	9:03	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=20,44км Lбаза=83 км. ТИК, УИК нет. В 17:05 включение без вед. отпайки ЛР оп.235 неуспешно. В 17:15 включение до ЛР-13 оп.235/1 и без вед. отпайки ЛР оп.235 неуспешно. В 17:44 включение до ЛР-5 оп.140 неуспешно. В 18:37 включен до РТП-5771 оп.67, запитано 8 ТП из 80-ти. В 19:18 включен до ЛР-3 оп.125, запитано 11 ТП из 80-ти. В 19:51 переведена нагрузка от ЛР-5 оп.140 на ф.11 ПС Раздольное-1, запитано 65 из 80 ТП. В 22:21 включен до ЛР-4 оп.126, запитано 74 из 80 ТП. В 00:52 включены все потребители, убрана ветка в пролете опор №126/24-126/25.	ф.11 ПС Раздольное-1	орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 10	2,20	1 519	80		+24°С, 10 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тимирязевка\Ф-6 ЮРЭС "Тимирязевский"	14.09.2025 23:32	14.09.2025 23:42	0:10	14.09.2025 23:42	0:10	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр, замечаний нет.		орг. связи - 1	0,35	400	11		+20°С, 6 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-13	15.09.2025 07:26	15.09.2025 08:30	1:04	15.09.2025 11:33	4:07	МТО	отсутств		РЗА П. РиЧПН. Lквл=5,5 км Lбаза= 25км. С частью нагрузки Ф-11, Ф-17, Ф-3 ПС Промысловка. 08:30 выведены холостые участки КЛ 10 "80201-82062", и КВЛ 10 "80201-82006" и включены все абоненты. Отключился повторно в 11:33.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 6 орг. связи - 1	1,00	500	37		+19°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-13	15.09.2025 11:33	15.09.2025 11:54	0:21	15.09.2025 20:59	9:26	МТО	отсутств		РЗА П. РиЧПН. Lквл=5,5 км Lбаза= 25км. С частью нагрузки Ф-11, Ф-17, Ф-3 ПС Промысловка. В 08:30 выведены холостые участки КЛ 10 "80201-82062" и КВЛ 10 "80201-82006". В 11:54 нагрузка Ф-3,11,17 включена по Ф-11 Промысловка, на РП-80201 отключен СВ 10, и включен Ф-13 Промысловка. В 13:29 выведен участок КВЛ 10 "80202-82048", повреждение концевой кабельной муфты 10 кВ на оп.30 в стор. ТП-82048. 15:14-17:48 произведена замена концевой кабельной муфты на оп.30. В 18:05 включена в работу КВЛ 10 80202-82048.	ф.11 ПС Промысловка	мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 6 орг. связи - 1	1,00	1 000	37		+24°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-2 \Ф-4	16.09.2025 12:11	16.09.2025 15:55	3:44	23.09.2025 15:21	171:10	МТЗ	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=11,9 км Lбаза=51км. С частью нагрузки Ф-28 ПС Силикатная. В 12:19 при включении Ф-4 появилась "земля" ф.В, отключен от КУ. В 12:38 вкючение до ЛР-4 оп.65 неуспешно. В 13:02 включение до ЛР-4 и до ЛР-3 оп.35/12 неуспешно. В 13:32 ЛР-2 на оп.64 не отключается. В 14:05 включен до ЛР-1 оп.1 без замечаний. Повреждение на участке от оп.2 до оп.64. В 15:40 включено 7 ТП от Ф-26 ПС Силикатная, осталось отключено 26 ТП. В 15:55 включено 26 ТП от Ф-28 ПС Силикатная, включены все потребители. 17:00-19:54 произведен частичный обход участка ВЛ пр.оп.1-64, повреждений не обнаружено. 17.09.2025 11:38-13:11 произведен осмотр КВЛ с прибором КВАНТ в пр.оп.1-65, на повреждении КЛ 10 в пролете опор №64-65. 14:35-14:55 отсоединен спуск КЛ оп.64. Смонтирована новая КЛ, фото не требуется. 23.09.2025 15:21 фидер включен по нормальной схеме.	26,28 ПС Силикатная	гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	0,83	444	33		+22°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Хасанская\Ф-3	16.09.2025 13:31	16.09.2025 13:39	0:08	16.09.2025 13:39	0:08	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведена чистка просеки. Фото не требуется.		в/ч - 2 орг. связи - 1	0,10	150	7		+23°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Краскино \Ф-4	17.09.2025 00:42	17.09.2025 02:36	1:54	17.09.2025 13:16	12:34	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 02:36 Включён до 4 ЛР оп.147/7, запитаны все потребители, ТП ПЗ Угловая на собственном ДГУ Осмотр ВЛ от оп.147/7 до оп.147/73 запланирован на светлое время суток 17.09.2025. 11:25 ДБ 2 чел на осмотр ТП-10 в пролетах опор № 147/7 № 147/73. 12:53 на ВЛ-10 кВ Ф-4 в пролетах опор №147/35 и 147/36 снята ветка с применением СИЗ. 13:16 Ф-4 ПС Краскино включен по нормальной схеме.		в/ч - 1 оборонный заказ - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,20	600	7		+20°С, 7,5 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Новогеоргиевка \ Ф-3 Чернятино ОРЭС	17.09.2025 07:57	17.09.2025 09:20	1:23	17.09.2025 09:20	1:23	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=13,9км. Lбаза=64км. 18.09.2025 произведен осмотр ВЛ по расп. № 2/80 замечаний нет		школы, д/с - 1 орг. связи - 4	0,30	260	7		+12°С, 1 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Гвоздево\Ф-7	19.09.2025 07:53	19.09.2025 07:55	0:02	19.09.2025 07:55	0:02	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведена чистка просеки пролёты оп.48-62, оп.81-82. Фото не требуется.		гос. орг. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 2	0,15	310	12		+12°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Пантелеймоновка\ ВЛ 10 Ф-1 Пантелеймоновка-Невское	22.09.2025 09:59	22.09.2025 10:11	0:12	22.09.2025 10:11	0:12	МТЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. Произведен обход ВЛ в пр.оп.1-120: короткое замыкание фаз А,В через тело птицы на оп.99.			0,29	388	14		+15°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-7 Лесозаводск-Лесное-Тургенево	24.09.2025 02:51	24.09.2025 02:51	0:00	24.09.2025 02:51	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Запланирован обход на 24-27.09.25. На оп. 70 зафиксировано срабатывание прибора SPM. оп. 70 короткое замыкание фаз В,С через тело птицы (сорока).							+11°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Гвоздево\Ф-7	24.09.2025 07:55	24.09.2025 07:58	0:03	24.09.2025 07:58	0:03	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Отключался повторно 08:21 24.09.2025. Снята ветка в пролетах опор №65/213-65/214		гос. орг. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 2	0,10	310	12		+10°С, 0 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Гвоздево\Ф-7	24.09.2025 08:21	24.09.2025 10:39	2:18	25.09.2025 16:05	31:44	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=20,7км, Lбаза=60км. 10:39 Ф-7 включен до 3ЛР опоры №65/22 , запитан основной потребитель, обесточено 4аб. ТП все перешли на ДГУ. 12:10 опробована ВЛ 10 до 5ЛР опоры № 65/167 успешно., запитано +2 ТП 17:57 ДБ 2 чел. на Осмотр и отыскание МП на ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Гвоздево от 5ЛР опора №65/167 до опоры №65/218. 20:50 по Ф-7 осмотр окончен, замечаний не выявлено, продолжение осмотра 25.09.2025. 25.09.2025 10:10 ДБ 2 чел. для осмотра ВЛ в пролете оп.65/158 -оп. 65/218 В 14:15 снята ветка в пролете опор №65/213-65/214, при включении по нормальной схеме появилась земля по ф.А, бригада допускается на осмотр ВЛ в пролете опор №65/158 - 65/218 с прибором КВАНТ. В 14:24 ДБ 2 чел. на на осмотр ВЛ в пролете опор №65/158 - 65/218 с прибором КВАНТ. В 15:38 На КТП-Школьная В РУ-10 заменили ПН-10 фазы А и В В 16:05 Ф7 включен в работу по нормальной схеме.		гос. орг. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 2	0,10	310	12		+10°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Краскино \Ф-4	24.09.2025 10:48	24.09.2025 11:00	0:12	24.09.2025 11:00	0:12	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. на оп. 27 и оп. 28 замена изоляторов		в/ч - 1 оборонный заказ - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,10	600	7		+15°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Барабаш\Ф-5	24.09.2025 12:00	24.09.2025 15:15	3:15	24.09.2025 17:05	5:05	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=16 км, Lбаза=65 км. 14:40 опробована ВЛ-10 до опоры №66 1ЛР не успешно. 15:15 опробована ВЛ-10 до опоры №66 1ЛР без отпайки на КТП Тоннель-успешно. Запитано 4 ТП из 7. 15:27 ПС Барабаш по ф-5 включен РЛ 1,запитано +3-ТП, при включении появилась "Земля", отыскание производят прибором "квант". 16:05 по Ф-5 обнаружено повреждение на оп.127 повреждение изолятора по ф.В. 16:38 ДБ 2 чел. на замену изолятора Ф-В опора № 127 17:05 ПС Барабаш Ф-5 включен по нормальной схеме (на оп. 127 изолятор заменен)		гос. орг. - 2	0,10	370	7		+16°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Хороль\ 2 С 10 кВ	25.09.2025 04:20	25.09.2025 05:08	0:48	25.09.2025 14:39	10:19	МТЗ	-		РЗА ПН. РиЧПН. ПС Хороль: отключился В 10 Т-2 от МТЗ. проведен осмотр яч. СВ 10, яч. СР10 2С, включен СВ 10 в работе не удержался МТЗ. 04:37 проведен осмотр шин 2С 10 кВ, замечаний нет. Включен В10 Т-2 шины 2С 10 кВ под напряжением, набирается нагрузка. 05:08 запитан основной потребитель: включены 8 из 11 фидеров, продолгается набор нагрузки. 05:30 включены все фидера 2С 10 кВ, кроме Ф-16. При включении Ф-16 выявлено повреждение проходного изолятора. По Ф-16 блинкера не выпадали, фидер 16 не отключался. 7:30 При переводе нагрузки на Ф-3 Приозёрная появилась "Земля". 08:30 на ПС Хороль ДБ для замены проходных изоляторов в яч. Ф-16. 08:43 при осмотре ВЛ обнаружено повреждение в РУ 10 кВ КТП 2536, по ВЛ 10 Ф-16 от ПС Хороль отключен РС 454/204/49 без напряжения остаются 3 ТП (Администрация, почта, котельная,ФАП, школа,детский сад, 180 жителей) ВЛ 10 Ф-16 запитан от ПС Приозерная Ф-3 разрыв кольца РС 432/201, и РС 454/204/49. На ПС Хороль произведена замена проходных изоляторов в яч. Ф-16, в 12:10 ДБ на В-10 Ф-16 релейный отсек профвосстановление цепей РЗА. 15:00 на ПС Хороль В-10 Ф-16 релейный отсек, произведена замена контактов на реле 11РП, 12РП. 14:47 ДБ на КТП 2536 техобслуживание КТП. 16:17 работы по НД 1/91 окончены, 17:25 ВЛ-10 Ф-16 введена в работу по нормальной схеме.	Ф-3 ПС Приозерная	в/ч - 1 мед. учр. - 5 кот. - 2	3,54	6 147	80		+14°С, 2 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Краскино \Ф-11	25.09.2025 08:08	25.09.2025 08:18	0:10	25.09.2025 08:18	0:10	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. оп.36/16 срыв траверсы (повреждение хомута), траверса на проводах. создана заявка №20121.			0,09	25	4		+16°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Корсаковка \Ф-1 Монакино	25.09.2025 09:06	25.09.2025 09:18	0:12	25.09.2025 09:18	0:12	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1	0,02	170	6		+15°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Кировка\ВЛ 10 Ф-1 Кировка - Комаровка	25.09.2025 10:55	25.09.2025 10:55	0:00	25.09.2025 10:55	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Запланирован обход 25-27.09.25		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 3					+15°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Барабаш\Ф-13	28.09.2025 02:31	28.09.2025 02:36	0:05	28.09.2025 02:36	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=21,54 км. Lбазы=57 км. Произведён осмотр 28.10.2025: Срочных и аварийных замечаний нет.		гос. орг. - 1 орг. связи - 4	0,13	415	8		+13°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Зеленый угол \Ф-19 Восточный луч	28.09.2025 09:23	28.09.2025 10:28	1:05	04.10.2025 00:49	135:26	МТО	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. В 10:18 запитано 1ТП из 3 (по 0,4 кВ) от Ф-13 ПС Зеленый угол. В 10:28 запитано 2ТП из 3. В 10:37 все потребители запитаны от резерва. В 15:30 определено повреждение на КЛ 10 ПС Зеленый угол-ТП1195 (сопротивление между фаз и на "землю" близко к "0"). В 15:54 при наборе нагрузки выявлен поврежденный КЛ 10 Ф-19 ТП1197-ТП93 (вед.), обесточено вед.ТП стройка (ЖК Южный). 29.09.2025 в 16:30-16:50 производился поиск МП на КЛ 10 ПС Зеленый угол-ТП1195, испытания выдержал, без замечаний. 02.10.25 в 12:57 по Ф-19 КЛ 10 ТП-1197 - ТП-93 (абон), включена в работу, запитана ТП (стройка ЖК Южный). 03.10.2025 13:40 по Ф-19 ДБ 2 чел для испытания КЛ 10 кВ Зеленый угол - ТП 1195. 14:14 участок КЛ 10 кВ Зеленый угол - ТП 1195 испытания выдержал. 04.10.25 в 00:49 включен в работу по норм. схеме.	Ф-13 ПС Зеленый угол		0,30	1 000	3		+20°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Краскино \Ф-4	28.09.2025 15:05	28.09.2025 15:10	0:05	28.09.2025 15:10	0:05	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 29.09.25 в 20:00 по Ф-4 проведен обход обнаружено: на оп. 27 и оп. 28 поврежденные изоляторы. Устранено 21:59 29.09.25		в/ч - 1 оборонный заказ - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,37	600	7		+12°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\ Ф-25	30.09.2025 13:11	30.09.2025 15:55	2:44	30.09.2025 16:24	3:13	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=54,9км.Lбаза=50км. В 15:55 включен до 9 ЛР, запитано 40 ТП из 54. В 16:24 включен в работу по нормальной схеме, все потребители запитаны. Осмотр ВЛ проведен 23.12.2025, без замечаний.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 3	1,17	140	54		+21°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Шахта-7\Ф-22	01.07.2025 17:10	01.07.2025 17:58	0:48	02.07.2025 12:17	19:07	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=1,69км, Lбазы=3км. В 17:58 нагрузка Ф-22 переведена на Ф-0, все потребители включены. В 21:32 Ф-22 включен до ЛР-1 оп.1, выделен участок КВЛ оп.1-оп.3, без нагрузки. 12:17 Ф-22 включен в работу при отключенном ЛР-4 в сторону Абонента, при включённом ЛР-1 оп.1. Повреждение у абонента.	Ф-0 ПС Шахта-7		1,20	400	3		+31°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Угловая\ Ф-10	02.07.2025 15:01	02.07.2025 15:04	0:03	02.07.2025 15:04	0:03	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ 18.08.25 Без замечаний		кот. - 1 орг. связи - 2	1,60	200	18		+25°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Де-Фриз\Ф-28	03.07.2025 02:55	03.07.2025 04:47	1:52	03.07.2025 15:30	12:35	МТЗ	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. Lквл=12,3км, Lбаза=19км. В 04:47 включен без отпайки оп.40/1, включена большая часть потребителей, без 9 ТП. В 10:50 обнаружен обрыв шлейфа ф.В оп.12. В 11:06 ДБ 2 чел. для восстановления шлейфа ф.В оп.12. В 11:51 включен в работу без ТП 5498, повреждён ВН. В 13:50 ДБ 2 чел. для замены ВН-16 Т-1 ТП 5498. В 15:30 включен по нормальной схеме, запитаны все потребители.			1,00	500	49		+23°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Голубовка\Ф-19	03.07.2025 06:05	03.07.2025 09:46	3:41	03.07.2025 17:36	11:31	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lбаза = 20 км, Lвл =19км. 07:34 в КТП 7107 отключён В6 вывод КТП "Лесное" пролет опор 75-154, при включении земля фаза А-0. 09:46 включены 25 ТП из 35-ти. 10:01 ДБ 3 чел. для осмотра ВЛ в пролете опор №75-154. 13:16 произведен осмотр ВЛ без замечаний, опробован участок с отключенными КТП, включение не успешно Земля ф. А-0. 15-09 включены все потребители для отыскания повреждения с прибором КВАНТ. 15-23 ДБ 3 чел для работы с КВАНТом. 17-36 включены потребители без потребительской отпайки на АБЗ оп 93. 08.07.2025г. 08-55 включен полностью.		мед. учр. - 1 орг. связи - 1	0,40	330	35		+20°С, 1 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-6	03.07.2025 17:10	03.07.2025 19:31	2:21	09.07.2025 15:20	142:10	"земля" от КУ	-	-	РЗА П. РиЧПН. Lвл=7,8км Lбаза=68км. В 18:53 включен с выведеным участком КЛ 6 от оп.4 до КТП Столовая. В 19:31 запитаны все потребители от Ф-5 ПС Топаз. 08.07.25 13:31 на уч-ке КЛ 6 кВ от оп.4 до КТП Столовая разработан котлован, подтверждено МП. 09.07.2025 10:49-12:31 произведён монтаж 2-х муфт и КЛ вставки 2 метра, КЛ испытана, без замечаний. В 15:20 включена по нормальной схеме.	Ф-5 ПС Топаз	мед. учр. - 1	0,32	250	17		+26°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Океанская\В 6 Т-2	04.07.2025 20:13	04.07.2025 22:08	1:55	04.07.2025 22:08	1:55	МТЗ	-	не произв	РЗА ПН. РиЧПН. Обесточилась 2С 6 кВ. В отключенном положении В 6 вед. ф.9 (бл. МТЗ). В 21:55 после осмотра 2С 6 кВ включена на ХХ. В 22:08 включены потребители кроме вед. ф-9 (260 чел/1МВт). В 22:25 включен вед. ф-9. 11.07.25 12:52 проведена проверка РЗА, выявлено затягивание привода В 6 Ф-9, устранено.		орг. связи - 1	1,60	960	11		+27°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Де-Фриз\Ф-28\РКЛ-1 опора 47	05.07.2025 18:28	05.07.2025 19:35	1:07	11.07.2025 16:15	141:47	МТЗ	отсутств	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lвл= 10,8км Lбаза=19 км. Отключение РКЛ на опоре №47. Стороннее воздействие: в пролете опор 89/2 - 89/6 самосвал зацепил провода, обрыв провода, на место вызвана полиция. В 19:35 по Ф-28 выведен из схемы поврежденный участок в пр.оп.89/2-89/6, включен РКЛ на оп.47, все потребители включены. 07.07.25 14:20-18:20 производились работы по восстановлению провода в пр.оп.89/2-89/6, проведена дефектовка поврежденного участка ВЛ, повреждены у основания 5 опор № 89/2 - 89/6, сорваны траверсы; выполнена вытяжка провода в двух пролетах. 08.07.25 велись подготовительные работы. 09.07.25 завезены опоры, произведен частичный ремонт проводов в пр. оп. 89/2-89/6. 10.07.25 ремонт закончен. 11.07.25 по Ф-28 шлейфа собраны, включен по нормальной схеме.			1,00	400	29		+28°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-42	07.07.2025 03:59	07.07.2025 04:43	0:44	07.07.2025 11:39	7:40	МТЗ	выведено		РЗА П. РиЧПН. В 04:17 в ТП-81008 в РУ-6 кВ отключен В-6 ячейки №6 на Т-2 секции Ф-42 ПС Береговая-1 (повреждена концевая муфта КЛ-6 на Т-2). В 04:35 в ТП-81008 в РУ-0,4 кВ отключен вводной АВМ 0,4 на Т-2 секции Ф-42 и включен секционный РВ-0,4 (нагрузка переведена на Т-1 сек Ф-24 ПС Береговая-1). В 04:43 запитаны все потребители. 10:00-11:39 произведен ремонт концевой муфты Т2, включено по нормальной схеме.		школы, д/с - 8 кот. - 1 орг. связи - 3	0,60	800	5		+25°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Топаз \ Ф-5	07.07.2025 13:50	07.07.2025 16:10	2:20	07.07.2025 16:10	2:20	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. С частью нагрузки Ф-6 Береговая-2. В 14:23 включен до оп.1/15, запитано 5 ТП. В 14:39 ДБ 2 чел. на осмотр ВЛ от оп.1/15 до КТП ТОП Столовая по Ф6 ПС Береговая-2. В 16:10 включён по нормальной схеме, убрана ветка в пр.оп.115-116 Ф.6 ПС Береговая-2.			0,18	300	22		+30°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Кролевцы \Ф-21	07.07.2025 14:55	07.07.2025 15:09	0:14	07.07.2025 15:09	0:14	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ 15.08.25 Без замечаний.		орг. связи - 4	1,60	480	15		+34°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-9	07.07.2025 15:54	07.07.2025 17:27	1:33	07.07.2025 17:50	1:56	МТО	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. В 17:02 на ведомственном ЦРП-101 яч.15 обнаружена крыса. В 17:27 включены 6 ТП из 9 ТП (основной потребитель). В 17:50 оставшиеся потребители запитаны от ПС Садовая Ф30 через ТП 81012, запитаны все потребители.			1,50	250	9		+30°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-2	08.07.2025 00:01	08.07.2025 00:02	0:01	08.07.2025 00:02	0:01	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ 15.08.25 Без замечаний.		орг. связи - 5	0,25	100	14		+25°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1\ В 6 Т-2	08.07.2025 06:33	08.07.2025 08:36	2:03	08.07.2025 08:36	2:03	МТЗ	отсутств	не произв	РЗА ПН. РиЧПН. Обесточилась 2СШ 6 кВ. В 08:20 включен В 6 Т-2, включена под напряжение 2СШ 6 кВ. В 08:36 включены Ф-1, Ф-5, Ф-8, Ф-14 (включена основная нагрузка). При включении вед. Ф-12, выключатель отключился действием МТЗ-1. В 08:56 включены все потребители 2СШ 6 кВ кроме Ф-12 (ВПЭС). В 09:42 Ф-12 включен по нормальной схеме. Планируется проверка РЗА до 23.07.25. 24.07.25 14:22 ПС 110 ВТЭЦ-1 по Ф-12 произведена проверка РЗА. Замечаний по РЗА нет, произведена регулировка привода.		кот. - 3 орг. связи - 1	1,50	2 400	47		+23°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Кролевцы \Ф-21	10.07.2025 06:58	10.07.2025 07:38	0:40	10.07.2025 07:38	0:40	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ 15.08.25 Без замечаний		орг. связи - 4	0,50	480	15		+21°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Новороссия\Ф-7	11.07.2025 21:36	12.07.2025 11:00	13:24	12.07.2025 11:00	13:24	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=22км, Lбаза=50км. 21:36 ПС Новороссия по Ф-7 откл. Реклоузер на опоре №190 , АПВ_ну 22:22 ДБ на осмотр в пролете опор №190-300. 23:06 осмотр окончен, замечаний не выявлено. Осмотр будет продолжен 12.07.25 в светлое время суток. 12.07.25 10:19 ДБ для внепланового осмотра ВЛ в пр. оп. 190 – 304. 10:42 на оп. 219 обнаружена ветка со следами термического воздействия электрической дуги, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ (убрана с применением СИЗ). 11:00 включен по нормальной схеме.		орг. связи - 4	0,06	85	4		+22°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Вираж\В 6 Т-1	13.07.2025 19:33	13.07.2025 23:36	4:03	13.07.2025 23:50	4:17	МТЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. 19:37 ПС Вираж, произведен осмотр: В 6 Т-1 отключился от МТЗ. Выключатели В 6 Ф-2, В 6 Ф-3 не отключались, были отключены от КУ, в 19:37 включена 1С 6 кВ на Х.Х. В 20:13 опробован В 6 Ф-3, "Земля" по ф. А, В. В 6 Ф-3 отключен (Lвл=7,54км). 21:33 опробован В 6 Ф-2 до ЛР-2 оп. 23, "Земля" по ф. А, В. В 6 Ф-2 отключен (Lвл=7,5км). 22:15 Ф-2 включен до ЛР-2 оп. 23 (после отключения РЛ на абонентскую отпайку оп. 21). 22:32 по Ф-2 включен ЛР-2 оп. 23, опробован Ф-2, в работе не удержался, МТЗ. 22:58 по Ф-3 включен до ЛР-3 оп. 30, без замечаний. По Ф-2 отключена абонентская отпайка от оп. 47, в 23:36 Ф-2 включен в работу (запитан основной потребитель ПС Вираж). По Ф-3 в 23:40 включен до ЛР-5 оп. 65, без замечаний. 23:50 Ф-3 включен в работу по нормальной схеме (запитаны все потребители ПС Вираж) убрана ветка с оп. 2.		орг. связи - 2	0,50	686	33		+25°С, 10 м/с, Дождь, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Птицефабрика\Ф-22	13.07.2025 20:32	13.07.2025 20:32	0:00	14.07.2025 02:50	6:18	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=6,1км, Lбазы=16км. В 20:32 нагрузка переведена абонентом на Ф-1 ПС Птицефабрика. 01:04 включен по нормальной схеме. В 01:12 Ф-22 отключился повторно бл. "Аварийное отключение". 02:50 включен по нормальной схеме (убрана ветка с проводов на оп. 77).	Ф-1 ПС Птицефабрика		0,10		9		+25°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Многоудобное\Ф-1	14.07.2025 02:14	14.07.2025 02:17	0:03	14.07.2025 02:17	0:03	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ 11.08.25 Без замечаний		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,40	190	3		+20°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Анисимовка/т\Ф-3	14.07.2025 17:58	14.07.2025 18:08	0:10	14.07.2025 18:08	0:10	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ 18.08.25 Без замечаний		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,10	250	9		+21°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Анисимовка/т\Ф-5	14.07.2025 17:58	14.07.2025 18:08	0:10	14.07.2025 18:08	0:10	МТЗ "земля" от КУ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.		школы, д/с - 1 орг. связи - 1	0,10	79	10		+21°С, 0 м/с, Дождь

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-2	16.07.2025 10:26	16.07.2025 12:51	2:25	17.07.2025 12:06	25:40	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл=19,3км, Lбазы=18км. В 12:25 включение до ЛР-2 оп.87 и без вед. отпайки Оборонэнерго оп.84 неуспешно. В 12:51 включен до ЛР-1 оп.55, без 5 ТП. В 13:22 включение до ЛР-2 без вед. отпайки оп.81 не успешно. В 13:30 ДБ для отыскания повреждения с прибором КВАНТ, запитаны все потребители. В 15:26 убрана ветка в пр.оп.61-62, включение не успешно. В 16:46 включен до ЛР-2 оп.87, без замечаний, включение до ЛР-3 оп.168 неуспешно. В 17:01 включение до ЛР-3 оп.168 с отключенными ЛР-7 оп.168, ЛР вед. оп.167, неуспешно. В 18:06 включение до ЛР-2 оп.87 не успешно. В 20:11 включен до ЛР-3 оп.168 с отключенными ОПН 10 оп.86 без замечаний, при включении ЛР-3 оп.168, ЛР-7 оп.168 "Земля" ф.С-0. В 23:15 отключен РТП 5306 оп.37/15 (в ТП-5306 подозрение на повреждение изоляции), при включении Ф-2 "земля" ф.С-0. 17.07.25 00:07 включение с отключенными ЛР-3 оп.168, РТП 5306 оп.37/15, вед. отп. ЛР оп.167 "Лет. лагерь" неуспешно, "земля" ф.С-0. В 00:17 включен с отключенными ЛР-7 оп.168/1, ЛР-3 оп.168, РТП 5306 оп.37/15, вед. отп. ЛР оп.167 "Лет. лагерь", без замечаний. В 00:27 включен с отключенными ЛР-7 оп.168/1, РТП 5306 оп.37/15, вед. отп. ЛР оп.167 "Лет. лагерь" без замечаний. 10:01-12:06 на КТП 5307 произведена замена ОПН ф.С, включен в работу по нормальной схеме, запитаны все потребители.		орг. связи - 5	0,14	20	16		+21°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	РП Партизанская ГРЭС\Ф-4й участок ПРРЭС	16.07.2025 13:25	16.07.2025 15:39	2:14	16.07.2025 20:51	7:26	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=9км, Lбазы=0км. В пр.оп.24\1-24\2 падение ветки с орехового дерева на опору 24\2 (металлическая, погнулась), провода целые, на оп.24\1 сорван изолятор, ореховое дерево из за пределов охранной зоны, диаметр 32 см,высота 15 м. В 15:39 запитано 6 ТП из 8 от ф.Несвоевка ЦРП ПаГРЭС. В 18:13 включены все потребители. Выделен участок ВЛ от оп.24 до ТП 7312. В 20:51 повреждение устранено, включен по нормальной схеме.	ф.Несвоевка ЦРП ПаГРЭС	в/ч - 2 мед. учр. - 2 кот. - 1 орг. связи - 3	0,40	541	8		+22°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Волчанец \Ф-10	16.07.2025 13:48	16.07.2025 21:14	7:26	16.07.2025 21:14	7:26	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл=1,4км, Lбазы=30км. На оп.20 обгорание макушки опоры, выпал крюк с проводом ф.В. 19:36-21:14 устранено, включен по нормальной схеме.		уголовные - 5 школы, д/с - 1 кот. - 1	0,30	290	4		+22°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Де-Фриз\Ф-28	16.07.2025 23:30	17.07.2025 04:31	5:01	22.07.2025 16:12	136:42	МТЗ	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=11,8км, Lбазы=19км. В 01:25 включение до R-1 оп.47 неуспешно. В 01:49 включение до R-1 оп.47 без РТП-5779 оп.9 неуспешно. В 02:14 включение до R-1 оп.47 без отпайки от ЛР-8 оп.40 неуспешно. В 02:56 включение холостого участка до оп.47 неуспешно. В 04:31 запитано 31 ТП из 49 до ЛР-1 оп. 48 от Ф-20 ПС Надеждинская. В 05:35 на оп.1 отсоединен головной КЛ. В 05:49 запитаны все потребители от резерва, выведен поврежденный головной КЛ от ПС до оп.1. 18.07.25 09:23-16:55 разработан котлован на головной КЛ в 30 метрах от оп.1. 21.07.2025 10:44-17:45 смонтировано две соединительные муфты. 22.07.25 произведены испытания КЛ, в 16:12 включен по нормальной схеме.	Ф-20 ПС Надеждинская		0,60	500	49		+23°С, 5 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Надеждинская\Ф-15\ R-3 оп. №58	18.07.2025 06:05	18.07.2025 07:07	1:02	18.07.2025 14:54	8:49	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=4,7км Lбаза=18км. В 06:52 РПВ ну. В 07:07 включен участок до ЛР-5 оп.72, запитано 10 ТП из 18 ТП (большая часть нагрузки). 07:32 При включении с отключенным РТП 5248 были видны искры с КЛ 6 оп. №74, организуется бригада для испытания КЛ. 18.07.25 12:31 по Ф-15 РКЛ оп 58 ДБ 3 чел. для монтажа концевой муфты. 14:54 Ф-15 РКЛ 3 опора 58 включен по нормальной схеме.		орг. связи - 1	0,40	1 273	18		+22°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-2	18.07.2025 13:18	18.07.2025 15:22	2:04	18.07.2025 22:28	9:10	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=19,3км, Lбазы=18км. 15:22 Ф-2 включен до РЛ-2 опора 87 включено 12 ТП. 16:05 Ф-2 включен до ЛР-3, включено 14ТП. 16:50 ДБ 3 чел в обход в пр. 169-301. Обесточено 3ТП (населения нет/базы отдыха, производство). 19:00 по Ф-2 в пр. 290-291 снята ветка по фазе В.		орг. связи - 5	0,40	20	17		+23°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Тавричанка\Ф-16	19.07.2025 10:57	19.07.2025 13:10	2:13	19.07.2025 18:01	7:04	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=3,14км, Lбаза=40км. Отключился с нагрузкой ф-7. 12:32 Ф-16 при включении со своей нагрузкой , без нагрузки ф-7 ,отключился от МТЗ с "Землей". 12:50 по Ф-16 запитано 3-ТП от ф-7 ПС Тавричанка. 13:10 по Ф-16, запитано + 4-ТП от ф-7 ПС Тавричанка, обесточено 3-ТП (Аб.) -включен основной потребитель. 14:25 по Ф-16 ДБ в обход ВЛ. 15:15 по Ф-16 проведен обход ВЛ, повреждений на уч. ДРСК нет. 16:45 по Ф-16 организован дополнительный обход ВЛ. В 18:01 отключена аб. отпайка СТ Светлые ключи от оп. 10 -повреждение у абонена.	ф-7 ПС Тавричанка		0,83	870	10		+20°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Анисимовка/т\Ф-3	19.07.2025 22:18	20.07.2025 00:04	1:46	20.07.2025 00:04	1:46	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 00:04 Ф-3 включен в работу без абонентской отпайки «ТИС-Фалаза, Босфор», повреждение в сетях абонента.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,10	250	9		+21°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Новороссия\Ф-7\R-5 оп. 190	20.07.2025 02:42	20.07.2025 13:00	10:18	20.07.2025 13:00	10:18	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=22км, Lбаза=50км. В 02:51 по R-5 оп.190 РПВ ну. 03:25 допущена бригада для осмотра ВЛ 6 кВ в пр. оп. 190-300. 06:19 осмотр окончен, видимых повреждений не выявлено. Осмотр будет продолжен 20.07.25 в светлое время суток. Остается погашено с. Новая Москва (быт, 85 человек, 8 ТП). 10:08 по Ф-7 по R-5 оп.190 допущена бригада для осмотра ВЛ 6 кВ в пр. оп. 190-300. Обнаружена ветка на проводах пр. оп 243-244, с применением СИЗ убрана ветка с проводов пр. оп 243-244. Потребитель запитан.		орг. связи - 4	0,10	85	8		+23°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Новороссия\Ф-7	20.07.2025 10:18	20.07.2025 10:33	0:15	20.07.2025 10:33	0:15	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 10:33 Ф-7 включен до R-5 оп. 190. По Ф-7 сбита опора №186/17, под ВЛ находится вездеход без опознавательных знаков, водителя нет на месте, вызван наряд ГАИ, наряд полиции, на месте находится главный инженер Надеждинского РЭС (провода не повреждены, фидер включен в работу, погашенных потребителей нет). Ремонт оп. 186/17 запланирован на 22.07.25. Произведена замена опоры 30.07.25		орг. связи - 4	0,20	375	4		+23°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-14	20.07.2025 14:26	20.07.2025 16:15	1:49	05.09.2025 15:24	999:58	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. 16:15 ПЮЭС Береговая-2 Ф-14 опробован до ЦРП-103, земля в сети по ф. С. Нагрузка переведена на Ф-28 ПС Береговая-2, все потребители включены. Повреждение на каб. головном участке. 22.07.2025 определено МП в 250 метрах от ЦРП-103, место повреждения находится под проезжей частью в районе перекрестка ул. Курчатова и ул. Гагарина, требуется согласование для разработки котлована. 30.07.2025 произведена трассировка КЛ 6 кВ от ЦРП-103 до места повреждения на перекрестке ул.Курчатова/ Гагарина. 04.09.25 в 13:00 ДБ для разработки котлована на головном участке. 20:09 ПЮЭС ПС Береговая-2 по Ф-14, разработан котлован, МП визуально подтверждено. 05.09.25 произведен монтаж кабельной вставки и соединительных муфт ЦРП 103-оп.6, после проверки фазировки включен в работу по нормальной схеме. 18:34 ПЮЭС ПС Береговая-2 Ф-14 включён по нормальной схеме.	Ф-28 ПС Береговая-2	школы, д/с - 1 кот. - 2	1,40	200	6		+27°С, 0 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-32\РП 6 кВ Западное 2С\ Ф-18 НадРЭС	21.07.2025 20:43	21.07.2025 20:43	0:00	24.07.2025 16:00	67:17	МТЗ	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. КЛ на Х.Х. Повреждение КЛ 6 кВ. 22.07.25 18:40-21:10 определено МП в 350 м от РП Западное. 23.07.25 10:37-17:00 разработан котлован, МП подтверждено.24.07.25 +10:24 ПЮЭС РП-Западное по ф-18 ДБ 3 чел. для монтажа соединительной муфты +12:30 ПЮЭС РП-Западное по ф-18 смонтирована соединительная муфта, КЛ 6 кВ сдан под испытание +14:00 ПЮЭС РП-Западное по ф-18 ДБ для испытание КЛ+14:36 ПЮЭС РП-Западное по Ф-18 КЛ 6 кВ испытание выдержал, Ф-18 вводится в работу +16:00 ПЮЭС РП-Западное Ф-18 введен в работу								+25°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Анисимовка/т\Ф-3	22.07.2025 08:34	22.07.2025 08:51	0:17	22.07.2025 08:51	0:17	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ 18.08.25 Без замечаний.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,20	250	9		+24°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Соловей Ключ\Ф-13	26.07.2025 14:40	26.07.2025 15:44	1:04	26.07.2025 15:44	1:04	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. ПС Соловей Ключ по Ф-13 отключился РКЛ оп.79. Пр.оп.80-81 убрана ветка с проводов. 15-44 РКЛ оп.79 включен			0,30	50	23		+28°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Волчанец \Ф-9	26.07.2025 16:37	26.07.2025 17:50	1:13	26.07.2025 17:50	1:13	МТЗ	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. 15.08.25 Произведён обход замечаний нет.		мед. учр. - 1 орг. связи - 1	0,40	200	13		+28°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Сергеевка\Ф-12	26.07.2025 17:09	26.07.2025 22:21	5:12	26.07.2025 22:21	5:12	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=50,6км Lбаза=40км. 18:09 отправлена бригада ОВБ с с.Волчанец, предварительное время прибытия 20:20. В 19-51 бригада прибыла на Ф 12 ПС Сергеевка на опору 69.19-53 опора 69 отключён РЛ-2. 20-11 При включении В6 Ф 12 ПС Сергеевка,в работе не удержался .отключился от защиты. 20-20 опора 69 включён РЛ-2,опора 67 отключён РЛ-1. 20-22 По информации жителей с.Сергеевка примерно опора 27 верхний провод упал на нижний,нужно проверять информацию. 21:03 обнаруженвыпал крюк с изолятором фаза В оп. №26, 21-28 дб 2чел оп 26 установка крюка с изолятором фаза В, 22-12 оп 67 включен РЛ1. 22:21 включен по нормальной схеме, все потребители включены		орг. связи - 6	0,25	310	19		+32°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Анисимовка/т\Ф-3	27.07.2025 12:37	27.07.2025 18:40	6:03	27.07.2025 18:40	6:03	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=4,71 км, Lбаза=46км. 15:00 ДБ (3 чел.), для проведения осмотра по всей длине. 18:40 после произведенного осмотра включен в работу. Замечание: на Аб.отпайке опора 56 ТП-2П обнаружена ветка, устранено абонентом.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,20	250	9		+24°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Волчанец \Ф-2	27.07.2025 19:31	27.07.2025 21:21	1:50	27.07.2025 21:21	1:50	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=1,4км, Lбазы=30км. Осмотр ВЛ 15.08.25 Без замечаний.		орг. водосн. - 4 уголовные - 3 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1	0,90	800	9		+27°С, 1 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Многоудобное\Ф-1	27.07.2025 20:10	27.07.2025 20:16	0:06	27.07.2025 20:16	0:06	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ 15.08.25 Без замечаний.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,20	190	3		+28°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Верхняя\ Ф-16	27.07.2025 21:59	28.07.2025 04:55	6:56	28.07.2025 14:21	16:22	МТЗ	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. 22:24 запитаны все потребители от ПС Береговая-2 Ф-29 23:30 Обнаружены следы перекрытия в ТП-83007, необходима замена ТП, Отключёна с двух сторон 23:36 ПС Береговая 2 Ф-29 откл. от КУ Земля ф.А-0 с нагрузкой Ф-16 ПС Верхняя. 00:02 опробован участок до ТП-83008, не успешно. 00:36 ПС Береговая 2 Ф-29 включен по нормальной схеме, без нагрузки Ф-16 ПС Верхняя. 01:01 ДБ 2 чел на осмотр ВЛ 04:55 Включён В 6 Ф-16, запитано 6 ТП, до ТП 83007, основной потребитель запитан 10:49 ДБ 2 чел. ТП 83007 ревизия сборных шин РУ 6 кВ 14:21 включение по нормальной схеме.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1	0,50	100	13		+24°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-27	27.07.2025 22:36	27.07.2025 22:36	0:00	21.08.2025 10:29	587:53	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Был на х.х. 29.07.2025 13:47-17:00 определено МП на КЛ-6 кВ в 435 м от ЦРП-104 в сторону оп.20. 31.07.2025 10:29-16:25 произведена разработка котлована. Необходимо подтверждение повреждения КЛ лабораторией. 18.08.2025 11:05 ДБ 3 чел. Для разработки котлована на участке от оп.20 до ЦРП-104. 16:54 работы по разработке котлована на сегодня окончены. 19.08.25 09:05 ДБ 3 чел на разработку котлована на участке от оп.20 до ЦРП-104. 17:51 Работы по разработке котлована выполнены в полном объёме. 20.08.25 11:10 ДБ 3 чел участок оп.20 - ЦРП-104, монтаж 2-х соединительных муфт и КЛ вставки. 17:28 Смонтировано 2 соединительных муфты и КЛ вставка 27 метров, испытание запланировано на 21.08.2025 График АВР до 20.08.25. 21.08.2025 в 09:14 ДБ для ВВИ КЛ 10 кВ от ЦРП 104 до оп. №20, в 10:29 Ф-27 включен в работу.	Ф-8 ПС Береговая-2					+25°С, 1 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-29	27.07.2025 23:36	28.07.2025 00:36	1:00	28.07.2025 00:36	1:00	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. с нагрузкой Ф-16 ПС Верхняя. 28.07.25 00:02 опробован участок до ТП-83008, не успешно. 00:36 включен по нормальной схеме, без нагрузки Ф-16 ПС Верхняя. Повреждение изоляции сборных шин РУ-6 кВ кТП-83007.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 6 кот. - 3 орг. связи - 1	2,50	270	29		+25°С, 1 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Чайка\ Ф-7	28.07.2025 02:13	28.07.2025 02:44	0:31	20.08.2025 13:35	563:22	МТЗ	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. Работа АВР успешная, запитана большая часть нагрузки. 02:20 произведена проверка сопротивления изоляции КЛ 6 №2, КЛ на повреждении ф А,В (между собой и на ноль), КЛ №1 ранее на повреждении . 02:44 нагрузка переведена по сети ВПЭС на Ф-5 РП-3 Чайка, включены все потребители. 18.08.25 12:17 ПС 110 кВ Чайка Ф-7 ДБ 3 чел. для присоединения вновьсмонтированной КЛ и последующей фазировки. 18:00 ПС 110 кВ Чайка Ф-7 включен на холостой ход. 20.08.25 в 13:35 ПС Чайка Ф-7 включен по нормальной схеме.	РП-3 Чайка Ф-5		0,60	600	3		+26°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Михайловка\Ф-1 УРЭС Васильевка	28.07.2025 09:55	28.07.2025 10:55	1:00	28.07.2025 15:34	5:39	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=7,08км. Lбаза=15км. 10:40 Отключен РЛ 13/10/1 на опоре 10/1. 10:55 Ф-1 включен в работу. КИ в норме. Запитано 6 ТП из 9 ТП. 11:27 обнаружено: пр. 10/25 - 10/26 обрыв провода фаза А. Стороннее воздействие - работа самосвала. Полиция вызвана на место. 14:14 ДБ для ремонта провода в пр.оп 10/25-10/26. 15:34 Ф-1 включен по нормальной схеме. КИ в норме, Iн=2А. Запитаны все потребители.			0,05	500	9		+27°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Надеждинская\Ф-15	29.07.2025 23:00	29.07.2025 23:29	0:29	29.07.2025 23:29	0:29	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=4,7км Lбаза=18км. Осмотр до 30.09.2025		орг. связи - 1	2,50	1 273	40		+24°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-48	02.08.2025 09:52	02.08.2025 19:03	9:11	02.08.2025 19:03	9:11	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=3,3 км, Lбаза=65 км. При производстве не санкционированных земляных работ был поврежден КЛ 6 Ф-48 ПС Береговая-1 (территориально г. Большой камень ул Карла маркса 57) участок от СТП (КНС-10) до КТП 81164 (ААБЛ-6 (3х150) работниками СПЕЦ СУ, есть 1 пострадавший, увезен в больницу с ожогами, сообщено в полицию. 15:17-17:54 произведен монтаж кабельной вставки 5м. и двух соединительных муфт, КЛ испытания выдержал, в 19:03 включен в работу по нормальной схеме (с нагрузкой Ф-13 ПС Топаз).		орг. водосн. - 1 кот. - 1	0,95		15		+25°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Дачная\ Ф-2 Надеждинский РЭС	03.08.2025 14:31	03.08.2025 14:33	0:02	03.08.2025 14:33	0:02	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=10,4км Lбаза=21км. 11.08.25 14:15 ПС 35 кВ Дачная по Ф-2 проведен обход, требуется чистка просеки на отпайке оп.42 в сторону КТП 5247 планируется чистка просеки по 08.09.25.			2,00	650	46		+30°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Дачная\ Ф-2 Надеждинский РЭС	03.08.2025 15:02	03.08.2025 15:04	0:02	03.08.2025 15:04	0:02	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 11.08.25 14:15 ПС 35 кВ Дачная по Ф-2 проведен обход, требуется чистка просеки на отпайке оп.42 в сторону КТП 5247 планируется чистка просеки по 08.09.25.			2,00	650	46		+30°С, 1 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Касатка АБ\Ф-7	03.08.2025 22:10	04.08.2025 00:47	2:37	04.08.2025 21:50	23:40	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=21,28 км, Lбаза= 8,3 км. 23:44 включен до ЛР-4, запитано 19 ТП из 39 ТП. 04.08.2025 00:47 включен до ЛР-6 опора 304/4 - запитано 36 ТП из 39 ТП - основной потребитель. Поврежденный участок проходит по лесной местности, осмотр будет продолжен в светлое время суток. Остается обесточено 0,09, 95 чел, 3ТП. 04.08.25 21:50 Ф-7 включен без абонентских отпаек АС ТГ и Шахов, повреждение в сетях абонента.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 2 орг. связи - 3	0,60	700	39		+25°С, 0 м/с, Гроза, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Садовая\Ф-16	03.08.2025 22:38	04.08.2025 13:50	15:12	04.08.2025 13:50	15:12	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр 3ТП 1092: обнаружено затопленное РУ 6, разрушение концевой муфты КЛ 6 в ст. ПС Садовая, затопленное положение остальных КЛ и частично концевых воронок, вода продолжает поступать. Остаются отключенными 18 ТП (Быт город Большой камень, 0,4 МВт, 500 чел.). 04.08.25 в 10:43 ТП 1092 допущена бригада ООО РЭС. В ТП 1092 произведена Сушка и ревизия оборудования.			0,50	600	18		+25°С, 10 м/с, Дождь, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-32\РП 6 кВ Западное 2С\ Ф-12	04.08.2025 03:10	04.08.2025 18:54	15:44	04.08.2025 18:54	15:44	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lбаза=13км. 04:08 Ф-12 опробован участок до ЛР №1 опора 36 неуспешно. 04:26 проезд к ЛР-2 на опоре № 36/10 отсутствует, участок проходит по лесистой местности, осмотр будет продолжен в светлое время суток. 10:00 РП Западная Ф-12 опробован участок с отключенным ЛР оп.24/1, в работе не удержался. 12:36 Ф-12 опробован с отключенными абонентскими отпайками, в работе не удержался 12:47 Ф-12 ДБ для обхода ВЛ пр. оп 36/32 - 36/51. РП Западная Ф-12 произведен обход ВЛ пр. оп 36/32 - 36/51, без замечаний. 14:50 Ф-12 ДБ для обхода ВЛ по всей длине линии. 18:54 РП Западная Ф-12, включен по нормальной схеме, обнаружены следы перекрытия в аб. ТП ООО "ДэлКар" оп.26.			0,30	120	24		+24°С, 0 м/с, Пасмурно, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Надеждинская\Ф-15	04.08.2025 05:23	04.08.2025 05:37	0:14	04.08.2025 13:46	8:23	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. 05:37 включен до R-1 на опоре №31, запитано 14ТП из 31ТП - большая часть нагрузки. 06:11 Ф-15 опробован до ЛР-3 опора №46, "Земля" на участке от опоры 31 до опоры 46. 06:50 Ф-15 при осмотре на опоре №44 обнаружен срыв вязки провода, провод лежит на траверсе. Опора №44 расположена на огороженной территории, доступ к опоре отсутствует в связи с отсутствуем персонала на объекте. 12:49 по Ф-15 ДБ для устранения обрыва крепление провода оп.44. 13:46 ПС Надеждинская Ф-15 включен по нормальной схеме.		орг. связи - 1	0,90	1 273	31		+24°С, 0 м/с, Пасмурно, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Новороссия\Ф-4	04.08.2025 08:14	04.08.2025 08:21	0:07	04.08.2025 08:21	0:07	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ 18.08.25 Без замечаний.			0,05	10	1		+23°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Гайдамак\Ф-5	04.08.2025 08:17	04.08.2025 08:25	0:08	04.08.2025 08:25	0:08	МТО	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ 15.08.25 Без замечаний.			0,30	150	7		+21°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Новороссия\Ф-7	04.08.2025 08:26	04.08.2025 17:52	9:26	04.08.2025 17:52	9:26	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл=22км, Lбаза=50км. 15:23 Ф-7 опробован до ЛР-6 оп.162 без замечаний. 15:56 Ф-7 опробован до РКЛ оп.190, КИ фаза В. 16:36 по Ф-7 ДБ для обхода ВЛ пр. оп. 162-190. 17:52 Ф-7 включен по нормальной схеме, на оп.180/5/5 обнаружен разбитый изолятор.		орг. связи - 4	0,40	100	8		+23°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Анисимовка/т\Ф-3	04.08.2025 09:00	04.08.2025 15:26	6:26	04.08.2025 15:26	6:26	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=4,71 км, Lбаза=46км. 15:26 включён без ведомственной отпайки оп.13 повреждение в сети абонента.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,20	250	8		+24°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Анисимовка/т\Ф-5	04.08.2025 09:00	04.08.2025 15:57	6:57	04.08.2025 15:57	6:57	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=9,94 км, Lбаза=46км. 15:57 включён по нормальной схеме, без замечаний		школы, д/с - 1 орг. связи - 1	0,30	79	9		+20°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Топаз \ Ф-31	04.08.2025 09:30	04.08.2025 09:42	0:12	04.08.2025 09:42	0:12	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. С частью нагрузки Ф 3 ПС Береговая-2. Осмотр ВЛ 18.08.25 Без замечаний.		орг. водосн. - 1	0,50	200	22		+24°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Северная\Ф-2	04.08.2025 09:44	04.08.2025 10:56	1:12	04.08.2025 13:44	4:00	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=5,6 км, Lбаза=15 км. 10-51 осмотрено КТП 7234 РУ0,4кВ залито водой, РУ6 кВ перегорела ПК6 фаза В, отключен РТП 7234 оп 73/1,10-56 включен В6 ПС Северная КИ норма, без КТП 7234 (в 12:14 дб -2чел для сушки оборудования). 13-44 КТП 7234 включено в работу.		гос. орг. - 1 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 1	0,30	294	6		+23°С, 0 м/с, Облачно, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Сергеевка\Ф-12	04.08.2025 11:21	04.08.2025 16:34	5:13	04.08.2025 21:49	10:28	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=50,6км Lбаза=40км. По ВЛ 6кВ ф12 ПС Сергеевка оп 207 отключился РКЛ. В 11:41 КТП 7134 РУ6 отключен В6, в 11:58 включение В6 оп 207 не усп. В 12:06 ДБ 2чел для осмотра ВЛ пр.опор 207 - 289 , при обходе повреждение не выявлено, в 16:34 оп 207 включен РКЛ до КТП 7134 запитано без 6-ти ТП (100 чел/0,1МВт). 17:15 КТП 7134 включен В6, при включении оп 207 отключился РКЛ, в 17:50 КТП 7134 отключен В6, оп 207 включен РКЛ. 18:26 СП оп 372 отключен В6, КТП 7134 при включении В6 отключился РКЛ оп 207, 18:46 КТП 7134 отключен В6, оп 207 включен РКЛ. 19:17 оп 350 отключен РЛ4, КТП7134 при включении В6 отключился РКЛ оп 207, 19:24 КТП 7134 отключен В6, оп 207 включен РКЛ, 19:25 ДБ 2чел для осмотра ВЛ пр.опор 290-350. Пр.оп. 325-326 обнаружена обгорелая ветка. 21:49 включены все потребители.		орг. связи - 6	0,25	210	12		+25°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-6	04.08.2025 14:33	04.08.2025 14:48	0:15	04.08.2025 14:48	0:15	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ 18.08.25 Без замечаний.		мед. учр. - 1	0,28	250	17		+27°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Дачная\ Ф-2 Надеждинский РЭС	04.08.2025 20:28	04.08.2025 20:30	0:02	04.08.2025 20:30	0:02	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 11.08.25 14:15 ПС 35 кВ Дачная по Ф-2 проведен обход, требуется чистка просеки на отпайке оп.42 в сторону КТП 5247 планируется чистка просеки по 08.09.25.			1,50	650	46		+24°С, 1 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Птицефабрика\Ф-3	04.08.2025 21:28	04.08.2025 21:32	0:04	04.08.2025 21:32	0:04	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 07.08.25 Произведен осмотр Б/з.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 2 орг. связи - 5	0,05				+22°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Коммунар \Ф-10 УРЭС	05.08.2025 12:50	05.08.2025 13:02	0:12	05.08.2025 13:02	0:12	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр ВЛ, замечаний нет.		кот. - 1	0,10	564	8		+26°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	РП Партизанская ГРЭС\Ф-Строительство ПРРЭС	06.08.2025 18:28	06.08.2025 18:28	0:00	06.08.2025 18:28	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. 21.08.25. Произведен обход повреждений не обнаружено.		гос. орг. - 2 кот. - 1 орг. связи - 4					+25°С, 5 м/с, Дождь, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Суражевка \Ф-5	07.08.2025 20:45	07.08.2025 21:53	1:08	07.08.2025 21:53	1:08	МТЗ	ну		РЗА П. РиЧПН. 20:55 РПВ-ну. В пролете опор №1-2 убрана ветка с проводов. В 21:53 Ф-5 включен по нормальной схеме.		гос. орг. - 1	0,15		6		+23°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Рыбный порт\Ф-22	08.08.2025 00:27	08.08.2025 02:12	1:45	22.08.2025 17:15	352:48	МТЗ	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. Головной КЛ РСК , г.Владивосток, аб.АКСИКО, 0,40 МВт, 1ТП, РиЧПН, 02:12 нагрузка переведена на Ф-8 ПС Рыбный порт, все потребители включены, осмотр на дневное время суток. 16:15 произведен осмотр оборудования, замечаний не выявлено. 11.08.2025 головная КЛ испытания не выдержала. Ремонт КЛ будет выполняться подрядной организацией в соответствии с гарантийными обязательствами. 20.08.25 14:24 определено повреждение концевой муфты на опоре №1. График АВР до 22.08.25. 21.08.25 21:34 по Ф-22 на опоре 1 смонтирована концевая муфта, требуется В/В испытание. 22.08.25 ДБ 2 человека для проведения В/В испытаний, выявлен дефект ТТ КЛ 6 Ф-22 ф. "А", требуется замена. 15:47 по Ф-22 ДБ 2 чел. для замены ТТ 6 кВ ф. "А". 16:50 работы по замене ТТ 6 кВ ф. "А" окончены, Ф-22 вводится в работу. 17:15 ПЮЭС ПС Рыбный порт по Ф-22 включен в работу по нормальной схеме.	Ф-8 ПС Рыбный порт		0,40		1		+21°С, 0 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Кролевцы \Ф-25	10.08.2025 18:22	11.08.2025 01:32	7:10	11.08.2025 01:32	7:10	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл-7,1км, база-20км.18:37 РПВ по ТМ не успешно 21:16 при включении до РЛ-1 оп.12/6/2 в работе не удержался. 22:15 обнаружен отгоревший шлейф оп №1 фаза "С", обнаружен схлёст и обрыв проводов ВЛ в пролётах опор 6-7. 00:08 ДБ 2 чел для восстановления провода 00:28 восстановлен провод фаза "С" в пролёте опор 6 -7. 01:01 ДБ 2 чел для восстановления шлейфа фаза "С" опора №1. 01:11 работы закончены.			0,30	70	16		+29°С, 12 м/с, Пасмурно, Гроза, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Шкотово\ Ф-14	11.08.2025 08:27	11.08.2025 11:38	3:11	11.08.2025 16:38	8:11	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл-8,66км, база-28км. 11:38 включён ло ЛР-3 оп.39, запитано 9 ТП из 14 ТП, основная часть нагрузки. 14:51 включён до ЛР-4 оп.76 запитано 10 ТП из 14 ТП. 15:02 ДБ 2 чел на послеаварийный осмотр ВЛ оп.76 - оп.102. 15:49 с применением СИЗ убрана ветка с оп. 86/4. 16:38 включён по нормальной схеме.		мед. учр. - 3 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 2	0,45	240	14		+19°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Птицефабрика\Ф-20	11.08.2025 20:32	11.08.2025 20:37	0:05	11.08.2025 20:37	0:05	МТЗ	выве дено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ 18.08.25 Без замечаний		школы, д/с - 1	1,55	470	10		+26°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Топаз \ Ф-31	12.08.2025 15:55	12.08.2025 16:08	0:13	12.08.2025 16:08	0:13	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. С частью нагрузки Ф-3 ПС Береговая-2. Осмотр ВЛ 18.08.25 Без замечаний.		орг. водосн. - 1	0,50	100	27		+28°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Сергеевка\Ф-12	13.08.2025 06:17	13.08.2025 15:13	8:56	13.08.2025 22:50	16:33	МТЗ	выве дено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=50,64км Lбаза=40км. В 10:45 включение Ф-12 с отключенным РЛ-2 оп. №69 не усп. В 11:08 Ф-12 включение с отключенным РЛ-1 оп. №67 не усп. В 11:09 ДБ 2 человека для осмотра ВЛ в пролете опор №1-67. 14-15 обход завершен повреждений не выявлено. 15:13 произведена регулировка привода, при включении по нормальной схеме отключился от МТЗ, Ф-12 включен до ЛР-3 оп. №168, включено 6 ТП из 19ТП (обесточено 13 ТП, 0,1 МВт, 100 чел.) 16:07 по Ф-12 при отключенном ВН в ТП7134 в ст. оп. №290 включение не усп, организовывается осмотр ВЛ в пролете опор №168-290 17:23 ДБ 2 человека для осмотра ВЛ в пролете опор №168-290. В 21-24 обнаружено повреждение РКЛ оп 207. 21-46 ДБ на установку шунта. 22-28 оп 207 РКЛ установлен шунт, запитаны все потребители. Заявка до 20:00 19.08.25.19-08.25 13-20 дб-4чел оп 207 демонтаж РКЛ, 14-43 работа по демонтажу РКЛ закончена.		орг. связи - 6	0,25	310	19		+19°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Сергеевка\Ф-16	13.08.2025 07:02	13.08.2025 14:31	7:29	13.08.2025 14:31	7:29	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=18,58км Lбаза=40км. фВ-1кВ. 10:30 Ф-16 включение с отключенным РЛ-2 не усп - «земля». В 11:27 включен до КТП Спектр оп. №26, в 11:35 ДБ 2 чел. для осмотра ВЛ в пролете опор №26-82. 13:51 произведен осмотр ВЛ в пролете опор №26-82, повреждение на абонентской отпайке оп. №37/1, в 14:31 Ф-16 включен.21.08.25 08:20 опора№37/1 абонент "НТК" включен.		кот. - 1 орг. связи - 3	0,20	281	16		+25°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Топаз \ Ф-31	13.08.2025 07:37	13.08.2025 09:53	2:16	13.08.2025 09:53	2:16	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ 18.08.25 Без замечаний		орг. водосн. - 1	0,80	100	24		0°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Верхняя\ В 6 Т-2	13.08.2025 14:18	13.08.2025 14:25	0:07	13.08.2025 14:25	0:07	МТЗ	отсу тств	у	РЗА ПН. РиЧПН. 14:18 ПС Верхняя отключился В 6 Т-2 откл. от МТЗ (одновременно с ф-15, МТЗ, 14:29 РПВ усп), в 14:25 РПВ усп. проверка РЗА до 30.09.25. 29.09.25 произведена проверка РЗА В 6 Т-2, откорректировано время в реле РТВ; произведена проверка РЗА В 6 Ф-15 без замечаний.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 4	0,45	240	21		+27°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Верхняя\ Ф-15	13.08.2025 14:18	13.08.2025 14:29	0:11	13.08.2025 14:29	0:11	МТЗ	отсу тств	у	РЗА ПП. РиЧПН. проверка РЗА до 30.09.25 Осмотр ВЛ 18.08.25 Без замечаний 29.09.25 произведена проверка РЗА В 6 Ф-15 без замечаний.			0,10	20	6		+27°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Топаз \ Ф-31	14.08.2025 10:40	14.08.2025 10:48	0:08	14.08.2025 10:48	0:08	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 10:40 ПС Топаз Ф-31 откл. от МТЗ, АПВ-неуспешно (с частью нагрузки Ф-3 ПС Береговая-2). Осмотр ВЛ 18.08.25 Без замечаний		орг. водосн. - 1	0,80	250	24		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Сергеевка\Ф-12	14.08.2025 12:30	14.08.2025 13:37	1:07	14.08.2025 18:20	5:50	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. КИ- фаза А-5,3кВ. В-5,6кВ. С-1,0кВ. Lвл=50,64км Lбаза=40км. В 13:37 Ф-12 включен до ЛР-6, запитаны 17 ТП из 19 ТП. В 13:56 ДБ 2 чел. для осмотра ВЛ в пролете опор №461-528. В 16:00 по Ф-12 обнаружен обрыв провода ф.С в пр. оп. 482-483 в результате излома верхней части дерева и падения на провод из-за охранной зоны (ольха высота 20м диаметр 30см). В 16:52 ДБ 3 чел. для ремонта провода ф."С" в пролете опор №482-483 В 18:20 Ф-12 включен по нормальной схеме.		орг. связи - 6	0,25	310	19		+26°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-3	15.08.2025 17:40	15.08.2025 18:00	0:20	15.08.2025 18:00	0:20	МТЗ	выве дено	у	РЗА ПП. РиЧПН. РПВ-у повреждение на участке от РП80006 яч.2. нагрузка была на Ф-31 ПС Топаз, повреждение выявить не удается		орг. водосн. - 1 уголовные - 1 мед. учр. - 2 кот. - 3	0,60	860	55		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-3	16.08.2025 07:42	16.08.2025 07:57	0:15	16.08.2025 07:57	0:15	МТЗ	выве дено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 16.08.2025 07:57 РПВ-у		орг. водосн. - 1 уголовные - 1 мед. учр. - 2 кот. - 3		860	55		+23°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-2	16.08.2025 10:26	16.08.2025 10:31	0:05	16.08.2025 10:31	0:05	МТЗ	выве дено		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр по 03.10.2025.		орг. связи - 5	0,15	20	18		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-3	16.08.2025 21:00	16.08.2025 21:08	0:08	16.08.2025 21:08	0:08	МТЗ	выве дено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение не выявлено.		орг. водосн. - 1 уголовные - 1 мед. учр. - 2 кот. - 3	0,60	860	55		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-3	17.08.2025 01:14	17.08.2025 02:20	1:06	17.08.2025 02:54	1:40	МТЗ	выве дено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 01-25 РПВ-ну 01-54 Ф-3 РПВ-ну (без отпайки от ТП1026 в ст. ТП1065) (ток КЗ = 0,9/0,65/0,04) 02-20 включили при отключенной отпайке РП80006 в ст ТП1026. (остается отключенно 19ТП) 02-54 отпайка от РП80006 в ст. ТП1026 включена от Ф-31 Топаз (все потребители запитаны). Повреждение не выявлено.	Топаз Ф-31	орг. водосн. - 1 уголовные - 1 мед. учр. - 2 кот. - 3	0,60	860	55		+21°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-10	17.08.2025 01:20	17.08.2025 03:40	2:20	17.08.2025 03:40	2:20	"земля" от КУ	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. ф.А-0 01-44 ТП ВОС перешли на питание по Ф-31 Топаз 03-33 ПЮЭС ПС Береговая 2 Ф-10 включено 9ТП из 18 (без отпайки наТП80066) 03-40 ПЮЭС ПС Береговая 2 Ф-10 включен полностью, "земля" самоустранилась		орг. водосн. - 2	0,50	30	6		+21°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-42	17.08.2025 10:25	17.08.2025 12:33	2:08	19.08.2025 12:06	49:41	"земля" от КУ	отсу тств		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=4,8км, Lбаза=65км. 12:33 включен до 3ТП-1009, на повреждении кабельный участок КЛ 6 3ТП-1009 - ТП-81009А.12:47 нагрузка переведена на Ф-30 ПС Садовая, включены все потребители. Стороннее воздействие подрядной организацией ООО Новая энергетика (подрядная организация Прим. теплоэнерго), на повреждении кабельный участок КЛ 6 3ТП-1009 - ТП-81009А 14:41 ДБ на КЛ 6 кВ 3ТП-1009 - ТП-81009А для монтажа соед. муфт. 18:44 смонтирована муфта, испытание на 19.08.25 19.08.2025 11:02 ДБ 2 чел на испытание участка КЛ от ТП-1009 до ТП-81009А 12:06 включён по нормальной схеме	Ф-30 ПС Садовая	школы, д/с - 8 кот. - 1 орг. связи - 3	1,40	800	7		+23°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-40	18.08.2025 12:02	18.08.2025 14:25	2:23	18.08.2025 17:45	5:43	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=6,7км, Lбаза=68км. 13:05 в ЦРП-101 обнаружено повреждение концевой муфты в яч.6 в ст. ПС Береговая-2, производится перевод нагрузки 13:45 нет возможности перевода нагрузки перекрыт доступ в ЦРП-101 гражданским лицом личным автомобилем, хозяин авто на связь не выходит, сообщено в ЕДДС г.Большой Камень и в ГИБДД г. Большой Камень 14:25 переведена нагрузка на Ф-35 ПС Береговая-2. Запитано 8 из 11 ТП. Погашено 3 ТП на головном кабельном участке. 15:03 ДБ 2 чел на ремонт концевой муфты в ЦРП-101. 17:45 устранено, включен по нормальной схеме	От ПС Береговая Ф-35	школы, д/с - 2 кот. - 1	1,40	1 200	11		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Коммунар \Ф-4 УРЭС	19.08.2025 17:42	19.08.2025 17:53	0:11	19.08.2025 17:53	0:11	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Проведен осмотр 20.09.25. Замечания: Ветки деревьев пр. 4-5, 7-11, 9-9/3, 43-44, 43-43/5, 43/8-43/10, 49-50, 56-57, 61-64		орг. водосн. - 2 кот. - 1	0,75	1 643	14		+22°С, 5 м/с, Гроза, Дождь

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Партизан\Ф-11 ТП-7395 яч-ка `вывод МК`	19.08.2025 22:04	19.08.2025 22:55	0:51	20.08.2025 00:04	2:00	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 22:55 в ТП-7457 отключен В 6 в сторону опоры 85 и включен в работу. Запитано 7 из 18 ТП. Больше половины нагрузки. 00:04 в пролетах опор 89-90 обнаружена ветка, устранено. Включен по нормальной схеме..		в/ч - 1 школы, д/с - 3 орг. связи - 5	0,20	500	18		+24°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Северная\Ф-2	20.08.2025 06:10	20.08.2025 13:56	7:46	20.08.2025 13:56	7:46	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=5,6 км, Lбаза=15 км. В 06:22 включено ТП-7161 (1 из 6 ТП). 10:55 произведён обход, пр.опор 92-93 обрыв провода фаза "А", лежит на проводе фаза "В". Для устранения требуется АГП. В 13-10 допуск бригады 3 чел.пр.опор 92-93. В 13-56 повреждение устранено,Ф-2 включён по нормальной схеме, включены все потребители.		гос. орг. - 1 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 1	0,30	294	6		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Топаз \ Ф-31	20.08.2025 12:33	20.08.2025 12:46	0:13	20.08.2025 12:46	0:13	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 22-23.08.25 повреждение в сетях абонента		орг. водосн. - 1	0,50	100	28		+29°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Депо \Ф-4	20.08.2025 14:19	20.08.2025 15:01	0:42	20.08.2025 15:01	0:42	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл - 4,33км, Lбаза 46 км. 15:01 Включён по нормальной схеме, убрана ветка с линейного портала КТП-83036 с применением СИЗ.			0,15	520	4		+29°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-3	22.08.2025 09:46	22.08.2025 11:28	1:42	22.08.2025 12:08	2:22	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 11:28 Ф-3 включен до оп. 60/4 запитано 42 ТП из 55 ТП (основной потребитель). 12:08 нагрузка 13 ТП переведена на Ф-31 ПС Топаз (запитаны все потребители). 03.10.2025 произведён осмотр, без замечаний		орг. водосн. - 1 уголовные - 1 мед. учр. - 2 кот. - 3	0,34	860	55		+23°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Ключевая АБ\Ф-8	25.08.2025 02:05	25.08.2025 10:39	8:34	25.08.2025 13:48	11:43	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 02:05 ПЮЭС ПС Ключевая Ф-8 откл. от МТЗ, АПВ вывед. (с.Кневичи, 200чел, СЗО:котельная школа № 22, 0,60 МВт, 3ТП, РиЧПН, Ясно +22). +02:40 При осмотре ТП 5005 "Школа" Обнаружено повреждение КЛ 0,4 Ф-2 ул. Вторая, повреждение шин 0,4 Т-1 в месте прохода от камеры трансформатора к 1СШ 0,4. Общее закопчение и загрязнение оборудования и изоляции 1СШ 0,4. +02:46 ТП 5005 "Школа" включена от Ф-7 ПС Касатка, запитан Т-2, 2СШ 0,4 кВ. 1СШ 0,4 кВ выведена в ремонт. !ПЮЭС Ключевая ф-8: Остаются погашенными 3 ТП 200чел, 0,6 МВт, по Сообщению ОборонЭнерго: оперативный персонал (Местный и ОВБ) отсутствует, РПВ Ф-8 возможно только после 08:00 10:39 ПЮЭС ПС Ключевая включен В-6 Ф-8. запитаны 3 ТП из 4 13:48 ПЮЭС ПС Ключевая включен Ф-8 включен по нормальной схеме, запитаны все потребители.		школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1	0,60	200	4		+22°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Владимиро-Александровское \ Ф-10	25.08.2025 15:19	25.08.2025 15:26	0:07	25.08.2025 15:26	0:07	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 05.09.25. Произведен обход. В пр.опорN18-20 подросшая поросль,при ветре возможное касание.		гос. орг. - 5 орг. водосн. - 3 в/ч - 2 орг. связи - 1	0,30	900	16		+22°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Депо \Ф-3	26.08.2025 06:46	26.08.2025 06:51	0:05	26.08.2025 06:51	0:05	МТО	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 03.10.2025 произведён осмотр, без замечаний		мед. учр. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 2 орг. связи - 1		1 850	6		+20°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Шкотово\Ф-14	26.08.2025 07:03	26.08.2025 07:12	0:09	26.08.2025 07:12	0:09	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 03.10.2025 Произведён осмотр, без замечаний		мед. учр. - 3 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 2		240	13		+20°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Депо \Ф-3	26.08.2025 12:06	26.08.2025 12:13	0:07	26.08.2025 12:13	0:07	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 03.10.2025 произведён осмотр, без замечаний		мед. учр. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 2 орг. связи - 1	0,30	1 850	7		+24°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Надеждинская\Ф-13	26.08.2025 22:07	26.08.2025 22:17	0:10	26.08.2025 22:17	0:10	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Выполнен осмотр 24.12.2025. Замечаний нет.		орг. водосн. - 1	0,14	46	14		+20°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Де-Фриз\Ф-28	29.08.2025 13:55	29.08.2025 16:34	2:39	29.08.2025 20:05	6:10	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=12,3км, Lбазы=19км. 15:00 на оп. 1 обнаружено повреждение концевой кабельной муфты. 16:34 по Ф-28 отключен ЛР-1 оп.48, запитаны 30ТП из 48 от Ф-20 ПС Надеждинская 18:49 на оп.1 произведена замена концевой кабельной муфты. 20:05 Ф-28 включен до ЛР-1, запитаны все потребители.	Ф-20 ПС Надеждинская		1,42		48		+21°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-27	30.08.2025 08:33	30.08.2025 08:33	0:00	24.09.2025 14:16	605:43	МТО	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. По Ф-27 ПС Береговая-2 отсутствуют потребители, на момент отключения КЛ находилась на холостом ходу. 15.09.25 определено место повреждение КЛ в 377 м от ЦРП-104. 22.09.2025 11:11-17:06 разработан котлован, место повреждения обнаружено. 23.09.2025 монтаж кабельной вставки и двух соединительных муфт. 24.09.25 14:16 включен в работу после испытаний		орг. водосн. - 1					+22°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-28	30.08.2025 08:57	30.08.2025 10:19	1:22	11.09.2025 12:38	291:41	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=5,09км Lбаза=68км. По Ф-28 на повреждении КЛ 6 Ф-28 от оп. №6 до ЦРП 103, в 10:19 нагрузка переведена на Ф-48 ПС Береговая-1, все потребители включены. 02.09.2025 в 17:45 по Ф-28 определено место повреждения в 1517 м от ЦРП-103. 03.09.2025 планируется разработка котлована 03.09.25 08:47 ДБ для разработки котлована 18:15 работы на сегодня окончены, МП не подтверждено, требуется расширение котлована. 09.09.25 в 14:04 по Ф-28 Д.Б. на КВЛ 6 Ф-28 ПС Береговая-2 для расширение котлована на участке от оп.6 до ЦРП-103. 18:31 разработан котлован на участке от оп.6 до ЦРП-103, обнаружено место повреждения, монтаж кабельной вставки и соединительных муфт планируется 10.09.25. 10.09.25 11:16 ДБ 3 чел. на КЛ 6 оп.6 - ЦРП-103, для монтажа кабельной вставки и двух соединительных муфт. По КЛ 6 оп.6 - ЦРП-103 смонтирована кабельная вставка и две соединительные муфты. В/В испытание и фазировка на 11.09.25. 11.09.25 +12-38 после испытания КЛ 6 оп.6-ЦРП103 фидер включен полностью.	Ф-48 ПС Береговая-1	школы, д/с - 4	1,10	210	5		+22°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ ХФЗ\Ф-20	31.08.2025 05:33	31.08.2025 06:13	0:40	31.08.2025 11:10	5:37	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=8,4км Lбаза=3км. 05-55 ТП7424 отключен В6 ввод ф20 ПС ХФЗ, ПС ХФЗ включен В6, запитано 1 ТП. 06-13 ТП7439 отключен В6 вывод на ТП 7433, ТП 7424 включен В6 ввод ф20 ПС ХФЗ запитано 6 ТП. 06-33 ТП 7433 отключили В6 ввод с ТП 7439 и включили В6 ввод ф9 ПС Партизан запитано 7 ТП. 06-47 дб 2чел пролет опор 45-70 обход . Опора 52 сорвало изолятор фаза В. 10:19 ДБ 2 чел. на оп.52 для замены изолятора фаза В. 11:10 Ф-20 включен по нормальной схеме.	ф9 ПС Партизан	школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 53	0,60	2 674	9		+19°С, 2 м/с, Пасмурно, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Многоудобное\В 6 Т-2	31.08.2025 13:55	31.08.2025 14:03	0:08	31.08.2025 18:01	4:06	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПН. РиЧПН. 13:55 ПС Многоудобное аварийно отключился В 6 Т-2 от МТЗ и В 6 Ф-1 от МТЗ, АПВ не смонт. 14:03 В 6 Т-2 включен, запитаны потребители 1,2 С 6 кВ, кроме Ф-1 (РСК, с.Многоудобное, 0,2 МВт, 190 чел., 10 ТП). Lвл= 3,4км. Lбаза=33км. 14:07 ПС Многоудобное Ф-1 РПВ НУ. 17:12 ПС Многоудобное Ф-1 опробован при отключенном ЛР-3 оп.24 в работе не удержался. 18:01 ПС Многоудобное Ф-1 включен в работу по нормальной схеме, в ТП-5328 обнаружен поврежденный ОПН 6 кВ Ф-В (исключен из схемы). Проверка РЗА запланирована до 30.11.2025. 21.11.25 +10:50 ПЮЭС ПС Многоудобное по Т-2 Д.Б. для послеаварийной проверки РЗА. +14:20 ПЮЭС ПС Многоудобное по Т-2 произведена послеаварийная проверка РЗА, замечаний нет. Произвели ревизию привода В 6 Т-2.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 4	0,90	470	24		+24°С, 0 м/с, Дождь

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Северная\Ф-3	31.08.2025 16:47	31.08.2025 18:18	1:31	05.09.2025 13:58	117:11	МТЗ	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл= 4,4км. Lбаза= 15 км.17:23 ПС"Северная" при включении К.И- А-1,5; В-5,0; С-6,0. 17:56 опробован участок до ЛР-2 оп.61 - неуспешно. 18:17 Ф-3 включен до ЛР-1 оп.24, запитано 5 из 8 ТП.18:30 ДБ пр.оп.№24-61 на осмотр. 23:15 обнаружен обрыв провода ф.В в пролете оп.45-46 (пойма реки, провод в воде). АВР запланированы на 01.09.2025 в светлое время суток в связи с плохими метео условиями. Бытовой нагрузки нет, 2 ТП(МТП 7561, СТП 7631) фермерское хозяйство перешли на собственное РИСЭ, 1 ТП дачи (ТП 7405). 1.9.25 пр.оп.40-49 разлив реки (уровень воды растет), отсутствует возможность выполнить работы по ремонту провода ф.В в пролете оп.45-46. 01.09.25 15:45 1 ТП дачи (ТП 7405) подключен ДГУ 10 кВА, погашенных потребителей нет. 02.09.2025 13:00 в КТП 7405 установлен РИСЭ обратной трансформацией запитаны МТП 7561, СТП 7631. 04.09.25 в 17:00 в пролете опор 47-48 обнаружено упавшее дерево извне охранной зоны (Ясень, l=25м, d=70см), обрыв проводов в пролетах опор №46-47, №47-48. 05.09.25 повреждение устранено, включен по нормальной схеме.			0,30	237	8		+20°С, 1 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-13	01.09.2025 02:42	01.09.2025 13:12	10:30	01.09.2025 13:12	10:30	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 02:42 ПЮЭС ПС Западная по Ф-13: откл. от МТЗ. АПВ-ну. РиЧПН. 03:16 РПВ-ну. 04:19 опробован с отключенной отпайкой на опоре 66/1 - не успешно, поврежденный участок предположительно в пролете опор 66-72, участок в болотистой местности, сильный дождь, осмотр в светлое время суток. 13:12 включен в работу с отключенной ведомственной отпайкой опора 66/12.		орг. водосн. - 2 кот. - 2 орг. связи - 2	0,65	680	29		+20°С, 1 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Партизан\Ф-17	01.09.2025 04:02	01.09.2025 05:32	1:30	01.09.2025 11:24	7:22	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 04-02 РПВ(-) 04:55 в ТП 7323 с отключенной отпайкой на ТП 7473 при включении в работе не удержался. 05:32 ПЮЭС ПС Партизан по Ф-17 включено 12 ТП из 15 через Ф-8 ПС Партизан, включен основной потребитель. 06:03 При включении В6 Ф 17 ПС Партизан при отключенном вводе в ТП 7473 в сторону ТП 7323,в работе не удержался. 06:41 ПЮЭС ПС Партизан по Ф-17 включено 13 ТП из 15 через Ф-8 ПС Партизан (включена ТП 7473). 07:18 ДБ 2 чел. на осмотр ВЛ в пролетах оп. 1-61. 07:31 обнаружена ветка в пролетах оп. 58-59 на ф.В, С. Для снятия требуется АГП. 10-42 ДБ для снятия ветки.		орг. связи - 4	0,90	2 141	15		+19°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Екатериновка\В-2 6 Т-2	01.09.2025 04:28	01.09.2025 05:35	1:07	01.09.2025 05:35	1:07	МТЗ	-		РЗА ПН. РиЧПН. При осмотре 2С 6 кВ обнаружен выпавший блинкер МТО по В 6 Ф-26, выключатель во включенном положении. 05-07 2С 6 опробована напряжением, 05-35 включены все потребители. 15.09.2025 13:23 ДБ 2чел для послеаварийной проверки РЗА, 14:40 работа закончена, замечаний не обнаружено, готов для включения в работу. 15.09.25 проведена проверка РЗА, без замечаний, выполнена регулировка привода В 6 Ф-26.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 4 кот. - 1 орг. связи - 3	1,60	510	42		+20°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Шкотово\Ф-14	01.09.2025 05:52	01.09.2025 05:57	0:05	01.09.2025 05:57	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 05:52 ПЮЭС ПС Шкотово Ф-14 откл. от МТЗ, АПВ- НУ (п.Шкотово, 240 чел, СЗО:котельная-2, школа,поликлиника, 0,50 МВт, 14ТП, РиЧПН, +20, дождь) В 05:57 РПВ успешно, включены все потребители. 03.10.2025 Произведён осмотр, без замечаний		мед. учр. - 3 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 2	0,50	240	14		+20°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	РП Партизанская ГРЭС\Ф-Насосная ПРРЭС	01.09.2025 08:12	01.09.2025 09:01	0:49	01.09.2025 09:01	0:49	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,01	324	9		+19°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Новицкое \Ф-6	01.09.2025 08:39	01.09.2025 09:23	0:44	01.09.2025 09:23	0:44	"земля" от КУ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 08-39 ПС Новицкое Петрова, КИ- фА-1.6кВ, фВ-5.2кВ, фС-4.7кВ От КУ земля отключен. 09-15 в ТП-7056 отключен В6 вывод на ТП-В/Ч. Ф-6, КИ в норме.18.09.2025 16-29 включён по нормальной схеме. Повреждение на потребительском участке, в ТП-7056 отключен В6 вывод на ТП-В/Ч.		орг. связи - 4	0,20	231	18		+20°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Анисимовка/т\Ф-3	01.09.2025 09:15	01.09.2025 15:20	6:05	01.09.2025 15:20	6:05	МТЗ	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=4,71 км, Lбаза=46км. 12:50 опробован холостой Ф 3 ПС Анисимовка/т, в работе удержался. 13:51 Ф 3 ПС Анисимовка/т, опробован без абонентской отпайки "Босфор", фидер в работе не удержался, производится осмотр ТП. 15:20 Ф 3 включен в работу по нормальной схеме, запитаны все потребители. В ТП 83009 выявлено попадание воды через кровлю, обнаружены следы перекрытия на изоляции 10 кВ, выполнена чистка изоляции.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,10	250	9		+20°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Надеждинская\Ф-15	01.09.2025 15:43	01.09.2025 16:50	1:07	01.09.2025 16:50	1:07	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 15:43 ПЮЭС ПС Надеждинская по Ф-15: откл. реклоузер опора 58. РиЧПН. 15:49 по Ф-15: РПВ-ну. 16:50 в пролетах опор 64-65 обнаружена ветка, устранено. Включен по нормальной схеме.		орг. связи - 1	1,00	800	20		+22°С, 5 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Де-Фриз\Ф-27	02.09.2025 02:54	02.09.2025 05:35	2:41	03.09.2025 22:54	44:00	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. L-вл =24,631; L-база-27км. 04:20 включен до ЛР-1 оп.88 запитано 8-ТП из 23ТП 0,15 МВт. Осталось погашено 15 ТП. 04:30 в пр.оп. 94-95, 95-96 обнаружен схлест проводов в результате проезда неустановленного большегрузного автотранспорта через автодорогу ТОР-Надеждинский-Седанка-Де-Фриз. 05:35 оставшаяся нагрузка переведена на Ф-30 ПС Де-Фриз, все потребители включены. Из работы выведен участок ВЛ 6 кВ Ф-27 пр.оп.88- 94/1 - 98. 03.09.25 13:00 по Ф-27: ДБ (4 чел.), в пролеты опор 94-95 для подвеса проводов. 15:02 в пролеты опор 94-95 провода смонтированы, опора 94 установлена.22:54 включен по нормальной схеме.	ПС 110 кВ Де-Фриз Ф-30		0,60	100	23		+17°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Сергеевка\Ф-16	02.09.2025 05:10	02.09.2025 22:30	17:20	02.09.2025 22:30	17:20	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=17,33км Lбаза=40 км.06:28 опробован до ЛР-2 оп.87 - не успешно. 06:48 опробован до КТП Спектр оп.25 - не успешно. 07:38 в пролетах опор 42-44 обнаружен обрыв верхнего провода, лежит на траверсе опоры, в пролетах опор 44-45 визуально отсутствуют провода (в лесном массиве, болотистая местность). 10:56 ДБ 2 чел. для осмотра в пролетах оп. 1-25. 14:21 включен до ЛР-1 оп. 19/4, включено 5 ТП из 17. 15:00 включен до опоры 26 (запитано 7 ТП из 17). 15:35 падение опоры 45, находящейся в низменной болотистой местности и подтопленной в результате обильных осадков. Планируется перетяжка провода и исключение оп.45 из схемы из-за сложной ландшафтной местности (болотистая местность). 16:00 ДБ 4 чел. для ремонта проводов в пролетах оп. 41-47. 22:30 Ф-16 включен по нормальной схеме.		кот. - 1 орг. связи - 3	0,20	281	17		+18°С, 1 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-27	06.09.2025 15:48	06.09.2025 15:51	0:03	06.09.2025 15:51	0:03	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен обход, без замечаний.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,60	400	16		+23°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Новицкое \Ф-8	06.09.2025 20:37	06.09.2025 23:27	2:50	06.09.2025 23:27	2:50	МТЗ	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. В пр.оп.10-11 обнаружена ветка дерева на проводах. Устранено.		орг. водосн. - 1 в/ч - 1 учр. ветер. - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	0,40	515	12		+19°С, 5 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Авангард\Ф-3	07.09.2025 06:29	07.09.2025 06:32	0:03	07.09.2025 06:32	0:03	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. пр.оп.53-54 ветка на проводах		орг. связи - 3	0,12	183	7		+15°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Шахта-7\Ф-22	07.09.2025 07:09	07.09.2025 08:10	1:01	07.09.2025 11:11	4:02	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. Lквл=1,69км Lбаза=3км. В 8:10 запитан основной потребитель (2ТП из 3) от ф.0 ПС Шахта-7. В 09:02 включение участка КЛ до ТП Восточные Ворота неусп. В 10:05 включен участок КЛ до ТП 5780. В 10:20 ТП 5780 включена в работу, запитаны все потребители. В 11:11 Ф-22 включен по нормальной схеме. Осмотр произведен - замечаний нет. Повреждение на ведомственной отпайке.	Шахта-7 Ф-0		0,50	400	3		+16°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Авангард\Ф-3	07.09.2025 07:24	07.09.2025 15:17	7:53	07.09.2025 15:17	7:53	МТЗ	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=21,33км Lбаза=25км. В 07:27 РПВ ну. В 09:05 опробован до ЛР-1 оп.90 не успешно. 09:13 ДБ 2чел для обхода пр.оп.1-90. В 14:11 Ф-3 включен до ЛР-1 оп. 90 (в пр.оп.53-54 сняли ветку с проводов опер. штангой), запитана 1ТП из 7ТП. В 15:17 Ф-3 включен по нормальной схеме.		орг. связи - 3	0,12	183	7		+16°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Депо \Ф-4	07.09.2025 16:45	08.09.2025 00:57	8:12	08.09.2025 13:40	20:55	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=4,33км, Lбаза=46 км. В 17:57 ДБ для осмотра ВЛ. В 19:36 включение от Ф-14 ПС Верхняя с отключенным ЛР-1 с отключенным головным КЛ неуспешно. В 22:18 включение от Ф-14 ПС Верхняя с отключенным ЛР-1 и отключенными ТП неуспешно. В 22:54 обнаружено дерево на проводах в пр.5/13-5/14, подмыто рекой. В 23:30-0:57 снято дерево в пр.5/13-5/14, потребители запитаны от Ф-14 ПС Верхняя. Остается отключен головной КЛ. 08.09.25 проведена проверка РЗА по В 6 Ф-4 Депо.	ПС Верхняя Ф-14		0,20	520	4		+23°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Вираж\В 6 Т-1	08.09.2025 02:13	08.09.2025 02:16	0:03	08.09.2025 02:16	0:03	МТЗ	-	у	РЗА ПН. РиЧПН. Направлены письма-претензии на завод-изготовитель "Таврида - электрик". Проверка РЗА не требуется		орг. связи - 2	0,70	686	33		+22°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Шкотово\Ф-9	11.09.2025 16:36	11.09.2025 16:43	0:07	11.09.2025 16:43	0:07	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 16:43 РПВ успешно, включен по нормальной схеме. Замена изолятора Ф-С опоры №20		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1	0,25	470	8		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Депо \Ф-4	12.09.2025 18:15	12.09.2025 21:21	3:06	17.09.2025 14:41	116:26	МТЗ	отсутств	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lвл=4,33км, Lбаза=46 км. В пр.оп.8-9 обрыв проводов фазы А и С в пересечении с автодорогой. В 20:12 ДБ 4 чел. разборка шлейфов на оп.5 и оп.14. В 20:52 вывели участок оп.5-14, восстановительные работы на 16.09.25. Запитали 1ТП от ф..14 ПС Верхняя. В 21:21 включили Ф-4 (запитаны все потребители). График АВР до 17.9.25 17.09.2025 в 13:26 ДБ 2 чел. на сборку шлейфов опор № 5 и 14. 14:41 Ф-4 ПС Депо включен в работу по нормальной схеме.			0,30	520	4		+20°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Верхняя\Ф-16	12.09.2025 19:03	12.09.2025 19:07	0:04	12.09.2025 19:07	0:04	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 03.10.2025 произведён осмотр, без замечаний		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1	0,09	100	7		+20°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-32\РП 6 кВ Западное 2С\Ф-16	15.09.2025 17:33	15.09.2025 17:35	0:02	18.09.2025 23:08	77:35	МТЗ	выведено		РЗА П. РиЧПН. Погашено невский Хладокмбинат (1ТП, быта нет). В 17:35 Невский Хладокмбинат запитан от собственного ДГУ. АВР запланированы на 16.09.25. 16.09.2025 14:55 ДБ 2 чел. для испытания и и отыскания места повреждения. 16.09.2025 16:00 работы окончены, продолжение работ на 17.09.2025 17.09.2025 10:47 ДБ 2 чел. для испытания и и отыскания места повреждения. 15:30 работы по испытанию и и отысканию места повреждения окончены определено МП в 400 м от РП Западное, так же обнаружены следы стороннего воздействия (работы экскаватора), техники на месте нет. Сообщено начальнику НадРЭС, на место вызывается полиция. 18.09.25 +11:07 Д.Б. для разработки котлована на месте повреждения. +12:28 разработан котлован на месте повреждения, КЛ сдана под испытание. +12:55 для ВВ-испытания и ОМП. +14:35УТОЧНЕНИЕ: РП 6 Западное по Ф-16 первое повреждение обнаруженное 17.09.25 690 метров от РП обрыв КЛ. 18.09.25 обнаружено второе повреждение 670 метров от РП вытянута муфта. +15:22 Д.Б. для разработки котлована на втором месте повреждения.+15:51 разработан котлован на втором месте повреждения, обнаружена поврежденная муфта. КЛ сдан под ВВ-испытания. +16:30 Д.Б. для ВВ-испытания и ОМП. +16:50 до места повреждения 670 метров ВВ-испытания выдержал. +17:20 Д.Б. для монтажа 4х соединительных муфт. +ПЮЭС РП 6 Западное КЛ 6 кВ Ф-16 смонтированы соединительные муфты 4 шт. в 21:15 Д.Б.. для испытания КЛ в КТП Невский комбинат. +ПЮЭС РП 6 Западное КЛ 6 кВ Ф-16 в 21:45 работы по испытанию КЛ окончены, замечаний нет. +ПЮЭС РП 6 Западное КЛ 6 кВ Ф-16 в 22:24 Д.Б. для присоединения ОПН 6 к КЛ 6 Ф-16 в РП Западное. +ПЮЭС РП 6 Западное КЛ 6 кВ Ф-16 в 23:08 включен по нормальной схеме.	ДГУ		0,10		1		+23°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-27	17.09.2025 14:51	17.09.2025 15:42	0:51	17.09.2025 15:42	0:51	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен обход, без замечаний.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,50	400	16		+21°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Луговая \Ф-6	18.09.2025 10:11	18.09.2025 10:11	0:00	14.10.2025 17:08	630:57	МТЗ	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lвл=0.76 км, Lбаза=4 км. По предварительной информации потребителя при проведении земляных работ по ремонту теплотрассы поврежен КЛ 6 кВ в районе ул. 40 лет ВЛКСМ, д.5. 20.09.2025 15:18-18:33 смонтирована соединительная муфта, КЛ сдана под В/В испытание. 22.09.25 09:10-18:10 проведены испытания КЛ, испытание не выдержала. 23.09.25 12:12-15:55 определено МП на расстоянии 630 м от ПС. 08.10.25 котлован разработан, МП визуально не определенно. 09.10.25 Расширен котлован, МП не определено. 10.10.25 10:28 ДБ для испытания и ОМП. 11:52 подтверждено МП в месте разработки котлована, требуется расширение котлована (2 м. в ст. ПС Луговая). 13.10.25 10:26 ДБ для разработки котлована и монтажа муфт. 16:30 работы по разработке котлована и монтажу муфт на сегодня окончены, КЛ сдана под испытание. 14.10.2025 12:35 по Ф-6 испытания КЛ6 выдержал, без замечаний. График АВР до 15.10.25. 17:08 ПЮЭС ПС Луговая Ф-6 включён в работу.	ПС 35 кВ Луговая \Ф-9	кот. - 1	0,25	20	7		+16°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-2	19.09.2025 23:14	19.09.2025 23:16	0:02	19.09.2025 23:16	0:02	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. осмотр без замечаний		орг. связи - 5	0,35	20	16		+13°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Надеждинская\Ф-15	21.09.2025 16:58	21.09.2025 17:02	0:04	21.09.2025 17:02	0:04	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Выполнен осмотр ВЛ 24.12.2025. Замечаний не выявлено.		орг. связи - 1	0,85	1 273	31		+19°С, 5 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Лазурная\Ф-11	22.09.2025 12:53	22.09.2025 17:13	4:20	22.09.2025 18:37	5:44	МТЗ	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=6,8км, Lбаза=26,3 км. В 14:50 Ф-11 включен до ТП 1111. В 15:10 включение с отключенной КЛ ТП1111-ТП1112 не усп. В 16:29 Ф-11 включен до ТП 1113. В 17:13 включен до ТП 1114 (запитано 3 ТП из 4-х). 18:37 Ф-11 включен по нормальной схеме.			0,02	100	4		+20°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Промузел\Ф-57	23.09.2025 07:22	23.09.2025 07:22	0:00	31.10.2025 17:22	922:00	МТО	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. В 07:22 потребителем переведена нагрузка на Ф-51 ПС Промузел. Повреждение головного КЛ сторонней техникой ООО МВ Строй Инжиниринг, техника не на месте, вызвана полиция. Заказаны муфты. 29.10.25 по ф-57 разработан котлован, МП подтверждено. 30.10.25 по Ф-57 смонтирована каб. вставка 3 м и две соединительные муфты. 31.10.2025 16:08 по Ф-57 ДБ 2 чел на испытания КЛ. 17:22 Ф-57 включен.	ПС Промузел Ф-51						+16°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Анисимовка/т\Ф-3	24.09.2025 14:32	24.09.2025 14:32	0:00	24.09.2025 14:32	0:00	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр ВЛ-6 Ф-3 28.09.2025, без замечаний.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1					+15°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-27	24.09.2025 15:46	24.09.2025 16:01	0:15	24.10.2025 16:01	720:15	МТЗ	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. КЛ была на Х.Х. обесточенных потребителей нет. 25.09.25 произведено отыскание МП на участке от оп.1 до в ЦРП 104: повреждений нет. Отыскание МП на головном участке от ПС Береговая-2 до оп.1. 26.09.2025 13:33-18:30 определено МП от оп.1 в стор. ПС Береговая-2 320 м. 29.09.2025 произведена разработка котлована, повреждение визуально не определено, требуется расширение котлована. 30.09.25 09:07-11:24 разработан котлован, подтверждено повреждение в 320 м от оп.1. 13:52-16:06 смонтированы 2 кабельные муфты, КЛ сдан под испытания. В 15:41 работа по испытанию КЛ окончены, КЛ испытания не прошел. 03.10.2025 09:42 ДБ 2 чел в ЦРП-104 для испытания и ОМП. 15:41 работы по отысканию МП на сегодня окончены, МП не определено. 06.10.2025 по Ф-27 найдено МП в 360 м от опоры №1 ВЛ-6 кВ в с сторону ПС Береговая-2. 07.10.25 17:12 котлован на МП разработан. 08.10.25 смонтирована кабельная вставка 9 метров, смонтировано две соединительные муфты. 10.10.25 17:39 КЛ испытания не выдержала, определено новое МП 272 м от ЦРП-104. 13.10.25 9:32-16:08 разработан котлован, требуется подтверждение МП. 15.10.25 по Ф-27 подтверждено место повреждения в 272 метрах от ЦРП-104. 16.10.2025 монтаж двух соединительных муфт и КЛ вставки. КЛ испытание не выдержал. 20.10.25 12:09-16:26 обнаружено МП 305 м от опоры №1 в сторону ПС Береговая 2. 21.10.2025 16:01-18:14 разработан котлован на МП от опоры №1 в сторону ПС Береговая 2 Ф-27, МП визуально не найдено. 22.10.2025 расширен котлован, предполагаемое место повреждения под асфальтированной дорогой. 23.10.2025 12:59-17:21 смонтированы две соединительные муфты и кабельная вставка (участок Ф-27 ПС Береговая 2 — оп.1). Испытание КЛ запланированы на 24.10.2025. 24.10.2025 13:30 ДБ 2 чел для испытания КЛ Ф-27 ПС Береговая-2 до ЦРП-104. 13:58 КЛ испытание выдержал, 16:01 введена в работу.		орг. водосн. - 1					+15°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-10	24.09.2025 20:55	24.09.2025 21:17	0:22	24.09.2025 21:17	0:22	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Оп №13 повреждение шлейфа ф.С		орг. водосн. - 2	0,40	30	6		+16°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-9	24.09.2025 23:35	25.09.2025 00:23	0:48	25.09.2025 00:23	0:48	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение КЛ разделки в ТП 81020 к ТП 81021 29.09.2025 в 09.44 ДБ 2 чел для монтажа концевой муфты в ТП 81020. В 12.19 ДБ 2 чел для испытания и определения места повреждения. В 13.11 КЛ испытан. В 13.36 КЛ включён по нормальной схеме.			1,40	250	15		+17°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Екатериновка\Ф-6	24.09.2025 23:41	25.09.2025 00:04	0:23	25.09.2025 00:04	0:23	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. МТЗ. 25.09.25 выявлено повреждение на абонентском КТП-П"Лесхоз".		орг. водосн. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 2 орг. связи - 3	0,80	460	15		+16°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Екатериновка\Ф-5	24.09.2025 23:41	24.09.2025 23:52	0:11	24.09.2025 23:52	0:11	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. С нагрузкой Ф-26 ПС"Екатериновка". Оборонэнерго., выполнена чистка просеки пр.30-35. Фото не требуется.		орг. водосн. - 2 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 2	0,50	570	22		+16°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Екатериновка\Ф-6	25.09.2025 01:05	25.09.2025 05:43	4:38	25.09.2025 05:43	4:38	МТЗ	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=4,34км Lбаза=25 км. 02:00 ДБ 2 чел. для осмотра ВЛ в пролете опор №1-21 с отп. 05:43 Ф-6 включен без вед КТП "Лесхоз", повреждение в ТП абонента. В13:00 включено КТП "Лесхоз".		орг. водосн. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 2 орг. связи - 3	0,80	460	15		+16°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Соловей Ключ\Ф-1	26.09.2025 09:42	26.09.2025 11:25	1:43	26.09.2025 11:39	1:57	МТЗ	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. 11:25 включен без отпайки на опоре 4/1, включено 5 из 7 ТП. 11:39 включен по нормальной схеме 29.09.25 произведен осмотр замечаний нет			0,50		7		+15°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Соловей Ключ\Ф-17 НадРЭС	26.09.2025 10:03	26.09.2025 11:02	0:59	26.09.2025 12:00	1:57	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. 11:02 включен без отлайки на ТП-5434. 12:00 включен по нормальной схеме, на портале ТП-5434 обнаружена ветка, удалена при помощи СИЗ		орг. связи - 1	1,50		63		+15°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Угловая\Ф-10	26.09.2025 18:57	26.09.2025 19:00	0:03	26.09.2025 19:00	0:03	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведён осмотр 27.12.2025 без замечаний		кот. - 1 орг. связи - 2	0,80	200	18		+14°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Мингородок\Ф-12	29.09.2025 13:52	29.09.2025 14:54	1:02	02.10.2025 23:43	81:51	МТЗ	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lвл=2,8км, Lбаза=5км. С нагрузкой ф.3 ПС А, выведена КЛ 6 ТП-4 - РП 1-2. В 14:23 осмотрена ТП 3 в яч. №6, на повреждении концевая муфта КЛ 6 Ф-12. В 14:54 включен до оп.39, запитано 7 ТП из 12, большая часть нагрузки. В 15:54 включен КЛ 6 участок от ТП-4 до ТП-3, без замечаний. В 16:29 включен с отключенным вед. участком КЛ на КТП ИП Соломонова в ТП 3. В 17:44-18:48 произведен осмотр ВЛ в пр.оп.1-10 (участок от ТП-3 до РП 1-2), обнаружен обрыв провода в пр.оп.4-5. Остается обесточено 3ТП (быта нет). 22:44-0:25 повреждение устранено. В 01:47 включена вед. ТП "ИП Соломонова". В 02:00 включили КВЛ 6 ТП-1 - РП 1-2, запитаны все потребители. В 14:27-15:24 произведены ВВ испытания КЛ 6 кВ от ТП-3 до оп.39, испытания выдержал, требуется ремонт муфты в ТП-3. 30.09.25 в 13:10 по ф.3 на участке КВЛ 6 кВ ТП-1 - РП 1-2 в пр.оп.5-5/1 обнаружено повреждение КЛ, стороннее воздействие при работе строительной техники ДВ-Энергосервис при прокладке КЛ 110 кВ Волна - ВТЭЦ-2. КВЛ 6 кВ ТП-1 - РП 1-2 - ЦРП выведена в ремонт по неотложной заявке. 01.10.25 13:05-15:43 на участке КЛ 6 кВ ТП-1-РП 1-2 в пр.оп.5-5/1 разработан котлован, произведен монтаж каб.вставки 5 м и 2-х соед.муфт. 19:21-20:19 работы по сборке шлейфов на оп.5 и оп.5/1 окончены, в 22:09 КЛ 6 кВ ТП-1 - РП 1-2 - ЦРП включена в работу. 02.10.25 17:20-17:47 по ф-12 в ТП 3 яч.№6 проведен ремонт концевой муфты КЛ 6 Ф-12 ПС Мингородок-ТП-3, замечаний нет, оборудование можно включать в работу. В 23:43 Ф-12 включен по нормальной схеме.	ф.3 ПС А		0,65	180	12		+19°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-32\РП 6 кВ Западное 2С\Ф-16	30.09.2025 20:50	30.09.2025 20:50	0:00	06.10.2025 18:40	141:50	МТО	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. Головная КЛ РСК. По сообщению абонента действием АВР нагрузка переведена на собственный ДГУ, запитаны все потребители. 01.10.25 12:30 определено МП повреждения 322м от КТП-Невский Хладокомбинат. 13:56-17:05 произведена разработка котлована, МП подтверждено. 02.10.25 09:55-14:00 разработан котлован, произведены испытания от места повреждения в ст РП Западное Ф-16, испытание не выдержал. 03.10.25 в 10:52 ДБ 2 чел. для испытания КЛ и определения МП. В 14:30 определено МП 78м от РП Западное. 04.10.25 10:52-17:39 разрабатывали котлован, МП не выявлено. 05.10.25 09:02 ДБ 2 чел. для разработки котлована вручную. 16:54 разработан котлован, МП визуально подтверждено. 06.10.25 16:01 по ф-16 допущена бригада на участок РП 6 Западная - КТП-Невский Хладокомбинат для установки 2х соединительных муфт. График АВР до 06.10.25. 18:40 РП 6 Западная ф-16 включён в работу после испытания кл, без замечаний.	ДГУ						+15°С, 0 м/с, Ясно

Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Бикин - Малахит (С-30)	02.07.2025 00:26	02.07.2025 00:26	0:00	02.07.2025 00:26	0:00	НЗЗ 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ОМП ПС 110 кВ Бикин ф. В-0 1, 3 км (оп.8). Осмотр ПС без замечаний, осмотр ВЛ до оп. №1 без замечаний. Планируется осмотр ВЛ 110 кВ на 04.07.25. Расчет службы РЗАИ: точка КЗ ф. В-0 14 км от ПС 110 кВ Бикин (соответствует пр.оп. № 81-82), зона обхода 12-16 км от ПС 110 кВ Бикин (соответствует пр.оп. № 71-92). 11-00 выполнен осмотр ПС 110 кВ Малахит и ВЛ 110 кВ Бикин-Малахит (С-30) от ПС 110 кВ Малахит до опоры № 88 (пр. оп. 88-92), замечаний нет. 21.07.2025 бригадой Бикинмкого РЭС произведен осмотр ВЛ 110 кВ Бикин - Малахит (С-30) в пролетах опор 71-92. Замечаний, видимых дефектов в ходе осмотра не выявлено.							+24°С, 10 м/с, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - ГВФ (С-45)	03.07.2025 09:57	03.07.2025 09:57	0:00	03.07.2025 16:37	6:40	ВЧБ ТНЗНП 1ст	ну	не произ зв	РЗА П. РиЧПН. Lвл=6,1км, Lбаза=20км. Обесточенных потребителей нет (на ПС 110 кВ ГВФ был включен СВ 110). В 11:35 осмотр оборудования ХТЭЦ-3, ПС 110 кВ ГВФ - без замечаний; расчетная точка КЗ ф. А-0 3 км от ПС 110 кВ ГВФ оп.21, зона п\а осмотра 2-5 км от ПС ГВФ (оп. № 8 - оп. №26). В 11:38 ДБ на осмотр ВЛ от ПС ГВФ. На ПС ГВФ: ТНЗП 1 ст., ВЧБ. При осмотре ВЛ на оп.18 в теле траверсы ф.А обнаружено птичье гнездо, при порывах ветра гнездо разрушилось, и проволока выпавшая из гнезда коснулась провода ф.А, после чего упала на землю, провода и изоляция не повреждены. В 16:30 ВЛ 110 кВ включена под напряжение с ПС 110 кВ ГВФ. В 16:37 ВЛ включена в транзит.		орг. водосн. - 2					+25°С, 12 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ НПЗ - ХЭС №1 (С-41)	03.07.2025 14:15	03.07.2025 14:15	0:00	03.07.2025 14:15	0:00	НЗЗ 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр оборудования ПС НПЗ и ХЭС без замечаний. ПА осмотр запланирован на 07.07.25. ПА осмотр 07.07.2025 не производился. 09.07.2025 после 08:00 будет уточненная инф.по запланированной дате ПА осмотра. П\а осмотр ВЛ зпланирован на 10.07.2025.							+23°С, 12 м/с, Гроза, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Хехцир - Сита (С-24)	03.07.2025 15:24	03.07.2025 15:24	0:00	03.07.2025 15:24	0:00	ДЗ 1з	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр Оборудования ПС 220 кВ Хехцир без замечаний, рассчетная тока КЗ ф. В-С, 14 км от ПС 220 кВ Хехцир опора №68, зона п\а осмотра 13 км - 16 км от ПС 220 кВ Хехцир, опоры 64 – 77. ПА осмотр запланирован на 07.07.25. ПА осмотр 07.07.2025 не производился. 09.07.2025 после 08:00 будет уточненная инф.по запланированной дате ПА осмотра. ПА осмотр запланирован на 16.07.2025-17.07.2025. 02.10.25 13-37 допуск бригады СЛЭП 2 чел. +1 ед. техн. (вездеход) по РЖ№ 181 ПА осмотр ВЛ 110 кВ Хехцир – Сита (С-24), пролет опор 1-120. 18-00 закончен осмотр ВЛ замечаний не выявлено.							+22°С, 12 м/с, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №1 с отпайками (С-7)	06.07.2025 11:01	06.07.2025 11:01	0:00	06.07.2025 11:01	0:00	ВЧБ	у		РЗА П. РиЧПН. При осмотре обнаружено угрожающее дерево (осина) оп.№46 (анкерная) и распушение провода шлейфа ф. «В».							+24°С, 15 м/с, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №1 с отпайками (С-7)	06.07.2025 11:28	06.07.2025 11:28	0:00	06.07.2025 11:28	0:00	ВЧБ	у		РЗА П. РиЧПН. При осмотре обнаружено угрожающее дерево (осина) оп.№46 (анкерная) и распушение провода шлейфа ф. «В».							+24°С, 15 м/с, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №1 с отпайками (С-7)	06.07.2025 11:40	06.07.2025 11:40	0:00	06.07.2025 11:40	0:00	ВЧБ	у		РЗА П. РиЧПН. При осмотре обнаружено угрожающее дерево (осина) оп.№46 (анкерная) и распушение провода шлейфа ф. «В».							+24°С, 15 м/с, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №1 с отпайками (С-7)	06.07.2025 11:51	06.07.2025 11:51	0:00	06.07.2025 11:51	0:00	ВЧБ	у		РЗА П. РиЧПН. Фикс. приборы с ПС 220 кВ РЦ: ф. "В-0" 10,4 км. (точа КЗ оп.42). В 14:58 при осмотре обнаружено угрожающее дерево (осина) оп.46 (анкерная) и распушение провода шлейфа ф.В. В 17:15 выведена в ремонт КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №1 с отпайками (С-7) по неотложной заявке (до 24:00 06.07.25). В 17:25 ДБ СЛЭП (4 чел) на оп.46 ремонт шлейфа, спил угрожающих деревьев. 19-09 завершены работы бригады СЛЭП (4 чел) КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №1 с отпайками (С-7) оп. №46 произведен ремонт шлейфа, спил угрожающего дерева - 1 шт. и подрезка дерева – 1 шт. Готовится персонал для ввода в работу. В 22-45 КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №1 с отпайками (С-7) - замкнута в транзит.							+24°С, 15 м/с, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Лермонтовка - Бикин (С-32)	09.07.2025 13:40	09.07.2025 14:00	0:20	09.07.2025 14:00	0:20	ДЗ 1зДЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. На ПС 110 кВ Бикин: ДЗ 4ст, АПВ ну; на ПС Котиково СВ 110: ДЗ 1ст. С-26 (Вяземская). АПВ не работало; на ПС Вяземская СВ 110 ДЗ 1ст С-26 (Котиково), ДЗ 1ст. С-28 (Красицкая), АПВ усп. Обесточены ПС 110 кВ: Лермонтовка, Котиково, Вяземская, Красицкая, Дормидонтовка, Хор, Гродеково, ПС 35 кВ: Шереметьево, Капитоновка, Черняево. В 13:42 на ПС Бикин РПВ усп. В 13:42 нагрузка ч/з СВ 110 ПС Котиково- 0А, выключатель не управляется т.к. обесточены СН, отсутствует оперативный ток (на момент отключения СН от 1ТСН, 2Т выведен ремонт для БВР по заявке). В 14:00 на ПС 110 кВ Корфовская В 110 С-25 "Гродеково" включен, на ПС 110 кВ Котиково СВ 110 включен (на 1С 110 кВ ПС Котиково подано напряжение, появился оперативный ток - все потребители запитаны.). В 14:00 точка деления по транзиту Прим. ГРЭС–Бикин–Корфовская перенесена на ПС 110 кВ Корфовская: В 110 С-25 отключен. Расчётная точка КЗ по отключению транзита Прим. ГРЭС – Бикин–Корфовская: ВЛ 110 кВ Котиково – Лермонтовка (С-31) ф. А-С, точка КЗ - 35 км (оп.12) от ПС 110 кВ Лермонтовка, зона осмотра 32-38 км (оп. 24 – шины ПС 110 кВ Котиково). В 17:05 ДБ на осмотр ВЛ 110 кВ Котиково-Лермонтовка (С-31) в пр.оп.1-24. В 17:51 в пр.оп.4-5 под проводами ВЛ обнаружено дерево со следами КЗ (ясень, диаметр 50 см, длина 25 м), упавшее из неохранной зоны, с края просеки. Ширина просеки 46 м, расстояние от края леса до крайнего провода ВЛ - 21 м. Дерево спилено неизвестными лицами, провода и изоляция ВЛ не повреждены. Сообщено в СБ, полицию.	ПС Корфовская	гос. орг. - 14 в/ч - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 12 кот. - 10 орг. связи - 3	18,20	44 719	348		+26°С, 6 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ - Белая Гора с отпайками (С-172)	10.07.2025 04:20	10.07.2025 04:20	0:00	10.07.2025 04:20	0:00	ТЗНП 1ст МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл= 84,6 км, Lбаза=10км. ПЗУ + ОМП ф.С-0 70км. 10.07.25 13-18 допущена бригада на осмотр ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ - Белая Гора с отпайками (С-172), пойдут от оп.600 до оп.310 (4 чел. 1 техника МТЛБ). По расчетам службой МСРЗАИ МП=60 км, оп. 421, ЗО= оп.367-оп.489. 18-18 закончен осмотр ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ - Белая Гора с отпайками (С-172), прошли от оп. 600 до оп.474, замечаний нет. Продолжат осмотр 11.07.25. 11.07.25 В 11-15 по р. № 14 бригада (4 чел. 1 техника МТЛБ) НРЭС допущена на осмотр ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ - Белая Гора с отпайками (С-172), пойдут от оп.474 до оп. 367 . В 18-40 закончены работы по Р.№ 14 бригады НРЭС по осмотру ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ - Белая Гора с отпайками (С-172). Распоряжение закрыто, прошли от оп.474 до оп. 367. В районе оп. 418 обнаружены следы жизнедеятельности крупной птицы (орлан), оп. 418 ПЗУ установлено.		гос. орг. - 6 орг. водосн. - 2 мед. учр. - 3 школы, д/с - 8 кот. - 3 орг. связи - 8					+10°С, 0 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Корфовская - Осиновая речка (С-40)	15.07.2025 04:14	15.07.2025 04:14	0:00	15.07.2025 04:14	0:00	НЗЗ 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 110 кВ Корфовская: НЗЗ 1 ст., АПВ усп. ОМП: ф. А-0, расстояние 16,3 км (расчетная точка КЗ оп.107). Зона осмотра: пр.оп.95–117. По всей зоне осмотра ф.А провод верхний. В 06:15 произведен осмотр ПС 110 кВ Осиновая речка и ВЛ С-40 до оп.1, без замечаний.							+20°С, 12 м/с, Гроза, Дождь

Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - РЦ №1 с отпайками (С-17)	17.07.2025 13:52	17.07.2025 14:13	0:21	17.07.2025 14:07	0:15	НЗЗ 1ст ВЧБ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. На ХТЭЦ-3: ВЧБ, 1ст ТЗНП. На ПС 220 кВ РЦ: ТЗНП 1ст, ВЧБ, АПВ ну. Схема на момент отключения ремонтная: на ПС 110 кВ СМР выведен в ремонт В 110 С-18, 2Т. Обесточились ПС 110 кВ СМР, ПС 110 кВ КАФ, ПС 35 кВ М, ПС 35 кВ Балтика. На ПС 110 кВ Березовка, ПС 110 кВ КПУ, ПС 35 кВ Р АВР успешно. В 14:07 РПВ усп на ПС 220 кВ РЦ, в 14:12 замкнут транзит на ХТЭЦ-3. В 14:13 все потребители включены. При осмотре в пр.оп.19–20 отпайки на ПС 110 кВ СМР обнаружены следы перекрытия на ф.С, нижний провод (ремонт провода не требуется) в результате проезда большегрузной техники (дорога на карьер, следы техники). Фотофиксация выполнена. Сообщено в СБ.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 2 школы, д/с - 9	32,60	81 507	157		+29°С, 5 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8)	17.07.2025 20:27	17.07.2025 20:27	0:00	18.07.2025 20:44	24:17	ДЗ 2з МТЗ МТО ТЗНП 3ст	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 20:27 произошло аварийное отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) Работа защит РЦ: ДЗ-2ст, МТЗ, МТО, ТЗНП-3 ст. ХТЭЦ-1: МТО. РЦ АПВ ну, РПВ ну. На ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Ц АВР-6 успешно. Расчет РЗА: точка КЗ 3,6 км от ХТЭЦ-1 (пр. оп. 27-28), зона обхода 0,6 км. – 6,5 км. от ХТЭЦ-1(пр.оп. 6-50). В связи отключением КВЛ 110 С-8 происходит запуск АОПО КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп. (С-7) с формированием противоаварийной команды ОНХ 2-1. 20:28 по каналам противоаварийной автоматики произошло отключение оборудования: ПС 110 АК ВЛ 35 Т-34; Т-32; Т-33. фидера: 16,2,3,5,6,7,8, 10,17,19, 21,22,25,26. ПС 110 СДВ фидера: 1,26,16,24,18,6,25,11,54,15,12,17,32, 5,7,49,30, 51,28а,33,53. ПС 110 Корфовская ВЛ 110 С-40, ВЛ 35 Т-41, фидера:7,8,9,13,15,22. ПС 220 Хехцир ВЛ 110 С-24. фидер: Ф-13 Общие количество: ВЛ-110 2шт. ВЛ-35 4шт. фидера 42 шт. (91495чел, 43,8 МВт). Отключенные присоединения соответствуют команде противоаварийной автоматики ОНХ 2-1. В 20:51 диспетчером ТРДУ отключена КВЛ 110 С-7 на ХТЭЦ-1 в радиальный режим. В 20:57 диспетчером ТРДУ выдана команда на включение всех потребителей; в 21:01 включены все потребители ПС 110 Корфовская; в 21:02 включены все потребители ПС 220 Хехцир; в 21:18 включены все потребители ПС 110 АК; в 21:31 включены все потребители ПС 110 СДВ; в 21:31 все отключенные потребители включены. В 22:28 СЛЭП определила место повреждения, в пр.оп.36-37 обрыв провода Ф-А верхний, 4,5 км от шин ХТЭЦ-1. В 02:57 закончены оперативные переключения по выводу в ремонт КВЛ 110 ХТЭЦ-1 РЦ с отпайками (С-8) для производства АВР по ремонту провода ф.А в пр.оп.36-37. Заявка до 17:00 18.07.25. 18.07. В 09-24 допуск бригады СЛЭП по НД 93, отв. руководитель Васильченко О.Л. гр. 5, производитель Рабзин М.С. гр. 4 + 3 чел., 2 ед. техники, КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) пролеты опор №36-38 ремонт провода ф.А. в 13-37 закончены работы по НД 93, выполнен ремонт провода ф.А КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) пролеты опор №36-38. В 18-16 выполнен осмотр КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8) в пролетах опор № 1-50, без замечаний. В 17-58 начаты оперативные переключения по вводу в работу КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №2 с отпайками (С-8). В 20-44 закончены переключения по вводу в работу КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – РЦ №2 с отпайками (С–8), восстановлена нормальная схема ПС 110 кВ Ц, ПС 110 кВ Городская.	КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - РЦ №1 с отп (С-7)						+25°С, 5 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ 1 - Корфовская №1 с отпайками (С-5)	22.07.2025 21:14	22.07.2025 21:22	0:08	24.07.2025 22:00	48:46	ВЧБ ТЗНП 1ст	ну		РЗА П. РиЧПН. Погашение ПС 110 кВ МЖК, на ПС 110 кВ АК (отключенная нагрузка учтена в отключении цепи №2 С-6). Обрывы проводов в пр.оп.8-10 крышей, сорваной со здания. В 18:36 ВЛ выведена в ремонт. 21:22 при включении цепи №2 на ПС АК АВР усп., 22:07 на ПС 110 кВ МЖК прибывшим персоналом включен СВ 6 кВ. Все потребители запитаны. 23.07 21:50 разрезаны шлейфа оп.№10 ф. «С» и оп.№11 ф. «В,С» для проведения АВР бе погашения потребителей. При включении с ПС Корфовская ВЛ 110 кВ С-5 отключилась, при осмотре обнаружено на оп.109 обрыв шлейфа ф.В. 25.07.25 14:31--16:25 повреждение на оп.109 устранено. В 18:26 ВЛ включена на ХХ. В 22:00 переведена нагрузка с ВЛ 110 С-6 на С-5. 26.07.25 после ввода в работу С-6 запланирован вывод в ремонт С-5 для замены провода в пр.оп.9-10		гос. орг. - 5 орг. водосн. - 4 в/ч - 1 мед. учр. - 7 школы, д/с - 16 кот. - 9 орг. связи - 17					+22°С, 15 м/с, Гроза, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ 1 - Корфовская №2 с отпайками (С-6)	22.07.2025 21:14	22.07.2025 21:22	0:08	26.07.2025 04:47	79:33	ВЧБ ТЗНП 1ст	ну		РЗА П. РиЧПН. Погашение ПС 110 кВ МЖК, на ПС 110 кВ АК. В 21:22 ВЛ включена со стороны ПС Корфовская. При включении на ПС АК АВР усп., 22:07 на ПС 110 кВ МЖК прибывшим персоналом включен СВ 6 кВ. Все потребители запитаны. Обрывы проводов в пр.оп.8-10 крышей сорваной со здания. 24.07.25 в 22:00 закончены переключения (подготовка схемы, для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1-Корфовская №2 с отпайками (С-6), по ПП ТОРДУ), т.е. на ПС 110 кВ МЖК и ПС 110 кВ АК переведена нагрузка и отключены ЛР 110 С-6, на ВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1-Корфовская №1 с отпайками (С-5). 25.07.2025 в 9:54 линия выведена в ремонт для замены провода в пр.оп.8-10 (двух фаз). 10-50 допуск бригад, 23-40 закончен ремонт провода		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 учр. ветер. - 2 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 1	20,60	50 542	239		+22°С, 15 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Корфовская - Хехцир (С-23)	22.07.2025 21:22	22.07.2025 21:22	0:00	22.07.2025 21:22	0:00	ДЗ 3з	у		РЗА ПП. РиЧПН. L ЛЭП= 0,9 км, Lбаза= 36км, 01.08.2025 выполнен осмотр ВЛ 110 С-23 замечаний невыявлено. Следов коротких замыканий на проводе и подвесной арматуры нет.							+22°С, 15 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - Южная №1 (С-1)	22.07.2025 21:22	22.07.2025 21:22	0:00	22.07.2025 21:22	0:00	ДЗШ	не рабо тало	у	РЗА ПП. РиЧПН. Одностороннее отключение на ХТЭЦ-1 от ДЗШ 110 кВ, РПВ усп, Одновременно на ХТЭЦ-1 отключались от ДЗШ 110 кВ 1СШ ВЛ 110 кВ С-1,С-7, РПВ успекшное, причина: ложная работа ДЗШ 110 кВ на ХТЭЦ-1 - выведена из работы.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 4 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 9 кот. - 6 орг. связи - 12					+22°С, 15 м/с, Дождь, Гроза, Ветер

Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - Горький №1 (С-3)	22.07.2025 21:22	22.07.2025 21:36	0:14	22.07.2025 21:36	0:14	ТЗНП 1ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Отключалась в 21:15 с успешным АПВ. В 21:22 отключилась повторно, АПВ ну, в 21:36 РПВ успешно, все потребители запитаны. Обесточивались ПС 110 кВ Горький, ПС 35 кВ Анастасьевка, ПС 35 кВ Благодатное, ПС 35 кВ Дубки, ПС 110 кВ Елабуга, ПС 35 кВ Краснознаменка, ПС 35 кВ Маяк, ПС 35 кВ ОПХ (1С 35/10кВ), ПС 35 кВ Тепличный комбинат, ПС 35 кВ Тополево, ПС 35 кВ Чернореченская, ПС 35 кВ Хабаровск-2 (1С 35/6 кВ). В 21:15 отключалась с успешным АПВ. В 21:22 повторно отключилась, АПВ ну, РПВ ну. Отключенная нагрузка учтена в отключении ВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1-Горький (С-3) от 22.07.2025 21:22. В 21:50 персонал ХТЭЦ-1 сообщил о повреждении шлейфа (50%) ВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - Горький №2 (С-4) ф.В от проходных вводов. Произведен осмотр ВЛ: в пр.оп.3-4 повреждение проводов ф.В, ф.С. В 05:23 ВЛ выведена в ремонт. В 13:38-17:56 в пр.оп.3-4 произведен ремонт провода Ф «В», в 18:06 допущена бригада (4 чел, 1 ед.техн.) на ВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1-Горький №2 (С-4) участок портал ХТЭЦ-1 – оп.1 ремонт шлейфа Ф «В». 20:34 завершены работы по ВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1-Горький (С-4), пр.оп. №3-4, ремонт проводов Ф «В», «С» с опусканием проводов на землю; выполнено: ремонт провода Ф «В, С»). И также полностью закончены работы в пролете от портал ХТ�ЭЦ-1 до оп.1, ремонт шлейфа Ф «В». Остаётся повреждение по ВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1-Горький (С-4) зона ответственности АО ДГК: поврежден шлейф (50 % распушение провода) ф. «В» от горизонтального ввода до ВЧ заградителя на расстоянии 2,5 м. Восстановительные работы запланированы на 24.07.25. Подана неотложная заявка АО ДГК до 20-00 24.07.2025. 24.07.25 18-00 Закончены работы по ремонту шлейфа ВЛ 110 С-4 между ВЧЗ и проходным вводом. ВЛ 110 с-4 можно вводить в работу.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 2	29,00	17 566	145		+20°С, 15 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - Горький №2 (С-4)	22.07.2025 21:22	22.07.2025 21:36	0:14	23.07.2025 20:34	23:12	ТЗНП 1ст	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В 21:15 отключалась с успешным АПВ. В 21:22 повторно отключилась, АПВ ну, РПВ ну. Отключенная нагрузка учтена в отключении ВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1-Горький (С-3) от 22.07.2025 21:22. В 21:50 персонал ХТЭЦ-1 сообщил о повреждении шлейфа (50%) ВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - Горький №2 (С-4) ф.В от проходных вводов. Произведен осмотр ВЛ: в пр.оп.3-4 повреждение проводов ф.В, ф.С. В 05:23 ВЛ выведена в ремонт. В 13:38-17:56 в пр.оп.3-4 произведен ремонт провода Ф «В», в 18:06 допущена бригада (4 чел, 1 ед.техн.) на ВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1-Горький №2 (С-4) участок портал ХТЭЦ-1 – оп.1 ремонт шлейфа Ф «В». 20:34 завершены работы по ВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1-Горький (С-4), пр.оп. №3-4, ремонт проводов Ф «В», «С» с опусканием проводов на землю; выполнено: ремонт провода Ф «В, С»). И также полностью закончены работы в пролете от портал ХТЭЦ-1 до оп.1, ремонт шлейфа Ф «В». Остаётся повреждение по ВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1-Горький (С-4) зона ответственности АО ДГК: поврежден шлейф (50 % распушение провода) ф. «В» от горизонтального ввода до ВЧ заградителя на расстоянии 2,5 м. Восстановительные работы запланированы на 24.07.25. Подана неотложная заявка АО ДГК до 20-00 24.07.2025. 24.07.25 18-00 Закончены работы по ремонту шлейфа ВЛ 110 С-4 между ВЧЗ и проходным вводом. ВЛ 110 с-4 можно вводить в работу.	ВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - Горький №1 (С-3)	орг. водосн. - 5 в/ч - 2 мед. учр. - 2 школы, д/с - 1 орг. связи - 4					+22°С, 15 м/с, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – СДВ №1	22.07.2025 21:22	22.07.2025 22:14	0:52	23.07.2025 03:28	6:06	ДЗЛ	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. Отключена 1с 6 кВ на ПС СДВ. В 22:14 перезапитана от 2Т. В 03:28 на ХТЭЦ - включен В 110 кВ КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - СДВ №1, без замечаний.	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – СДВ №2		11,00	2 077	45		+22°С, 15 м/с, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ 1 - Корфовская №2 с отпайками (С-6)	23.07.2025 18:46	23.07.2025 18:49	0:03	23.07.2025 18:49	0:03	ВЧБ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. г. Хабаровск, 17499 чел., СЗО-31 шт, ОМ=20 МВт, Фидеров 6 кВ 46 шт. На ХТЭЦ-1 В 110 С-6 отключен ранее Было погашено: ПС 110 кВ МЖК, ПС 110 кВ АК (1 и 2 сек.6 кВ. 1 и 2 сек.35 кВ была переведена ранее на ПС 110 кВ ЮМР). ПС Корфовская ОМП ф. "В-0" 22,5 км. 25.07.25 в 23:40 закончен ремонт провода в прол. оп. 8-10 по обоим ВЛ 110 (С-5, С-6).		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 учр. ветер. - 2 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 1	20,00	17 499	91		+28°С, 15 м/с, Гроза, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Хор\В 110 С-29	23.07.2025 22:06	23.07.2025 22:06	0:00	23.07.2025 22:06	0:00	МТЗ-3		у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ПС Хор предварительно без замечаний. Вызван персонал для осмотра ПС 110 кВ Гродеково и ПС 110 кВ Красицкая. На ПС 110 кВ Вяземская ОМП: ф. А,В,С = 69,7 км. По данным ОМП с ПС Вяземская с учетом погрешности указывает зону от оп.№11 по ВЛ 110 кВ Хор-Гродеково (С-27) до оп.№99 по ВЛ 110 кВ Корфовская– Гродеково (С-25) т.к.з оп. №113 (по С-25). ОМП Сириус ПС ХОР С-29 Ф-С0 15,9 км.(опора 101 по ВЛ 110 С-27),Расчет СРЗАИ: Расчётная точка КЗ по показанием ОМП(сириус) с ПС Вяземская и ПС Хор: точка КЗ район шин ПС 110 кВ Гродеково 13 км от ПС Хор. Зона осмотра: от шин ПС Гродеково 3 км в сторону ПС Хор ВЛ 110 С-27 до опоры 15, 3 км в сторону ПС Корфовская ВЛ 110 С-25 до опоры 105.			гос. орг. - 2 мед. учр. - 2 школы, д/с - 4 кот. - 2 орг. связи - 2					+23°С, 5 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ 1 - Корфовская №1 с отпайками (С-5)	24.07.2025 02:54	24.07.2025 03:00	0:06	24.07.2025 03:00	0:06	НЗЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Аварийные отключения в 02-54 от НЗЗ 4 ст., в 03-00 РПВ успешно. Аварийное отключение в 03-05 от НЗЗ 4 ст. В 03-11 РПВ успешно. В 03-12 включен В 110 2Т ПС 110 кВ АК. Производились оперативные переключения по переводу питания по 6 кВ на ПС АК. Фиксируется пропадание нагрузки по ф. "В" на ПС Корфовская. 0-06 допуск бр. СЛЭП послеаварийный осмотр ВЛ 110 ХТЭЦ-1 Корф. с отп. С-5 участок ВЛ от ПС АК опоры 49 до ПС Корфовская опора 156. Бригада 3 чел. +1 ед.т (вездеход). Пеший осмотр от ПС АК до опоры 112, на вездеходе от ПС Корфовская до опоры 112. В 12:12 результат осмотра ВЛ 110 С-6 опора №109 обнаружено перегорания шлейфа Ф-В (средняя), анкерная опора. Вследствии прохождения токов короткого замыкания при отключении ВЛ 22.07.25. Осмотр на вездеходе участок от ПС Корфовская до оп.126 без замечаний, также осмотрены анкерные опоры 111, 114. По С-6 25.07.25 с 14:31 до 16:25 устранен обрыв шлейфа ф.В на оп.109. В 23:40 закончен ремонт провода в прол. оп. 8-10 по обоим ВЛ 110 (С-5, С-6).		гос. орг. - 5 орг. водосн. - 4 в/ч - 1 мед. учр. - 7 школы, д/с - 16 кот. - 9 орг. связи - 17	12,00	17 499	91		+21°С, 3 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ПС 110 кВ СДВ\2Т 40 000 кВА	26.07.2025 11:11	26.07.2025 11:28	0:17	26.07.2025 11:28	0:17	ДЗТ	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. Ремонтная схема-1Т в резерве. Обесточены: ПС 110 СДВ, ПС 35 БН, Прибрежная, НС. В 11-16 ПС БН перенесена на шины ПС 110 кВ ХЭС (11,3 МВт) по ДУ. 11-28 ПС СДВ включены В 110 2Т, В 6 2Т, все потребители запитаны. Произведено снятие осциллограмм 2Т. При выполнении осмотра зоны действия ДЗТ 2Т в камере 2Т на ШМ 6 кВ 2Т фаз В и С обнаружены следы КЗ. К возникновению КЗ привело падение куска отслоившейся краски (на стене помещения в камере 2Т).				37,00	31 072	63		+30°С, 5 м/с, Облачно

Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Котиково – Лермонтовка (С-31)	26.07.2025 13:28	26.07.2025 13:37	0:09	26.07.2025 13:37	0:09	НЗЗ 2ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. По режиму: точка деления на ПС Корфовская. ПС Котиково: НЗЗ 2 ст, АПВ ну, ПС Лермонтовка НЗЗ 2ст, АПВ ну, 13-31 включен СВ-110 на ПС Лермонтовка. На ПС Котиково СВ 110 по ТУ не управляется. 13-37 на ПС Корфовская включен В 110 С-25, все потребители запитаны. Фаза А с ПС Лермонтовка нижняя. 14-05 Точка деления перенесена на ПС Корфовская на В 110 С-25. Решение по осмотру ВЛ будет принято в понедельник 28.07.25 по наличию техники. ПС Лермонтовка ИМФ А-0 29,7 км. По данным СРЗА: точка КЗ 32 км (оп. № 24) от ПС Лермонтовка, Зона осмотра от 28 км (оп. №8) до 36 км (оп. №41) 28.07.25 в 13-12 допуск по распоряжению № 47 ВЛ 110кВ Котиково-Лермонтовка (С-31) обход с осмотром в пролетах оп№8-41. Производитель работ Белошниченко А.В. гр.V+ 1 член бригады .Хозспособ.в 16-51 закрыто Р № 47.Результат п\а осмотра: опора №22 ф.А (нижняя) следы КЗ на проводе и траверсе от грозового перенапряжения.		гос. орг. - 10 орг. водосн. - 13 в/ч - 3 мед. учр. - 15 школы, д/с - 21 кот. - 27 орг. связи - 10	24,00	54 215	256		+30°С, 10 м/с, Гроза
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ - Белая Гора с отпайками (С-172)	27.07.2025 10:42	27.07.2025 10:42	0:00	27.07.2025 10:42	0:00	МТО	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. Показания ОМП: НТЭЦ Сириус 69,2 км. ф.С=0, РЭС 59,3 км ф. С 0. Белая Гора ИМФ -25,2 км. ф. С=0. Осмотрены НТЭЦ, ПС 110 кВ Чныpах, ПС 110 кВ Маго, ПС 110 кВ Белая Гора замечаний нет. Опрошен персонал ЗАО "Белая гора", ЗАО "Многовершинная" - последствий для технологического процесса нет. МП = оп. 416. ЗО = оп. 381- 448. Осмотр ВЛ запланирован на 30.07.25. 30.07.25 ПА осмотр не производился по причине плохих погодных условий (сильный дождь), планируется на 04.08.25 в зависимости от погодных условий.		гос. орг. - 6 орг. водосн. - 2 мед. учр. - 3 школы, д/с - 8 кот. - 3 орг. связи - 8					+20°С, 2 м/с, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Князе - Волконка - Елабуга (С-50)	27.07.2025 22:08	27.07.2025 22:08	0:00	27.07.2025 22:08	0:00	НЗЗ 1ст	у	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. 22:08 ПС 220 кВ Князе-Волконка аварийное отключение ЭВ-110-1АТ от НЗЗ 1ст, АПВ у. ОМП: ф-С0 4,4 км. Фаза С с ПС Князе-Волконская до оп. № 35 верхняя, от опоры 35 нижняя правая. Т.к.з. опора №20, с учетом погрешности пролет оп.№ 18 - 22		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 орг. связи - 2					+21°С, 15 м/с, Дождь, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Сита-Петровичи (С-51)	28.07.2025 08:48	28.07.2025 08:48	0:00	28.07.2025 08:48	0:00	ДЗ 1з ТЗНП 1ст	у	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Причина отключения: устанавливается. РЗА ПП, РиЧПН, L ЛЭП=27,3 км, Lбаза=41 км, Расположение фаз: ф А верхняя, фВ средняя, фС нижняя, грозотрос имеется по всей длине ВЛ, Осмотр запланирован на 18.09.25.(отсутствие персонала, техники). Предварительно: точка КЗ пролет опор 126-127 (всего на вл 130 опор, счет начинается с ПС Сита), Расчет СРЗАИ: точка КЗ:ФА-0, 25км (соответствует оп.№105) от ПС Сита, зона обхода: 21км от ПС Сита до шин 110 кВ ПС Петровичи(соответствует оп№88 до ПС Петровичи).В 10-29 осмотр ПС Сита: без замечаний, ВЛ С-51 до первой опоры без замечаний.В 17-29 осмотр ПС Петровичи: без замечаний, ВЛ С-51 до первой опоры без замечаний.		гос. орг. - 5 мед. учр. - 5 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 5					+25°С, 15 м/с, Гроза, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Хор - Красицкая с отпайкой на ПС Дормидонтовка (С-29)	28.07.2025 21:37	28.07.2025 21:37	0:00	28.07.2025 21:37	0:00	ТЗНП 3ст ТЗНП 3ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. L ЛЭП= 29км, Lбаза= 18км, Работа РЗА: ПС Хор, ТЗНП 3ст., АПВ у. ОМП: ф.В-0 (верхняя), точка КЗ 17,8 км (оп.78), зона осмотра 16,3 км (оп.72) - 19,3 км (оп.84). Осмотр ПС Хор - без замечаний. ПС Красицкая, ТЗНП 3ст., АПВ у. Фиксирующие приборы отсутствуют. Осмотр ПС Красицкая - без замечаний. ОМП ПС Вяземская: по ВЛ 110 кВ С-28 ф. А-В ,-112.7 км. ОМП ПС Лермонтовка: по ВЛ 110 кВ С-31 ф. А-В, - 36 км. Осмотр ПС Дормидонтовка - без замечаний. Осмотр ПС Гродеково - без замечаний. Решение о дате осмотра ВЛ будет принято 01.08.25. Грозотрос в пр. оп. 72-84 смонтирован. Расчетные данные ОМП ВЛ 110 кВ Хор - Красицкая с отпайкой на ПС Дормидонтовка (С-29): ф.В-0, точка КЗ: опора № 63 (14 км от ПС 110 кВ Хор); зона п\а осмотра: опора №44 (10 км от ПС Хор) – опора № 83 (19 км от ПС Хор) и отпайка на ПС 110 кВ Дормидонтовка. 14.08.25 19-52 закончены работы бригады ВРЭС ВЛ 110 кВ Красицкая-Хор с отпайкой на ПС Дормидонтовка (С–29) п\а осмотр в пролетах оп. 46-89, на траверсе опоры №72 обнаружена ветка (предположительно деятельность аистов).		гос. орг. - 2 мед. учр. - 2 школы, д/с - 4 кот. - 2 орг. связи - 2					+25°С, 3 м/с, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Красицкая\СВ 110	31.07.2025 04:09	31.07.2025 04:20	0:11	31.07.2025 05:16	1:07	ТЗНП 3ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 04:09 ПС 110 кВ Красицкая аварийное отключение СВ 110 кВ с успешным АПВ. 04:17 повторное отключение СВ 110 кВ с неуспешным АПВ и пропаданием ТМ. 04:20 с разрешения ТОРДУ на ПС110 кВ Хор отключен В 110 кВ С-29 и на ПС 110 кВ Корфовская включен В 110 кВ С-25, остаются отключенными ПС 110 кВ Красицкая и ПС 35 кВ Капитоновка (0,51 МВт, 2073 чел. 12 фид, 24 ТП). 05:16 ПС 110 кВ Хор В 110 кВ С-29 РПВ успешное. Потребители запитаны, раздел транзита Прим ГРЭС - Бикин -Корфовская по СВ 110 кВ ПС 110 кВ Красицкая. 05:10 омотр ПС Красицкая: СВ 110 кВ авар. отключен от ТНЗП 3 ст., АПВ ну., подтеки изоляции на соленоиде включения, отсутствие СН и опер. тока. 05:40 СН и опер. ток, ТМ восстановлены. В 06-15 31.07.25 СВ 110 выведен из работы. Подана аварийная заявка на устранение неисправности привода. Осмотр ВЛ запланирован на 14.08.2025. 19.08.2025 18-12 СВ 110 введен в работу по схеме нормального режима.			7,50	20 371	210		+22°С, 10 м/с, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Котиково – Лермонтовка (С-31)	31.07.2025 05:10	31.07.2025 05:13	0:03	31.07.2025 05:13	0:03	НЗЗ 2ст НЗЗ 2ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. В 05-10 на ПС 110 кВ Лермонтовка аварийное отключение от НЗЗ 2ст и ПС Котиково аварийное отключение СВ 110 кВ от НЗЗ 2 ст, ПС Лермонтовка АПВ СВ 110 кВ успешное, Котиково АПВ СВ 110 кВ неуспешное. Отключен потребитель ПС 35 кВ Шереметьево, ПС 110 кВ Вяземская, 1с 10 и 2с 10 ПС 110 кВ Красицкая. В 05-13 РПВ СВ 110 кВ Котиково по ТУ успешное. Потребитель включен. ИМФ Лермонтовка ф. В-0 8,2 км. Расчет ОМП СРЗАИ: ф В-0 (средняя) = 8 км(оп 125) от ПС Лермонтовка, зона обхода 2,5 км(оп.103)- 13 км(оп 148) от ПС Лермонтовка. 01.08.25 в 15-50 допущена бригада службы ВЛ производитель работ Кулик П.Ю. +1 чел. для работ по распоряжению №49 «ВЛ 110 кВ Котиково — Лермонтовка (С-31) . Обход места расчетного КЗ. Пролеты опор №№№ 123 — 127.». Результат п\а осмотра: опора №124 ф.В (верх) следы КЗ на проводе и траверсе от грозового перенапряжения.		гос. орг. - 10 орг. водосн. - 13 в/ч - 3 мед. учр. - 15 школы, д/с - 21 кот. - 27 орг. связи - 10	4,80	15 515	143		+23°С, 10 м/с, Гроза, Дождь

Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Хор - Красицкая с отпайкой на ПС Дормидонтовка (С-29)	07.08.2025 21:38	07.08.2025 21:38	0:00	07.08.2025 21:38	0:00	ТЗНП 2ст	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. РЗА ПП, РиЧПН, L ЛЭП= 28км, Lбаза= 18км, ПЗУ.В 21-38 на ПС 110 кВ Хор аварийное отключение В 110 кВ С-29 от ТЗНП 2 ст. с успешным АПВ, на ПС вызван оперативнй персонал, в 21-45 на ПС прибыл ДЭМ: В 110 кВ кВ С-29 отключался от ТЗНП 2 ст., АПВ успешное, ОМП ф. В-0 18,2 км,проп. оп 79-80, зона п\а осмотра оп. 74 (16,8 км) - оп. 85 (19,6 км), осмотр оборудования ПС 110 кВ Хор и ВЛ 110 кВ С-29 до оп №1 – без замечаний. Службой РЗиА выполнен расчет точки КЗ и зоны осмотра. Точка КЗ ВЛ 110 кВ Хор-Красицкая с отпайками на ПС Дормидонтовка (С-29) в 17,3 км от ПС 110 кВ Хор. Соответствует пр. оп. 74-75. Зона осмотра пролёты опор 55-95. Соответствует расстояниям 12,0-22,0 км. По всей зоне осмотра ф. В верхняя. В 12-17 допущена бригада ВЛ ВРЭС. Распоряжение № 54. Производитель работ Белошниченко А. В. гр. V + 2 члена бригады. ВЛ 110 кВ Хор-Красицкая с отпайкой на ПС Дормидонтовка (С–29), пролёты опор 46-128 – осмотр ВЛ. В 19-14 оформлен перерыв в работе бригады СЛЭП ВРЭС. ВЛ 110 кВ Хор-Красицкая с отпайками на ПС Дормидонтовка (С-29) выполнен осмотр ВЛ в пр. оп. 89-128. Без замечаний. 14.08.25 19-52 закончены работы бригады ВРЭС ВЛ 110 кВ Красицкая-Хор с отпайкой на ПС Дормидонтовка (С–29) п\а осмотр в пролетах оп. 46-89, на траверсе опоры №72 обнаружена ветка (предположительно деятельность аистов). 15.08.25 в 13-19 выведена в ремонт ВЛ 110 кВ Хор-Красицкая с отпайкой на ПС Дормидонтовка (С–29) по неотложной заявке, в 17-10 завершены работы по неотложной заявке, убрана ветка на оп.72 и произведена установка ПЗУ в количестве 6 шт.		гос. орг. - 2 мед. учр. - 2 школы, д/с - 4 кот. - 2 орг. связи - 2					+18°С, 10 м/с, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ РЦ - НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-15)	10.08.2025 11:58	10.08.2025 11:58	0:00	10.08.2025 11:58	0:00	ДФЗ ТЗНП 1ст	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. ПС 110 кВ НПЗ работа защит ДФЗ, ТЗНП 1ст. ПС 220 кВ РЦ работа защит ДФЗ, АПВ усп. Со слов главного энергетика завода НПЗ Рудакова, были частичные остановы оборудования без критических последствий, 12:20 оборудование введено в работу. Показания с терминала защит ДФЗ ПС 220 кВ РЦ – 4,2км, фаза А-0. По расположению проводов на опорах, фаза А – нижняя, грозотрос есть. Зона осмотра от оп.19 (3,8 км) до оп.38 (4,6 км). На данном участке ЛЭП имеется несколько пересечений с автодорогами с асфальтным и грунтовыми покрытиями. Показания с терминала защит ДФЗ ПС 110 кВ НПЗ – 0,54 км (оп.35), фаза А-0. По расположению проводов на опорах, фаза А – нижняя, грозотрос есть. Зона осмотра от оп.33 (0,9 км от ПС 110 кВ НПЗ) до шин ПС 110 кВ НПЗ и ПС 110 кВ НПЗ-2. Согласно карте на данном участке ЛЭП имеются пересечения с грунтовыми автодорогами, вблизи ЛЭП территории пром. предприятий. Осмотр ПС 220 кВ РЦ, ПС 110 кВ НПЗ, ПС 110 кВ НПЗ-2 без замечаний. Осмотр ЛЭП запланирован на 11.08.2025. По инф. СРЗА расчетная ТКЗ: А-0 4 км от шин ПС РЦ, зона осмотра со стороны ПС РЦ 3-6 км. 11.08.25 13-01 завершен послеаварийный осмотр КВЛ 110 кВ РЦ - НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-15). В пр. оп. №18-19 обнаружены следы КЗ на фазе А, в охранной зоне работа при прокладке водопровода, техника на месте отсутствует.							+23°С, 5 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ - Белая Гора с отпайками (С-172)	10.08.2025 17:34	10.08.2025 17:34	0:00	10.08.2025 17:34	0:00	НЗНП 1ст	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл= 84,6 км, Lбаза=10км. ФП: 41,8 км, фаз А-0, нижний провод, ПЗУ есть, грозотроса нет. Точка КЗ оп 275, ЗО оп 249-307 с отп на ПС Маго. НТЭЦ: Сброс нагрузки 11 МВт. В 18:00 ЗАО Многовершинная запустила рабочий процесс, В 18:06 ОО Белая Гора запустила остановленное оборудование. В 18:35 осмотрены ПС Маго, Белая Гора, Многовершинная - без замечаний. ИМФ с ПС Белая Гора: фаза А-0, -17.5 км (оп 485). 12.08.25 08:30 по распоряжению допустилась бр. 3 чел. 1 ед. техники МТЛБ уч.оп. 249-307 осмотр ВЛ . 16-40 осмотр окончен оп. 256 Ф-А отсутствует три тарелки изолятора (в гирлянде 7 штук), будет подана заявка на вывод в ремонт ВЛ 110 кВ НТЭЦ- Белая Гора с отпайками.		гос. орг. - 6 орг. водосн. - 2 мед. учр. - 3 школы, д/с - 8 кот. - 3 орг. связи - 8					+20°С, 10 м/с, Дождь, Гроза
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Селихино – Вознесенская с отпайкой на ПС Озерная (С-105)	14.08.2025 11:35	14.08.2025 11:35	0:00	14.08.2025 11:35	0:00	НЗНП 2ст	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ -3р ПС 220 кВ Селихино ф.С-0 (нижняя) 52 км. МП оп.278. Зона обхода= оп.257 (48.6 км.) - оп.292 (55,4 км.). 15.08.2025 в 12:00 по распоряжению допустилась бр. 2 чел. осмотр ВЛ уч. оп. 262-380, в 16-00 осмотр окончен, анализ будет предоставлен 18.08.25. На оп.286 обнаружено разрушение 1 тарелки гирлянды изоляторов (при прохождении грозового фронта)		орг. водосн. - 6 уголовные - 2 мед. учр. - 14 школы, д/с - 31 кот. - 9 орг. связи - 46					+27°С, 5 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Бикин - Малахит (С-30)	19.08.2025 07:42	19.08.2025 07:42	0:00	19.08.2025 07:42	0:00	МТО	у	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ПС 110 кВ Малахит, без замечаний. L ЛЭП= 16,447км, Lбаза= 0км, показания Сириус: ф А-0 3,3 км (пр.оп. 21-22), Показания РАС Бреслер: ф А-0 14,4 км. от ПС 110 кВ Бикин (пр.оп. 83-84), зона осмотра 12-16,5 км. от ПС 110 кВ Бикин (оп. 71- ПС 110 кВ Малахит). Осмотр ВЛ запланирован на 25.08.2025. 22 .08.2025 в 09-05 доп. бриг. БРЭС охранная зона ВЛ 110 кВ Бикин-Малахит (С–30) проп. оп.72-92, п\а осмотр ВЛ. Пр. раб. Кириленко А.А. гр. 5 +1 чл. бр., в 16-15 закрыто Р №56, Выполнено на 70% (по погодным условиям – дождь), повреждение проводов и изоляции, упавших деревьев, посторонних предметов не обнаружено, продолжение п\а осмотра 26.08.2025							+18°С, 12 м/с, Гроза
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ - Многовершинная с отпайками (С-171)	23.08.2025 01:55	23.08.2025 01:55	0:00	23.08.2025 01:55	0:00	МТО ТЗНП 1ст	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. Причина отключения устанавливается. ОМП Ф А-0 43 км от НТЭЦ, соответствует оп.292 ф.А- нижняя, грозотроса- нет. Зона обхода оп.333 - оп. 251- отпайка ПС 110 кВ Маго. Осмотр запланирован на 25.08.25. ПЗУ установлены на всем протяжении ВЛ. 25.08.25 в 10-00 выехала бригада из г.Николаевска-на-Амуре в сторону ПС 110 кВ Маго к месту базирования вездехода, в 11-00 по прибытию на место , при прогреве вездехода выявлена неисправность шланга охлаждения, бригада возвращается в Николаевск-на-Амуре за запчастью.Осмотр в связи с поломкой перенесён на 26.08.25. 26.08.2025 в 10:42 допуск по распоряжению №17, производитель работ Гильдебрант А.С. IV группа +2 члена бригады, 1 ед техники, на ВЛ 110 кВ НТЭЦ-Многовершинная с отпайками (С-171), участок опор 251-333, осмотр линии, пойдут от ПС 110 кВ Маго в сторону оп 333, затем вернутся по дороге назад и пойдут от оп 251 в сторону увеличения.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 1					+16°С, 3 м/с, Пасмурно, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ - Белая Гора с отпайками (С-172)	26.08.2025 11:42	26.08.2025 11:42	0:00	26.08.2025 11:42	0:00	ТЗНП 1ст	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл= 84,6 км, Lбаза=10км. ФП: 68,5 км, фаз С-0, верхний провод, ПЗУ +, Грозотроса нет. Точка КЗ оп 500, ЗО оп 450-546. НТЭЦ: Сброс нагрузки 12 МВт. ИМФ с ПС Белая Гора: фаза С-0, -22.4 км. Осмотр линии будет организован после завершения осмотра ВЛ 110 кВ НТЭЦ - Многовершинная с отпайками. ПА осмотр запланирован на 29.08.25, (сломался вездиход, Камаз бригадный). 12:32 допущена бригада НРЭС на послеаварийный осмотр ВЛ.19:06 оп.489 обнаружено разрушение 3-х изоляторов вследствии прохождения грозового фронта.		гос. орг. - 6 орг. водосн. - 2 мед. учр. - 3 школы, д/с - 8 кот. - 3 орг. связи - 8					+17°С, 7 м/с, Пасмурно, Дождь, Гроза

Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Котиково – Лермонтовка (С-31)	01.09.2025 05:48	01.09.2025 05:48	0:00	01.09.2025 05:48	0:00	НЗЗ 2ст НЗЗ 2ст	у		РЗА П. РиЧПН. Работа РЗА: ПС 110 кВ Котиково: ав. откл. СВ-110 от НЗЗ 2ст., АПВ у; ПС 110 кВ Лермонтовка: ав. откл. СВ 110 от НЗЗ 2ст, АПВ у Показания ОМП: ПС 110 кВ Вяземская ВЛ 110 кВ С-26: ф. А-0, -110,4 км; ПС 110 кВ Лермонтовка ВЛ 110 кВ С-31: ф. В-0 Верхняя средняя, точка КЗ 9,4 км (оп.120), зона обхода 3,9 км от ПС Лермонтовка (оп. 143) - 14,9 км от ПС Лермонтовка (оп.95); ПС 110 кВ Бикин: ф. В-0, 46,3 км (9,4 км от ПС Лермонтовка). Осмотры ПС 110 кВ Лермонтовка, Котиково, Вяземская, Бикин - Без замечаний. 01.09.2025 выполнен осмотр в пр.оп.104-125, замечаний нет. 04.09.25 13:05-17:40 произведен осмотр ВЛ 110 кВ Котиково – Лермонтовка (С-31) с применением вездехода от ПС Лермонтовка оп.160 до оп.101, на оп.143 обнаружен 1 поврежденный изолятор фаза «В».		гос. орг. - 10 орг. водосн. - 13 в/ч - 3 мед. учр. - 15 школы, д/с - 21 кот. - 27 орг. связи - 10					+18°С, 4 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Котиково – Лермонтовка (С-31)	02.09.2025 10:48	02.09.2025 10:48	0:00	02.09.2025 10:48	0:00	НЗЗ 2ст	у		РЗА П. РиЧПН. ИМФ Бикин: Ф "ВО", 62,2 км (Ф "В" средний провод). В 11:30 произведен осмотр до оп.1 на ПС 110 Вяземская, ПС 110 кВ Красицкая, Котиково, Лермонтовка, без замечаний. Расчетная точка к.з. 25 км (оп.54) от ПС 110 Лермонтовка. 04.09.25 13:05-17:40 произведен осмотр ВЛ 110 кВ Котиково–Лермонтовка (С-31) с применением вездехода от ПС Лермонтовка (оп.160) до оп.101, без замечаний. 05.09.25 09:50-16:21 произведен обход пр.оп.101-1: на оп.78 обнаружено 2 поврежденных изолятора фаза «В».		гос. орг. - 10 орг. водосн. - 13 в/ч - 3 мед. учр. - 15 школы, д/с - 21 кот. - 27 орг. связи - 10					+20°С, 18 м/с, Дождь, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Котиково – Лермонтовка (С-31)	02.09.2025 11:04	02.09.2025 11:04	0:00	02.09.2025 11:04	0:00	НЗЗ 2ст	у		РЗА П. РиЧПН. ИМФ Бикин: Ф "ВО", 96,1 км. В 11:30 произведен осмотр до оп.1 на ПС 110 Вяземская, ПС 110 кВ Красицкая, без замечаний. Расчетная точка к.з. 21 км от ПС 110 кВ Котиково, в ст. ПС 110 кВ Вяземская (оп.22 ВЛ 110 кВ Вяземская-Котиково (С-26)), зона осмотра 18-24 км от ПС 110 кВ Котиково (пр.оп.35-10). 02.09.25 произведен осмотр ВЛ 110 кВ Вяземская — Котиково (С-26) пр.оп.10-35. На оп.18 (ф.В) разрушение 2-х из 7 изоляторов.		гос. орг. - 10 орг. водосн. - 13 в/ч - 3 мед. учр. - 15 школы, д/с - 21 кот. - 27 орг. связи - 10					+20°С, 18 м/с, Дождь, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Князе - Волконка - Елабуга (С-50)	04.09.2025 09:19	04.09.2025 09:19	0:00	04.09.2025 09:19	0:00	НЗЗ 1ст МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Фиксирующие приборы ПС Князе-Волконка ф. "С-0", 1,5 км. По данным от СРЗА: точка КЗ 4 км от шин ПС 220 кВ Князе-Волконская (оп. 18), зона осмотра от шин ПС 220 кВ Кн-Волконская до 8 км (оп. №34). Дата осмотра 8-9.09.25. Дата осмотра планируется после 15.09.2025. 26.09.2025, в 12:04 приступили к ПА осмотру ВЛ 110 кВ Князе - Волконка - Елабуга (С-50). В 15:14 осмотрели пр.оп. 1-15 без замечаний, ПА осмотр продолжается пр.оп.25-28. При ПА осмотре обнаружено: оп.14 (анкерная, совместный подвес с ВЛ-35 кВ Дубки-Анастасьевка (Т-38)) следы грозового перекрытия 2-х фаз (верхние) Ф «В», «С»; вывод ВЛ в ремонт не требуется.		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 орг. связи - 2					+16°С, 10 м/с, Дождь, Гроза
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Старт - Азимут с отпайкой на ПС Лиан (С-95)	05.09.2025 13:51	05.09.2025 13:51	0:00	05.09.2025 13:51	0:00	НЗНП 2ст МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Фиксирующие приборы на ПС 220 кВ Старт по С-95 в связи с реконструкцией ПС временно демонтированы. В 14:11 на ПС 220 кВ Старт осмотрены В, ЛР С-95, пр.оп.1-2 ВЛ, замечаний нет. Планируется осмотр 08 - 11.09.2025.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 орг. связи - 1					+25°С, 12 м/с, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Котиково – Лермонтовка (С-31)	08.09.2025 16:46	08.09.2025 16:46	0:00	08.09.2025 16:46	0:00	НЗЗ 2ст НЗЗ 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС Лермонтовка НЗЗ 2 ст., АПВ у.; ПС Вяземская НЗЗ 2ст., АПВ у. Прохождение грозового фронта. Схемно-режимные особенности: ПС 110 кВ Котиково СВ 110 выведен в ремонт, включена РП 110 кВ. ИМФ ПС Лермонтовка: ф.А-0 L= 8,5 км. ИМФ ПС Бикин ф. А-0, L= 46 км. Предварительные рассчетные данные РЗА (на оснований ОМП ПС Бикин): повреждение на ВЛ 110 кВ С-31, точка КЗ = 8,5 км. ф. А-0 (верхняя), зона осмотра 7 - 10 км. от ПС Лермонтовка. Расчетные данные персонала службы РЗА при отключении ВЛ 110 кВ Котиково – Лермонтовка (С-31) 08.09.2025: точка КЗ = 9,0 км. (оп. 122) от шин ПС 110 кВ Лермонтовка, зона осмотра: 5,3 - 13 км. от шин ПС 110 кВ Лермонтовка (оп. 102 – 136). 26.09.2025 произведен ПА осмотр, обнаружено: оп.137 фаза «А» в гирлянде отсутствует 7-ой изолятор		гос. орг. - 10 орг. водосн. - 13 в/ч - 3 мед. учр. - 15 школы, д/с - 21 кот. - 27 орг. связи - 10					+22°С, 10 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Красицкая - Вяземская (С-28)	09.09.2025 02:17	09.09.2025 02:17	0:00	09.09.2025 02:17	0:00	НЗЗ 2ст	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. Причина отключения: Атмосферные перенапряжения (гроза). В 02 -17 на ПС 110 кВ Вяземская аварийное отключение ВЛ 110 кВ Красицкая - Вяземская (С 28), АПВ успешное, на ПС направлен персонал. В 02-44 осмотр ПС110 кВ Вяземская: СВ 110 кВ авар. отключался от НЗЗ 2 ст. АПВ усп., осмотр оборуд. ПС, и ВЛ до оп.1 - без замечаний. В 03-30 осмотр ПС 110 кВ Красицкая: СВ 110 кВ авар. не отключался, осмотр оборуд. ПС, и ВЛ до оп.1 - без замечаний На основании ОМП ПС Вяземская: МП оп.№ 30 ВЛ 110 кВ Хор -Красицкая с отп. на Дормидонтовку (С-29), участок ЛРЭС, ф. А -верхняя, грозотроса нет, зона п\а осмотра оп. №15 - опора №45 ВЛ 110 кВ Хор - Красицкая с отп. на Дормидонтовку (С-29). Расчетные данные персонала службы РЗА при отключении ВЛ 110 кВ Хор – Красицкая с отпайкой на ПС Дормидонтовка (С-29) 09.09.2025: точка КЗ = 17,0 км. (оп. 57) от шин ПС 110 кВ Красицкая, зона осмотра: 12,5 - 22 км. от шин ПС 110 кВ Красицкая (оп. 35 - 74). 25.09.25 произведён осмотр по Р №73 ВЛ 110 кВ Красицкая-Хор с отпайкой на ПС Дормидонтовка (С-29) в пролетах оп.№46-126. Обнаружено гнездо оп №54(портал). Под проводами ВЛ у опоры №54 обнаружена ветка со следами КЗ. ПЗУ установлены.							+14°С, 10 м/с, Гроза, Дождь
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 №2 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-116)	13.09.2025 18:14	13.09.2025 18:14	0:00	13.09.2025 18:14	0:00	НЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 220 кВ Старт: работа ВЧБ при КЗ на землю, АПВ усп. Фиксирующие приборы отсутствуют в связи с реконструкцией ПС Старт. На Комсомольской ТЭЦ-3: 1ст ТЗНП, АПВ усп. По расчётным данным Службы РЗА , предоставленных КТЭЦ-3 осциллограмм, ф."С"-0, верхний провод, расстояние 7.7 км от КТЭЦ-3, МП оп.31. Зона обхода оп.20-41. Осмотр ВЛ запланирован на 15.09.25. После осмотра выявлены следы жизнедеятельности крупных птиц оп.35							+21°С, 0 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ - Белая Гора с отпайками (С-172)	13.09.2025 21:35	13.09.2025 21:35	0:00	13.09.2025 21:35	0:00	ТЗНП 1ст МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Показания ФП НТЭЦ Сириус - 9,3 км, фаза С-0, верхний провод, РЭС - 7,9 км, фаза С-0. Расчётное МП оп. 35. Зона осмотра НТЭЦ - оп. 96, с отп на ПС Чныррах. По всей зоне осмотра грозотрос отсутствует. Lвл = 142,6 км. После работы АПВ зафиксирован сброс нагрузки в объеме 14 МВт. У потребителей 1 категории ЗАО «Белая Гора», АО «Многовершинное» последствий нет. В 22:20 вышли на установленную мощность. Уточняющий расчет МП и зоны осмотра будет выполнен после предоставления осциограмм со стороны НТЭЦ. Осмотр запланирован на 15.09.2025. связи с погодными условиями (дожди) обход перенесён на 19.09.25. 19.05 25 В результате осмотра на опоре 54 в сторону опоры 53 на проводах фазы "С" видны потемнения, ремонт провода не требуется.		гос. орг. - 6 орг. водосн. - 2 мед. учр. - 3 школы, д/с - 8 кот. - 3 орг. связи - 8					+13°С, 0 м/с, Дождь, Гроза

Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ - Многовершинная с отпайками (С-171)	13.09.2025 21:35	13.09.2025 21:35	0:00	13.09.2025 21:35	0:00	ТЗНП 1ст МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Показания ФП НТЭЦ Сириус - 7,8 км, фаза С-0, верхний провод, РЭС - 6 км, фаза С-0. Lвл = 133,44 км. Расчётное МП оп. 35. Зона осмотра НТЭЦ - оп. 96, с отп на ПС Чныррах. После работы АПВ зафиксирован сброс нагрузки в объеме 14 МВт. У потребителей 1 категории ЗАО «Белая Гора», АО «Многовершинное» последствий нет. В 22-20 вышли на установленную мощность. Уточняющий расчет МП и зоны осмотра будет выполнен после предоставления осциллограмм со стороны НТЭЦ. Осмотр запланирован на 15.09.2025. В связи с погодными условиями (дожди) обход перенесён на 19.09.25. 19.05 25 В результате осмотра обнаружено на опоре 54 в сторону опоры 53 на проводах фазы "С" видны потемнения, ремонт провода не требуется.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 1					+13°С, 0 м/с, Гроза, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Хехцир - Сита (С-24)	15.09.2025 01:26	15.09.2025 01:26	0:00	15.09.2025 01:26	0:00	ТЗНП 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Показания ФП ф. В-0 19,7 км от ПС 220 кВ Хехцир (соответствует пр. оп. 93-94), зона осмотра пр. оп. 86-101, осмотр ПС 220 кВ Хехцир без замечаний. Осмотр запланирован до 26.09.2025. 03.10.25 при осмотре обнаружено повреждение 2-х изоляторов ф. "В" (ПС-70) на опоре №73 (в гирлянде 8 шт.)							+15°С, 8 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС - Бикин	15.09.2025 07:05	15.09.2025 07:05	0:00	15.09.2025 07:05	0:00	ТЗНП 1ст МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. При осмотре ПС 110 кВ Красицкая выявлено: СВ 110 кВ не отключался, замечаний нет. От персонала ТОРДУ поступила информация об аварийном отключении ВЛ 110 кВ Прим ГРЭС - Бикин от ТНЗП 1 ст., МТО, АПВ успешное, ОМП ф. А-7,8 км от Прим. ГРЭС.Рассч. точка КЗ от ТОРДУ ф. А-0 2,6 км от Прим. ГРЭС (оп. 14), рссч. точка КЗ от СРЗАИ 4 км от Прим. ГРЭС оп. 20 (4 км), зона п\а осмотра шины Прим. ГРЭС-оп. 54, 11 км. Проведение осмотра ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС - Бикин запланировано 29.09.2025. Произведен осмотр 07.10.25 всей ВЛ, замечаний не выявлено.		гос. орг. - 22 в/ч - 5 мед. учр. - 7 школы, д/с - 20 кот. - 17 орг. связи - 9					+16°С, 15 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Хехцир - Сита (С-24)	17.09.2025 00:18	17.09.2025 00:18	0:00	17.09.2025 00:18	0:00	НЗЗ 1ст	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. В 00-18 на ПС 220 кВ Хехцир авар. отключение ВЛ 110 кВ Хехцир - Сита (С-24) от НЗЗ 1 ст, АПВ усп. ОМП ПС Хехцир: ф. В-0 12,3 км. оп. 61 ф. В - верхняя, грозотроса нет. Осмотр запланирован до 26.09.2025. 03.10.25 при осмотре обнаружено повреждение 2-х изоляторов ф. "В" (ПС-70) на опоре №73 (в гирлянде 8 шт.)							+13°С, 5 м/с, Дождь, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - СМ (Т-2)	22.07.2025 21:15	22.07.2025 21:15	0:00	22.07.2025 21:15	0:00	ДЗ 2з	у		РЗА ПП. РиЧПН. Планируется ПА осмотр до 29.08.2025							+22°С, 15 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - СМ с отпайкойна ПС Хабаровск -2 (Т-1)	22.07.2025 21:15	22.07.2025 21:15	0:00	22.07.2025 21:15	0:00	ДЗ 1з	у		РЗА ПП. РиЧПН. Планируется ПА осмотр до 29.08.2025							+22°С, 15 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Дубки - Анастасьевка с отп.на ПС Краснознаменка (Т-38)	04.09.2025 10:45	04.09.2025 10:45	0:00	04.09.2025 10:45	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. L ЛЭП= 22,1 км, Lбаза= 90км. Грозотрос на участках №1 – 3, 5 – 13, 39 – 43, 97 – 108. Дата осмотра 8-9.09.25. Дата осмотра планируется до 10.10.2025.		орг. водосн. - 1 орг. связи - 2					+20°С, 10 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ КАФ - Балтика с отпайками (Т-15)	12.09.2025 10:54	12.09.2025 10:54	0:00	12.09.2025 10:54	0:00	ДЗ 2з	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС Балтика осмотр без замечаний, выпавших блинкеров нет, ПС КАФ осмотр без замечаний, ДЗ 2 ст, РАС: ф-ВС точка КЗ 3,8 км от ПС КАФ (оп. №28), зона осмотра пр. оп. №№23-33. Планируется осмотр до 10.10.2025.							+21°С, 5 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ КАФ - Балтика с отпайками (Т-15)	14.09.2025 23:50	14.09.2025 23:50	0:00	14.09.2025 23:50	0:00	ДЗ 1з	у		РЗА ПП. РиЧПН. Выполнен осмотр ПС 110 кВ КАФ, ПС 35 кВ Р, ПС 35 кВ М (Вед. РЖД), ПС 35 кВ Балтика (Вед. завод Балтика) без замечаний. Планируется осмотр до 10.10.2025.							+16°С, 8 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Мухен\ Ф-18\ВЛ 10 Гвасюги-Среднехорский	04.07.2025 09:29	04.07.2025 17:40	8:11	04.07.2025 17:40	8:11	ав.откл	отсутств	не произв	РЗА П. РиЧПН. L ЛЭП= 4 км, Lбаза=90км. В 17:40 ВЛ 10 кВ включена, убрано 2 дерева в пр.оп.10-11, 26-27. На ТП Среднехорский заменен ПК 10.			0,10	448	1		+25°С, 8 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Анастасьевка\Ф-11	06.07.2025 10:26	06.07.2025 10:45	0:19	06.07.2025 10:45	0:19	ав.откл	отсутств	у	РЗА П. РиЧПН. После успешного РПВ, по сообщению потребителя (Пионерлагерь) нет прихода одной фазы. Повреждение на вед. отпайке от Р-6 (Пионерлагерь).		орг. водосн. - 1 орг. связи - 1	0,17	113	11		+24°С, 12 м/с, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Сидима\Ф-2	06.07.2025 13:00	06.07.2025 14:57	1:57	06.07.2025 14:57	1:57	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В 14:57 включено, повреждение на вед. отпайке от оп.56 (автозаправочная станция), отключена.			0,15	700	4		+24°С, 15 м/с, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Ракитное\Ф-2	12.07.2025 13:21	12.07.2025 13:22	0:01	12.07.2025 13:22	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 13:22 РПВ-усп. 13-27 сообщение от очевидцев п. Ракитное неизвестный автомобиль сбил опору ВЛ-10 Ф-2 автомобиль с места происшествия скрылся. На место происшествия выехало руководство РЭС, сообщено в полицию. Доп.информ. опора №46 (ж/б) упала, провода не повреждены, изоляторы сорваны остались на проводах. 15:46 по н.д. 55 допущена бр. ХЮРЭС отв.р. пр.р. Петков Г.В +3 чл. бр. + 2 ед. техники. ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Ракитное, оп. 46 - замена ж/б одностоечной опоры при помощи спецтехники. 18:12 по н.д. 55 работы закончены, опора заменена, потребитель запитан.		школы, д/с - 2	0,92	1 065	13		+29°С, 5 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Корфовская\Ф-9	15.07.2025 09:16	15.07.2025 09:48	0:32	15.07.2025 09:48	0:32	"земля" от КУ	-	-	РЗА П. РиЧПН. В 09:48 включено до Р-1, без вед. отпайки на СНТ Чирки. Повреждение на вед. отпайке.			0,20	206	6		+22°С, 7 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Бройлерная-2\Ф-2	17.07.2025 01:38	17.07.2025 02:09	0:31	17.07.2025 02:09	0:31	МТЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. В 02:00 включен до ЛР-2 (оп.17), повреждение на вед. отпайке. В 02:09 Ф-2 Бройлерная-2 РПВ у.		орг. водосн. - 1	0,04	100	15		+22°С, 12 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Центральная г. Советская Гавань\ Д1Ф	28.07.2025 13:45	28.07.2025 17:22	3:37	28.07.2025 17:22	3:37	МТЗ	отсутств	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=4,3км. Lбаза=23км. СГРЭС СП СЭС п.Лососина, ул. Юбилейная 1-2, при разгрузке сэндвич панелей в охранной зоне ВЛ в пролете оп.59-60 предварительно смертельно травмирован крановщик (тип автомобиля: кран манипулятор isuzu forward гос номер Н549РА 27), хозяин дома отправлен на машине скорой помощи, состояние неизвестно. Вызвана скорая, полиция. На месте гл. инж. СГРЭС Берлизова И.Н, мастер службы ЛЭП Мойсеенко В.Н. 15:55 полиция следственное мероприятие закончила. 16:35 кран с места происшествия убрали. 16:59 допущена бригада на ремонт верхнего провода. 17:08 работа закончена. 17:22 ВЛ введена в работу.		орг. водосн. - 3 школы, д/с - 1	0,51	1 100	7		+25°С, 5 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Корфовская\Ф-9	30.07.2025 08:04	30.07.2025 09:01	0:57	30.07.2025 11:50	3:46	МТ333	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Причина отключения: в пролете оп. 79-80 обнаружена обгоревшаа ветка под проводами ВЛ, ВЛ без повреждений. L ЛЭП= 15.1 км, Lбаза= 22 км, В 09-01 РПВ успешно с отключенной отпайкой опора №89/1 ЛР -40. В 11-50 произведен частичный осмотр отпайки от ЛР-40 замечаний не выявлено, повторное включение успешно. 14-50 при дальнейшем осмотре персоналом ХЮРЭС и СТП в пролете оп. 79-80 обнаружена обгоревшаа ветка под проводами ВЛ, ВЛ без повреждений.			0,20	256	14		+23°С, 12 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Некрасовка\Ф-13	30.07.2025 08:23	30.07.2025 08:55	0:32	30.07.2025 08:55	0:32	МТЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. повреждение на вед. ТП 0165 (МУП Ильинка)		орг. связи - 1	0,50	4 069	15		+23°С, 12 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Елабуга\Ф-7	31.07.2025 08:02	31.07.2025 11:58	3:56	31.07.2025 12:21	4:19	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. L ЛЭП=9,4 км, Lбаза= 90км, Причина отключения: повреждение на вед.отпайке РТП Сопка. (оборонэнерго).			0,18	399	5		+21°С, 5 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Дормидонтовка\Ф-8	04.08.2025 07:38	04.08.2025 10:12	2:34	04.08.2025 10:12	2:34	ав.откл	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Причина отключения: устанавливается. РЗА ПП, РиЧПН, L ЛЭП= 11.3 км, Lбаза= 35 км км, ПЗУ. 7-40 РПВ ну МТЗ. После прохождения грозового фронта в 10-12 РПВ у. Контроль изоляции - норма. Все потребители запитаны. Планируется осмотр ВЛ..Отсутствие персонала..Осмтр ВЛ запланирован на 01.09.2025.		гос. орг. - 1 в/ч - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1	0,10	298	5		+22°С, 7 м/с, Дождь, Гроза

Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Бикин\ Ф-5	04.08.2025 14:15	04.08.2025 14:40	0:25	04.08.2025 16:19	2:04	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В 14:40 отключен Р-5, Ф-5 ПС 110 кВ Бикин включен до оп № 106/1. Отключено 10 ТП, основной потребитель запитан. В 15:11 включен Р-5. Ф-5 ПС 110 кВ Бикин включен до опоры № 106/172/6. Отключено 3 ТП (с РИСЭ), две вед. В 15:24 отключен Р-89. В 15:36 включен Р-30. Включение ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 110 Бикин не успешно, МТЗ. В 15:37 Р-30 отключен. Ф-5 ПС 110 кВ Бикин включен до опоры № 106/172/6. В 15-50 В ходе выполения осмотра ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Бикин, обнаружено дерево (осина) упавшее на провода ВЛ в пролетах опор № 106/172/14 - 106/172/15. Длинна дерева 12,7 м. Расстояние от проекции проводов до стены леса 10 м. Расстояние от проекции провода до пня, упавшего дерева 11 метров. Повреждения проводов и изоляции нет. В 16:00 упавшее дерево убрано с проводов ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Бикин. В 16:19 ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Бикин введена в работу по схеме нормального режима.	ПС 110 кВ Бикин\Ф-5	гос. орг. - 4 мед. учр. - 2 школы, д/с - 3 кот. - 2 орг. связи - 4	0,23	1 193	17		+22°С, 10 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Гродеково\Ф-2	05.08.2025 22:12	06.08.2025 01:50	3:38	06.08.2025 01:50	3:38	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=19,3км; Lбаза=5км. Причина: на оп 123 убрана ветка, в пр. оп. 121-122 убрана ветка, на ТП-749 снята ветка с вводов 6 кВ. В 01:50 Ф-2 Гродеково включен по норм. схеме.			0,66	2 400	16		+20°С, 15 м/с, Дождь, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	РП Кия\Ф-8 РП Кия	06.08.2025 06:50	06.08.2025 09:30	2:40	06.08.2025 09:30	2:40	ав.откл	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. В 06:50 поступили жалобы на отсутствие эл.энергии по Ф-8 РП Кия, в 09-30 прибыли на РП Кия (Lбаза=65км), РПВ усп. Потребители п. Бичевая 350 чел, 14 ТП, СЗ школа.			0,10	350	14		+21°С, 12 м/с, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35кВ Святогорье\Ф-11	06.08.2025 17:05	07.08.2025 00:04	6:59	07.08.2025 00:04	6:59	ав.откл	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Причина отключения: повреждение на вед.отпайке от Р-3 Оборонэнерго. Lвл=10,5 км; L база=73 км. В 20-30 бригада прибыла на ПС Святогорье, РПВ ну, мастер Бичевского участка выехал на РП КИЯ для отключения ввода 10 кВ и повторного РПВ с ПС Святогорье. В 21-19 отключен ввод 10 кв РП КИЯ, РПВ с ПС Святогорье ну, выехали на СМЛ 4 для деления сети и последующего РПВ. 22-30 отключен СМЛ 4 ,РПВ на ПС Святогорье НУ. В 23-21 отключена вед.отпайка Оборонэнерго на Р3, РПВ У до СМЛ 4.В 00-04 включен СМЛ 4 и включен ввод 10 на РП КИЯ. Все потребители запитаны.			0,65	1 757	20		+22°С, 10 м/с, Пасмурно, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Переяславка\Ф-3	06.08.2025 18:10	06.08.2025 18:20	0:10	06.08.2025 18:20	0:10	ав.откл	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Причина отключения устанавливается.Сроки осмотра определяются руководством ЛРЭС. ПА осмотр произведен 18.08.2025, замечаний не обнаружено		гос. орг. - 1 школы, д/с - 4 кот. - 2 орг. связи - 3	1,64	5 220	18		+26°С, 10 м/с, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Переяславка\Ф-2	06.08.2025 18:10	06.08.2025 18:20	0:10	06.08.2025 18:20	0:10	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Причина отключения устанавливается. Сроки осмотра определяются руководством ЛРЭС.		орг. связи - 1	1,40	1 000	15		+28°С, 10 м/с, Гроза, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35кВ Святогорье\Ф-14	06.08.2025 20:59	07.08.2025 07:45	10:46	07.08.2025 07:45	10:46	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=2,5 км, L база лрэс=73 км. В 20-30 бригада прибыла на ПС Святогорье (занимаются ф-11), Ф-14 оставлен до утра.В 03-25 ОВБ ЛРЭС выехала с осмотром ВЛ 10 ф-14 Святогорье, осмотр начали с ПС Святогорье. В 07-45 Ф-14 включен после устранения обрыва проводов.		школы, д/с - 1 орг. связи - 1	0,15	557	4		+19°С, 15 м/с, Дождь, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Корфовская\Ф-9	06.08.2025 22:19	07.08.2025 02:20	4:01	07.08.2025 02:20	4:01	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Причина отключения:прол. оп. № 77-80 обнаружены две упавшие на провода сосны и обрыв 2-х проводов. L вл= 15.1 км, Lбаза= 22 км. Бригада ХЮРЭС выехала на оперативные переключения, для деления сети на границе с ЛРЭС. В 22-25 на оп. 88/3 отключен ЛР-44. В 22-27 РПВ успешно. Остается погашено 8 ТП (Дачи п. Чирки, п. Кругликово, п. Зоевка, п. Владимировка). Определен участок ВЛ с повреждением: от Р-4 до Р-5, бригада ОВБ ЛРЭС вышла с П\а осмотром от Р-4, в 23-17 при осмотре в прол. оп. № 77-80 обнаружены две упавшие на провода сосны и обрыв 2-х проводов, в 23-30 допущена бригада 4 чел 1 ед тех (вездеход) на ремонт провода, уборку деревьев с проводов.В 01-15 выполнено снятие деревьев с проводов ВЛ, ремонт провода.Бригада выехала на Р-4 для включения разъединителя и опробования участка напряжением.В 01-48 опробован напряжением участок от Р-4 до Р-5, без замечаний, выехали на Р-1 для включения отпайки на Чирки.в 01-59 включена отпайка на Чирки. Без замечаний КИ в норме. Выехали на Р-5 для запитывания всех потребителей.02-20 включен Р-5, все потребители запитаны.			0,18	206	14		+20°С, 15 м/с, Дождь, Гроза
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	1с 10 ЦРП-10 Новый Ургал\Ф-1	14.08.2025 09:18	14.08.2025 09:37	0:19	14.08.2025 09:37	0:19	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 09:37 Персонал РЖД прибыл на ЦРП-10 (ведомственная) и включил В10 яч.1 ВЛ 10 кВ Ф-1 ЦРП-10 Новый Ургал (вновь принятые сети). Осмотр ВЛ ориентировочно запланирован на 20.08.25.		школы, д/с - 2	0,20	460	5		+23°С, 0 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Переяславка\Ф-2	21.08.2025 17:40	21.08.2025 21:08	3:28	21.08.2025 21:08	3:28	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. В 17-47 запитаны потребители до Р-2 (4 из 15 ТП), запитан Молокозавод. Причина отключения: сбита опора №18 сторонним автомобилем., оборваны провода в пролете опор 18-19, повреждены опорные изоляторы опоры 18, требуется замена опоры, ремонт проводов.Сторонний автомобиль скрылся с места ДТП.В 18-23 Районная больница им. Лазо перешла на ДГ. В19-25 допущена бригада 6 чел + 2 ед.тех по НДМ 61 на замену опоры 18, ремонт прводов в пролете опор 18-19. В 21-08 аварийно восстановительные работы выполнены, Ф-2 Переясловка введен в работу, все потребители запитаны.		орг. связи - 1	1,30	1 000	15		+28°С, 5 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Вяземская\Ф-17	22.08.2025 13:04	22.08.2025 13:16	0:12	22.08.2025 13:16	0:12	"земля" от КУ	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН. По звонку плотребителей г. Вяземский ул. Козюкова обрыв ВОЛС сторонней техникой, лег на провод ВЛ 10 кВ, ВОЛС убран, РПВ усп., ВОЛС не принадлежит РСК.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 1	0,84	1 420	10		+21°С, 2 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Бикин\ Ф-23	01.09.2025 10:22	01.09.2025 10:45	0:23	01.09.2025 15:46	5:24	МТО	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lбазы = 0,6 км. Lлинии = 4,8 км. В 10-29 отключен Р-276 оп. 40. В 10-30 РПВ успешно. Запитано 3 ТП. В 10-45 по ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС Бикин, отключен РТП-626. РПВ успешно. Остается отключено ТП-626 (215 чел). Произведен осмотр ТП-626 г. Бикин, обнаружено повреждение концевой кабельной муфты на приёмной траверсе ТП. В 12-01 ДБ КЛ 10 кВ ТП-626 – замена концевой кабельной муфты. В 15-46 произведена замена ККМ. Все потребители запитаны.	ПС 110 кВ Бикин\Ф-23		0,51	1 076	8		+22°С, 5 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Федоровка\Ф-11	04.09.2025 08:50	04.09.2025 09:05	0:15	04.09.2025 14:10	5:20	ав.откл	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. В 09:05 включен с отключенным В 10 СТ-1, без 6 ТП (3 ТП РСК, 3 ТП Вед). Два повреждения (1, В 14-10 Ф 11 включен без ведомственной ТП-2328 и отпайки МУП РЭС, 2. повреждение головного КЛ на вед. ТП-2298(отключено 3 частных дома).		школы, д/с - 1 орг. связи - 5	0,60	1 600	36		+16°С, 10 м/с, Гроза, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Корфовская\Ф-8	04.09.2025 10:01	04.09.2025 10:12	0:11	04.09.2025 10:12	0:11	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Планируется осмотр до 10.10.2025		орг. связи - 1	0,30	120	6		+18°С, 7 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Очистные сооружения\Ф-1	04.09.2025 13:51	04.09.2025 13:51	0:00	04.09.2025 13:51	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Планируется осмотр до 10.10.2025. 03.10.25 произведён осмотр ВЛ, повреждений и дефектов не выявлено					3		+20°С, 7 м/с, Дождь, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35кВ Черняево\ф-7	08.09.2025 19:17	08.09.2025 19:59	0:42	08.09.2025 19:59	0:42	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Бригадой ОВБ в 19-35 обнаружено дерево (осина) на проводах ВЛ отпайка к ТП-640 в пролетах оп.№6-7. В 19-59 РПВ успешно после снятия дерева с проводов ВЛ.		орг. связи - 1	0,22	764	8		+20°С, 5 м/с, Дождь, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Маяк\Ф-7	09.09.2025 22:15	09.09.2025 22:20	0:05	09.09.2025 22:20	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. РПВ по ТУ. Повреждение на Вед. ТП (ТП-Степаныч (кафе), повреждение ПК-10 3 фазы)			0,26	638	12		+13°С, 10 м/с, Дождь, Гроза, Ветер

Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Лермонтовка\Ф-14	15.09.2025 07:50	15.09.2025 09:38	1:48	15.09.2025 09:38	1:48	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Планируется осмотр. Сроки осмотра уточняются (для проведения осмотра необходим вездеход).		гос. орг. - 1 в/ч - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 3 орг. связи - 1	0,30	527	10		+15°С, 10 м/с, Дождь, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Вяземская\Ф-19	15.09.2025 07:55	15.09.2025 08:25	0:30	15.09.2025 08:25	0:30	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. П\а осмотр на 16.09.25. П\а осмотр на 16.09.25. Произведён осмотр.Замечаний нет.		гос. орг. - 3 в/ч - 1 мед. учр. - 3 школы, д/с - 3 кот. - 3 орг. связи - 2	0,36	2 233	17		+15°С, 16 м/с, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Обор\Ф-16	15.09.2025 09:45	15.09.2025 13:32	3:47	15.09.2025 13:32	3:47	МТЗ	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл= 2,3км, Lбаза=68 км. На оп. 23 заменили изолятор Ф.А, в ТП-444 заменили ПК 10. В 13:32 Ф-16 включен по нормальной схеме.			0,35	462	3		+10°С, 15 м/с, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Гродеково\Ф-19	15.09.2025 11:39	15.09.2025 12:40	1:01	15.09.2025 13:34	1:55	ав.откл	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В 12:40 включен до Р-4, бригада продолжает осмотр. В пр.оп.65\14-65\15 с проводов ВЛ убрана ветка. В 13:34 включен полностью по норм схеме.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 3	0,31	1 298	12		+17°С, 15 м/с, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Гродеково\Ф-12	15.09.2025 11:55	15.09.2025 12:13	0:18	15.09.2025 12:13	0:18	ав.откл	ну	у	РЗА П. РиЧПН. Пр.оп.53-54 с проводов убрана ветка.		школы, д/с - 2 орг. связи - 1	1,06	2 350	29		+17°С, 15 м/с, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35кВ Святогорье\Ф-11	15.09.2025 12:10	15.09.2025 14:10	2:00	15.09.2025 16:05	3:55	ав.откл	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=49,2км, Lбазы=49км. В 14:10 включен до РП Кия. В 14:15 включен п. Бичевая, ост откл п.Кутузовка и 3-й Сплавной (4ТП, 140 чел.). В 16:05 включен полностью по норм схеме. На оп.153 обнаружено упавшее дерево из вне охранной зоны.			0,65	1 757	20		+17°С, 15 м/с, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Лермонтовка\Ф-14	15.09.2025 13:15	15.09.2025 14:01	0:46	15.09.2025 18:40	5:25	МТ333	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=36км, Lбазы=50км. В 14:01 включен до Р-56, п/застава Козловка на ДГ. В 18:35 в пр.оп.256-257 с проводов ВЛ убрано дерево. В 18:40 включен полностью по норм схеме. Сроки осмотра уточняются (для проведения осмотра необходим вездеход).		гос. орг. - 1 в/ч - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 3 орг. связи - 1	0,30	527	10		+18°С, 15 м/с, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Лермонтовка\Ф-18	15.09.2025 15:11	15.09.2025 18:10	2:59	15.09.2025 18:10	2:59	МТ333	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В 15:50 при п/а осмотре в пр.оп.49-50 обнаружено дерево (осина) упавшая на провода ВЛ. В 17:20 дерево в пр.оп.49-50 убрано, включение неуспешное "земля". В пр.оп.201-202 убрано дерево. В 18:10 включен по норм схеме.			0,08	382	7		+16°С, 15 м/с, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Бычиха\ Ф-1а	15.09.2025 15:28	15.09.2025 16:10	0:42	15.09.2025 16:10	0:42	МТ333	ну	не произв	РЗА П. РиЧПН. По сообщению очевидцев причина отключения: сторонней землеройной техникой (ОАО "Городские инженерные сети") повреждение КЛ 10 кВ от оп.2 до ТП-373А, сообщено СБ. КЛ 10 кВ от оп.2 до ТП-373А (резерв) отключена. В 16:10 Ф-1А Бычиха включен. 16.09.25 в 12:43 по НД 67 допущена бр. 2 чел. на КЛ 10 кВ Ф-1А ПС Бычиха от ТП-373А с. Бычиха РУ 10 яч.5 до оп. 2 ВЛ 10 кВ Ф-1А ПС Бычиха — монтаж каб. вставки. 16.09.25 в 16:10 по НД 67 бр. 2 чел. на КЛ 10 кВ Ф-1А ПС Бычиха от ТП-373А с. Бычиха РУ 10 яч.5 до оп. 2 ВЛ 10 кВ Ф-1А ПС Бычиха — монтаж каб. вставки работу закончила, каб. восстановлен.		кот. - 3	0,36	610	14		+16°С, 15 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Осиновая речка\Ф-12	15.09.2025 18:01	15.09.2025 18:55	0:54	15.09.2025 19:18	1:17	МТ333	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В пр.оп.45-48 падение дерева на провода ВЛ с обрывом проводов 3-х фаз. В 18:55 на оп.52 сняты перемычки, основной потребитель переведен на ф.10 ПС Осиновая речка. В 19:18 оп.41 сняты перемычки, по ф.12 включены все потребители участок ВЛ прол. оп. 41-52 выведен в ремонт по заявке. 16.09.25 в 11:23 по НД 66 допущена бр. 3 чел. 1 ед. тех. на ВЛ 10 кВ Ф-12 ПС Осиновая речка пр. оп. 45-49 - перетяжка провода. в 16:10 оборуд. введено в работу.	Ф-10 Осиновая речка.		0,22	357	25		+16°С, 10 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	РП Кия\Ф-7 РП КИЯ	16.09.2025 10:48	16.09.2025 16:04	5:16	16.09.2025 17:12	6:24	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=5км, Lбаза=60км. В 10:48 бригада 2 чел. допущена на осмотр ВЛ. 16:04 обнаружено повреждение КЛ 10 ТП 465 с.Бичевая, ВЛ 10 введена в работу, ТП 465 отключена, проверяется возможность подключения резервной КЛ 10. В 17:12 на ТП 465 подано напряжение по резервной КЛ.			0,50	1 277	4		+20°С, 12 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	РП Кия\Ф-7 РП КИЯ	17.09.2025 09:00	17.09.2025 11:35	2:35	17.09.2025 13:10	4:10	ав.откл	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=21,7км. Lбаза=5км. Вновь принятые сети. Бригада Хорского участка выехала на РП Кия. В 09-35 РПВ неуспешно. По Ф-7 приступили к отключению отпаек. С базы ВРЭС выехал А/М Камаз для перемещения РИСЭ в п. Бичевая. Расстояние до пункта назначения 62 км. В 10-01 РП Кия, Ф-7 включен, без отпаек, магистральная линия на Х.Х. В 11-35 после осмотра включена ТП-465. Все СЗ запитаны. Остаются погашены 2 ТП. В 12-00 после осмотра включена ТП-471. Остается погашено 1 ТП. По состоянию на 13-00 связь с персоналом находящимся на месте отсутствует. По ПК «Автограф»: - А/М Камаз с прицепным РИСЭ в 12-40 зафиксирован близ н.п. Кия, расстояние до п.н. 14 км. В 13-10 на ТП-462 произведена замена проходного изолятора ф. В. ТП введена в работу. Все потребители запитаны			0,30	877	5		+12°С, 9 м/с, Дождь, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	РП Кия\Ф-8 РП Кия	17.09.2025 09:15	17.09.2025 17:34	8:19	17.09.2025 17:34	8:19	ав.откл	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=27,8км. Lбаза=5км. Вновь принятые сети. Бригада Хорского участка выехала на РП Кия. В 09-35 РПВ неуспешно. Для поиска МП по Ф-8 организована дополнительная бригада, Ситинского участка Хорского РЭС. С базы СП ЦЭС выехал тягач Камаз, с вездеходом, расстояние до пункта назначения 66 километров. По состоянию на 13-00 связь с персоналом находящимся на месте отсутствует. По ПК «Автограф»: - тягач Камаз, с вездеходом в 12-00 был отмечен в н.п. Полётное, расстояние до п.н. 18 км. В 13-00 ДБ на осмотр ВЛ с применением спецтехники. В 17-07 оп. 49 произведена замена поврежденного РЛНД. Фотофиксация повреждения выполнена. В 17-34 Ф-8 РП Кия введен в работу полностью. Все потребители запитаны.			0,30	726	7		+12°С, 9 м/с, Дождь, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Сергеевка\Ф-1	21.09.2025 22:00	21.09.2025 22:50	0:50	22.09.2025 01:36	3:36	ав.откл	отсутств	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Причина отключения: обрыв проводов в пр. оп. 158-159, переход через автодорогу. Сообщено в полицию. ЛЭП=2,5 км, Lбаза= 27 км. В 22-18 поступило сообщение о повреждении проводов через автодорогу в районе с. Черная речка. При проезде к Р-124 в 22-25 были обнаружены лежащие провода на земле всех 3-х фаз. В районе повреждения находится автостоянка спецтехники дорожных строителей. Переход через автодорогу осуществляется на повышенных опорах, в пр. оп. 158-159. 22-37 был отключен Р-124. 22-50 был включен Ф-1. Остается обесточено 3 ТП (2 РСК). 00-09 после выполнения разреза на оп. 163 в ст. оп. 162 включением ВН в ТП-2163 запитали 2 ТП (1 РСК). Остается обесточена 1 ТП. 00-19 в ТП-255 отключен ВН в ст. Р-124. 01-36 после выполнения разреза на оп. 154 в ст. оп. 155. Включением Р-124 и ВН в ТП-255 запитали ранее обесточенную ТП-1321. 23.09.2025 к АВР обрыв проводов в прол. оп. № 158-159 (переход через автодорогу) приступили в 11-45 (бриг. 5 чел., 1 ед. техн.) В 13-05 работы завершены, Ф-1 Сергеевка в работе по схеме норм. режима.	Ф-15 ОПХ	орг. водосн. - 3 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 1	0,70	800	22		+11°С, 5 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 220 кВ РЦ\Ф-25	06.07.2025 02:33	06.07.2025 03:17	0:44	06.07.2025 08:00	5:27	МТО	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lвл=1,05 км, Lбазы=0,5 км. В 03:06 включен головной КЛ 6, без потребителей. В 03:17 на ТП2083 включены все ВН кроме ВН яч.6, запитано 7ТП (большая часть нагрузки). В 04:41потребители перезапитаны от Ф-13 ПС РЦ, кроме 3-х ТП (1442,1496, 2250). В 04:56 ТП 1442 перезапитано от ф.13 ПС РЦ. Обесточено 2ТП (1496 РСК, 2250 вед : 32 чел/ 0,07МВт). В 08:00 включено полностью, повреждение на вед участке на ТП-2250.	РЦ ф-13	мед. учр. - 1 орг. связи - 1	0,74	2 000	15		+24°С, 11 м/с, Дождь

Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Хор\Ф-9	17.07.2025 09:50	17.07.2025 11:20	1:30	17.07.2025 11:20	1:30	"земля" от КУ	-	не произ	РЗА П. РиЧПН. Разрушение изолятора ф.А на оп.38. 10:35-11:20 повреждение устранено, включен по нормальной схеме.			1,50	3 858	8		+25°С, 5 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Ильинка\Ф-6	22.07.2025 23:22	22.07.2025 23:56	0:34	22.07.2025 23:56	0:34	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение на ведомственной отпайке МУП РЭС от оп. № 54			0,20	306	6		+22°С, 15 м/с, Дождь, Ветер, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Ильинка\Ф-9	22.07.2025 23:28	22.07.2025 23:59	0:31	22.07.2025 23:59	0:31	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. В результате П/А осмотра найдена обгоревшая ветка в пр. оп. 16-17 под проводами ВЛ.			0,40	990	21		+22°С, 15 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 220 кВ РЦ\Ф-33	22.07.2025 23:33	23.07.2025 00:10	0:37	23.07.2025 01:01	1:28	МТО	выведено	не произ	РЗА ПП. РиЧПН. Выделен головной участок от ПС до ТП-1457.	Ф-24 ПС 220 кВ РЦ		0,30	832	14		0°С, 0 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Березовка\Ф-23	22.07.2025 23:45	23.07.2025 01:50	2:05	23.07.2025 02:30	2:45	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. На участке ВЛ от ТП-1380 до ТП-2125 с проводов ВЛ убраны ветки деревьев		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2	0,50	3 450	14		+22°С, 15 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Березовка\Ф-6	23.07.2025 00:00	23.07.2025 01:55	1:55	23.07.2025 03:08	3:08	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение на участке ВЛ ТП-2133 - ТП-2224, с проводов ВЛ убраны ветки деревьев.			0,70	3 650	14		+22°С, 15 м/с, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 220 кВ РЦ\Ф-33	24.07.2025 18:52	24.07.2025 20:05	1:13	24.07.2025 20:05	1:13	МТО	выведено	не произ	РЗА ПП. РиЧПН. L ЛЭП= 8 км, Lбаза= 8 км, В 19:22 Ф-33 включили до ТП-1457 (запитано 11 ТП из 25). В 20:05 включен полностью. Осмотр ВЛ на 25.07.25. 25.07.25 по расп. №112 осмотрено оборудование, повреждение на ТП 1425 РУ 0.4 кВ (вед.).			0,71	500	14		+30°С, 5 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Ильинка\Ф-3	30.07.2025 08:17	30.07.2025 08:45	0:28	30.07.2025 08:45	0:28	МТЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. 30.07.25 при осмотре обнаружена ветка на проводах ВЛ оп.70. Устранено.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 1	0,70	2 920	24		+23°С, 12 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ ГВФ\Ф-10	30.07.2025 09:04	30.07.2025 10:10	1:06	30.07.2025 10:10	1:06	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. На оп.60 повреждение изолятора ф.А. Устранено.		орг. водосн. - 2	0,30	1 100	19		+23°С, 10 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ К\Ф-4	30.07.2025 16:29	30.07.2025 16:58	0:29	30.07.2025 16:58	0:29	МТЗ	выведено	у	РЗА П. РиЧПН. При осмотре на вед. ТП-715 (МУп ПЭС) обнаружено повреждение ТН 6 кВ. Планируемая дата устранения 01.08.25.		орг. водосн. - 2	0,60	2 000	8		+21°С, 8 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Хор\Ф-13	05.08.2025 22:25	06.08.2025 01:15	2:50	07.08.2025 10:54	36:29	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=1,45км; Lбаза=25км. Вновь принятые сети. В ТП-503 повреждение концевой муфты 1Т вследствие воздействия осадков (крыша протекла), ТП-503 включили без одного тр-ра, секционирования по 0,4 нет. Основной потребитель запитан. Остаются погашены потребители от 1Т: п.Хор, 300 чел/0,1МВт. В 23-30 нашли на ТП-503 в камере КСО перекрытие карболитовой плиты. В 00-50 участок от проходных вводов до карболитовой плиты исключен из схемы. Организовывается бригада 4 чел 1 ед тех для выполнения ремонтных работ по замене концевой муфты 1Т, выполняется поиск материалов. В 19-20 приступили к демонтажу старой кабельной вставки, прокладке нового КЛ 6, разделке и монтажу 2х новых концевых муфт, подключение к вводам трансформатора и РУ 10. В 10-54 1 включен в работу.			0,95	957	14		+20°С, 15 м/с, Дождь, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Хор\Ф-17	05.08.2025 22:30	06.08.2025 00:45	2:15	06.08.2025 18:22	19:52	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Причина отключения: в пр.оп. 45-46-47 обнаружено дерево, упавшее на провода с края просеки с обрывом проводов 3-х фаз, на Р-2 (оп.19/2): отгорание шлейфа. Lвл=6,27км; Lбаза=25км. 06.08.25 в 00:45 Ф-17 введен в работу до ЦРП-3, на ЦРП-3 отключена яч.8, остается обесточено с. Кондратьевка (300 чел., 0,1 МВт, СЭО: д/сад. В связи с труднопроходимой местностью, бригада направится с осмотром в светлое время суток. В 09:22 бригада выехала с базы ЛРЭС на осмотр ВЛ, пойдут от ЦРП-3 в стор. с. Кондратьевка. В 11:10 при осмотре в пр.оп. 45-46-47 обнаружено дерево, упавшее на провода с края просеки с обрывом проводов 3-х фаз. Повреждения устранены, в 16:00 РПВ яч. 8 не усп. Бригада продолжает осмотр. В 17:20 обнаружено: на Р-2 (оп . 19/2): отгорание шлейфа, ДБ для устранения повреждения. Повреждение устранено, в 18:22 Ф-17 включен по нормальной схеме.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,40	934	10		+20°С, 15 м/с, Дождь, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Хор\Ф-17\ЦРП-3\Ф-8	07.08.2025 12:36	07.08.2025 15:07	2:31	07.08.2025 15:07	2:31	ав.откл	-	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Бригада в составе 3 чел вышла с осмотром. Опора №29-30 убрано дерево с проводов ВЛ		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,20	300	4		+22°С, 0 м/с, Ветер
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Северная\Ф-19	13.08.2025 18:14	13.08.2025 19:40	1:26	14.08.2025 11:55	17:41	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=4,47км ВЛ+3.6 км. КЛ, L базы= 14,5 км. 18:36 отключен ВЛР на оп.7 РПВ не успешное. С базы СЭС для запитывания ПЛ "Буревестник" и ТП скважина готовится к выезду РИСЭ. 18:52 РИСЭ выехал с базы СЭС на ТП ПЛ Буревестник. 19:40 все потребители запитаны от РИСЭ. 20:50 бригада ОВБ 2 человека выехали на осмотр линии. 21:40 на оп 1 отсоединён кабель, проверен мегаомметром, кабель целый. 14.08.25 в 02:15 отсоединён кабель на опоре 20/2, проверен мегаомметром в сторону опоры 7, предположительно кабель на повреждении. 14.08.25 08-30 бригада СИЗПИ допущена на ОМП. 09-10 обнаружено повреждение кабельной муфты на оп.7. 09-40 бригада допущена на монтаж КЛ муфты. 11-39 АВР закончены, 11-55 КВЛ введена в работу.	РИСЭ	орг. водосн. - 1	0,09	90	2		+27°С, 5 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 220 кВ РЦ\Ф-13	16.08.2025 11:06	16.08.2025 12:10	1:04	16.08.2025 12:10	1:04	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Бригада ХСРЭС выехала на поиск МП. По сообщению ответственного за электрохозяйство ТП-2170 (ГСК) повреждение трёх ПК в РУ 6 кВ. В 12-05 отключен РТП-2170. В 12-10 РПВ - успешно.			0,60	420	9		+19°С, 6 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	НиколаевскаяТЭЦ\Ф-31	20.08.2025 21:18	20.08.2025 22:20	1:02	21.08.2025 21:34	24:16	МТО	отсутств	не произ	РЗА ПП. РиЧПН. Причина отключения: повреждение концевой муфты в ТП-28 яч.3, ТП-29 запитана от Ф-9 НТЭЦ. 21.08.25 в 14-59 по НД 86 допущена бригада в составе 2 чел. на отыскание места поовреждения КЛ 6 кВ ТП-28- КТП-29. В 16-27 НД 86 прикрыт в связи с погодными условиями (ливень).В 18-49 повторно допущена бригада по НД 86 на отыскание МП (после окончания дождя). В 19-18 НД 86 прикрыт, обнаружено повреждение концевой муфты в ТП-28 яч.3.(визуально определить не было возможности, неявное повреждение). 19:46 Допущена бригада на замену концевой муфты в ТП-28. 21:12 завершены работы по замене муфты, наряд закрыт. 21:34 КЛ 6 ТП-28 - ТП-29 введена в работу по нормальной схеме.	ф-9 НТЭЦ	гос. орг. - 7 орг. водосн. - 2 в/ч - 8 мед. учр. - 9 школы, д/с - 5 орг. связи - 36	1,46	5 843	12		+13°С, 5 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	НиколаевскаяТЭЦ\Ф-36	20.08.2025 21:18	20.08.2025 22:36	1:18	21.08.2025 22:30	25:12	МТО	отсутств	не произ	РЗА ПП. РиЧПН. Причина отключения: КЛ 6 кВ ТП-1 - ТП-100 на повреждении. 22-36 Все потребители запитаны от ф-31 НТЭЦ. 21.08.25 18:00 обнаружено повреждение соединительной муфты КЛ 6 ТП-1 - ТП-100, бригада приступила к ремонту кабеля. 22:30 работы по ремонту КЛ 6 ТП-1 - ТП-100 завершены , оборудование введено в работу по нормальной схеме.	ф-9 НТЭЦ	гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 в/ч - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 11 орг. связи - 29	0,97	2 368	14		+13°С, 5 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Ильинка\Ф-9	30.08.2025 10:09	30.08.2025 10:44	0:35	30.08.2025 10:44	0:35	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Выезд по жалобам. В 10-40 отключена ведомственная ТП (Физ лицо) оп.№16. В 10-44 РПВ успешно.			0,46	990	15		+19°С, 3 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Южная\Ф-32А	02.09.2025 13:49	02.09.2025 14:25	0:36	02.09.2025 18:59	5:10	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. СЗО нет. Потребитель базы. Повреждён КЛ (трактором) между оп.1А-оп.1, ААБЛ 3Х70 600 м, без напряжения 4 ТП промнагрузка. Согласовано с потребителем (АВР с 14:25 до 20:00, подключение РИСЭ не требуется). В 15-20 ДБ на монтаж кабельной вставки с установкой соединительных муфт. В 18:50 работы закончены, в 18:59 Ф-32А введен в работу по сх. норм. режима.			0,07		4		+23°С, 12 м/с, Облачно

Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Эльбан\Ф-6\ЦРП-1\Ф-5	05.09.2025 09:05	05.09.2025 10:52	1:47	05.09.2025 18:30	9:25	МТЗ	отсутств	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lкл=400 метров, 2 КЛ 6 подключены на одном зажиме. В 10:41 выявлено повреждение КЛ 6 кВ ЦРП-1-ТП-3. В 10:52 потребители запитаны от резерва (ЦРП-1 Ф-2). В 13:00 определено МП КЛ 6 кВ ЦРП-1 яч 5 - ТП-3 на расстояния 10 метров от ЦРП-1. Произведена разработка котлована. 14:50-16:54 смонтировали 2 соединительные муфты и 6м кабельной вставки. 17:18-17:30 произведено измерение сопротивления изоляции мегоомметром, замечаний нет. В 18:30 КЛ 6 ЦРП-1-ТП-3 введена в работу без замечаний.	ПС 110 кВ Эльбан\Ф-6\ЦРП-1\Ф-2	гос. орг. - 1 в/ч - 2 орг. связи - 4	0,30	1 000	3		+18°С, 2 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Ильинка\Ф-3	12.09.2025 15:22	12.09.2025 15:28	0:06	12.09.2025 15:28	0:06	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Планируется осмотр. 02.10.25 произведён осмотр ВЛ, в пролете оп. 23-24 следы перекрытия молнией, повреждения проводов нет		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 1	0,50	1 344	24		+19°С, 8 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 220 кВ РЦ\Ф-25	15.09.2025 01:41	15.09.2025 04:18	2:37	15.09.2025 04:30	2:49	МТО	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. В 04:08 в ТП-2083 отключены ВН яч. 4,5,7,8,6. В 04:15 включен успешно до ТП-2083, в 04:18 включены ВН яч.5,8, основной потребитель запитан. В 04:30 включены все потребители кроме вед. ТП-2250, повреждение на вед. участке.		мед. учр. - 1 орг. связи - 1	0,80	840	15		+14°С, 12 м/с, Гроза, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Хор\Ф-13	15.09.2025 08:59	15.09.2025 13:48	4:49	15.09.2025 13:48	4:49	МТЗ	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lвл= 1,4км, Lбаза=3,2 км. В 11:15 при осмотре ВЛ на оп. 23\18 обнаружен сорванный изолятор ф.А. В 13:20 АВР завершены, в 13:48 Ф-13 включен по нормальной схеме.			0,40	300	4		+16°С, 15 м/с, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Хор\Ф-11	15.09.2025 09:05	15.09.2025 11:05	2:00	15.09.2025 20:20	11:15	МТЗ	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=6,4км, Lбазы=25км. Вновь принятые сети. В 10-49 на оп.11 убрана ветка с проводов ВЛ, включение ну, бригада продолжает осмотр. В 11:05 основные потребители запитаны от Ф-7 Гидролизная, осталось отключено 6 ТП (90 чел. 0,12МВт). В 20:20 Ф-11 введен в работу по норм. схеме. Причина отключения: Порвреждение резервной КЛ оп.13-14 переход через ж/д дорогу (основная КЛ в работе)	Ф-7 Гидролизная		0,45	3 322	15		+16°С, 15 м/с, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Хор\Ф-10 (ПС 220 кВ Гидролизная / Ф-10)	16.09.2025 19:56	16.09.2025 21:47	1:51	16.09.2025 21:47	1:51	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. ПС 220 кВ Гидролизная / Ф-10 РСК ЛРЭС. Вновь принятые сети. В прол. оп. № 25-26 с проводов ВЛ убрана ветка, в 21:47 Ф-10 Гидролизная включен по схеме норм. режима.			0,30	500	7		+14°С, 7 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Мухен\Ф-18	27.09.2025 21:31	28.09.2025 09:28	11:57	28.09.2025 09:28	11:57	МТЗ	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. L ЛЭП= 4 км, Lбаза=90км. СЗО: больница (на ДГ), д/с. По сообщению от мастера Муженского участка - сбита оп.№6 (тойота Алион, М762КС). Вызвана полиция. Сообщено в СБ. В 22:18 выехал РиСЭ с базы ЛРЭС (п. Переяславка); из г.Хабаровска выехала МКМ. В 06:12 приступили к АВР (замена оп.6, +7 чел., +1 ед.тех.), РиСЭ не подключали, т.к., д/с не работает, выходной). в 09-28 ВЛ введена в работу по схеме нормального режима, все потребители запитаны.			0,45	1 189	5		+14°С, 7 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 220 кВ РЦ\Ф-34	28.09.2025 16:41	28.09.2025 17:11	0:30	28.09.2025 22:15	5:34	МТЗ	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. L ЛЭП= 2,5 км, Lбаза= 1 км. СЗО: ПНС -324.В 16-44 бригада РЭС выехала ТП-2052. В 17-03 ТП-2052 яч.1 откл. ВН. В 17-11 включен Ф-34, запитали ТП-2052,ТП-1655. Бригада вышла с осмотром ВЛ 6 кВ от ТП-2052 до ПНС-324. В 18-00 обнаружено повреждение концевой кабельной муфты на Р-273 оп. №27/1. В 18-15 откл. Р-273, Р-274, вкл. Р-272. В 18-35 вкл. ВН яч.1 ТП-2052 (выведена в ремонт основная КЛ 6, включена в работу резервная КЛ 6). Все потребители запитаны. В 19-20 допущена бригада на ремонт поврежденной КЛ. В 22-05 Работы по замене концевой каб. муфты на Р-273 оп.№27/1 закончены, в 22-15 Ф-34 РЦ введен в работу по норм. схеме.			0,80	100	3		+21°С, 7 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	110 кВ	ВЛ 110 кВ КРС-Ленинск (С-58)	11.07.2025 09:08	11.07.2025 09:08	0:00	11.07.2025 09:08	0:00	ТЗНП 2ст ТЗНП 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Кольцо 110 кВ замкнуто, ВЛ 110 кВ Биджан-Благословенное (С62) включена от ВЛ 110 кВ Биджан-Дежнево (С-60). ПС 110 кВ КРС ТЗНП 2ст. L=43,4 км. Ф-В. ПС 110 кВ Ленинск ТЗНП 2ст. L=18,6 км. Ф-В. 11.07.25 Выполнили осмотр ВЛ, у оп. 200 обнаружена ветка со следами к.з.		орг. водосн. - 3 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 3 орг. связи - 4					+22°С, 11 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	110 кВ	ВЛ 110 кВ Биробиджан-Унгун с отпайками (С-57)	12.07.2025 12:52	12.07.2025 12:52	0:00	12.07.2025 12:52	0:00	ТЗНП 3ст ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. 17.07.25 Согласно расчетов от СРЗиА выполнили осмотр ВЛ 110 кВ Унгун-Биджан (С-61) оп.224-267. Повреждение оборудования не выявлено. Атмосферное перенапряжение (гроза).		гос. орг. - 5 орг. водосн. - 14 в/ч - 6 уголовные - 1 мед. учр. - 1 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 29 кот. - 29 орг. связи - 25					+23°С, 15 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	110 кВ	ВЛ 110 кВ Биджан-Дежнево (С-60)	15.08.2025 05:51	15.08.2025 06:59	1:08	16.08.2025 18:00	36:09	ТЗНП 2ст ДЗ 1з	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Рем. схема: ПС 110 кВ Дежнево Р-2 110 включен, СВ 110 выведен из работы. Обесточены ПС 110кВ: Биджан 2С 10кВ, Дежнёво, Благословенное, ПС 35кВ Венцелево, Доброе, Амурзет, Самара, Столбовое, вед.Дальграфит. В 06-59 вкл. ВЛ 110 кВ Ленинск -Дежнёво, потребители запитаны по сети 35кВ. На ПС Биджан повреждение ТН 110 ф.-А 2С 110кВ. В 13:51 включена в работу ВЛ 110 «Биджан-Благословенное (С-62)», на ПС 110 Биджан поврежденный ТН-110 2С исключен из схемы, проведение АВР на 16.8.25. (ТН на замену есть; в 15:21 ВЛ 110 С-60 поставлена под напряжение, без замечаний. 16.08.25 18-00 Заменили ТН-2 110 ф А и включение ТН-2 110 в работу.	ВЛ 35кВ Дежнёво-Венцелево	орг. водосн. - 1 в/ч - 3 школы, д/с - 5 кот. - 6 орг. связи - 3	4,50	14 421	185		+15°С, 0 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	110 кВ	ВЛ 110 кВ КРС-Ленинск (С-58)	03.09.2025 00:56	03.09.2025 00:56	0:00	03.09.2025 00:56	0:00	ТЗНП 2ст ДЗ-1ФЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Режим кольца 110 кВ замкнут. ВЛ 110 кВ Биджан-Благословенное (с-62) включена от ВЛ 110 кВ Унгун-Биджан (С-61). ПС 110 кВ КРС ИМФ С-58 Ф-В L=56,8км. ПС 110 кВ Ленинск ОМП С-58 Ф-В L=8,8 км. Приблизительно оп. 239, ПЗУ установлено, гнездо. Осмотр выполнен 04.09.2025. На оп.239, траверса ф-В - разрушение ранее свитого гнезда птицы, ветки под опорой со следами воздействия эл.дуги. Смещение ПЗУ.		орг. водосн. - 3 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 3 орг. связи - 4	3,81				+15°С, 5 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	35 кВ	ВЛ 35 кВ Волочаевка - Новокуровка с отп. на ПС Турбаза (Т-104)	12.07.2025 10:31	12.07.2025 19:34	9:03	12.07.2025 19:34	9:03	МТО	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=43,75км Lбаза=100км. Трубоукладчиком организации "Ленгазспецстрой" оборван провод ВЛ 35 в пр.оп.114-115; устранено, ВЛ включена в работу по норм.сх.			0,23	500	9		+25°С, 15 м/с, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	35 кВ	ВЛ 35 кВ Волочаевка-ПТФ I цепь (Т-105)	23.07.2025 18:00	23.07.2025 18:03	0:03	23.07.2025 18:03	0:03	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнен 24.07.25 поврежденного оборудования нет, атмосферные перенапряжения (гроза)							+24°С, 14 м/с, Гроза, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	35 кВ	ВЛ 35 кВ Волочаевка-ПТФ II цепь (Т-106)	23.07.2025 18:15	23.07.2025 18:18	0:03	23.07.2025 18:18	0:03	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. осмотр выполнен 24.07.25 поврежденного оборудования нет, атмосферные перенапряжения (гроза)		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 в/ч - 5 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 4	0,40	1 650	19		+24°С, 14 м/с, Гроза, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	35 кВ	ВЛ 35 кВ Лондоко-Биракан (Т-144)	25.07.2025 10:39	25.07.2025 10:45	0:06	25.07.2025 10:45	0:06	ДЗ 2з	ну	у	РЗА П. РиЧПН. Осмотр выполнен 25.07.25 Оп.44-45 следы работы гусеничной техники под проводами, есть следы КЗ на проводе. Сообщено в СБ		орг. водосн. - 7 мед. учр. - 2 школы, д/с - 7 кот. - 9 орг. связи - 10	1,38	5 142	59		+26°С, 11 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	35 кВ	ВЛ 35 кВ Двуречье-Известковая (Т-149)	14.08.2025 00:35	14.08.2025 00:35	0:00	14.08.2025 00:35	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. 14.08.2025 выполнен осмотр, повреждения оборудования не выявлено. Причина отключения - атмосферное перенапряжение (гроза).		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 4 орг. связи - 3					+20°С, 10 м/с, Гроза, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	35 кВ	ВЛ 35 кВ Облучье-ЦЭС Облучье (Т-150)	04.09.2025 02:17	04.09.2025 02:17	0:00	04.09.2025 02:17	0:00	МТЗ 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. 04.09.2025г выполнили осмотр. Повреждения оборудования не выявлено.		гос. орг. - 1 уголовные - 1 школы, д/с - 1 кот. - 2 орг. связи - 1					+14°С, 10 м/с, Гроза, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	35 кВ	ВЛ 35 кВ Дежнево-Венцелево (Т-117)	14.09.2025 14:12	14.09.2025 14:12	0:00	14.09.2025 14:12	0:00	ДЗ 3з	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ 35 кВ Венцелево-Доброе (Т-118) в пр.оп.55-97 выполнен 15.09.25. Повреждения оборудования не выявлено. Атмосферные перенапряжения (гроза).		орг. водосн. - 1 в/ч - 2 школы, д/с - 1 кот. - 2 орг. связи - 4					+24°С, 10 м/с, Дождь, Гроза

ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	35 кВ	ВЛ 35 кВ Лондоко-Бира с отпайками (Т-145)	14.09.2025 15:32	14.09.2025 15:32	0:00	14.09.2025 15:32	0:00	ДЗ 1з	у		РЗА ПП. РиЧПН. Дефектов и повреждений оборудования не выявлено.		орг. водосн. - 2 уголовные - 5 школы, д/с - 4 кот. - 4 орг. связи - 6					+21°С, 10 м/с, Гроза, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	35 кВ	ВЛ 35 КРС-Дубовое (Т-129)	14.09.2025 15:50	14.09.2025 15:50	0:00	14.09.2025 15:50	0:00	ДЗ 1з	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр произведен 16.09.25. повреждения оборудования невыявлено.		орг. водосн. - 4 в/ч - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 12 кот. - 9 орг. связи - 16					+17°С, 10 м/с, Дождь, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Амурзет\Ф-4	02.07.2025 08:16	02.07.2025 08:16	0:00	02.07.2025 08:16	0:00	МТЗ	у	-	РЗА П. РиЧПН. В результате осмотра возле оп.61-02/259 с ЛР 10 кВ обнаружены птицы со следами КЗ.		орг. водосн. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 1					+26°С, 12 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ КРС\Ф-153	03.07.2025 15:50	03.07.2025 15:50	0:00	03.07.2025 15:50	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнен 16.07.25. Пр оп. 153-00/91-92 на проводах следы КЗ, под проводами ветка со следами КЗ.		кот. - 1 орг. связи - 1					+25°С, 18 м/с, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Благословенное\Ф-127	05.07.2025 05:37	05.07.2025 05:37	0:00	05.07.2025 05:37	0:00	МТЗ	у		РЗА П. РиЧПН. 07.07.25 осмотр выполнен: в пр.оп.127-01/10-11 следы КЗ на проводе, ветка под проводами ВЛ.		кот. - 1 орг. связи - 2					+22°С, 15 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Воскресеновка\Ф-116	05.07.2025 23:24	05.07.2025 23:24	0:00	05.07.2025 23:24	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. В пр.оп.121-01/3-4 на земле под проводами ВЛ обнаружена обгоревшая ветка.		орг. водосн. - 1 в/ч - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 2					+24°С, 11 м/с, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Бира\Ф-7	06.07.2025 06:43	06.07.2025 06:43	0:00	06.07.2025 06:43	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. 17.07.25 выполнили осмотр ВЛ 10 Ф-7, обнаружена птица под опорой 7-02/1 со следами к.з.		орг. водосн. - 1 кот. - 2 орг. связи - 2					+20°С, 15 м/с, Ясно, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ БВС\Ф-185	06.07.2025 21:01	07.07.2025 01:46	4:45	07.07.2025 04:26	7:25	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=16,2 км Lбаза=7 км. Вкл без ВТП, вкл в 4:26. Пр.оп.185-02/8-9 убрано упавшее дерево (попадание молнии, провода ВЛ без повреждений).		орг. водосн. - 1 в/ч - 2 кот. - 1 орг. связи - 1	0,20	483	18		+21°С, 18 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Дежнево\Ф-58	12.07.2025 11:02	12.07.2025 11:02	0:00	12.07.2025 11:02	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. 18.07.25 выполнен осмотр, повреждение оборудования не выявлено. Атмосферное перенапряжение (гроза).		орг. водосн. - 1 в/ч - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1					+25°С, 15 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Ленинск\Ф-208	12.07.2025 12:45	12.07.2025 12:45	0:00	12.07.2025 12:45	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. 17.07.25 выполнили осмотр ВЛ оп.208-00/41-65, повреждение оборудования не выявлено. Атмосферное перенапряжение (гроза).		орг. водосн. - 1 в/ч - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 1					+23°С, 15 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Ленинск\Ф-75	12.07.2025 12:45	12.07.2025 12:45	0:00	12.07.2025 12:45	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. 18.07.25 выполнен осмотр, повреждение оборудования не выявлено. Атмосферное перенапряжение (гроза).		школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1					+23°С, 15 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Ленинск\Ф-209	12.07.2025 12:47	12.07.2025 12:47	0:00	12.07.2025 12:47	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. 17.07.25 выполнили осмотр ВЛ оп.209-00/49-69, повреждение оборудования не выявлено. Атмосферное перенапряжение (гроза).							+23°С, 15 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Ленинск\Ф-77	12.07.2025 12:47	12.07.2025 12:47	0:00	12.07.2025 12:47	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Выполнен осмотр 21.07.25 ,повреждение оборудования не выявлено. Атмосферное перенапряжение (гроза).		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 2 мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 2					+23°С, 15 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Унгун\Ф-161	12.07.2025 20:24	12.07.2025 20:24	0:00	12.07.2025 20:24	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. 17.07.25 выполнили осмотр ВЛ оп.161-00/1-114, повреждение оборудования не выявлено. Атмосферное перенапряжение (гроза).		школы, д/с - 4 кот. - 2 орг. связи - 1					+20°С, 10 м/с, Гроза, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Пронькино\Ф-98	13.07.2025 10:53	13.07.2025 10:53	0:00	13.07.2025 10:53	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. осмотр выпонен 14.07.25 пр. оп. 98-11/77-78 наклон дерева из за охранной зоны (осина) длина 12 м, диаметр комля 15 см		школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 3					+25°С, 5 м/с, Облачно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 220 кВ Левобережная\Ф-154	13.07.2025 17:50	13.07.2025 17:50	0:00	13.07.2025 17:50	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. СКТП-103, РУ 10, следы КЗ на проходных изоляторах и на ПР 10 кВ		кот. - 1 орг. связи - 1					+25°С, 5 м/с, Пасмурно, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Биджан\Ф-233	14.07.2025 05:11	14.07.2025 05:11	0:00	14.07.2025 05:11	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнен 21.07.25. Под опорой 233-14/2 обнаружена обгоревшая птица.		в/ч - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 1					+18°С, 12 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Бабстово\Ф-15	16.07.2025 13:31	16.07.2025 13:34	0:03	16.07.2025 13:34	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнен 23.07.25, под оп.15-02/1 обнаружена птица со следами КЗ		орг. водосн. - 3 орг. связи - 1	0,03	381	8		+25°С, 10 м/с, Пасмурно, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Камышовка\Ф-107	17.07.2025 09:19	17.07.2025 09:25	0:06	17.07.2025 09:25	0:06	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. КТП-766 РУ-10 следы КЗ на проходных изоляторах и ошиновке 10 кВ.		школы, д/с - 1	0,03	450	2		+24°С, 10 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 220 кВ Левобережная\Ф-160	20.07.2025 07:02	20.07.2025 07:06	0:04	20.07.2025 07:06	0:04	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. СКТП 105 на шахте 10 кВ обнаружена птица, видны следы К.З. на спусках 10 кВ у проходных изоляторов		орг. водосн. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1	0,22	1 000	18		+22°С, 2 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ ДМ\Ф-33	23.07.2025 00:53	23.07.2025 01:00	0:07	23.07.2025 01:00	0:07	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнен 24.07.2025 повреждения оборудования не выявлено, атмосферное перенапряжения (гроза)		орг. связи - 2	0,51	700	30		+25°С, 15 м/с, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Дежнево\Ф-46	23.07.2025 10:15	23.07.2025 10:18	0:03	23.07.2025 10:18	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. осмотр выполнен 24.07.25., Причина отключения не выявлена, атмосферные перенапряжения (гроза).		кот. - 1 орг. связи - 1	0,01	36	3		+22°С, 15 м/с, Дождь, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ КРС\Ф-158	26.07.2025 06:11	26.07.2025 06:11	0:00	26.07.2025 06:11	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Выполнен осмотр 04.08.2025, оп.158-02/3 птица под опорой, есть следы КЗ на проводе		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 2 орг. связи - 1					+23°С, 5 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ БВС\Ф-171	29.07.2025 21:35	29.07.2025 22:46	1:11	29.07.2025 22:46	1:11	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Повреждение на вед.уч-ке от оп.185-02/40.		в/ч - 1 кот. - 2 орг. связи - 1	0,23	6	4		+22°С, 15 м/с, Дождь, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Пашково\Ф-25	03.08.2025 18:10	03.08.2025 21:33	3:23	03.08.2025 21:33	3:23	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=2,7 км, Lбаза=0 км. На вед оп 25-02/6 обрыв шлейфа Ф"А" в сторону оп 25-02/5. Устранено		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 1	0,21	590	10		+22°С, 8 м/с, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Ленинск\Ф-66	05.08.2025 11:05	05.08.2025 11:05	0:00	05.08.2025 11:05	0:00	МТЗ-1	у		РЗА ПП. РиЧПН. СКТП-74 разрушение ПК 10 Ф-А,В,С, поврежден 1Т							+25°С, 0 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Благословенное\Ф-118	07.08.2025 23:04	07.08.2025 23:04	0:00	07.08.2025 23:04	0:00	МТЗ	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. осмотр произведен 12.08.25 (замечаний нет) атмосферные перенапряжения (гроза).		в/ч - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1					+20°С, 5 м/с, Гроза, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Благословенное\Ф-117	07.08.2025 23:04	07.08.2025 23:04	0:00	07.08.2025 23:04	0:00	МТЗ	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. осмотр произведен 12.08.25 (замечаний нет) атмосферные перенапряжения (гроза).		орг. связи - 1					+20°С, 5 м/с, Гроза, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 220 кВ Левобережная\Ф-160	08.08.2025 00:23	08.08.2025 00:23	0:00	08.08.2025 00:23	0:00	МТЗ	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. осмотр выполнен 08.08.25. оп.160-02/1 ЛР-10 приемная траверса слетел изолятор ф-В		орг. водосн. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1					+19°С, 5 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Пронькино\Ф-98	08.08.2025 05:34	08.08.2025 05:34	0:00	08.08.2025 05:34	0:00	МТЗ	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр произведен 12.08.25. Под оп.98-10/9 обнаружена птица.		школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 3					+15°С, 0 м/с, Туман
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Унгун\Ф-161	10.08.2025 03:50	10.08.2025 03:54	0:04	10.08.2025 03:54	0:04	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 11.08.25 Персоналом Ленинского РЭС выполнен осмотр ВЛ оп.161-00/1-114, замечаний нет.		школы, д/с - 4 кот. - 2 орг. связи - 1	0,12	264	9		+17°С, 3 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Амурзет\Ф-12	10.08.2025 13:28	10.08.2025 13:28	0:00	10.08.2025 13:28	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Выполнили внеочередной осмотр ВЛ, на оп.12-00/16 с ЛР - птица, на шлейфах следы к.з.		гос. орг. - 3 орг. водосн. - 2 уголовные - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 6 орг. связи - 2					+25°С, 3 м/с, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Ленинск\Ф-70	12.08.2025 12:56	12.08.2025 12:56	0:00	12.08.2025 12:56	0:00	МТЗ	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. КТП-337 видны следы КЗ на прох.изоляторах 10 кВ							+26°С, 8 м/с
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Найфельд\Ф-142	13.08.2025 17:52	13.08.2025 17:52	0:00	13.08.2025 17:52	0:00	МТЗ	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнен 14.08.25, причина отключения - атмосферное перенапряжения (гроза).		орг. связи - 1					+24°С, 10 м/с, Гроза, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Ленинск\Ф-204	14.08.2025 00:17	14.08.2025 00:17	0:00	14.08.2025 00:17	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. 19.08.25 произведен осмотр пр.оп 204-00/77-104 (замечаний нет). Атмосферные перенапряжения (гроза).		орг. водосн. - 1					+20°С, 10 м/с, Гроза

ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Ленинск\Ф-208	14.08.2025 01:52	14.08.2025 03:14	1:22	14.08.2025 16:20	14:28	МТЗ 2ст	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. оп.208-00/69 слетел изолятор ф-В, обрыв вязки; схлёст проводов в пр.оп.208-00/68-70.	ПС 110 кВ Ленинск Ф-77	орг. водосн. - 1 в/ч - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 1	0,10	903	9		+20°С, 10 м/с, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Дубовое\Ф-116	16.08.2025 01:27	16.08.2025 01:27	0:00	16.08.2025 01:27	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнен 21.08.2025 повреждение не выявлено, атмосферное перенапряжение (гроза).		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 1					+19°С, 5 м/с, Дождь, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Дубовое\Ф-111	16.08.2025 01:30	16.08.2025 01:30	0:00	16.08.2025 01:30	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнен 21.08.25 повреждения оборудования не выявлено, атмосферное перенапряжение (гроза).		школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1					+19°С, 15 м/с, Дождь, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ КРС\Ф-158	19.08.2025 22:11	19.08.2025 22:11	0:00	19.08.2025 22:11	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. выполнен осмотр ВЛ по всей длине с ТП, оп.158-00/19-20 ветка под ВЛ со следами к.з.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 2 орг. связи - 1					+20°С, 3 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Амурзет\Ф-4	23.08.2025 07:45	23.08.2025 07:45	0:00	23.08.2025 07:45	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр запланирован на 25.08.2025г. Осмотр выполнен 25.08.25г., повреждения оборудования не выявлено. Атмосферные перенапряжения гроза.		орг. водосн. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 1					+16°С, 3 м/с, Дождь, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Опытная\Ф-52	23.08.2025 08:14	23.08.2025 08:14	0:00	23.08.2025 08:14	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Выполнили осмотр 25.08.25, повреждений оборудования не выявлено.		школы, д/с - 1 орг. связи - 1					+16°С, 3 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Биджан\Ф-233	25.08.2025 00:30	25.08.2025 00:32	0:02	25.08.2025 00:32	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. выполнили осмотр 25.08.2025г. На СКТП-146 обнаружен разрушенный ПИ 10 ф В, следы КЗ ф АВ		в/ч - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 1	0,24	605	14		+16°С, 3 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ КРС\Ф-158	29.08.2025 04:53	29.08.2025 04:53	0:00	29.08.2025 04:53	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнен 29.08.2025г. На КТП-31 на приемной траверсе обнаружена птица.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 2 орг. связи - 1					+18°С, 5 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Бира\Ф-7	02.09.2025 00:06	02.09.2025 00:06	0:00	02.09.2025 00:06	0:00	МТЗ	у	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Выполнен осмотр 04.09.25г. Повреждения оборудования не выявлено. Атмосферные перенапряжения (гроза).		орг. водосн. - 1 кот. - 2 орг. связи - 2	0,62	1 210	11		+18°С, 10 м/с, Гроза, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Ленинск\Ф-66	04.09.2025 05:54	04.09.2025 05:54	0:00	04.09.2025 05:54	0:00	МТЗ 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. 05.09.25г. произведен осмотр участка ВЛ-10 кВ Ф-66 от ПС 110 кВ Ленинск от оп. 66-00/1 до оп. 66-00/32 с ответвлениями и подключенными к ним ТП-10/0,4 кВ (по расчетам места повреждения). Замечаний нет.							+15°С, 10 м/с, Гроза, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 220 кВ Левобережная\Ф-173	07.09.2025 16:49	07.09.2025 17:16	0:27	11.09.2025 13:54	93:05	МТЗ	ну	не произв	РЗА П. РиЧПН. В 17:16 1 ТП включили от Ф-156 ПС 220 кВ Левобережная (355 чел, 0,37 МВт, основная часть нагрузки). В 17:48 4 ТП включены от от Ф-154 ПС 220 кВ Левобережная, запитаны все потребители. На оп 173-00/1 повреждена концевая муфта. Требуется прохождение инструктажей в ХПМЭС, запланировано 10.09.25. График АВР до 16.9.25.	ПС 220 кВ Левобережная Ф-156	орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1	0,44	455	5		+21°С, 7 м/с, Облачно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ БВС\Ф-193	08.09.2025 01:46	08.09.2025 03:08	1:22	08.09.2025 16:44	14:58	МТО	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. В 03:08 запитан от резерва Ф-159 ПС 110 кВ ББС основной потребитель, без 3-х ТП (ТП-622, 600, 604); В 03-29 включены все оставшиеся потребители. Выведена из работы повреждённая КЛ 10 кВ от ТП-604 яч. 6, до ТП-504 яч. 4. Определили МП (объездная дорога на с Ленинское,в болоте). 24.9.25 проложена каб.вставка 50м и установлена 1 соед.муфта. 25.9.25 в 16:37 ремонт КЛ завершен, вкл в работу по нормальной сх.	ф.159 ПС 110 кВ ББС	орг. водосн. - 2 мед. учр. - 4 школы, д/с - 1 орг. связи - 14	0,51	2 170	8		+10°С, 5 м/с, Облачно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Амурзет\Ф-16	14.09.2025 13:20	14.09.2025 13:20	0:00	14.09.2025 13:20	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. В результате осмотра повреждения оборудования не обнаружено		в/ч - 1 школы, д/с - 3 кот. - 3 орг. связи - 1					+24°С, 10 м/с, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Благословенное\Ф-127	14.09.2025 13:30	14.09.2025 13:31	0:01	14.09.2025 13:31	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнен 15.09.25. Повреждения оборудования не выявлено. Атмосферные перенапряжения (гроза).		кот. - 1 орг. связи - 2	0,05	350	7		+24°С, 10 м/с, Дождь, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Биджан\Ф-221	14.09.2025 14:16	14.09.2025 14:16	0:00	14.09.2025 14:16	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнен повреждения оборудования не выявлено, атмосферные перенапряжения		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 3					+24°С, 10 м/с, Дождь, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 500 кВ Хабаровская\Ф-3	14.09.2025 17:19	14.09.2025 17:19	0:00	14.09.2025 17:19	0:00	МТЗ 1ст МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. В результате осмотра повреждения оборудования не обнаружено.		школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2					+18°С, 10 м/с, Дождь, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Ленинск\Ф-204	14.09.2025 23:50	15.09.2025 01:29	1:39	16.09.2025 16:42	40:52	МТЗ 2ст	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=12,56км, Lбазы=23км. В 01:29 включены основные потребители без 1 ТП. В 02:42 включены все потребители, отключен уч-к ВЛ оп.75-00/52А до оп.75-00/137 без потребителей. Причина: падение опоры 75-00/112, вследствии протекания однофазноко тока короткого замыкания через арматуру опоры.16.09.25 в 16-42 установлена временная опора 75-00/112		орг. водосн. - 1	0,06	84	5		+15°С, 12 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 220 кВ Левобережная\Ф-154	15.09.2025 00:01	15.09.2025 00:01	0:00	15.09.2025 00:01	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. В результате осмотра повреждения оборудования не обнаружено		кот. - 1 орг. связи - 1					+15°С, 15 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 500 кВ Хабаровская\Ф-4	15.09.2025 00:24	15.09.2025 00:24	0:00	15.09.2025 00:24	0:00	МТЗ-1	у		РЗА ПП. РиЧПН. В результате осмотра повреждения оборудования не обнаружено		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 4 уголовные - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1					+15°С, 15 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Дубовое\Ф-111	15.09.2025 00:36	15.09.2025 15:45	15:09	16.09.2025 15:51	39:15	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=8,05км, Lбазы=0,1км. При осмотре Ф-111 ПС 35 кВ Дубовое обнаружено: сломана ж/б опора №111-00/42, обрыв проводов в пр.опор 111-00/41-46. В 13:06 из г.Биробиджан выехала дополнительная бригада 5 чел, везут опору и ДГУ 100 кВт. В ТП-245 подключили ДГУ, в 15:45 все потребители запитаны. 15.09.25 производилась расчистка подъездных путей. 16.09.25 проведены АВР, в 15:51 Ф-111 включен по нормальной схеме.	потр.включен от Д/Г.	школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1	0,05	215	5		+15°С, 15 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ КРС\Ф-158	15.09.2025 03:49	15.09.2025 03:49	0:00	15.09.2025 03:49	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнен 18.09.25 повреждения оборудования не выявлено, атмосферное перенапряжение (гроза)		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 2 орг. связи - 1		964	5		+14°С, 15 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Надеждинск\Ф-77	15.09.2025 06:10	15.09.2025 06:10	0:00	15.09.2025 06:10	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнен 18.09.25 повреждения оборудования не выявлено, атмосферное перенапряжение (гроза)		в/ч - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 1					+14°С, 15 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Бабстово\Ф-15	28.09.2025 19:40	28.09.2025 20:22	0:42	28.09.2025 20:22	0:42	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=11,5 км, Lбаза=23км. 02.10.25 выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ. Возле оп.15-07/2 с ЛР 10 обнаружена птица со следами КЗ.		орг. водосн. - 3 орг. связи - 1	0,13	381	8		+16°С, 10 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Биробиджан\Ф-17	03.07.2025 02:31	03.07.2025 03:47	1:16	03.07.2025 03:47	1:16	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 03:47 включен по нормальной схеме. Атмосферные перенапряжения (гроза).		орг. водосн. - 1	0,17		1		+21°С, 18 м/с, Гроза, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Биробиджан\Ф-29	03.07.2025 02:31	03.07.2025 04:20	1:49	03.07.2025 14:08	11:37	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lквп=7,9км, Lбазы=11км. В 04:20 включен до ЛР-6 оп 16-00/1 (без 1 ТП). 09-40 бригада по ТОиР КЛ приступила к работе по ремонту КЛ на опоре 16-00/11. 14:08 работа по ремонту КЛ закончена. КЛ включена в работу.			0,76	1 290	7		+21°С, 18 м/с, Гроза, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Биробиджан\Ф-18	03.07.2025 02:31	03.07.2025 03:33	1:02	03.07.2025 03:51	1:20	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 03:33 включен до ЛР-6 оп.18-00/49 (без 2-х ТП), в 03:51 включен по нормальной схеме. Атмосферные перенапряжения (гроза).		в/ч - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1	0,28	700	17		+21°С, 18 м/с, Гроза, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ МК\Ф-119	04.07.2025 14:17	04.07.2025 15:23	1:06	04.07.2025 15:23	1:06	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. При осмотре ВЛ обнаружили в ТП-470 отключенное состояние выключателя нагрузки (ВН-6кВ), со следами короткого замыкания, которое возможно только при силовом воздействии человека. Двери на ТП закрыты на винтовой замок, повреждений не обнаружено. Оборудование ТП не повреждёно. Проводятся мероприятия по установлению лица проникшего на ТП.		орг. водосн. - 3 школы, д/с - 1 орг. связи - 2	0,51	1 153	20		+34°С, 5 м/с, Ясно

ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ МК\Ф-119	06.07.2025 18:48	06.07.2025 18:48	0:00	06.07.2025 18:48	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнен 25.07.25. Повреждение на ведомственной СТП-63.		орг. водосн. - 3 школы, д/с - 1 орг. связи - 2					+21°С, 15 м/с, Дождь, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 110 кВ СК\Ф-414	07.07.2025 12:36	07.07.2025 12:39	0:03	07.07.2025 12:39	0:03	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Повреждение на вед.отпайке на ТП-630, ТП-156, ТП-998, отключена по ТУ от Реклоузера.		кот. - 1 орг. связи - 2	0,38	415	20		+24°С, 15 м/с, Ясно, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ МК\Ф-7	07.07.2025 15:12	07.07.2025 15:12	0:00	07.07.2025 15:12	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнен 08.07.25, повреждение на ведомственном участке опоры 7-01/1 — 9		в/ч - 2 кот. - 1 орг. связи - 2					+26°С, 18 м/с, Ясно, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ Двуречье\Ф-210	07.07.2025 15:18	07.07.2025 15:18	0:00	07.07.2025 15:18	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Оп. 210-00/1 обрыв шлейфа на ЛР-6		школы, д/с - 1 кот. - 1	0,06				+25°С, 18 м/с, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ Центр\Ф-276	07.07.2025 18:40	07.07.2025 18:53	0:13	07.07.2025 19:41	1:01	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В 19:41 включены все потребители, стороннее повреждение вед. КЛ 6 от ТП-77яч6 до ТП-53 яч.6.	ПС 35 кВ Центр\Ф-276	гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 орг. связи - 8	1,01	510	7		+25°С, 18 м/с, Ясно, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ДСК\Ф-216	12.07.2025 16:50	12.07.2025 16:50	0:00	12.07.2025 16:50	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнен 17.07.25, повреждение оборудования не выявлено. Атмосферные перенапряжения (гроза).		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 5					+25°С, 15 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ЖБИ\Ф-55	13.07.2025 02:54	13.07.2025 04:02	1:08	13.07.2025 15:00	12:06	МТО	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Потребитель запитан от резерва. Повреждена головная КЛ 6. 14.07.25 производился поиск МП, не определено. 15.07.25 определено МП, 364 м от ТП-810. 16-24 ПС 35 кВ ЖБИ Ф-55 КЛ от ПС 35 кВ ЖБИ до ТП-810 отремонтирована, испытана, засыпана, включена в работу.	ПС 35 кВ ЖБИ Ф-52	орг. водосн. - 3 орг. связи - 2	0,51	3 540	6		+21°С, 5 м/с, , Облачно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ Центр\Ф-276	14.07.2025 15:04	14.07.2025 16:28	1:24	18.07.2025 16:08	97:04	"земля" от КУ	-	не произв	РЗА П. РиЧПН. Повреждена КЛ 6 кВ от ТП-77 до ТП-1051. 15.07.25 определено МП, 55 м от ТП-1051. 18.07.25 отремонтирована, испытана, включена в работу.	ПС 35 кВ Центр, Ф-276	гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 орг. связи - 8	0,70	510	7		+31°С, 11 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ГЗУ\Ф-473	16.07.2025 10:51	16.07.2025 10:51	0:00	16.07.2025 11:59	1:08	МТО	выведено	у	РЗА П. РиЧПН. Повреждение на вед. ТП-126.	АВР у потребителя						+23°С, 5 м/с, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Облучье\Ф-138	22.07.2025 10:35	22.07.2025 11:20	0:45	22.07.2025 17:56	7:21	МТЗ 2ст	ну	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lвл=3,53км, Lбазы=8км. В пр.оп.138-02/7-8 обрыв провода одной фазы сторонней техникой; повреждение ШС-10 ф-А на ЛР 6 оп.138-02/1. В 11:20 ТП-208, ТП-209, ТП-1 перешли на собственные ДГУ. В 17:56 повреждения устранены, включен по норм схеме.	ДГУ	кот. - 1 орг. связи - 2	0,12	606	3		+27°С, 4 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ДСК\ф-227	22.07.2025 21:31	22.07.2025 22:02	0:31	23.07.2025 17:14	19:43	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Включены основные потребители, без 4-х ТП. В пр.оп.234-00/103-234-00/104 обрыв провода ф.С, устранено. Повреждение на вед. участке пр.оп.234-00/123-313.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 1	0,86	1 600	41		+22°С, 10 м/с, Облачно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Облучье\Ф-133	23.07.2025 10:25	23.07.2025 10:26	0:01	23.07.2025 10:26	0:01	МТЗ 2ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Выполнили осмотр 25.07.25 Причина отключения не выявлена, атмосферные перенапряжения (гроза).		орг. связи - 3	0,02		1		+22°С, 10 м/с, Дождь, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ Известковая\Ф-78	25.07.2025 02:20	25.07.2025 02:23	0:03	25.07.2025 02:23	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнен 30.07.2025 поврежденного оборудования нет, атмосферные перенапряжения (гроза).			0,10	270	5		+25°С, 10 м/с, Дождь, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ЖБИ\Ф-68	25.07.2025 15:12	25.07.2025 16:48	1:36	26.07.2025 08:28	17:16	МТО	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Потребитель запитан. Повреждена КЛ 6 кВ от ТП-194 яч.3, до ТП-195 яч. 3. 28.07.25 определили место повреждения (250м от ТП-195 соглосования не требуются) 29.07.25 откопали видимое МП, смонтировали соединительные муфты, требуется замена концевой муфты на ТП-194яч.3. 30.07.25 повреждение устранно, включен по норм схеме.		гос. орг. - 3 орг. водосн. - 8 уголовные - 6 мед. учр. - 1 школы, д/с - 8 кот. - 1 орг. связи - 7	1,78	3 926	16		+33°С, 8 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Лондоко\Ф-1	30.07.2025 15:07	30.07.2025 16:19	1:12	30.07.2025 18:27	3:20	МТО	ну	не произв	РЗА П. РиЧПН. В 16:19 потребители запитаны от резерва кроме ТП-2. Повреждение на вед. участке (под оп.1-00/9а вед. ВЛ 6 обнаружена птица (ворона) со следами электродугового воздействия). оп. 1-00/2 разрушение вязки.	ПС 220 кВ Лондоко Ф-39	орг. водосн. - 2 мед. учр. - 2	0,49	1 672	8		+26°С, 2 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ МК\Ф-8	03.08.2025 08:18	03.08.2025 11:00	2:42	03.08.2025 14:24	6:06	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=5,5 км, Lбаза=6 км. 11-00 по Ф-8 основной потребитель включен (без 7-ми ТП), он 6-04/7 поврежден ЛР 6 кВ. Заменён 1 изолятор.		орг. водосн. - 2 в/ч - 2 уголовные - 1 школы, д/с - 2 кот. - 2 орг. связи - 3	0,54	920	15		+19°С, 8 м/с, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ Известковая\Ф-78	04.08.2025 10:28	04.08.2025 13:52	3:24	04.08.2025 13:52	3:24	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=6,4 км, Lбаза=30км. Повреждение резервной КЛ 6 от оп.78-00/6 до оп.78-00/7, исключена из схемы. Потребитель запитан.			0,08	270	5		+20°С, 5 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ТЭЦ\Ф-3	13.08.2025 14:14	13.08.2025 15:11	0:57	13.08.2025 15:11	0:57	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждена ведомственная КЛ 6 кВ от ТП-249 яч.5, до ТП-245 яч. 3.		орг. водосн. - 3 уголовные - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 7 орг. связи - 21	1,42	4 865	16		+28°С, 5 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Облучье\Ф-133	16.08.2025 16:05	16.08.2025 16:05	0:00	16.08.2025 16:05	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. 18.08.25 выполнили осмотр в пр.133-00/150-219 (причина отключения не выявлена). 19.08.25 выполнили осмотр в пр.133-00/1-110 (причина отключения не выявлена). 21.08.25 планируют продолжи осмотр далее.		орг. связи - 3					+20°С, 5 м/с, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ МК\Ф-6	17.08.2025 09:32	17.08.2025 09:32	0:00	17.08.2025 09:32	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр запланирован на 22.08.25. Повреждение на вед.СКТП-300.		кот. - 3 орг. связи - 3					+19°С, 2 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ЖБИ\Ф-55	19.08.2025 23:37	20.08.2025 00:20	0:43	21.08.2025 17:48	42:11	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Причина отключения: 21.08.25 КЛ 6 испытана - норма, ПС 35 кВ ЖБИ ЗРУ 6 яч.15 поврежден ОПН-6 ф-С (заменен)	ф.68 ПС ЖБИ	орг. водосн. - 3 орг. связи - 2	0,87	3 540	6		+18°С, 3 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Биробиджан\Ф-37	21.08.2025 12:14	21.08.2025 13:06	0:52	22.08.2025 15:41	27:27	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Повреждена КЛ 6 кВ от ТП-165 яч. 5, до ТП-545 яч.1. График АВР до 29.08.25. 22.08.25 КЛ отремонтирована, в 15:41 Ф-37 включен по нормальной схеме.		орг. водосн. - 6 школы, д/с - 2 орг. связи - 29	1,42	4 640	11		+23°С, 5 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ МК\Ф-119	22.08.2025 18:49	22.08.2025 19:12	0:23	23.08.2025 00:51	6:02	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=12,84км Lбаза=6км. Вкл. без ТП-322 (отключено 2 мн.кв. дома,320 чел, 0,15 МВт), повреждена одна из параллельных КЛ 6 от оп.8-05/2 до ТП-322 яч.3. В 00-51 отключена повреждённая КЛ, все потребители запитаны. 23.08.25 выполнен ремонт поврежденной КЛ 6 кВ, в 19:07 включили в работу.		орг. водосн. - 3 школы, д/с - 1 орг. связи - 2	0,46	1 153	20		0°С, 0 м/с, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Биробиджан\Ф-37	26.08.2025 13:24	26.08.2025 13:56	0:32	26.08.2025 20:06	6:42	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=7,5 км Lбаза=2,5 км.Повреждена резервная КЛ 6 кВ от ЦРП-2 яч. 1, до опоры 127-00/1. Включен без вед.ТП-1142. 20:06 отсоединена резервная КЛ, потребитель запитан		орг. водосн. - 6 школы, д/с - 2 орг. связи - 29	1,22	4 640	11		+24°С, 5 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ЖБИ\Ф-57	30.08.2025 18:22	30.08.2025 19:18	0:56	01.09.2025 17:05	46:43	МТО	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В ТП-334 яч.5 повреждение ВН-6. В 19:18 все потребители включены от Ф-60 ПС 35 кВ ЖБИ. 01.09.25 17-05 ПС 35 кВ ЖБИ Ф-57 ТП-334 яч5 ВН отремонтирован, дефект снят.	ПС 35 кВ ЖБИ ф-60	гос. орг. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 21	0,72	3 320	6		+24°С, 8 м/с, Дождь, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ МК\Ф-6	31.08.2025 08:38	31.08.2025 08:43	0:05	31.08.2025 08:43	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. осмотр запланирован на 01.09.25.		кот. - 3 орг. связи - 3	0,81	580	20		+16°С, 5 м/с, Туман
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ГЗУ\Ф-483	01.09.2025 14:01	01.09.2025 14:48	0:47	01.09.2025 21:17	7:16	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. На оп.483-01/4 повреждена концевая муфта КЛ 6. Повреждение устранено, в 21:17 Ф-483 от ПС 35 кВ ГЗУ включён в работу по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 4	0,25	2 000	7		+25°С, 5 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Облучье\Ф-133	01.09.2025 22:08	01.09.2025 22:08	0:00	01.09.2025 22:08	0:00	МТЗ 2ст	у	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. выполнили осмотр ВЛ по всей длине,аварийных дефектов не выявлено.		орг. связи - 3	0,01		1		+18°С, 10 м/с, Гроза, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ Центр\Ф-280	02.09.2025 01:53	02.09.2025 02:02	0:09	02.09.2025 11:03	9:10	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=5,32км Lбаза=2,4 км. Отключена ТП-494 (поврежден проходной изолятор 6 кВ ф.В.). Потребители частный сектор. 11-03 ТП-494 включена в работу, включены все потребители.		орг. водосн. - 2 уголовные - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1	0,35	1 100	11		0°С, 0 м/с, Дождь, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ Центр\Ф-285	02.09.2025 02:00	02.09.2025 02:57	0:57	04.09.2025 15:25	61:25	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=3,4км Lбаза=2,4 км.Включены все потребители. Выведена из работы резервная КЛ 6 кВ от ТП-46 яч.5 до ТП-43 яч.8.		школы, д/с - 7 орг. связи - 4	0,20	580	7		0°С, 0 м/с, Дождь, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ЧТФ\Ф-72	02.09.2025 02:06	02.09.2025 06:59	4:53	02.09.2025 19:06	17:00	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=3,41км Lбаза=2,5 км. 06-59 по Ф-72 от ПС 35 кВ ЧТФ включён основной потребитель (ТП-3, 8, 15, 17, 11, 20). Повреждена КЛ 6 от ТП-217 яч.5 до оп. 72-00/30, на оп. 72-00/30 повреждена концевая муфта; произведен ремонт, схема восстановлена.		школы, д/с - 1 кот. - 1	0,51	425	14		0°С, 0 м/с, Дождь, Гроза

ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ЧТФ\Ф-74	02.09.2025 02:32	02.09.2025 04:11	1:39	02.09.2025 16:33	14:01	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lквл=3,1км Lбаза=2,5 км. Повреждена головная КЛ 6 кВ Ф-74 от ПС 35 кВ ЧТФ до ЦРП 1 яч.11. 03.09.25 определили МП головной КЛ-6 кВ, 392м от ЦРП-1, требуется согласование. 06.09.25 повреждение устранено, в 17:28 включён в работу по нормальной схеме.	Ф-95 ПС 35 кВ ЧТФ	школы, д/с - 1 орг. связи - 27	0,61	3 000	3		0°С, 0 м/с, Дождь, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ МК\Ф-6	02.09.2025 08:33	02.09.2025 10:41	2:08	02.09.2025 15:13	6:40	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=9,41км Lбаза=6 км. В 10-41 Ф-6 включен без одной ТП-410. Причина: ТП-410 ветка на спусках, повреждены ИП-6 ф-А,В,С		кот. - 3 орг. связи - 3	0,51	580	20		+16°С, 5 м/с
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ЖБИ\Ф-65	04.09.2025 09:00	04.09.2025 10:44	1:44	05.09.2025 04:25	19:25	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-90 яч.5 до ТП-178 яч.1. Все потребители запитаны от резерва. Устранено.	от ф-68 ПС 35 кВ ЖБИ	гос. орг. - 5 орг. водосн. - 6 уголовные - 2 мед. учр. - 3 школы, д/с - 2 орг. связи - 10	1,18	2 845	11		+18°С, 3 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ МК\Ф-8	12.09.2025 12:24	12.09.2025 12:24	0:00	12.09.2025 12:24	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Во время внепланового осмотра была обнаружена тушка птицы под опорой 8-02/19.		орг. водосн. - 2 в/ч - 2 уголовные - 1 школы, д/с - 2 кот. - 2 орг. связи - 3					+14°С, 5 м/с, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Облучье\Ф-133	14.09.2025 22:16	14.09.2025 22:16	0:00	14.09.2025 22:16	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. В результате осмотра повреждения оборудования не обнаружено		орг. связи - 3					+15°С, 12 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Кульдур\Ф-238	14.09.2025 23:27	15.09.2025 05:52	6:25	15.09.2025 09:56	10:29	МТО	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. ТИК нет. Lквл=5,6 км, Lбаза=50 км. В 05:52 включен основной потребитель, без 2-х ТП.причина: оп.238-01/9-10 падение дерево (лиственница, d=24, L=20-25м) вне охранной зоны ВЛ, макушка дерева лежит на проводах, провода без повреждения. В 06:40 включен без одной вед. ТП-232 (военный санаторий). 09:56 по ф-238 АВР окончены, Ф-238 включен по нормальной схеме.		кот. - 2	0,20	300	7		+15°С, 12 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ЖБИ\Ф-52	15.09.2025 11:32	15.09.2025 14:30	2:58	15.09.2025 20:30	8:58	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lквл=1,3км, Lбазы=3км. Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-195 яч.5 до ТП-190 яч.2. В 20:30 включен в работу по норм схеме, повреждение устранено.	ф-68 ПС 35 кВ ЖБИ	орг. водосн. - 5 уголовные - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 2	1,20	1 500	13		+17°С, 3 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ЖБИ\Ф-52	16.09.2025 16:06	16.09.2025 16:20	0:14	16.09.2025 22:04	5:58	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lкл=1,3 км Lбаза=3км. . АПВ выведено по режиму, поврежденна КЛ 6 кВ от ТП-195 яч-5 до ТП-190 яч-2 сторонним лицом полиция вызвана, сообщено в СЭБ. В 18:15 ТП-190 запитано от РИСЭ. В 22:04 КЛ 6 кВ от ТП-190 яч.2 до ТП-195 яч.5 включена в работу, в 22-24 РИСЭ отключен, потребители включены по нормальной схеме.		орг. водосн. - 5 уголовные - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 2	0,01	800	5		+18°С, 7 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ МК\Ф-6	30.09.2025 13:31	30.09.2025 14:14	0:43	30.09.2025 18:08	4:37	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lкл=0,21км, Lбазы=6км. В 14:14 включен без ТП-413 (быт). На оп.6-05/3 повреждение концевой муфты КЛ 6 до ТП-413. В 18:08 повреждение устранено, включен по норм схеме.		кот. - 3 орг. связи - 3	0,61	580	20		+19°С, 5 м/с, Гроза
ЮЯЭС, ЮЯЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Нижний Куранах - Лебединый с отпайками	05.07.2025 08:36	05.07.2025 08:55	0:19	05.07.2025 15:16	6:40	ДЗ 2з НЗНП 3ст ДЗ 3з	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=41,2км Lбаза=30км. Обесточилась вед. ПС 110 кВ Рябиновая. На ПС 110 Лебединый: ДЗ 3ст, ИМФ ф.А 207км. На ПС 220 Н.Куранах: ДЗ 2ст, НЗНП 3ст. В 8:55 включено без отп. на ПС Рябиновая. При осмотре выявлено падение П образной промежуточной деревянной оп.106 на вед. отпайке от РП 110 кВ Хвойный до ПС 110 кВ Рябиновая. В 13:45 произведено восстановление оп.106. В 15:16 введена в работу отпайка от РП 110 кВ Хвойный до ПС 110 кВ Рябиновая.	РИСЭ		8,50		1		+13°С, 2 м/с, Дождь
ЮЯЭС, ЮЯЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Фабрика II цепь с отпайками	14.07.2025 16:56	14.07.2025 16:56	0:00	14.07.2025 16:56	0:00	ДЗЛ	у		РЗА П. РиЧПН. На ПС 110 кВ Фабрика и ПС 110 кВ Городская АВР усп. ОМП 7-9км ф.В от НГРЭС. 15.07.25 произведен осмотр: на оп.40 повреждение изоляторов ф.В 5шт., ф.С 3шт.							+20°С, 20 м/с, Гроза
ЮЯЭС, ЮЯЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Фабрика I цепь с отпайками	14.07.2025 16:56	14.07.2025 16:56	0:00	14.07.2025 19:16	2:20	ДЗЛ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. ОМП 7-9км ф.В от НГРЭС. 15.07.25 произведен осмотр: на оп.35 повреждение изоляторов на поддерживающей обводной гирлянде ф.В 2шт, ф.С 4шт.	цепь №2						+20°С, 20 м/с, Гроза
ЮЯЭС, ЮЯЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Лебединый\В 110 Юхта	25.07.2025 15:33	25.07.2025 15:33	0:00	25.07.2025 15:33	0:00	ДЗ-1ФЗ	у		РЗА П. РиЧПН. Разрыв транзита, без отключения потребителей. Отключение В 110 Юхта от ДЗ на землю, ф.В-О. 16:55-17:32 произведен осмотр ВЛ 110 кВ Лебединый - Юхта: в пр.оп.83-84 обнаружен подгар провода ф. В, работающий экскаватор в охранной зоне ВЛ. Сообщено СБ, полицию. Пострадавших нет.		угольные и горнорудные - 1					+18°С, 2 м/с, Пасмурно
ЮЯЭС, ЮЯЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Нижний Куранах - Лебединый с отпайками	28.07.2025 17:59	28.07.2025 17:59	0:00	28.07.2025 17:59	0:00	НЗНП 3ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 220 кВ Нижний Куранах защита НЗНП-3ст, ИМФ 82 км. ф. А - 0. На ПС 110 кВ Лебединый В 110 Нижний Куранах не отключался.29.07.25 в 9:16 допущена бригада для осмотра ВЛ после отключения. 29.07.2025 в 15:30 обход закончен, по результатам осмотра ВЛ было обнаружено расщипление траверсы на П-обр. опоре № 165. Ремонт не требуется.							+19°С, 3 м/с, Гроза
ЮЯЭС, ЮЯЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ - Малый Нимныр с отпайками,ВЛ 110 кВ Малый Нимныр - Большой Нимныр, ВЛ 110 кВ Большой Нимныр - Юхта,ВЛ 110 кВ Лебединый-Юхта	04.08.2025 16:16	04.08.2025 16:16	0:00	04.08.2025 16:16	0:00	ДЗ 1з	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 110 кВ Угольная , ПС 110 кВ Инаглинская - АВР успешное. На чульманской ТЭЦ, В 110 Малый Нимныр - ДЗ-1ст, АВС - 137 км. На ПС 110 кВ Лебединый, В 110 Юхта - ДЗ-1ст. АВС 66,8км. Поизведен осмотр ПС 110 кВ Лебединый и Чульманской ТЭЦ в пределах РУ и заходов ВЛ - замечаний нет. 05.08.25 в 08:21 допущена бригада на послеаварийный осмотр ВЛ. 05.08.25 в 16:32 осмотр на сегодня закончен - без замечаний. 06.08.25 осмотр будет продолжен. 06.08.25 в 16:22 закончен обход, обнаружены на стойках П-образной опоры №116 следы воздействия атмосферного электричества, ремонт опоры не требуется.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 угольные и горнорудные - 2 школы, д/с - 1 орг. связи - 4					+15°С, 0 м/с, Гроза
ЮЯЭС, ЮЯЭС	110 кВ	ПС 110 кВ СХК\В 110 Беркакит	10.08.2025 10:36	10.08.2025 16:10	5:34	10.08.2025 16:10	5:34	ТЗНП 1ст ДЗ 1з	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 10.08.25. 10:36 На ПС 110 кВ СХК аварийное отключение В 110 Беркакит, АПВ ну, РПВ не проходит сигнал ТУ. Персонал выехал на подстанцию. 11:20 персонал прибыл на ПС. Защиты 1ст ДЗ, 1ст ТЗНП. 11:22 РПВ ну. 11:50 При осмотре ПС 110 кВ СХК на разъединителе ОР 110 Беркакит обнаружен пробой изолятора ф.А. 12:44 на ПС 110 кВ Беркакит переведено питание Т-1 на ВЛ 35 кВ Беркакит - Нагорный (РЖД), запитаны яч.№ 6,12,14 Р=0,7 МВт. 12:52 выведена в ремонт ВЛ 110 кВ СХК - Беркакит с отп. на ПС Гранитная. 13:31 Допущена бригада для замены изолятора. 14:34 Работы по замене изолятора окончены. 15:48 введена в работу ВЛ 110 кВ СХК - Беркакит с отп. на ПС Гранитная, с заменой В 110 Беркакит на ОВ 110. 16:10 на ПС 110 кВ Беркакит переведено питание ПС от ВЛ 110 кВ СХК - Беркакит с отп. на ПС Гранитная. В 110 Беркакит потемнение масла, заявка до 20:00 12.08.2025 На ПС 110 кВ СХК произведен текущий ремонт В 110 Беркакит и проверка УРЗА - замечаний нет. Расшифровка осциллограмм, показала похождение сигнала при припроизводстве РПВ по ТУ (РПВ - ну), ОИК сигнал не зафиксировал. 12.08.2025 в 17:20 ВЛ 110 кВ СХК – Беркакит с отпайкой на ПС Гранитная переведена с ОВ 110 на В 110 Беркакит.		орг. водосн. - 1 угольные и горнорудные - 2 кот. - 1	3,32	3 000			+12°С, 1 м/с, Дождь
ЮЯЭС, ЮЯЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Лебединый\В 110 Юхта	29.08.2025 17:20	29.08.2025 17:20	0:00	30.08.2025 17:31	24:11	ТНЗНП 3ст	ну		РЗА ПП. РиЧПН. В 18:57 на ПС 110 кВ Большой Нимныр отключен ЛР-110 Юхта, на ПС 110 кВ Лебединый включен В110 Юхта. 19:09 допущена бригада для послеаварийного обхода ВЛ 110 кВ Большой Нимныр - Юхта (Lвл=19,7км). В 21:55 ВЛ 110 кВ Большой Нимныр - Юхта выведена в ремонт. В 23:36 на оп. №16 обнаружен обрыв шлейфа ф.-А. Проведение АВР в дневное время. 30.08.25 в 12:29 допущена бригада для АВР. 30.08.25 в 17:31 введена в работу ВЛ 110 кВ Большой Нимныр - Юхта.		угольные и горнорудные - 1					+12°С, 0 м/с, Дождь
ЮЯЭС, ЮЯЭС	35 кВ	КВЛ 35 кВ Томмот-Безымянка с отп. на ПС 35 кВ Акин	22.07.2025 20:17	22.07.2025 20:17	0:00	22.07.2025 20:17	0:00	МТЗ 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. 23.07.25 09:33 допущена бригада для осмотра ВЛ. 14:19 закончен осмотр ВЛ. При осмотре обнаружено срабатывание 3 разрядников на опоре №177.		орг. водосн. - 2 школы, д/с - 3 кот. - 2 орг. связи - 2					+20°С, 15 м/с, Пасмурно, Гроза, Ветер

ЮЯЭС, ЮЯЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Городская\В 10 Т-2	31.08.2025 01:32	31.08.2025 02:19	0:47	31.08.2025 02:19	0:47	дуг.защита	-		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточена 2С 10кВ (г.Нерюнгри). В 02:19 вкл. В 10кВ Т-2 на ПС Городская, запитаны потребители , кроме вед. ф-22,24 (работа дуг. защ. в яч. ф.-24). В 02:37 включен вед. ф-22. Остаётся отключен вед. ф.-24 (ТП-58 населения нет/0,2МВт) для проверки кабеля собственником (гор. РЭС).			2,80	16 321	18		+6°С, 0 м/с, Облачно
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Нижний Куранах\ВЛ 6 кВ Дражный	29.07.2025 15:23	29.07.2025 15:23	0:00	29.07.2025 15:23	0:00	МТЗ 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Информация от Россети получена с нарушением регламента передачи оперативной информации. Планируется осмотр. 02.08.2025 произведен осмотр. По результатам осмотра на опоре № 51 обнаружено расщипление ее в верхней части в связи с ударом молнии. Изоляторы и провод не пострадали. Остальные участки ВЛ без нарушений		орг. водосн. - 1 кот. - 1					+23°С, 1 м/с, Гроза
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Восточная\ВЛ 6 кВ Аэропорт-2	11.08.2025 09:10	11.08.2025 12:23	3:13	11.08.2025 12:23	3:13	МТЗ-2	ну	не произв	РЗА ПП. Lвл - 4 км, Lбаза - 3,5 км. Повреждение ВЛ-6кВ (обрыв провода ф. "Б" и ф. "С") в пролете опор №38-39 техникой сторонней организациии. Устранено.		школы, д/с - 1 кот. - 1	0,03	800	6		+12°С, 0 м/с, Пасмурно
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Аэропорт\ВЛ 6 кВ МУП ЖКХ	08.09.2025 03:28	08.09.2025 03:28	0:00	08.09.2025 03:28	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Планируется осмотр. 08.09.25 в 10:12 по Р-666 допущена бригада для послеварийного обхода ВЛ 6 кВ 12:20 Закончен послеаварийны осмотр ВЛ 6 кВ Р-666 закрыто. Осмотром обнаружено в результате загнивания корневой системы произошло падение дерева на ВЛ 6 кВ в пролете опор № №27-28. Ширина просеки на данном участке составляет 4 метра,высота дерева 10 метров.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 1					+6°С, 0 м/с, Ясно
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	Чульманская ТЭЦ\ ВЛ 6 кВ Заречный	15.09.2025 19:35	15.09.2025 22:10	2:35	15.09.2025 22:10	2:35	ТО	ну		РЗА П. РиЧПН. 15.09.25 19:35 на Чульманской ТЭЦ аварийное отключение яч.№16 Заречный (РСК), АПВ ну. ТП - 8шт, 49 точек пос., СЗО-Скважина СУ-950; Насосная; СУ-950; Бойлерная от КТПН, население - 167 чел. 0,4 МВт. В ходе осмотра обнаружен наклон дерева в пролете опор № 64-65 с перекрытием фазных проводов ф.А,ф.В(ширина просеки 1,5 метра,высота дерева 11 м) с вырубкой наклоненного дерева. Вырублены угрожающие деревья, в пролете опор № №58-59.			0,40	167	8		+9°С, 1 м/с, Пасмурно
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Нижний Куранах\ВЛ 6 кВ Дражный	27.09.2025 12:16	27.09.2025 12:21	0:05	27.09.2025 12:21	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. На вед.ТП-45 "Ж/Д тупик" спуски на ТП имеют не допустимую стрелу провиса.		орг. водосн. - 1 кот. - 1	0,26	1 478	12		+2°С, 14 м/с, Снег, Ветер
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Нижний Куранах\ВЛ 6 кВ Дражный	27.09.2025 15:01	27.09.2025 15:01	0:00	27.09.2025 15:01	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. На вед.ТП-45 "Ж/Д тупик" спуски на ТП имеют не допустимую стрелу провиса.		орг. водосн. - 1 кот. - 1					+2°С, 14 м/с, Ветер
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Восточная\ВЛ 6 кВ Аэропорт-2	29.09.2025 21:50	29.09.2025 22:00	0:10	30.09.2025 01:59	4:09	ТО	ну		РЗА П. РиЧПН. Lвл - 4 км, Lбаза - 3,5 км. В 22:00 основной потребитель от ф.Аэропорт-1 ПС 110 кВ Алдан. В пр.оп.39-40 обрыв провода ф."А","В" предположительно неустановленой спец.техникой (производилась отсыпка участка земли скальным грунтом). Сообщено в СБ. Устранено.	ф.Аэропорт-1 ПС Алдан	школы, д/с - 1 кот. - 1	0,17	800	7		-1°С, 0 м/с, Снег,